



**DECRETO:** N. 292 del 21/11/2023

**OPERE:** O.C.D.P.C. N. 411 DEL 18/11/2016 – O.C. N. 2 DEL 03/04/2017.

**LAVORI:** di sistemazione idraulica sul t. Tegorzo presso la località San Valentino del comune di Quero (BL). “Interventi Propedeutici alla Progettazione – taglio vegetazione” – Prog. n. 1006/A

**IMPRESA:** F.LLI DE PRA S.P.A. – CON SEDE IN VIALE CADORE, 69 - 32014 PONTE NELLE ALPI (BL).

**CONTRATTO D’APPALTO:** n.4391 di rep. in data 05 dicembre 2022 protocollo n. 563014 del 06/12/2022.

CUP<sub>1</sub> H42B17000320001 CUP<sub>2</sub> H43H20000080001– CIG 9433999E3

Approvazione atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione saldo..

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva gli atti di contabilità finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione saldo del prog. n. 1006/A “LAVORI: di sistemazione idraulica sul T. Tegorzo presso la località San Valentino del Comune di Quero (BL) Interventi Propedeutici alla Progettazione – taglio vegetazione”.  
Importo complessivo € 59.812,94

**IL DIRETTORE  
DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO**

PREMESSO che:

- con Decreto n. 145 in data 16.09.2015, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a), della L.R. 13.04.2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali fenomeni temporaleschi di forte intensità verificatisi il giorno 14.09.2015 sui territori delle province di Belluno, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza;
- con successiva O.C.D.P.C. n. 411 in data 18.11.2016, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato, quale Commissario delegato, il Direttore della Struttura di progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi della Regione Veneto e ha dettato disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- con O.C. n. 1 del 09.03.2017 il Commissario delegato ha nominato Soggetto attuatore il Direttore della Direzione Operativa, al quale è stato affidato il Settore pianificazione ed esecuzione degli interventi di cui all'O.C.D.P.C. 411/2016;
- ai sensi dell'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 411/2016 agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla medesima ordinanza si provvede nel limite di 4,1 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della Legge 24.02.1992, n. 225. Altresi, per la realizzazione degli interventi previsti dalla citata ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- con O.C. n. 2 del 03.04.2017, il Commissario Delegato ha definito il primo elenco degli interventi inerenti la messa in sicurezza e di quelli volti a evitare situazioni di pericolo e maggiori danni a cose e persone, ricompresi nel piano degli interventi redatto ai sensi dell’art. 1 c. 3 dell’O.C.D.P.C. n. 411/2016;
- tra gli interventi sopra indicati rientra quello in oggetto denominato GCBL-6 “Lavori di sistemazione idraulica sul T. Tegorzo presso la loc. S. Valentino del comune di Quero (BL)” dell’importo complessivo di € 500.000,00;
- a fronte della richiesta del 14.11.2019 da parte della U.O. Genio Civile Belluno, con nota prot. n. 142750 del 02.04.2020 del Direttore della Direzione gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre

attività commissariali, è stato aumentato l'importo di finanziamento di ulteriori € 110.274,64 portando, pertanto, l'importo complessivo assegnato all'intervento in oggetto a € 610.274,64;

- che l'U.O. Genio Civile Belluno ha predisposto il Progetto n. 1006/A in data 05.09.2022 per i lavori di "sistemazione idraulica sul T. Tegorzo presso la località San Valentino del Comune di Quero (BL) **"Interventi Propedeutici alla Progettazione – taglio vegetazione"** dell'importo complessivo di € 59.812,94.
- che con Decreto n. 243 del 05/10/2022 del Dirigente dell'Unità Organizzativa – Genio Civile Belluno è stato approvato il progetto esecutivo n. 1006/A dell'intervento di sistemazione idraulica sul T. Tegorzo presso la località San Valentino del Comune di Quero (BL) **"Interventi Propedeutici alla Progettazione – taglio vegetazione"**.
- che, a seguito di gara d'appalto, esperita presso la U.O. Genio Civile Belluno in data 17.10.2022 i lavori di "sistemazione idraulica sul T. Tegorzo presso la località San Valentino del Comune di Quero (BL). **"Interventi Propedeutici alla Progettazione – taglio vegetazione"** sono stati aggiudicati all'impresa: F.lli De Pra S.p.A. con sede in Ponte Nelle Alpi (BL) Viale Cadore, 69 p.i. e c.f. 00060010253 per l'importo netto di € 49.027,00, oltre all'IVA 22% pari ad € 10.785,94, per un totale complessivo pari ad € 59.812,94;
- che con Decreto dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 290 del 01.12.2022 è stata impegnata a favore dell'impresa F.lli De Pra S.p.A. (cod. anagrafica 00000347) per l'esecuzione dei lavori di "sistemazione idraulica sul T. Tegorzo presso la località San Valentino del Comune di Quero (BL). **"Interventi Propedeutici alla Progettazione – taglio vegetazione"** la somma netta di € 49.027,00, oltre all'IVA 22% pari ad € 10.785,94, per un totale complessivo pari ad € 59.812,94 sul Capitolo 104137 art. 35 – (codice P.d.C. U.2.02.03.06.001);
- che con contratto n. 4391 di Rep. in data 05.12.2022 i lavori di "sistemazione idraulica sul T. Tegorzo presso la località San Valentino del Comune di Quero (BL). **"Interventi Propedeutici alla Progettazione – taglio vegetazione"** sono stati appaltati alla medesima impresa F.lli De Pra S.p.A. con sede in Ponte Nelle Alpi (BL) Viale Cadore, 69 p.i. e c.f. 00060010253 per l'importo netto di € 49.027,00 oltre all'IVA 22% pari ad € 10.785,94, per un totale complessivo pari ad € 59.812,94;
- che i lavori sono stati consegnati in data 20.01.2023 come risulta dal relativo verbale di consegna;
- che per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna e perciò cessanti il 21.03.2023;
- che i lavori sono stati ultimati il 27.02.2023 e quindi in tempo utile come risulta dal Certificato di Ultimazione in data 20.03.2023;
- che l'impresa ha firmato senza riserve lo stato finale dei lavori in data 12.06.2023, dell'importo di netti € 48.977,00 compresi oneri per la sicurezza.

#### CONSIDERATO

- che dagli atti di contabilità finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal direttore dei lavori in data 19.06.2023, il quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori risulta come segue:

A)	LAVORI e Oneri per la Sicurezza	
A.1	Lavori	€ 47.300,00
A.2	Oneri per la Sicurezza	€ 1.677,00
	Sommano A)	€ 48.977,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	I.V.A. al 22% su A	€ 10.774,94
B.2	Economie di gestione	€ 61,00
	Sommano	€ 10.835,94

Tornano (importo finanziato) € 59.812,94

- che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori ammonta ad € 59.751,94 di cui € 48.977,00 per lavori ed € 10.774,94 per IVA al 22%, ed è quindi contenuto entro i limiti di spesa autorizzati di € 59.812,94;

- che per il pagamento all'impresa appaltatrice della rata di acconto n. 1 è stato emesso il certificato di pagamento:

Certificato	in data	Importo
N. 1	03.04.2023	€ 48.700,00

- che dal Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 19.06.2023, risulta il credito dell'impresa F.lli De Pra S.p.A. con sede in Ponte Nelle Alpi (BL) Viale Cadore , 69 p.IVA e C.F. 00060010253 come segue:

Importo per lavori ed oneri per la sicurezza	€ 48.977,00	
Da cui dedotto l'acconto corrisposto pari ad	€ 48.700,00	
Resta il credito netto dell'impresa di	€ 277,00	€ 277,00
Oltre gli oneri fiscali (IVA al 22%) pari ad		€ 60,94
e quindi di complessivi		€ 337,94

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di opere di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche";

VISTO il D.M. 49 del 07.03.2018;

VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;

### DECRETA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli atti di contabilità finale dell'intervento denominato lavori di "Sistemazione idraulica sul T. Tegorzo presso la località San Valentino del Comune di Quero (BL) "Interventi Propedeutici alla Progettazione – taglio vegetazione", di cui al progetto n. 1006/A – CUP<sub>1</sub>: H42B17000320001 – CUP<sub>2</sub>: H43H200000800001 - CIG: 9433999E3, nei seguenti importi: € 48.977,00 per lavori, di cui oneri per la sicurezza € 1.677,00, ed € 10.774,94 per IVA per un totale complessivo pari ad € 59.751,94;
3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19.06.2023;
4. di corrispondere all'impresa F.lli De Pra S.p.A. con sede in Ponte Nelle Alpi (BL) Viale Cadore, 69, P.IVA e C.F. 00060010253, la somma di € 277,00 per lavori ed € 60,94 per IVA, per complessivi € 337,94 a titolo di saldo dei lavori eseguiti a valere sull'impegno n° 1642/2023;
5. di rinviare la rilevazione dell'economia in sede di Riaccertamento Ordinario;
6. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

F.to ing. Sandro De Menech

TGB/PC