



DECRETO N. 347

del 5 settembre 2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C. n. 5 del 2.4.2019 (Assegnazioni delle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge n. 145/2018 annualità 2019) – O.C.D.P.C. n. 836/2022

A) *“Lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)”*

Codice GCTV_016 (INT. 953)

Importo complessivo € 2.100.000,00

CUP: H33H19000080001 - CIG: 8017472332

B) *“Lavori di consolidamento e ripristino scivolamento cotico erboso scarpata arginale lato campagna via Argine 16 in località Negrisia, Comune di Ponte di Piave (TV) nell'ambito dei lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del fiume Piave in comune di Ponte di Piave (TV)”* (INT 953)

Importo € 3.800,00 + IVA

CUP: H33H19000080001 CIG: Z713B61DD9

Ditta: Impresa Coletto srl con sede a San Biagio di Callalta (TV)

A) APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI, RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE della spesa di Euro 6.531,39 + IVA per saldo finale all'Impresa Coletto srl, C.F. 00198480261, CIG: 8017472332

B) LIQUIDAZIONE della spesa di Euro 3.800,00 + IVA all'Impresa Coletto srl, C.F. 00198480261, CIG: Z713B61DD9

NOTE PER LA TRASPARENZA

Con il presente provvedimento si rimodula il quadro economico dell'Intervento n. 953 “Lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)”, si approva la contabilità finale dei lavori, si liquida l'importo di Euro 6.531,39 + IVA per saldo finale e si liquida l'importo di Euro 3.800,00 + IVA per i lavori di cui al contratto rep. n. 42155 del 25.07.2023 all'Impresa Coletto srl, con sede in S. Biagio di Callalta (TV) - C.F. 00198480261

IL DIRETTORE
U.O. GENIO CIVILE TREVISO

PREMESSO:

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- che con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- che con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- che con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche



- coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali sono stati affidati i diversi settori di intervento;
- che con l’Ordinanza Commissariale n. 2/2018 è stato nominato, tra l’altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell’ing. Alvisè Luchetta – Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso per il “*Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso*” al fine di garantire il ripristino idraulico e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie a essi destinati;
 - che con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, n. 560/2018 e n. 601/2019 sono state impartite ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile;
 - che con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di 12 mesi lo “stato di emergenza” dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8.11.2018;
 - che con Legge 27.11.2020 n. 159, di conversione del D.L. 7.10.2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.2020, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopraccitato;
 - che con OCDPC n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile a seguito richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.3.2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l’arch. Ugo Soragni;
 - che a decorrere dal 5 maggio 2021 è mutata la denominazione della Contabilità Speciale intestata al nuovo Commissario Delegato, la quale, da “C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18”, è divenuta “C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 – 21” e, a seguito del subentro della Regione Veneto ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 836/2022, a “D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22”;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019 con la quale sono stati, tra l’altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico-forestale (Allegato A), relativi all’OCDPC n. 558/2018 per l’Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e che nella medesima rientra, il progetto relativo a “*Lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)*” Codice GCTV_016 (INT. 953), per l’importo complessivo € 2.100.000,00;

VISTO il Decreto n. 280 del 26.7.2019 con il quale il Soggetto Attuatore Ing. Alvisè Luchetta ha approvato il progetto esecutivo per l’importo complessivo di € 2.100.000,00;

VISTO:

- che con contratto d’appalto repertorio Ufficiale Rogante n. 542, sottoscritto con firma digitale in data 27.9.2019 e 30.9.2019, i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Coletto s.r.l. con sede a San Biagio di Callalta (TV) per un importo netto contrattuale di € 1.151.896,734, comprensivo degli oneri di sicurezza;
- che, a seguito richiesta del Soggetto Attuatore per il “*Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso*”, il Soggetto Attuatore per il “*Settore Pianificazione degli Interventi*” con nota in data 7.9.2020 prot. n. 349282 ha autorizzato l’impiego delle economie derivanti dai ribassi d’asta per alcuni interventi finanziati con OO.CC. n. 5/2019 e n. 9/2019;
- che fra gli interventi indicati è ricompreso anche l’intervento denominato “*Lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)*” Codice GCTV_016 (INT. 953) per l’importo complessivo € 2.100.000,00;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine



autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.2.2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

VISTO che i lavori sono stati ultimati il giorno 07.12.2021 come accertato con verbale di pari data e pertanto in tempo utile;

VISTO il SAL finale dei lavori in data 01.06.2022 redatto dal Direttore dei Lavori che certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di Euro 1.304.491,39 e che il credito residuo dell'impresa ammonta ad Euro 6.531,39 + IVA.

VISTO il nuovo quadro economico approvato con DDR n. 13 del 13.01.2023 che modifica gli importi delle somme a disposizione per far fronte alla liquidazione del Certificato di Pagamento Straordinario n. 1 del 17.06.2022, per compensazione prezzi, associato al SAL 2 e SAL 3 di Euro 60.543,21, nel modo seguente:

A) Lavori a base d'appalto		
A1) Lavori	€ 1.250.656,11	
A2) Oneri sicurezza	€ 53.840,00	
	Totale lavori	€ 1.304.496,11
B) Somme in Amministrazione		
B1) IVA 22% su A)	€ 286.989,14	
B2) Accantonamento art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 24.228,50	
B3) Incarico progettazione definitiva-esecutiva e PSC	€ 43.139,20	
B4) Indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione	€ 18.581,58	
B5) Bonifica bellica	€ 32.330,00	
B6) Indennizzi e risarcimenti	€ 20.000,00	
B7) Spese tecniche	€ 617,75	
B7 bis) Incarico per collaudo ing. Cavallin	€ 6.394,75	
B8) Incarico per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.479,36	
B9) Incarico per attività di service per la redazione della Perizia suppletiva di variante	€ 12.066,29	
B10) Incarico per estensione della sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.836,90	
B11) Oneri procedure di gara	€ 40.695,26	
B12) incarico per riconfinazione	€ 7.686,00	
B13) Contributo ANAC DR 997/219	€ 600,00	
B14) E- Distribuzione - linee mt e bt	€ 34.753,59	
B15) Compensazione prezzi	€ 60.543,21	
B16) Imprevisti e economie di gara	€ 188.562,36	
	Totale Somme a disposizione	€ 795.503,89
	Totale progetto	€ 2.100.000,00

CONSIDERATO inoltre che:



- a seguito delle intense precipitazioni che, a partire dal 10 maggio dell'anno 2023, hanno interessato i Comuni rivieraschi del fiume Piave, si è verificato in località Negrisia in Comune di Ponte di Piave, un modesto scivolamento del cotico erboso di un tratto di scarpata arginale lato campagna, in corrispondenza della viabilità comunale di via Argine 16, già interessato dai lavori di rialzo e sistemazione ad opera dell'Impresa Coletto Srl affidataria dei lavori in oggetto CUP: H33H19000080001 - CIG: 8017472332;

- con nota prot.n. 0286694 del 26.05.2023 il Direttore dell'U.O. Genio Civile Treviso, per ragioni di opportunità tecnica, conoscenza dei luoghi ed economicità ha ritenuto di individuare la stessa impresa Coletto Srl con sede in S. Biagio di Callalta (TV) (P.I. – (C.F. 00198480261) quale affidataria anche dei nuovi lavori di consolidamento e ripristino scivolamento cotico erboso scarpata arginale lato campagna via Argine 16 in località Negrisia, Comune di Ponte di Piave (TV), giusto decreto del Direttore del Genio Civile di Treviso n. 291 del 22.06.2023 di aggiudicazione definitiva per l'importo complessivo di Euro 4.636,00 (IVA compresa), oneri per la sicurezza di Euro 250 compresi (CIG Z713B61DD9), come da contratto n. rep. 42155 del 25.07.2023, importo che trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto;

RITENUTO pertanto necessario rimodulare il quadro economico di progetto modificando la voce "Imprevisti e economie di gara", come di seguito riportato:

A) Lavori a base d'appalto

A1) Lavori	€ 1.250.656,11	
A2) Oneri sicurezza	€ 53.840,00	
	Totale lavori	€ 1.304.496,11

B) Somme in Amministrazione

B1) IVA 22% su A)	€ 286.989,14	
B2) Accantonamento art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 24.228,50	
B3) Incarico progettazione definitiva-esecutiva e PSC	€ 43.139,20	
B4) Indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione	€ 18.581,58	
B5) Bonifica bellica	€ 32.330,00	
B6) Indennizzi e risarcimenti	€ 20.000,00	
B7) Spese tecniche	€ 617,75	
B7 bis) Incarico per collaudo ing. Cavallin	€ 6.394,75	
B8) Incarico per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.479,36	
B9) Incarico per attività di service per la redazione della Perizia suppletiva di variante	€ 12.066,29	
B10) Incarico per estensione della sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.836,90	
B11) Oneri procedure di gara	€ 40.695,26	
B12) incarico per riconfinazione	€ 7.686,00	
B13) Contributo ANAC DR 997/219	€ 600,00	
B14) E- Distribuzione - linee mt e bt	€ 34.753,59	
B15) Compensazione prezzi	€ 60.543,21	
B16) Imprevisti e economie di gara	€ 183.926,36	
B17) Lavori di ripristino scivolamento del cotico erboso	€ 4.636,00	
	Totale Somme a disposizione	€ 795.503,89
	Totale progetto	€ 2.100.000,00



VISTO il decreto n. 241 in data 15.05.2023 con il quale il Direttore del Genio Civile di Treviso ha approvato la liquidazione delle competenze di € 34.753,59, Iva compresa, a favore di e-distribuzione spa (C.F. 05779711000) per l'intervento di disalimentazione e messa in sicurezza di tratti di linea MT e BT in Via Argine, Ponte di Piave;

PRESO ATTO:

- che il costo complessivo dei lavori eseguiti, certificati dal Direttore dei Lavori con il SAL finale del 01.06.2022, ammonta a netti € 1.304.491,39 dei quali, per lavori € 1.250.651,39 e per oneri per la sicurezza € 53.840,00;
- che con decreto n. 1198 del 16.07.2021 del Commissario Delegato Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Treviso veniva liquidato lo Stato avanzamento lavori n. 1 nell'importo complessivo di € 527.637,80 di cui € 432.490,00 per lavori ed € 95.147,80 per I.V.A.;
- che con decreto n. 1857 del 04.11.2021 del Commissario Delegato Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Treviso veniva liquidato lo Stato avanzamento lavori n. 2 nell'importo complessivo di € 394.060,00 di cui € 323.000,00 per lavori ed € 71.060,00 per I.V.A.;
- che con decreto n. 94 dell'11.03.2022 del Direttore del Genio Civile di Treviso veniva liquidato lo Stato avanzamento lavori n. 3 nell'importo complessivo di € 661.813,40 di cui € 542.470,00 per lavori ed € 119.343,40 per I.V.A.;
- che con decreto n. 13 del 13.01.2023 del Direttore del Genio Civile di Treviso veniva liquidato l'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2022 associato al SAL 2 e SAL 3 nell'importo complessivo di € 60.543,21 di cui € 49.625,58 per lavori ed € 10.917,63 per I.V.A.;
- che in corso d'opera sono stati quindi emessi a favore dell'Impresa Coletto Srl con sede in S Biagio di Callalta (TV) (P.I. – C.F. 00198480261), n. 4 mandati di pagamento:
 - n. 3 certificati di pagamento in acconto per Euro 1.297.960,00 + IVA
 - n. 1 certificato di pagamento straordinario (adeguamento prezzi) per Euro 49.625,58 + IVA;
- che il credito complessivo residuo dell'impresa per i lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV (CUP: H33H19000080001 - CIG: 8017472332) risulta dunque pari a € 7.968,30, di cui € 6.531,39 quale credito netto per lavori ed € 1.436,91 per I.V.A.;
- che il credito dell'impresa per i lavori di consolidamento e ripristino scivolamento cotico erboso scarpata arginale lato campagna via Argine 16 in località Negrisia, Comune di Ponte di Piave (TV) nell'ambito dei lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del fiume Piave in comune di Ponte di Piave (TV) (CUP: H33H19000080001 – CIG: Z713B61DD9) è pari a € 4.636,30, di cui € 3.800,00 quale credito netto per lavori ed € 836,00 per I.V.A.;
- che con il Decreto n. 997 del 16.10.2019 del Commissario Delegato Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Treviso veniva liquidato l'importo di € 600,00 quale contributo ANAC per gara, che per mero errore non era stato inserito tra le somme a disposizione dei precedenti quadri economici;
- che con il Decreto n. 1003 del 16.10.2019 del Commissario Delegato Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Treviso veniva liquidato allo Studio Colleselli & Partners con sede in Padova, per progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, l'importo di Euro 43.139,20, IVA compresa;
- che con decreto n. 1193 del 26.11.2019 del Commissario Delegato Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Treviso veniva liquidato all'Impresa VANIN srl, con sede in Valdobbiadene (TV) per l'espletamento delle indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione, l'importo di Euro 18.581,58, IVA compresa,



- che in data 17.09.2020 veniva liquidato all'Impresa Biotto srl di Camponogara (VE), per i lavori di bonifica bellica, l'importo di € 32.330,00, IVA compresa;
- che con Decreto n. 603 del 09.04.2021 del Commissario Delegato Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Treviso, rettificato con Decreto n. 982 del 09.06.2021 veniva liquidato allo Studio Colleselli & Partners con sede in Padova, per l'attività di service per la redazione della Perizia Suppletiva e di variante, l'importo di Euro 12.066,29, IVA compresa;
- che con decreto n. 973 del 09.06.2021 del Commissario Delegato Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Treviso veniva liquidato all'Impresa Veneto Strade spa con sede in Mestre (VE) per le attività di indizione e gestione della gara d'appalto, l'importo di Euro 40.695,26, IVA compresa;
- che con decreto n. 979 del 09.06.2021 del Commissario Delegato Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Treviso veniva liquidato al geom. Ennio Palmisano con Studio in Sernaglia della Battaglia (TV) per le operazioni di riconfinazione, l'importo di Euro 7.686,00, IVA compresa;
- che con decreto n. 137 del 12.04.2022 del Direttore del Genio Civile di Treviso veniva liquidato allo Studio A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri, con sede in Feltre (BL), per il Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, l'importo di Euro 15.479,36, IVA compresa;
- che con decreto n. 176 del 05.05.2022 del Direttore del Genio Civile di Treviso veniva liquidato allo Studio A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri con sede in Feltre (BL), per il Coordinamento e Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori aggiuntivi di perizia, l'importo di Euro 2.836,90, IVA compresa;
- che la somma di Euro 24.228,50 per incentivi di cui al D. Lgs. 50/2016 art. 113 verrà liquidata con successivo provvedimento;
- che la somma di Euro 6.394,75, a favore del collaudatore ing. Eros Cavallin per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, dei lavori di che trattasi, verrà liquidata con successivo provvedimento;
- che le somme per "indennizzi e risarcimenti", "spese tecniche" e "imprevisti ed economie di gara" sono state solo parzialmente utilizzate, dando origine ad una economia complessiva pari ad Euro 204.549,87;
- che pertanto il costo finale dell'intervento ammonta complessivamente ad € 1.895.450,13 come di seguito riportato:

A) Lavori a base d'appalto

A1) Lavori	€ 1.250.651,39
A2) Oneri sicurezza	€ 53.840,00
Totale lavori	€ 1.304.491,39

B) Somme in Amministrazione

B1) IVA 22% su A)	€ 286.988,10
B2) Accantonamento art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 24.228,50
B3) Incarico progettazione definitiva-esecutiva e PSC	€ 43.139,20
B4) Indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione	€ 18.581,58
B5) Bonifica bellica	€ 32.330,00
B6) Indennizzi e risarcimenti	€ 0,00
B7) Spese tecniche	€ 0,00
B7 bis) Incarico per collaudo ing. Cavallin	€ 6.394,75



B8) Incarico per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.479,36
B9) Incarico per attività di service per la redazione della Perizia suppletiva di variante	€ 12.066,29
B10) Incarico per estensione della sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.836,90
B11) Oneri procedure di gara	€ 40.695,26
B12) Incarico per riconfinazione	€ 7.686,00
B13) Contributo ANAC DR 997/219	€ 600,00
B14) E- Distribuzione - linee mt e bt	€ 34.753,59
B15) Compensazione prezzi	€ 60.543,21
B16) Imprevisti e economie di gara	€ 0,00
B17) Lavori di ripristino scivolamento del cotico erboso	€ 4.636,00
Totale Somme a disposizione	€ 590.958,74
Totale progetto	€ 1.895.450,13

- che l'economia complessiva sul finanziamento di Euro 2.100.000,00 risulta quindi pari ad Euro 204.549,87 e sarà successivamente riaccertata.

VISTO che è stato redatto in data 15.06.2023 il certificato di collaudo dal collaudatore ing. Eros Cavallin che certifica la regolare esecuzione dei lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV) e pertanto si può liquidare all'Impresa Coletto srl con sede in S. Biagio di Callalta (TV) – Via E. Toti 73 - (C.F. 00198480261), il credito residuo di Euro 6.531,39 + IVA.

VISTO che le opere di consolidamento e ripristino scivolamento cotico erboso scarpata arginale lato campagna via Argine 16 in località Negrisia, Comune di Ponte di Piave (TV) nell'ambito dei lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del fiume Piave in comune di Ponte di Piave (TV) sono state regolarmente eseguite in tempo utile e pertanto si può liquidare all'Impresa Coletto srl con sede in S. Biagio di Callalta (TV) – Via E. Toti 73 - (C.F. 00198480261), la fattura n. 375/23P del 28.08.2023 di Euro 3.800,00 + IVA;

VISTA la seguente documentazione:

- Certificato di ultimazione dei lavori in data 07.12.2021 dal quale si evince che l'attività è stata eseguita e ultimata in tempo utile;
- Stato finale dei lavori in data 01.06.2022 che determina il credito dell'impresa in netti € 6.531,39 oltre l'I.V.A. nelle misure di legge;
- Certificato di Collaudo del 15.06.2023 che conferma il credito dell'Impresa in € 6.531,39;
- Fattura n. 315/23P di Euro 7.968,30, IVA compresa, dell'Impresa Coletto srl;
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- Scheda dati anagrafici;
- D.U.R.C. in corso di validità.

VISTA la seguente documentazione:

- Contratto n. rep. 42155 sottoscritto digitalmente in data 25.07.2023 e 03.08.2023 per i lavori di consolidamento e ripristino scivolamento cotico erboso scarpata arginale lato campagna via Argine 16 in località Negrisia, Comune di Ponte di Piave (TV);
- Fattura n. 375/23P del 28.08.2023 di Euro 4.636,00, IVA compresa, dell'Impresa Coletto srl;
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- Scheda dati anagrafici;
- D.U.R.C. in corso di validità.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:



- all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori;
- alla nuova rimodulazione del quadro economico per l'intervento in oggetto denominato "*Lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)*" Codice GCTV_016 (INT. 953) e per l'intervento in oggetto denominato "*Lavori di consolidamento e ripristino scivolamento cotico erboso scarpata arginale lato campagna via Argine 16 in località Negrisia, Comune di Ponte di Piave (TV) nell'ambito dei lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del fiume Piave in comune di Ponte di Piave (TV)*";
- alla liquidazione all'Impresa Coletto srl con sede in S. Biagio di Callalta (TV) – Via E. Toti 73 - (P.I. – C.F. 00198480261), dell'importo di € 6.531,39 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura con versamento all'Erario dell'IVA pari ad € 1.436,91, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
- alla liquidazione all'Impresa Coletto srl con sede in S. Biagio di Callalta (TV) – Via E. Toti 73 - (P.I. – C.F. 00198480261), dell'importo di € 3.800,00 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura con versamento all'Erario dell'IVA pari ad € 836,00, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.

VISTI

- il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. del 05.10.2010 *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante « Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE »;*
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 s.m.i. "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;
- il D.M. n. 49 del 18.04.2018 *Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».*
- il D.L. n. 73/25.05.2021 "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*";
- la L. n. 106/23.07.2021 "*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 73/25.05.2021*";
- l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
- l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022.

DECRETA

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare la Contabilità Finale dei lavori per complessivi € 1.304.491,39 che determina il credito residuo dell'Impresa in € 6.531,39 oltre IVA nelle misure di legge.
3. Di approvare la nuova rimodulazione del quadro economico dell'intervento in oggetto denominato "*Lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)*" Codice GCTV_016 (INT. 953), e dell'intervento in oggetto denominato "*Lavori di consolidamento e ripristino scivolamento cotico erboso scarpata arginale lato campagna via Argine 16 in località Negrisia, Comune di Ponte di Piave (TV) nell'ambito dei lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del fiume Piave in comune di Ponte di Piave (TV)*", nell'importo complessivo di Euro 1.895.450,13.
4. Si registra un'economia di spesa sull'importo di finanziamento pari ad Euro 204.549,87.
5. Di quantificare in Euro 7.968,30 la somma necessaria per il pagamento all'Impresa Coletto s.r.l. con sede legale in via E. Toti, 73 - S. Biagio di Callalta (TV) – C.F. 00198480261 per saldo finale, relativamente a "*Lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del fiume Piave in Comune di Ponte di*



Piave (TV)» Codice GCTV_016 (Int. n. 953) - CUP H33H19000080001 - CIG 8017472332 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019.

6. Di quantificare in Euro 4.636,00 la somma necessaria per il pagamento all'Impresa Coletto s.r.l. con sede legale in via E. Toti, 73 - S. Biagio di Callalta (TV) – C.F. 00198480261 a saldo dei lavori di *“Consolidamento e ripristino scivolamento cotico erboso scarpata arginale lato campagna via Argine 16 in località Negrisia, Comune di Ponte di Piave (TV) nell’ambito dei lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del fiume Piave in comune di Ponte di Piave (TV)”*, CUP H33H19000080001 – CIG Z713B61DD9;
7. Di liquidare la Fattura n. 315/23P del 07.07.2023 dell’importo complessivo di € 7.968,30 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 6.531,39 a favore dell’Impresa Coletto s.r.l. con sede legale in via E. Toti, 73 - 31042 S. Biagio di Callalta (TV) – C.F. 00198480261 per la quota relativa all’imponibile;
 - di € 1.436,91 a favore dell’Erario, per la quota relativa all’IVA.
8. Di liquidare la Fattura n. 375/23P del 28.08.2023 dell’importo complessivo di € 4.636,00 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 3.800,00 a favore dell’Impresa Coletto s.r.l. con sede legale in via E. Toti, 73 - 31042 S. Biagio di Callalta (TV) – C.F. 00198480261 per la quota relativa all’imponibile;
 - di € 836,00 a favore dell’Erario, per la quota relativa all’IVA.
9. L’importo relativo al pagamento del saldo finale dei lavori di *“rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)”* e dei lavori di *“consolidamento e ripristino scivolamento cotico erboso scarpata arginale lato campagna via Argine 16 in località Negrisia, Comune di Ponte di Piave (TV) nell’ambito dei lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del fiume Piave in comune di Ponte di Piave (TV)”*, trova copertura nel quadro economico di spesa a valere sul finanziamento di € 2.100.000,00, impegnato a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata inizialmente a *“C.D.PRES.REG.VENETO-O.558 – 18”* e ora a *“D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22”* a seguito subentro della Regione Veneto di cui all’O.C.D.P.C. 836/2022, che presenta sufficiente disponibilità.
10. La somma di Euro 24.228,50 per incentivi di cui al D. Lgs. 50/2016 art. 113 verrà liquidata con successivo provvedimento.
11. La somma di Euro 6.394,75, a favore del collaudatore ing. Eros Cavallin per il collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale, dei lavori di che trattasi, verrà liquidata con successivo provvedimento.
12. Il presente provvedimento dovrà essere trasmesso al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze, per:
 - la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui ai punti 7 e 8, attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS;
 - la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
13. Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, nel solo oggetto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



F.to Dott. Ing. Vincenzo Artico