



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE - SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
PROVINCIA DI BELLUNO

---

### Atto N. 3 DEL 16/02/2023

**OGGETTO:** O.C.D.P.C. n. 836/2022 - O.C.D.P.C. n.558/2018 – O.C. n. 16 del 21/10/2021 – allegato “B” ”Lavori per la messa in sicurezza di frana e ripristino funzionalità di infrastrutture di accesso in località Paradisi in Comune di Ponte nelle Alpi” Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-340 Importo complessivo euro 1.200.000,00 CUP: F17H21005110002 CIG: 9018171E1F Approvazione certificato di pagamento 3 e certificato di pagamento straordinario n. 3 BIS ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022 e liquidazione SAL 3 e SAL 3 BIS a favore di Impresa Fontana Srl con sede in Piazza Giuseppe Mazzini, 21, 32100 Belluno (BL).

IL SOGGETTO ATTUATORE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
PROVINCIA DI BELLUNO

#### PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con l’Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019 del Commissario delegato ai primi interventi urgenti di Protezione Civile per la Regione Veneto, sono stati nominati i Dirigenti tecnici delle Amministrazioni Provinciali di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona soggetti attuatori, attribuendo le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
- con il Decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 9 del 04/03/2021 viene designato, a partire dal 6 maggio 2021, il dirigente del Settore Difesa del Suolo, Patrimonio e Viabilità arch. Wanda Antoniazzi quale

Pag. 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale.

Soggetto Attuatore per tutti gli interventi approvati nelle ordinanze del Commissario Delegato relativi alla Difesa del Suolo;

- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 63435 del 11/02/2022 e successive, il Direttore della Direzione Protezione Civile, sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- con l'ordinanza n. 16 del 21/10/2021 con la quale è approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/44263 del 14/10/2021, l'elenco di n. 44 interventi per la somma complessiva di Euro 31.166.541,66, come dettagliato nell'allegato B al provvedimento, quale piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, come indicato nell'Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 3, colonna 2);
- nella medesima O.C. 16/2021 rientra nell'elenco di cui all'Allegato B l'intervento denominato O.C.D.P.C. n.558/2018 – O.C. n. 16 del 21/10/2021 – allegato "B" "Lavori per la messa in sicurezza di frana e ripristino funzionalità di infrastrutture di accesso in località Paradisi in Comune di Ponte nelle Alpi" Codice univoco intervento: **LN145-2021-D-BL-340**, per un importo complessivo euro 1.200.000,00;
- con Decreto del Soggetto Attuatore arch. Wanda Antoniazzi – Provincia di Belluno n. 2066 del 01/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Lavori per la messa in sicurezza di frana e ripristino funzionalità di infrastrutture di accesso in località Paradisi in Comune di Ponte nelle Alpi" per un importo complessivo euro 1.200.000,00; di cui € 849.447,69 a base d'asta e € 24.229,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso più Iva al 22%; oltre somme a disposizione dell'amministrazione;
- con Decreto del Soggetto Attuatore arch. Wanda Antoniazzi – Provincia di Belluno n. 2230 del 22/12/2021 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'Impresa Fontana Srl con sede in Piazza Giuseppe Mazzini, 21, 32100 Belluno (BL) - C.F. 00709610257 P.I. 00872530258, per l'importo di € 812.920,83 oltre a € 24.229,05 per oneri della sicurezza, per un importo pari a € 837.149,88 oltre IVA 22%;

#### **VISTI:**

- il contratto stipulato in data 23/12/2022 e registrato con Rep. 1640 avente oggetto: "Lavori per la messa in sicurezza di frana e ripristino funzionalità di infrastrutture di accesso in località Paradisi in Comune di Ponte nelle Alpi" Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-340, per un per un importo complessivo di aggiudicazione dei lavori pari ad € 812.920,83(I.V.A. esclusa) oltre a € 24.229,05 per oneri per la sicurezza;
- il verbale di consegna dei lavori emesso in data 18/03/2022;

**DATO ATTO che:**

- a seguito dell'approvazione, con Atto del Soggetto Attuatore per la Provincia Di Belluno Settore Difesa Del Suolo Arch. Wanda Antoniazzi n. 9 del 03/06/2022, della documentazione tecnico contabile relativa al SAL n. 1, con il medesimo atto è stata liquidata la fattura n. 5PA del 17/05/2022 emessa dall'impresa Fontana Srl dell'importo di € 470.748,88 oltre IVA 22% pari ad € 103.564,75 per un Totale complessivo di € 574.313,63, inerente i lavori al 1° SAL a tutto il 11/05/2022;
- a seguito dell'approvazione, con Atto del Soggetto Attuatore per la Provincia Di Belluno Settore Difesa Del Suolo Arch. Wanda Antoniazzi n. 30 del 29/09/2022, della documentazione tecnico contabile relativa al SAL n. 2, con il medesimo atto è stata liquidata la fattura n. 14PA del 22/09/2022 emessa dall'impresa Fontana Srl dell'importo di € 223.422,25 oltre IVA 22% pari ad € 49.152,90, per un totale complessivo di € 272.575,15 compresa IVA, inerente i lavori al 2° SAL a tutto il 29/07/2022;
- con Atto del Soggetto Attuatore per la Provincia Di Belluno Settore Difesa Del Suolo Arch. Wanda Antoniazzi n. 34 del 18/11/2022 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera per i lavori in oggetto, e rimodulato il quadro economico, nell'immutato importo complessivo di € 1.200.000,00 come di seguito riportato:

| <b>A. LAVORI - 1° stralcio (controllo e sistemazione frana)</b>  |                       |
|--|-----------------------|
| A.1 Lavorazioni a misura   | € 812.920,83          |
| A.2 Oneri per la sicurezza D. Lgs. 81/2008   | € 24.229,05           |
| di cui oneri COVID   | € 2.500,00            |
| A.1 + A.2 Lavori in appalto  | € 837.149,88          |
| A.3 lavori perizia variante n. 1   | € 50.980,43           |
| <b>Tot. A. Lavori</b>  | <b>€ 888.028,88</b>   |
| <b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                       |
| B.1 Oneri fiscali sui lavori (IVA 22%)   | € 195.366,35          |
| di cui IVA 22% su A.3  | € 11.193,38           |
| B.2 Spese ANAC   | € 375,00              |
| B.3 Spese tecniche direzione lavori, sicurezza, contabilità e collaudo (compreso IVA 22% e 4% c.n.p.)        | € 63.079,09           |
| B.4 Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016  | € 17.473,53           |
| B.5 Accantonamento per accordi bonari  | € 0,00                |
| B.6 Imprevisti, arrotondamenti e Spese art. 26, comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 91 (compreso IVA 22%) | € 35.677,15           |
| <b>Totale B. Somme a disposizione</b>  | <b>€ 311.971,12</b>   |
| <b>TOTALE A+B</b>  | <b>€ 1.200.000,00</b> |

- con Atto del Soggetto Attuatore per la Provincia Di Belluno Settore Difesa Del Suolo Arch. Wanda Antoniazzi n. 37 del 25/11/2022 sono stati approvati i certificati straordinari n. 1 BIS e 2 BIS ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022 e con medesimo atto sono state liquidate le fatture emesse dall'impresa Fontana Srl n. 18PA del 21/11/2022 dell'importo di 8.151,86 oltre IVA 22% pari ad € 1.793,41, (importo totale di € 9.945,27 compresa IVA), e la fattura n. 19PA del 21/11/2022 per un importo pari a € 14.968,58 oltre IVA 22% pari ad € 3.293,09, (importo totale di € 18.261,67 compresa IVA);
- con medesimo atto n. 37 del 25/11/2022 è stato rimodulato il quadro economico dei Lavori per la messa in sicurezza di frana e ripristino funzionalità di infrastrutture di accesso in località Paradisi in Comune di Ponte nelle Alpi" Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-340 CUP: F17H21005110002 CIG: 9018171E1F come previsto dall'art. 26 comma 6) del D.L. 50/2022, nell'immutato importo di € 1.200.000,00 nel modo seguente:

| <b>A. LAVORI - 1° stralcio (controllo e sistemazione frana)</b>  |                       |
|--|-----------------------|
| A.1 Lavorazioni a misura   | € 812.920,83          |
| A.2 Oneri per la sicurezza D. Lgs. 81/2008   | € 24.229,05           |
| di cui oneri COVID   | € 2.500,00            |
| A.1 + A.2 Lavori in appalto  | € 837.149,88          |
| A.3 lavori perizia variante n. 1   | € 50.980,43           |
| <b>Tot. A. Lavori</b>  | <b>€ 888.028,88</b>   |
| <b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                       |
| B.1 Oneri fiscali sui lavori (IVA 22%)   | € 195.366,35          |
| di cui IVA 22% su A.3  | € 11.193,38           |
| B.2 Spese ANAC   | € 375,00              |
| B.3 Spese tecniche direzione lavori, sicurezza, contabilità e collaudo (compreso IVA 22% e 4% c.n.p.)        | € 63.079,09           |
| B.4 Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016  | € 17.473,53           |
| B.5 Accantonamento per accordi bonari  | € 0,00                |
| B.6 Imprevisti, arrotondamenti e Spese art. 26, comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 91 (compreso IVA 22%) | € 7.470,21            |
| B.7 Art. 26 D.L. 50/2022 SAL 1 BIS (compresa IVA)  | € 9.945,27            |
| B.8 Art. 26 D.L. 50/2022 SAL 2 BIS (compresa IVA)  | € 18.261,67           |
| <b>Totale B. Somme a disposizione</b>  | <b>€ 311.971,12</b>   |
| <b>TOTALE A+B</b>  | <b>€ 1.200.000,00</b> |

**VISTA** la seguente documentazione contabile, emessa dal Direttore dei Lavori Ing. Cargnel Osvaldo in data 30/12/2022 relativa al SAL n. 3 a tutto il 30/12/2022, agli atti dell'ente al prot.provinciale 2468 del 31/01/2023:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori n.3;
- Sommario registro di contabilità;

**VISTA** la seguente documentazione relativa al SAL n. 3:

- certificato di pagamento n. 3, emesso dal RUP in data 01/02/2023, e riportante l'importo complessivo da liquidare all'impresa Fontana Srl di € 151.721,78 oltre IVA;
- fattura 5PA del 07/02/2023 emessa dall'impresa Fontana Srl con sede in Piazza Giuseppe Mazzini, 21, 32100 Belluno (BL) - C.F. 00709610257 P.I. 00872530258 dell'importo di € 151.721,78 oltre IVA 22% pari ad € 33.378,79 per un Totale complessivo di € 185.100,57, relativa al certificato di pagamento n. 3;
- D.U.R.C. in corso di validità
  - tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;

**RITENUTO:**

- di approvare la documentazione tecnico contabile relativa al 3° SAL (Libretto delle misure; Registro di contabilità; Stato avanzamento lavori n.3; Sommario registro di contabilità);
- di approvare il certificato di pagamento n. 3 emesso dal RUP in data 01/02/2023, e riportante l'importo complessivo da liquidare all'impresa Fontana Srl di € 151.721,78 oltre IVA;

**VISTO** l'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022;

**RILEVATO** che, in relazione all'appalto dei lavori di cui all' oggetto:

- ricorrono i presupposti per l'applicazione del citato articolo di legge in quanto si tratta di un appalto di lavori aggiudicato sulla base di offerta con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021;
- alla data attuale è stato emesso il SAL n. 3 comprendenti lavorazioni effettuate dal 01.01.2022 al 31.12.2022;

**PRESO ATTO** della documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori in data 30/12/2022 con la quale, in relazione al 3° SAL già emesso, ha provveduto ad eseguire i calcoli di aggiornamento prezzi ed è stata trasmessa la seguente documentazione richiesta dall'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022:

- documentazione tecnico contabile relativa al 3° SAL straordinario (libretto misure, 3° SAL straordinario, registro di contabilità);
- attestazione del Direttore dei lavori dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo 01.01.2022 al 31.12.2022, 3° SAL, ai sensi del punto b), dell'art. 26, del D.L. n. 50 del 17.05.2022;
- prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, rispetto all'importo dello stato d'avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

**DATO ATTO** che dalla documentazione presentata si evince che la differenza tra i valori del 3° SAL con prezzi aggiornati ed il 3° SAL con i prezzi contrattuali, ammonta ad € 5.565,20 (€ 6.789,54 compreso iva) e che pertanto la somma da riconoscere all'appaltatore, pari al 90% di € 5.565,20 (€ 6.789,54 compreso iva), attraverso il certificato di pagamento straordinario n. 3 BIS di cui al D.L. n. 50/2022, art.26, comma 1, penultimo periodo, ammonta ad € 5.008,68, oltre iva 22% pari ad € 1.101,91;

**VISTA** la seguente documentazione relativa al SAL n. 3 BIS:

- certificato di pagamento n. 3 BIS, emesso dal RUP in data 01/02/2023, e riportante l'importo complessivo da liquidare all'impresa Fontana Srl di € 5.008,68 oltre IVA;
- fattura 6PA del 07/02/2023 emessa dall'impresa Fontana Srl con sede in Piazza Giuseppe Mazzini, 21, 32100 Belluno (BL) - C.F. 00709610257 P.I. 00872530258 dell'importo di € 5.008,68 oltre IVA 22% pari ad € 1.101,91 per un Totale complessivo di € 6.110,59, relativa al certificato di pagamento n. 3 BIS;
- D.U.R.C. in corso di validità

- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;

**RITENUTO:**

- di approvare la documentazione tecnico contabile relativa al 3° SAL straordinario (libretto misure, 3° SAL straordinario, registro di contabilità);
- di approvare il certificato di pagamento n. 3 BIS predisposto ai sensi del D.L. n. 50/2022, art. 26, comma 1, come dettagliato in premessa, dell'importo di € 5.008,68 (€ 6.110,59 compreso iva) , conseguente al calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, rispetto all'importo dello stato d'avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

**CONSIDERATO** che l' ammontare dovuto all' impresa per il maggior importo dello Stato di Avanzamento n. 3 BIS di cui il certificato di pagamento n. 3 BIS pari ad € 5.008,68 oltre iva 22% pari ad € 1.101,91 (€ 6.110,59 IVA compresa), trova copertura nel quadro economico approvato con Atto del Soggetto Attuatore per la Provincia Di Belluno Settore Difesa Del Suolo Arch. Wanda Antoniazzi n. 37 del 25/11/2022, alla voce B.6 Imprevisti, arrotondamenti e Spese art. 26, comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 91 (compreso IVA 22%);

**RAVVISATA** pertanto la necessità di rimodulare il quadro economico dei Lavori per la messa in sicurezza di frana e ripristino funzionalità di infrastrutture di accesso in località Paradisi in Comune di Ponte nelle Alpi” Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-340 CUP: F17H21005110002 CIG: 9018171E1F come previsto dall'art. 26 comma 6) del D.L. 50/2022, nell'immutato importo di € 1.200.000,00 nel modo seguente:

| <b>A. LAVORI - 1° stralcio (controllo e sistemazione frana)</b>  |                     |
|--|---------------------|
| A.1 Lavorazioni a misura   | € 812.920,83        |
| A.2 Oneri per la sicurezza D. Lgs. 81/2008   | € 24.229,05         |
| di cui oneri COVID   | € 2.500,00          |
| A.1 + A.2 Lavori in appalto  | € 837.149,88        |
| A.3 lavori perizia variante n. 1   | € 50.980,43         |
| <b>Tot. A. Lavori</b>  | <b>€ 888.028,88</b> |
| <b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                     |
| B.1 Oneri fiscali sui lavori (IVA 22%)   | € 195.366,35        |
| di cui IVA 22% su A.3  | € 11.193,38         |
| B.2 Spese ANAC   | € 375,00            |
| B.3 Spese tecniche direzione lavori, sicurezza, contabilità e collaudo (compreso IVA 22% e 4% c.n.p.)        | € 63.079,09         |
| B.4 Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016  | € 17.473,53         |
| B.5 Accantonamento per accordi bonari  | € 0,00              |
| B.6 Imprevisti, arrotondamenti e Spese art. 26, comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 91 (compreso IVA 22%) | € 1.359,62          |
| B.7 Art. 26 D.L. 50/2022 SAL 1 BIS (compresa IVA)  | € 9.945,27          |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| B.8 Art. 26 D.L. 50/2022 SAL 2 BIS (compresa IVA) | € 18.261,67           |
| B.9 Art. 26 D.L. 50/2022 SAL 3 BIS (compresa IVA) | € 6.110,59            |
| <b>Totale B. Somme a disposizione</b>             | <b>€ 311.971,12</b>   |
| <b>TOTALE A+B</b>                                 | <b>€ 1.200.000,00</b> |

**DATO ATTO** che il R.U.P. dei lavori, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Stefania Bassani;

**DATO ATTO** che la spesa, a seguito del subentro della Regione ai sensi della O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022, trova copertura alla contabilità D.PC VEN.O558-18 769-21 836-22;

**VISTO** l'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022;

**VISTO** il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il D.L. 16.07.2020 n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e s.m.i.;

**VISTO** il DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016;

### **DISPONE**

**1) DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2) DI APPROVARE:**

- a) la documentazione tecnico contabile relativa al 3° SAL (Libretto delle misure; Registro di contabilità; Stato avanzamento lavori n.3 a tutto il 30/12/2022; Sommario registro di contabilità);
- b) la documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori inerente l'aggiornamento prezzi al 3° SAL ai sensi dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, costituito da:
  - documentazione tecnico contabile relativa al 3° SAL straordinario (libretto misure, 3° SAL straordinario, registro di contabilità);
  - attestazione del Direttore dei lavori dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo 01.01.2022 al 31.12.2022, 3° SAL, ai sensi del punto b), dell'art. 26, del D.L. n. 50 del 17.05.2022;
  - prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, rispetto all'importo dello stato d'avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

**3) DI DARE ATTO** che dalla documentazione presentata si evince che la differenza tra i valori del 3° SAL con prezzi aggiornati ed il 3° SAL BIS con i prezzi contrattuali, ammonta ad € 5.565,20 (€ 6.789,54 compreso iva) e che pertanto la somma da riconoscere all'appaltatore, pari al 90% di € 5.565,20 (€ 6.789,54 compreso iva), attraverso il certificato di pagamento straordinario n. 3 BIS di cui al D.L. n. 50/2022, art.26, comma 1, penultimo periodo, ammonta ad € 5.008,68, oltre iva 22% pari ad € 1.101,91;

**4) DI APPROVARE:**

- a) il certificato di pagamento n. 3 emesso dal RUP in data 01/02/2023, e riportante l'importo complessivo da liquidare all'impresa Fontana Srl di € 151.721,78 oltre IVA;
- b) ai sensi dell'art. 26 DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, il certificato di pagamento n. 3 BIS dell'importo di € 5.008,68 (€ 6.110,59 compreso iva) come dettagliato in premessa, corrispondente all'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 e conseguente al calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, rispetto all'importo dello stato d'avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

**5) DI APPROVARE** la rimodulazione del quadro economico dei Lavori per la messa in sicurezza di frana e

ripristino funzionalità di infrastrutture di accesso in località Paradisi in Comune di Ponte nelle Alpi” Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-340 CUP: F17H21005110002 CIG: 9018171E1F come previsto dall’art. 26 comma 6) del D.L. 50/2022, nell’immutato importo di € 1.200.000,00 nel modo seguente:

| <b>A. LAVORI - 1° stralcio (controllo e sistemazione frana)</b>  |                       |
|--|-----------------------|
| A.1 Lavorazioni a misura   | € 812.920,83          |
| A.2 Oneri per la sicurezza D. Lgs. 81/2008   | € 24.229,05           |
| di cui oneri COVID   | € 2.500,00            |
| A.1 + A.2 Lavori in appalto  | € 837.149,88          |
| A.3 lavori perizia variante n. 1   | € 50.980,43           |
| <b>Tot. A. Lavori</b>  | <b>€ 888.028,88</b>   |
| <b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                       |
| B.1 Oneri fiscali sui lavori (IVA 22%)   | € 195.366,35          |
| di cui IVA 22% su A.3  | € 11.193,38           |
| B.2 Spese ANAC   | € 375,00              |
| B.3 Spese tecniche direzione lavori, sicurezza, contabilità e collaudo (compreso IVA 22% e 4% c.n.p.)        | € 63.079,09           |
| B.4 Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016  | € 17.473,53           |
| B.5 Accantonamento per accordi bonari  | € 0,00                |
| B.6 Imprevisti, arrotondamenti e Spese art. 26, comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 91 (compreso IVA 22%) | € 1.359,62            |
| B.7 Art. 26 D.L. 50/2022 SAL 1 BIS (compresa IVA)  | € 9.945,27            |
| B.8 Art. 26 D.L. 50/2022 SAL 2 BIS (compresa IVA)  | € 18.261,67           |
| B.9 Art. 26 D.L. 50/2022 SAL 3 BIS (compresa IVA)  | € 6.110,59            |
| <b>Totale B. Somme a disposizione</b>  | <b>€ 311.971,12</b>   |
| <b>TOTALE A+B</b>  | <b>€ 1.200.000,00</b> |

#### 6) DI QUANTIFICARE:

- in € 151.721,78 oltre IVA la somma da corrispondere all’impresa Fontana S.r.l. per l’intervento avente Oggetto: "Lavori per la messa in sicurezza di frana e ripristino funzionalità di infrastrutture di accesso in località Paradisi in Comune di Ponte nelle Alpi" Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-340 CUP: F17H21005110002 CIG: 9018171E1F relativa allo stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 30/12/2022;
- in € 5.008,68 oltre IVA la somma da corrispondere all’impresa Fontana S.r.l. per l’intervento avente Oggetto: "Lavori per la messa in sicurezza di frana e ripristino funzionalità di infrastrutture di accesso in località Paradisi in Comune di Ponte nelle Alpi" Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-340 CUP:



F17H21005110002 CIG: 9018171E1F relativa allo stato di Avanzamento Lavori n. 3 BIS conseguente al calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori relativo al 3° SAL,

7) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 5PA del 07/02/2023 emessa dall'impresa Fontana Srl con sede in Piazza Giuseppe Mazzini, 21, 32100 Belluno (BL) - C.F. 00709610257 P.I. 00872530258 dell'importo di € 151.721,78 oltre IVA 22% pari ad € 33.378,79 per un Totale complessivo di € 185.100,57, relativa al certificato di pagamento n. 3, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- € 151.721,78 pari all'imponibile IVA all'impresa Fontana Srl con sede in Piazza Giuseppe Mazzini, 21, 32100 Belluno (BL) - C.F. 00709610257 P.I. 00872530258, mediante pagamento sul c/c indicato in fattura;
- € 33.378,79 di IVA all'Erario, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

8) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 6PA del 07/02/2023 emessa dall'impresa Fontana Srl con sede in Piazza Giuseppe Mazzini, 21, 32100 Belluno (BL) - C.F. 00709610257 P.I. 00872530258 dell'importo di € 5.008,68 oltre IVA 22% pari ad € 1.101,91 per un Totale complessivo di € 6.110,59, relativa al certificato di pagamento n. 3 BIS, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- € 5.008,68 pari all'imponibile IVA all'impresa Fontana Srl con sede in Piazza Giuseppe Mazzini, 21, 32100 Belluno (BL) - C.F. 00709610257 P.I. 00872530258, mediante pagamento sul c/c indicato in fattura;
- € 1.101,91 di IVA all'Erario, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

9) **DI DARE ATTO** che la spesa suindicata, pari a complessivi € 191.211,16, a seguito del subentro della Regione ai sensi della O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022, trova copertura alla contabilità D.PC VEN.O558-18 769-21 836-22;

10) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento di cui ai punti 7) e 8), alla Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, con sede in viale Paolucci n. 34 - 30175 Marghera (VE);

11) **DI DARE ATTO** che il presente Atto verrà pubblicato nel sito web istituzionale della Regione Veneto in un'apposita sezione, come disposto dalla nota prot. n. 322462 del 20/07/2022 della Direzione Protezione Civile, sicurezza e Polizia Locale della Regione del Veneto.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**  
PER LA PROVINCIA DI BELLUNO  
Arch. Wanda Antoniazzi