



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE - SETTORE DIFESA DEL SUOLO
PROVINCIA DI BELLUNO

Atto N. 6 DEL 01/03/2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n.836/2022 - O.C.D.P.C. n.558/2018 – O.C. n. 16 del 21/10/2021 – allegato “B” “Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione di un dissesto idrogeologico costituito da un fenomeno rototraslativo a valle di un fabbricato di civile abitazione in loc. Pisoliva in Comune di Canale d’Agordo (BL)” Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-337 Importo complessivo euro 100.000,00 CUP: F27H21006490002 CIG: 89933993A2 Approvazione certificato di pagamento n. 1 e certificato di pagamento straordinario n. 1 BIS ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022 e liquidazione SAL N. 1 e SAL N.1 BIS.

IL SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE DIFESA DEL SUOLO - PROVINCIA DI BELLUNO

Premesso che:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con l’Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019 del Commissario delegato ai primi interventi urgenti di Protezione Civile per la Regione Veneto, sono stati nominati i Dirigenti tecnici delle Amministrazioni Provinciali di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona soggetti attuatori, attribuendo le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
- con il Decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 9 del 04/03/2021 viene designato, a partire dal 6 maggio 2021, il dirigente del Settore Difesa del Suolo, Patrimonio e Viabilità arch. Wanda Antoniazzi quale Soggetto Attuatore per tutti gli interventi approvati nelle ordinanze del Commissario Delegato relativi alla Difesa del Suolo;
- con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in

Pag. 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale.

Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 63435 del 11/02/2022 e successive, il Direttore della Direzione Protezione Civile, sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- con Ordinanza n. 16 del 21/10/2021 con la quale è approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/44263 del 14/10/2021, l'elenco di n. 44 interventi per la somma complessiva di Euro 31.166.541,66, come dettagliato nell'allegato B al provvedimento, quale piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, come indicato nell'Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 3, colonna 2);
- nella medesima O.C. 16/2021 rientra nell'elenco di cui all'Allegato B l'intervento denominato "Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione di un dissesto idrogeologico costituito da un fenomeno rototraslativo a valle di un fabbricato di civile abitazione in loc. Pisoliva in Comune di Canale d'Agordo (BL)" Codice univoco intervento: **LN145-2021-D-BL-337** per un importo complessivo di euro 100.000,00;
- con Decreto del Soggetto Attuatore arch. Wanda Antoniazzi – Provincia di Belluno n. 2056 del 01/12/2021 è stata approvata la perizia giustificativa di accompagnamento alla procedura di somma urgenza per l'esecuzione dei "Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione di un dissesto idrogeologico costituito da un fenomeno rototraslativo a valle di un fabbricato di civile abitazione in loc. Pisoliva in Comune di Canale d'Agordo (BL)", Codice univoco intervento LN145-2021-D-BL-337, CUP F27H21006490002, nell'importo complessivo di € 100.000,00 il cui quadro economico risulta così articolato:

A	IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		
A1	Lavori soggetti a ribasso	€ 71.098,07	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.132,94	
A3	Per lavori in economia non soggetti a base d'asta		
TOTALE LAVORI AD APPALTO			€ 73.231,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spese Tecniche (oneri previdenziali inclusi)	€ 6.590,79	
B2	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.464,62	
B3	Spese per versamento contributo ANAC		
B4	Spese per pubblicità, imprevisti arrotondamenti	€ 1.152,78	
B5	IVA sui lavori (A)e sulle spese tecniche	€ 17.560,80	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 26.768,99
TOTALE PROGETTO			€ 100.000,00

- con medesimo Decreto n. 2056 del 01/12/2021 sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa Sief Fausto, via Canazei n. 4 - Colle Santa Lucia (BL) - C.F. - P.I.00861520252, per un importo dei lavori pari ad € 73.231,01 di cui € 71.098,07 per lavori a base d'asta, € 2.132,94 per oneri relativi alla sicurezza ed € 16.110,82 per IVA al 22%;
- il contratto è stato stipulato in data 23/12/2021 e registrato con Rep. 1639;
- i lavori sono stati consegnati in data 18 novembre 2021 mediante verbale di consegna in via d'urgenza alla ditta Sief Fausto;
- i lavori sono stati conclusi in data 02/02/2022, come da verbale di fine lavori;

VISTA la documentazione contabile relativa al SAL n. 1 corrispondente al finale, emessa dal Direttore dei Lavori Geol. Tedeschi Roberta e costituita da:

- disegni di contabilità finale e documentazione fotografica;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- stato finale dei lavori da cui si deduce che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 70.906,99 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.132,94 (IVA esclusa);

VISTA la seguente documentazione relativa al SAL n. 1 corrispondente al finale:

- certificato di pagamento n. 1 corrispondente al finale, emesso dal RUP in data 13/05/2022, e riportante l'importo complessivo da liquidare all'impresa Sief Fausto, via Canazei n. 4 - Colle Santa Lucia (BL) - C.F. - P.I.00861520252 di € 72.685,40 oltre IVA;
- fattura n. 2 del 24/02/2023 emessa dall'impresa Sief Fausto, dell'importo di € 72.685,40 oltre IVA 22% pari ad € 15.990,79, per un Totale complessivo di € 88.676,19;
- D.U.R.C. in corso di validità dell'impresa Sief Fausto;
- Durc di Congruità relativo ai lavori di cui trattasi, con ESITO POSITIVO, agli atti dell'ente al prot. prov.le 4627 del 21/02/2023;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;

RITENUTO:

- di approvare la documentazione tecnico contabile relativa al 1° SAL (disegni di contabilità finale e documentazione fotografica; libretto delle misure; registro di contabilità; stato finale dei lavori);
- di approvare il certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 13/05/2022, e riportante l'importo complessivo da liquidare all'impresa Sief Fausto di € 72.685,40 oltre IVA;

VISTO l'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022;

RILEVATO che, in relazione all'appalto dei lavori di cui all' oggetto:

- ricorrono i presupposti per l'applicazione del citato articolo di legge in quanto si tratta di un appalto di lavori aggiudicato sulla base di offerta con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021;
- alla data attuale è stato emesso il SAL n. 1 comprendente lavorazioni effettuate dal 01.01.2022 al 02.02.2022;

PRESO ATTO della documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori in data 13.04.2022 con la quale, in relazione al 1° SAL già emesso, ha provveduto ad eseguire i calcoli di aggiornamento prezzi ed è stata trasmessa la seguente documentazione richiesta dall'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022:

- a) documentazione tecnico contabile relativa al 1° SAL straordinario (libretto misure, 1° SAL BIS straordinario, registro di contabilità al 12.04.2022);
- b) attestazione del Direttore dei lavori dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo 01.01.2022 al 02/02/2022, 1° SAL, quindi ricomprese nel periodo di cui al punto b), dell'art. 26, del D.L. n. 50 del 17.05.2022;
- c) prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, rispetto all'importo dello stato d'avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

DATO ATTO che dalla documentazione presentata si evince che la differenza tra i valori del 1° SAL con prezzi aggiornati ed il 1° SAL con i prezzi contrattuali, ammonta ad € 1.236,66 (€ 1.508,73 compreso iva) e che pertanto la somma da riconoscere all'appaltatore, pari al 90% di € 1.236,66 (€ 1.508,73 compreso iva), attraverso il certificato di pagamento straordinario n. 1 bis di cui al D.L. n. 50/2022, art.26, comma 1, penultimo periodo, ammonta ad € 1.112,99, oltre iva 22% pari ad € 244,86 (importo complessivo € 1.357,85);

CONSIDERATO che nel quadro economico dell' intervento in oggetto approvato con Decreto del Soggetto Attuatore arch. Wanda Antoniazzi – Provincia di Belluno n. 2056 del 01/12/2021 il suddetto importo trova disponibilità all'interno delle somme a disposizione del progetto;

VISTA la seguente documentazione relativa al SAL n. 1 BIS:

- certificato di pagamento n. 1 BIS, emesso dal RUP in data 02/09/2022, e riportante l'importo complessivo da liquidare all'impresa Sief Fausto di € 1.112,99 oltre IVA;
- fattura 3 del 24/02/2023 emessa dall'impresa Sief Fausto via Canazei n. 4 - Colle Santa Lucia (BL) - C.F. - P.I.00861520252, dell'importo di € 1.112,99 oltre IVA 22% pari ad € 244,86 per un Totale complessivo di € 1.357,85, relativa al certificato di pagamento n. 1 BIS;

RITENUTO:

- di approvare la documentazione tecnico contabile relativa al 1° SAL straordinario (libretto misure, 1° SAL BIS straordinario, registro di contabilità) al 12.04.2022;
- di approvare il certificato di pagamento n. 1 BIS straordinario predisposto ai sensi del D.L. n. 50/2022, art. 26, comma 1, come dettagliato in premessa, dell'importo di € 1.112,99 (€ 1.357,85 compreso iva), conseguente al calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, rispetto all'importo dello stato d'avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che l' ammontare dovuto all' impresa per il maggior importo dello Stato di Avanzamento n. 1 BIS di cui il certificato di pagamento n. 1 BIS pari ad € 1.112,99, oltre iva 22% pari ad € 244,86 (€ 1.357,85 IVA compresa), trova copertura nel quadro economico approvato con Decreto del Soggetto Attuatore arch. Wanda Antoniazzi – Provincia di Belluno n. 2056 del 01/12/2021;

RAVVISATA pertanto la necessità di rimodulare il quadro economico dei "Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione di un dissesto idrogeologico costituito da un fenomeno rototraslativo a valle di un fabbricato di civile abitazione in loc. Pisoliva in Comune di Canale d'Agordo (BL)" Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-337, CUP: F27H21006490002 CIG: 89933993A2, come previsto dall'art. 26 comma 6) del D.L. 50/2022, nell'immutato importo di € 100.000,00 nel seguente modo:

A	IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		
A1	Lavori soggetti a ribasso	€ 71.098,07	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.132,94	
A3	Per lavori in economia non soggetti a base d'asta		
TOTALE LAVORI AD APPALTO			€ 73.231,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spese Tecniche (oneri previdenziali inclusi)	€ 6.590,79	
B2	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.259,55	
B3	Spese per versamento contributo ANAC		
B4	Spese per pubblicità, imprevisti arrotondamenti		
B5	IVA sui lavori (A)e sulle spese tecniche	€ 17.560,80	

B6	Art. 26 D.L.50/2022 Sal1BIS (Compresa IVA)	€ 1.357,85	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 26.768,99
TOTALE PROGETTO			€ 100.000,00

DATO ATTO che il R.U.P. dei lavori, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Pierantonio Zanchetta;

DATO ATTO che la spesa, a seguito del subentro della Regione ai sensi della O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022, trova copertura alla contabilità D.PC VEN.O558-18 769-21 836-22;

VISTO l'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il D.L. 16.07.2020 n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e s.m.i.;

VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016;

DISPONE

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE:

a) la documentazione tecnico contabile relativa al 1° SAL a firma del Direttore dei Lavori Geol. Roberta Tedeschi agli atti presso il Servizio Difesa del Suolo, Patrimonio e Viabilità, costituita da:

- Disegni di contabilità finale e documentazione fotografica
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori da cui si deduce che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 70.906,99 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.132,94 (IVA esclusa);

b) la documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori Geol. Roberta Tedeschi inerente l'aggiornamento prezzi al 1° SAL ai sensi dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, costituito da:

- documentazione tecnico contabile relativa al 1° SAL straordinario (libretto misure, 1° SAL BIS straordinario, registro di contabilità al 12.04.2022);
- attestazione del Direttore dei lavori dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo 01.01.2022 al 02/02/2022, 1° SAL, quindi ricomprese nel periodo di cui al punto b), dell'art. 26, del D.L. n. 50 del 17.05.2022;
- prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, rispetto all'importo dello stato d'avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

3) DI DARE ATTO che dalla documentazione presentata si evince che la differenza tra i valori del 1° SAL con prezzi aggiornati ed il 1° SAL BIS con i prezzi contrattuali, ammonta ad € 1.236,66 (€ 1.508,73 compreso iva) e che pertanto la somma da riconoscere all'appaltatore, pari al 90% di € 1.236,66 (€ 1.508,73 compreso iva), attraverso il certificato di pagamento straordinario n. 1 bis di cui al D.L. n. 50/2022, art.26, comma 1, penultimo periodo, ammonta ad € 1.112,99, oltre iva 22% pari ad € 244,86 (importo complessivo € 1.357,85);

4) DI APPROVARE:

- a) il certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 13/05/2022, e riportante l'importo complessivo da liquidare all'impresa Sief Fausto di € 72.685,40 oltre IVA;
- b) ai sensi dell'art. 26 DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, il certificato di pagamento 1 BIS, dell'importo di € 1.112,99 oltre iva 22% (€ 1.357,85 IVA compresa) come dettagliato in premessa, corrispondente all'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 e conseguente al calcolo del maggiore importo dello stato

d'avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, rispetto all'importo dello stato d'avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

5) DI APPROVARE la rimodulazione del quadro economico dei "Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione di un dissesto idrogeologico costituito da un fenomeno rototraslativo a valle di un fabbricato di civile abitazione in loc. Pisoliva in Comune di Canale d'Agordo (BL)" Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-337, CUP: F27H21006490002 CIG: 89933993A2, come previsto dall'art. 26 comma 6) del D.L. 50/2022, nell'immutato importo di € 100.000,00 nel seguente modo:

A	IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		
A1	Lavori soggetti a ribasso	€ 71.098,07	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.132,94	
A3	Per lavori in economia non soggetti a base d'asta		
TOTALE LAVORI AD APPALTO			€ 73.231,01
B			
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Spese Tecniche (oneri previdenziali inclusi)	€ 6.590,79	
B2	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.259,55	
B3	Spese per versamento contributo ANAC		
B4	Spese per pubblicità, imprevisti arrotondamenti		
B5	IVA sui lavori (A)e sulle spese tecniche	€ 17.560,80	
B6	Art. 26 D.L.50/2022 Sal1BIS (Compresa IVA)	€ 1.357,85	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 26.768,99
TOTALE PROGETTO			€ 100.000,00

6) DI QUANTIFICARE:

- a) in € 72.685,40 oltre IVA 22% la somma da corrispondere all'impresa Sief Fausto per l'intervento avente Oggetto: "Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione di un dissesto idrogeologico costituito da un fenomeno rototraslativo a valle di un fabbricato di civile abitazione in loc. Pisoliva in Comune di Canale d'Agordo (BL)" Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-337, CUP: F27H21006490002 CIG: 89933993A2, relativa allo stato di Avanzamento lavori n. 1;
- b) in € 1.112,99 oltre IVA 22% la somma da corrispondere all'impresa Sief Fausto per l'intervento avente Oggetto: "Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione di un dissesto idrogeologico costituito da un fenomeno rototraslativo a valle di un fabbricato di civile abitazione in loc. Pisoliva in Comune di Canale d'Agordo (BL)" Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-337, CUP: F27H21006490002 CIG: 89933993A2, relativa allo stato di Avanzamento lavori n. 1 BIS conseguente al calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori relativo al 1° SAL;

7) DI LIQUIDARE la fattura n. 2 del 24/02/2023 emessa dall'impresa Sief Fausto, via Canazei n. 4 - Colle Santa Lucia (BL) - C.F. - P.I.00861520252, dell'importo pari ad € 72.685,40 oltre IVA (importo complessivo € 88.676,19), mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- € 72.685,40 pari all'imponibile IVA all'impresa Sief Fausto, via Canazei n. 4 - Colle Santa Lucia (BL) - C.F. - P.I.00861520252, mediante pagamento sul c/c indicato in fattura;
- € 15.990,79 di IVA all'Erario, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

8) DI LIQUIDARE la fattura n. 3 del 24/02/2023 emessa dall'impresa Sief Fausto, via Canazei n. 4 - Colle Santa Lucia (BL) - C.F. - P.I.00861520252, dell'importo pari ad € 1.112,99 oltre IVA (importo complessivo € 1.357,85), mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- € 1.112,99 pari all'imponibile IVA all'impresa Sief Fausto, via Canazei n. 4 - Colle Santa Lucia (BL) - C.F. - P.I.00861520252, mediante pagamento sul c/c indicato in fattura;
- € 244,86 di IVA all'Erario, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

9) DI DARE ATTO che la spesa suindicata, pari a complessivi € 90.034,04, a seguito del subentro della Regione ai sensi della O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022, trova copertura alla contabilità D.PC VEN.O558-18 769-21 836-22;

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento di cui ai punti 7) e 8), alla Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, con sede in viale Paolucci n. 34 - 30175 Marghera (VE);

11) DI DARE ATTO che il presente Atto verrà pubblicato nel sito web istituzionale della Regione Veneto in un'apposita sezione, come disposto dalla nota prot. n. 322462 del 20/07/2022 della Direzione Protezione Civile, sicurezza e Polizia Locale della Regione del Veneto.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER LA PROVINCIA DI BELLUNO
Arch. Wanda Antoniazzi