



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE - SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
PROVINCIA DI BELLUNO

---

### Atto N. 37 DEL 25/11/2022

**OGGETTO:** O.C.D.P.C. n.558/2018 – O.C. n. 16 del 21/10/2021 – allegato “B” ”Lavori per la messa in sicurezza di frana e ripristino funzionalità di infrastrutture di accesso in località Paradisi in Comune di Ponte nelle Alpi” Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-340 Importo complessivo euro 1.200.000,00 CUP: F17H21005110002 CIG: 9018171E1F Approvazione certificato straordinario n. 1 BIS e 2 BIS ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022 e liquidazione.

IL SOGGETTO ATTUATORE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
PROVINCIA DI BELLUNO

**PREMESSO CHE:**

- con l’ordinanza n. 16 del 21/10/2021 con la quale è approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/44263 del 14/10/2021, l’elenco di n. 44 interventi per la somma complessiva di Euro 31.166.541,66, come dettagliato nell’allegato B al provvedimento, quale piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell’art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, come indicato nell’Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 3, colonna 2);
- nella medesima O.C. 16/2021 rientra nell’elenco di cui all’Allegato B l’intervento denominato O.C.D.P.C. n.558/2018 – O.C. n. 16 del 21/10/2021 – allegato “B” ”Lavori per la messa in sicurezza di frana e ripristino funzionalità di infrastrutture di accesso in località Paradisi in Comune di Ponte nelle Alpi” Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-340, per un importo complessivo euro 1.200.000,00;
- con Decreto del Soggetto Attuatore arch. Wanda Antoniazzi– Provincia di Belluno n. 2066 del 01/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di ”Lavori per la messa in sicurezza di frana e ripristino funzionalità di infrastrutture di accesso in località Paradisi in Comune di Ponte nelle Alpi” per un importo complessivo euro 1.200.000,00; di cui € 849.447,69 a base d’asta e € 24.229,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso più Iva al 22%; oltre somme a disposizione dell’amministrazione;
- con Decreto del Soggetto Attuatore arch. Wanda Antoniazzi – Provincia di Belluno n. 2230 del 22/12/2021 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all’Impresa Fontana Srl con sede in Piazza Giuseppe Mazzini, 21, 32100 Belluno (BL) - C.F. 00709610257 P.I. 00872530258, per l’importo di € 812.920,83 oltre a € 24.229,05 per oneri della sicurezza, per un importo pari a € 837.149,88 oltre IVA 22%;

Pag. 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale.

- il contratto è stato stipulato in data 23/12/2022 e registrato con Rep. 1640 avente oggetto: "Lavori per la messa in sicurezza di frana e ripristino funzionalità di infrastrutture di accesso in località Paradisi in Comune di Ponte nelle Alpi" Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-340, per un per un importo complessivo di aggiudicazione dei lavori pari ad € 812.920,83(I.V.A. esclusa) oltre a € 24.229,05 per oneri per la sicurezza;
- con rep. 1640 del 24/12/2022 è stato sottoscritto il contratto ed in data 18/03/2022 i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria come da verbale in pari data;
- a seguito dell'approvazione, con Atto del Soggetto Attuatore per la Provincia Di Belluno Settore Difesa Del Suolo Arch. Wanda Antoniazzi n. 9 del 03/06/2022, della documentazione tecnico contabile relativa al SAL n. 1, con il medesimo atto è stata liquidata la fattura n. 5PA del 17/05/2022 emessa dall'impresa Fontana Srl dell'importo di € 470.748,88 oltre IVA 22% pari ad € 103.564,75 per un Totale complessivo di € 574.313,63, inerente i lavori al 1° SAL a tutto il 11/05/2022;
- a seguito dell'approvazione, con Atto del Soggetto Attuatore per la Provincia Di Belluno Settore Difesa Del Suolo Arch. Wanda Antoniazzi n. 30 del 29/09/2022, della documentazione tecnico contabile relativa al SAL n. 2, con il medesimo atto è stata liquidata la fattura n. 14PA del 22/09/2022 emessa dall'impresa Fontana Srl dell'importo di € 223.422,25 oltre IVA 22% pari ad € 49.152,90, per un totale complessivo di € 272.575,15 compresa IVA, inerente i lavori al 2° SAL a tutto il 29/07/2022;
- con Atto del Soggetto Attuatore per la Provincia Di Belluno Settore Difesa Del Suolo Arch. Wanda Antoniazzi n. 34 del 18/11/2022 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera per i lavori in oggetto, e rimodulato il quadro economico, nell'immutato importo complessivo di € 1.200.000,00 come di seguito riportato:

<b>A. LAVORI - 1° stralcio (controllo e sistemazione frana)</b>	
A.1 Lavorazioni a misura	€ 812.920,83
A.2 Oneri per la sicurezza D. Lgs. 81/2008	€ 24.229,05
di cui oneri COVID	€ 2.500,00
A.1 + A.2 Lavori in appalto	€ 837.149,88
A.3 lavori perizia variante n. 1	€ 50.980,43
<b>Tot. A. Lavori</b>	<b>€ 888.028,88</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 Oneri fiscali sui lavori (IVA 22%)	€ 195.366,35
di cui IVA 22% su A.3	€ 11.193,38
B.2 Spese ANAC	€ 375,00
B.3 Spese tecniche direzione lavori, sicurezza, contabilità e collaudo (compreso IVA 22% e 4% c.n.p.)	€ 63.079,09
B.4 Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 17.473,53
B.5 Accantonamento per accordi bonari	€ 0,00
B.6 Imprevisti, arrotondamenti e Spese art. 26, comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 91 (compreso IVA 22%)	€ 35.677,15
<b>Totale B. Somme a disposizione</b>	<b>€ 311.971,12</b>

<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>
-------------------	-----------------------

**VISTO** l'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022;

**RILEVATO** che, in relazione all'appalto dei lavori di cui all' oggetto:

- ricorrono i presupposti per l'applicazione del citato articolo di legge in quanto si tratta di un appalto di lavori aggiudicato sulla base di offerta con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021;
- alla data attuale è stato emesso il SAL n. 1 e n. 2 comprendenti lavorazioni effettuate dal 01.01.2022 al 29/07/2022;

**PRESO ATTO** della documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori in data 09/08/2022 con la quale, in relazione al 1° SAL già emesso, ha provveduto ad eseguire i calcoli di aggiornamento prezzi ed è stata trasmessa la seguente documentazione richiesta dall'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022:

- documentazione tecnico contabile relativa al 1° SAL straordinario (libretto misure, 1° SAL straordinario, registro di contabilità);
- attestazione del Direttore dei lavori dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo 01.01.2022 al 11/05/2022, 1° SAL, ai sensi del punto b), dell'art. 26, del D.L. n. 50 del 17.05.2022;
- prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, rispetto all'importo dello stato d'avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

**DATO ATTO** che dalla documentazione presentata si evince che la differenza tra i valori del 1° SAL con prezzi aggiornati ed il 1° SAL con i prezzi contrattuali, ammonta ad € 9.057,62 e che pertanto la somma da riconoscere all'appaltatore, pari al 90% di € 9.057,62 (€ 11.050,30 compreso iva), attraverso il certificato di pagamento straordinario n. 1 BIS di cui al D.L. n. 50/2022, art.26, comma 1, penultimo periodo, ammonta ad € 8.151,86, oltre iva 22% pari ad € 1.793,41;

**PRESO ATTO** della documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori in data 10/08/2022 con la quale, in relazione al 2° SAL già emesso, ha provveduto ad eseguire i calcoli di aggiornamento prezzi ed è stata trasmessa la seguente documentazione richiesta dall'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022:

- documentazione tecnico contabile relativa al 2° SAL straordinario (libretto misure, 2° SAL straordinario, registro di contabilità);
- attestazione del Direttore dei lavori dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo 12/05/2022 al 29/07/2022, 2° SAL, ai sensi del punto b), dell'art. 26, del D.L. n. 50 del 17.05.2022;
- prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, rispetto all'importo dello stato d'avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

**DATO ATTO** che dalla documentazione presentata si evince che la differenza tra i valori del 2° SAL con prezzi aggiornati ed il 2° SAL con i prezzi contrattuali, ammonta ad € 16.631,76 e che pertanto la somma da riconoscere all'appaltatore, pari al 90% di € 16.631,76 (€ 20.290,75 compreso iva), attraverso il certificato di pagamento straordinario n. 2 BIS di cui al D.L. n. 50/2022, art.26, comma 1, penultimo periodo, ammonta ad € 14.968,58, oltre iva 22% pari ad € 3.293,09;

**RITENUTO:**

- di approvare la documentazione tecnico contabile relativa al 1° SAL straordinario (libretto misure, 1° SAL straordinario, registro di contabilità);
- di approvare il certificato di pagamento n. 1 BIS predisposto ai sensi del D.L. n. 50/2022, art. 26, comma 1, come dettagliato in premessa, dell'importo di € 8.151,86 (€ 9.945,27 compreso iva) , conseguente al calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, rispetto all'importo dello stato d'avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

Pag. 3

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

- di approvare la documentazione tecnico contabile relativa al 2° SAL straordinario (libretto misure, 2° SAL straordinario, registro di contabilità);
- di approvare il certificato di pagamento n. 2 BIS predisposto ai sensi del D.L. n. 50/2022, art. 26, comma 1, come dettagliato in premessa, dell'importo di € 14.968,58 (€ 18.261,67 compreso iva), conseguente al calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, rispetto all'importo dello stato d'avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

**CONSIDERATO** che l' ammontare dovuto all' impresa per il maggior importo dello Stato di Avanzamento n. 1 BIS di cui il certificato di pagamento n. 1 BIS pari ad € 8.151,86, oltre iva 22% pari ad € 1.793,41 (€ 9.945,27 IVA compresa), e per il maggior importo dello Stato di Avanzamento n. 2 BIS di cui il certificato di pagamento n. 2 BIS pari ad € 14.968,58, oltre iva 22% pari ad € 3.293,09 (€ 18.261,67 IVA compresa) trova copertura nel quadro economico approvato con Atto del Soggetto Attuatore per la Provincia Di Belluno Settore Difesa Del Suolo Arch. Wanda Antoniazzi n. 34 del 18/11/2022, alla voce B.6 Imprevisti, arrotondamenti e Spese art. 26, comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 91 (compreso IVA 22%);

**RAVVISATA** pertanto la necessità di rimodulare il quadro economico dei Lavori per la messa in sicurezza di frana e ripristino funzionalità di infrastrutture di accesso in località Paradisi in Comune di Ponte nelle Alpi" Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-340 CUP: F17H21005110002 CIG: 9018171E1F come previsto dall'art. 26 comma 6) del D.L. 50/2022, nell'immutato importo di € 1.200.000,00 nel modo seguente:

<b>A. LAVORI - 1° stralcio (controllo e sistemazione frana)</b>	
A.1 Lavorazioni a misura	€ 812.920,83
A.2 Oneri per la sicurezza D. Lgs. 81/2008	€ 24.229,05
di cui oneri COVID	€ 2.500,00
A.1 + A.2 Lavori in appalto	€ 837.149,88
A.3 lavori perizia variante n. 1	€ 50.980,43
<b>Tot. A. Lavori</b>	<b>€ 888.028,88</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 Oneri fiscali sui lavori (IVA 22%)	€ 195.366,35
di cui IVA 22% su A.3	€ 11.193,38
B.2 Spese ANAC	€ 375,00
B.3 Spese tecniche direzione lavori, sicurezza, contabilità e collaudo (compreso IVA 22% e 4% c.n.p.)	€ 63.079,09
B.4 Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 17.473,53
B.5 Accantonamento per accordi bonari	€ 0,00
B.6 Imprevisti, arrotondamenti e Spese art. 26, comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 91 (compreso IVA 22%)	€ 7.470,21
B.7 Art. 26 D.L. 50/2022 SAL 1 BIS (compresa IVA)	€ 9.945,27

B.8 Art. 26 D.L. 50/2022 SAL 2 BIS (compresa IVA)	€ 18.261,67
<b>Totale B. Somme a disposizione</b>	<b>€ 311.971,12</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>

**VISTE:**

- la fattura 18PA del 21/11/2022 emessa dall'impresa Fontana Srl con sede in Piazza Giuseppe Mazzini, 21, 32100 Belluno (BL) - C.F. 00709610257 P.I. 00872530258 dell'importo di € 8.151,86 oltre IVA 22% pari ad € 1.793,41 per un Totale complessivo di € 9.945,27, relativa al certificato di pagamento n. 1 BIS;

- la fattura 19PA del 21/11/2022 emessa dall'impresa Fontana Srl con sede in Piazza Giuseppe Mazzini, 21, 32100 Belluno (BL) - C.F. 00709610257 P.I. 00872530258 dell'importo di € 14.968,58 oltre IVA 22% pari ad € 3.293,09 per un Totale complessivo di € 18.261,67, relativa al certificato di pagamento n. 2 BIS;

**DATO ATTO** che il R.U.P. dei lavori, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Stefania Bassani;

**DATO ATTO** che la spesa, a seguito del subentro della Regione ai sensi della O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022, trova copertura alla contabilità D.PC VEN.O558-18 769-21 836-22;

**VISTO** l'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022;

**VISTO** il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il D.L. 16.07.2020 n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e s.m.i.;

**VISTO** il DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016;

**DISPONE**

**1) DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2) DI APPROVARE:**

- a) la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori inerente l'aggiornamento prezzi al 1° SAL ai sensi dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, costituito da:
- documentazione tecnico contabile relativa al 1° SAL straordinario (libretto misure, 1° SAL straordinario, registro di contabilità);
  - attestazione del Direttore dei lavori dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo 01.01.2022 al 11/05/2022, 1° SAL, ai sensi del punto b), dell'art. 26, del D.L. n. 50 del 17.05.2022;
  - prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, rispetto all'importo dello stato d'avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;
- b) la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori inerente l'aggiornamento prezzi al 2° SAL ai sensi dall'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, costituito da:
- documentazione tecnico contabile relativa al 2° SAL straordinario (libretto misure, 2° SAL straordinario, registro di contabilità);
  - attestazione del Direttore dei lavori dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo 12/05/2022 al 29/07/2022, 2° SAL, ai sensi del punto b), dell'art. 26, del D.L. n. 50 del 17.05.2022;
  - prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, rispetto all'importo dello stato d'avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

**3) DI DARE ATTO** che:

a) dalla documentazione presentata si evince che la differenza tra i valori del 1° SAL con prezzi aggiornati ed il 1° SAL BIS con i prezzi contrattuali, ammonta ad € 9.057,62 e che pertanto la somma da riconoscere all'appaltatore, pari al 90% di € 9.057,62 (€ 11.050,30 compreso iva), attraverso il certificato di pagamento straordinario n. 1 BIS di cui al D.L. n. 50/2022, art.26, comma 1, penultimo periodo, ammonta ad € 8.151,86,

oltre iva 22% pari ad € 1.793,41, per complessivi € 9.945,27;

b) dalla documentazione presentata si evince che la differenza tra i valori del 2° SAL con prezzi aggiornati ed il 2° SAL BIS con i prezzi contrattuali, ammonta ad € 16.631,76 e che pertanto la somma da riconoscere all'appaltatore, pari al 90% di € 16.631,76 (€ 20.290,75 compreso iva), attraverso il certificato di pagamento straordinario n. 2 BIS di cui al D.L. n. 50/2022, art.26, comma 1, penultimo periodo, ammonta ad € 14.968,58, oltre iva 22% pari ad € 3.293,09, per complessivi € 18.261,67;

**4) DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 26 DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, il certificato di pagamento straordinario n. 1 BIS del 11/06/2022 dell'importo di € 8.151,86 (€ 9.945,27 compreso iva) e del certificato di pagamento straordinario n. 2 BIS del 27/09/2022 dell'importo di € 14.968,58 (€ 18.261,67 compreso iva) come dettagliato in premessa, corrispondente all'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 e conseguente al calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL n.50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, rispetto all'importo dello stato d'avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

**5) DI APPROVARE** la rimodulazione del quadro economico dei Lavori per la messa in sicurezza di frana e ripristino funzionalità di infrastrutture di accesso in località Paradisi in Comune di Ponte nelle Alpi" Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-340 CUP: F17H21005110002 CIG: 9018171E1F come previsto dall'art. 26 comma 6) del D.L. 50/2022, nell'immutato importo di € 1.200.000,00 nel modo seguente:

<b>A. LAVORI - 1° stralcio (controllo e sistemazione frana)</b>	
A.1 Lavorazioni a misura	€ 812.920,83
A.2 Oneri per la sicurezza D. Lgs. 81/2008	€ 24.229,05
di cui oneri COVID	€ 2.500,00
A.1 + A.2 Lavori in appalto	€ 837.149,88
A.3 lavori perizia variante n. 1	€ 50.980,43
<b>Tot. A. Lavori</b>	<b>€ 888.028,88</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 Oneri fiscali sui lavori (IVA 22%)	€ 195.366,35
di cui IVA 22% su A.3	€ 11.193,38
B.2 Spese ANAC	€ 375,00
B.3 Spese tecniche direzione lavori, sicurezza, contabilità e collaudo (compreso IVA 22% e 4% c.n.p.)	€ 63.079,09
B.4 Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 17.473,53
B.5 Accantonamento per accordi bonari	€ 0,00
B.6 Imprevisti, arrotondamenti e Spese art. 26, comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 91 (compreso IVA 22%)	€ 7.470,21
B.7 Art. 26 D.L. 50/2022 SAL 1 BIS (compresa IVA)	€ 9.945,27

B.8 Art. 26 D.L. 50/2022 SAL 2 BIS (compresa IVA)	€ 18.261,67
<b>Totale B. Somme a disposizione</b>	<b>€ 311.971,12</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>

6) **DI QUANTIFICARE** in € 8.151,86 oltre IVA conseguente al calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori relativo al 1° SAL, ed € 14.968,58 oltre IVA conseguente al calcolo del maggiore importo dello stato d'avanzamento dei lavori relativo al 2° SAL, le somme da corrispondere all'impresa Fontana S.r.l. per l'intervento avente Oggetto: "Lavori per la messa in sicurezza di frana e ripristino funzionalità di infrastrutture di accesso in località Paradisi in Comune di Ponte nelle Alpi" Codice univoco intervento: LN145-2021-D-BL-340 CUP: F17H21005110002 CIG: 9018171E1F;

7) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 18PA del 21/11/2022 emessa dall'Impresa Fontana Srl, per un importo pari a € 8.151,86 oltre IVA 22% pari ad € 1.793,41, per un importo totale di € 9.945,27 compresa IVA, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- € 8.151,86 pari all'imponibile IVA all'impresa Fontana Srl con sede in Piazza Giuseppe Mazzini, 21, 32100 Belluno (BL) - C.F. 00709610257 P.I. 00872530258, mediante pagamento sul c/c indicato in fattura;
- € 1.793,41 di IVA all'Erario, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

8) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 19PA del 21/11/2022 emessa dall'Impresa Fontana Srl, per un importo pari a € 14.968,58 oltre IVA 22% pari ad € 3.293,09, per un importo totale di € 18.261,67 compresa IVA, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- € 14.968,58 pari all'imponibile IVA all'impresa Fontana Srl con sede in Piazza Giuseppe Mazzini, 21, 32100 Belluno (BL) - C.F. 00709610257 P.I. 00872530258, mediante pagamento sul c/c indicato in fattura;
- € 3.293,09 di IVA all'Erario, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

9) **DI DARE ATTO** che la spesa suindicata, pari a complessivi € 28.206,94, a seguito del subentro della Regione ai sensi della O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022, trova copertura alla contabilità D.PC VEN.O558-18 769-21 836-22;

10) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento di cui ai punti 7) e 8), alla Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, con sede in viale Paolucci n. 34 - 30175 Marghera (VE);

11) **DI DARE ATTO** che il presente Atto verrà pubblicato nel sito web istituzionale della Regione Veneto in un'apposita sezione, come disposto dalla nota prot. n. 322462 del 20/07/2022 della Direzione Protezione Civile, sicurezza e Polizia Locale della Regione del Veneto.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**  
PER LA PROVINCIA DI BELLUNO  
Arch. Wanda Antoniazzi