



DECRETO N. 109 DEL 24 MAR. 2022

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018. – O.C. n. 9 del 22.5.2019 (Assegnazioni delle risorse di cui all'art. 24 quater del D.L. n. 119/2018 convertito, con modificazioni, in Legge 136/2018) – O.C.D.P.C. n. 836/2022

«Interventi di ripristino funzionale e di rimozione delle alberature schiantate nelle aree golenali del fiume Piave, nel territorio dei Comuni rivieraschi nella Provincia di Treviso». Codice GCTV_024 (INT. 959/2019).

Importo finanziamento: € 900.000,00.

CUP: J83H19000250001 - CIG 8021514AC0 – CIG lavori aggiuntivi 8602345FA6

Approvazione Contabilità finale, Certificato di regolare esecuzione e liquidazione € 14.898,53 per Saldo Stato Finale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si provvede all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione e a dar corso alla liquidazione alla Ditta Rossi Renzo S.r.l. per saldo stato finale per i lavori dell'intervento n. 959.

IL DIRETTORE
U.O. GENIO CIVILE TREVISO

PREMESSO

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione "Commissario Delegato" per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- che con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- che con l'Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali sono stati affidati i diversi settori di intervento;
- che con l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018 è stato nominato, tra l'altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell'ing. Alvise Luchetta – Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso – al fine di garantire il ripristino idraulico e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati;
- che con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, n. 560/2018 e n. 601/2019 sono state impartite ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di 12 mesi lo "stato di emergenza" dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018;
- che con Legge 27.11.2020 n. 159, di conversione del D.L. 7.10.2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 03.12.2020, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopraccitato;
- che con OCDPC n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito di richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.3.2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'arch. Ugo Soragni;
- che a decorrere dal 5 maggio 2021 è mutata la denominazione della Contabilità Speciale intestata al nuovo Commissario Delegato, la quale, da "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" è divenuta "C.D.R. VENETO – O.558 – 18 E 769 – 21";



PRESO ATTO

- che con Ordinanza Commissariale n. 9 in data 22.5.2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico-forestale (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, finanziati con le risorse ex articolo 24 quater del D.L. 23.10.2018, n.° 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2018, n.° 136;
- che tra gli interventi di cui alla citata Ordinanza Commissariale n. 9/2019, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato «Interventi di ripristino funzionale e di rimozione delle alberature schiantate nelle aree golenali del fiume Piave, nel territorio dei Comuni rivieraschi nella Provincia di Treviso». Codice GCTV_024 per l'importo complessivo di € 900.000,00;
- che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" dal 5 maggio 2021 a "C.D.R. VENETO – O.558 – 18 E 769 – 21" e a seguito del subentro della Regione Veneto ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 836/2022 a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22";

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.2.2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

PRESO ATTO

- che con Decreto n.124 del 27.06.2019 veniva affidato l'incarico di redazione della progettazione definitiva-esecutiva al Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti dott. forestale Roberto Rasera - *Mandatario* - (C.F. RSR RRT 68D20 L407S e P.IVA 03282280266) e dott. forestale Marco Pianca - *Mandante* - (C.F. PNC MRC 66R11 M089L e P.IVA 03795070261) con Studio a Treviso nell'importo complessivo di € 47.122,32;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 427 del 09.08.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, redatto dal Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti dott. forestale Roberto Rasera e dott. forestale Marco Pianca con Studio a Treviso, per l'importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 639.900,00 per lavori ed € 10.100,00 per oneri per la sicurezza, ed € 250.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, individuando nel contempo quale criterio di selezione degli operatori economici quello stabilito dall'art. 36, comma 2 - lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016, mediante selezione di operatori economici scelti in possesso di categoria OG13;
- che a seguito di procedura negoziata è stata individuata l'Impresa Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. con sede a Marcon (VE) C.F./P.IVA 02813030273, la quale ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 21,067% sull'importo a base d'asta di € 650.000,00, ovvero € 505.091,30 per lavori ed € 10.100,00 quali oneri per la sicurezza per l'importo complessivo di € 515.191,30 più IVA 22% - CIG 8021514AC0;
- che è stato redatto il Contratto d'Appalto REP. N.470 sottoscritto in data 30.09.2019 per l'importo complessivo di € 515.191,30 di cui € 505.091,30 per lavori ed € 10.100,00 per oneri per la sicurezza, più IVA 22%;
- che i lavori sono stati consegnati il 11.11.2019, come da Verbale di consegna lavori di pari data;

Mod. A - originale

Ddr n. 109 del 24 MAR. 2022



- che con Decreto n.893 del 26.09.2019 veniva affidato al Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti dott. forestale Roberto Rasera e dott. forestale Marco Pianca con Studio a Treviso l'incarico per Direzione Lavori e Direttore Operativo nell'importo complessivo di € 20.820,06;
- che con Decreto n.337 del 18.02.2021 veniva affidato al Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti dott. forestale Roberto Rasera e dott. forestale Marco Pianca con Studio a Treviso l'incarico di redazione della Perizia Suppletiva e di Variante nell'importo complessivo di € 25.385,76;
- che a seguito di Perizia suppletiva e di variante, approvata con Decreto del Soggetto Attuatore n. 2152 del 06.11.2020, si è registrato un aumento dell'importo dei lavori di € 131.369,55 IVA esclusa rispetto all'importo contrattuale;
- con l'Impresa aggiudicataria è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo REP. Ufficiale Rogante VE n. 1288 in data 11.02.2021 e 22.02.2021 per l'importo netto contrattuale di € 646.560,85 di cui per lavori aggiuntivi € 131.369,55, oneri per la sicurezza inclusi, più IVA 22% - CIG 8602345FA6;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile il 30.04.2021 come da Certificato di ultimazione in data 05.05.2021.

CONSIDERATO

- che il costo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 630.010,17 dei quali, per lavori € 612.084,82 e per oneri per la sicurezza € 17.925,35, oltre a € 138.602,24 per oneri fiscali;
- che con Decreto n.1114 del 11.11.2019 veniva approvata la liquidazione della spesa per erogazione anticipo contrattuale del 20% nell'importo netto di € 103.038,26 a favore dell'Impresa oltre IVA pari a € 22.668,42;
- che con Decreto n.537 del 12.05.2020 veniva approvata la liquidazione relativa allo Stato avanzamento lavori n.1 nell'importo netto di € 155.430,00 per lavori oltre IVA pari a € 34.194,60;
- che con Decreto n.442 del 11.03.2021 veniva approvata la liquidazione relativa allo Stato avanzamento lavori n.2 nell'importo netto di € 225.210,00 per lavori oltre IVA pari a € 49.546,20;
- che con Decreto n.811 del 14.05.2021 veniva approvata la liquidazione relativa allo Stato avanzamento lavori n.3 nell'importo netto di € 134.120,00 per lavori oltre IVA pari a € 29.506,40;
- che in corso d'opera sono stati quindi emessi a favore dell'Impresa Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. n. 4 mandati di pagamento per complessivi € 753.713,88, di cui € 617.798,26 per lavori ed € 135.915,62 per IVA;
- che il credito dell'impresa risulta essere € 14.898,53 di cui € 12.211,91 quale credito netto per lavori ed € 2.686,62 per IVA;
- che con i decreti n.1143 del 15.11.2019 e n. 1171 del 26.11.2019 venivano approvate per ciascun professionista del RTP le liquidazioni relative all'incarico di redazione della progettazione definitiva-esecutiva nell'importo complessivo di € 42.875,58, con un'economia di spesa di € 4.246,74;
- che con i decreti n.366 del 22.02.2021, n. 386 del 23.02.2021, n. 1308 dell'11.08.2021, n. 1343 del 18.08.2021, n. 1688 del 12.10.2021, n. 1689 del 12.10.2021 e n. 1171 del 26.11.2019 venivano approvate per ciascun professionista del RTP le liquidazioni relative all'incarichi di Direzione Lavori e di Direttore Operativo nell'importo complessivo di € 17.073,62, con un'economia di spesa di € 3.746,44;
- che con i decreti n.569 del 06.04.2021, n. 592 del 08.04.2021, n. 1661 del 07.10.2021 e n. 1162 del 07.10.2021 venivano approvate per ciascun professionista del RTP le liquidazioni relative all'incarico di redazione della Perizia di Variante e Suppletiva nell'importo complessivo di € 20.814,00, con un'economia di spesa di € 4.571,76;
- che sugli incarichi esterni affidati al Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti si è registrata complessivamente un'economia di spesa di € 12.564,94;
- che la somma di € 10.400,00 per oneri di progettazione di cui al D. Lgs. 50/2016 art. 113 verrà liquidata con successivo provvedimento;
- che pertanto il costo dell'intervento ammonta complessivamente a € 859.775,61 come di seguito riportato:

LAVORI

Importo lavori	€ 612.084,82	
Oneri per la sicurezza	€ <u>17.925,35</u>	
<i>Importo complessivo lavori</i>		€ 630.010,17



giunta regionale

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% su lavori	€ 138.602,24
Incentivo funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 10.400,00
Incarico esterno prog. Def/ES	€ 42.875,58
Incarico esterno per D.L. e D. Op.	€ 17.073,62
Incarico esterno per Perizia Variante	€ 20.814,00
<i>Totale somme a disposizione</i>	<u>€ 229.765,44</u>
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 859.775,61

- che l'economia sul finanziamento di € 900.000,00 risulta di € 40.224,39;

VISTA la seguente documentazione:

- Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 05.05.2021 dal quale si evince che l'attività è stata ultimata ed eseguita in tempo utile;
- Stato Finale dei lavori in data 26.05.2021 che determina il credito dell'Impresa di netti € 12.211,91 oltre l'IVA nelle misure di legge;
- Certificato di Regolare Esecuzione del 30.07.2021 che conferma il credito netto dell'Impresa in € 12.211,91 da corrispondere a seguito dell'approvazione dello stesso CRE;
- Fattura n. 2021/S/38 in data 26.08.2021 dell'Impresa Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. con sede in Marcon (VE) per l'importo complessivo di € 14.898,53 Iva compresa;
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e Scheda dati anagrafici;
- D.U.R.C. in corso di validità.

RITENUTO pertanto di provvedere:

- all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori;
- all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- alla liquidazione all'Impresa Rossi Renzo Costruzioni s.r.l., con sede in Marcon (VE), Via E. Mattei n.1/C (C.F. - P.IVA 02813030273) dell'importo di € 12.211,91 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- a versare all'Erario l'IVA pari a € 2.686,62, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019.

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022.

DECRETA

- 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2 Si approva la Contabilità Finale dei lavori per complessivi € 630.010,17 che determina il credito residuo dell'Impresa in € 12.211,91 oltre IVA nelle misure di legge.
- 3 Si approva il Certificato di Regolare Esecuzione del 30.07.2021 che conferma il credito dell'Impresa in € 12.211,91 oltre IVA nelle misure di legge.
- 4 Si approva l'intervento nell'importo complessivo di € 859.775,61.
- 5 E' accertata un'economia di spesa sull'importo di finanziamento pari a € 40.224,39.
- 6 E' quantificata in € 14.898,53 la somma necessaria per il pagamento all'Impresa Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. con sede in Marcon (VE), Via E. Mattei n.1/C (C.F. - P.IVA 02813030273) a SALDO FINALE relativamente agli « Interventi di ripristino funzionale e di rimozione delle alberature schiantate nelle aree golenali del

Mod. A - originale

Ddr n. 109 del 24 MAR. 2022



fiume Piave, nel territorio dei Comuni rivieraschi nella Provincia di Treviso». Codice GCTV_024 CUP: J83H19000250001 - CIG 8021514AC0 - CIG lavori aggiuntivi 8602345FA6 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato B.

- 7 Si liquida la fattura n. 2021/S/38 in data 26.08.2021 dell'importo complessivo di in € 14.898,53 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 12.211,91 a favore dell'Impresa Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. con sede in Marcon (VE), Via E. Mattei n.1/C (C.F. - P.IVA 02813030273) per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 2.686,62 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
- 8 Alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22" a seguito subentro della Regione Veneto di cui all'O.C.D.P.C. n. 836/2022, che presenta sufficiente disponibilità.
- 9 Con successivo provvedimento dovrà essere liquidata la somma di € 10.400,00 già impegnata, quale compenso per la progettazione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 10 Il presente provvedimento dovrà essere trasmesso al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze per:
 - la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS;
 - la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
- 11 Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, nel solo oggetto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SD



Ing. Salvatore Patti