



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



Soggetto Attuatore

DECRETO N. 20 del 31.05.2022

OGGETTO: O.C.D.P.C. N. 558/2018 – O.C.D.P.C. N. 836/2022
Ordinanza Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020. Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558 del 15.11.2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020.
Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino.
Cod. int. LN145-2020-558-BL-351. CUP E13E19001230001.
Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto di Falcade (Fuchiade e Valfredda).
CIG 8436709084.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, liquidazione del Saldo finale.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 558 del 15.11.2018, il Presidente della Regione Veneto è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre 2018

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;

CONSIDERATO:

- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon – Direttore di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., ora Alto Trevigiano Servizi SPA, con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV – quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino di alcune opere acquedottistiche;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello denominato "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino (Comuni di Agordo, Canale d'Agordo, Cencenighe, Falcade, Gosaldo, La Valle, Rivamonte, San Tomaso, Taibon, Vallada e Voltago)", compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
- che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;

OSSERVATO:

- che all'intervento relativo ai lavori di "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino". Cod. int. LN145-2020-558-BL-351 è stato assegnato il codice CUP E13E19001230001;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di ricorrere a motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività;

VISTO che tra gli interventi previsti dai lavori di "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino". Cod. int. LN145-2020-558-BL-351 sono compresi alla voce A1 i lavori di "Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto di Falcade (Fuchiade e Valfredda)" per i quali è stato redatto nel mese di agosto 2020 apposito progetto definitivo esecutivo, a firma dell'ing. Stefano Tancon di Agordo;

VISTO che:

- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00

 azienda@ats-pec.it

 ATS App

 www.altotrevigianoservizi.it

 SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con note prot. n. 63435 del 11.02.2022 e n. 79268 del 21.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

RICHIAMATI:

- il decreto n. 1708 del 23.09.2020 con il quale è stato approvato l'intervento di cui al paragrafo precedente, evidenziando una spesa complessiva di € 178.448,02, iva inclusa; con stesso decreto il Soggetto Attuatore affidava in via definitiva i lavori in argomento alla Ditta Edil Si. Bra. di Brancaleone Silvano (C.F. BRNSVN60E14A083Y e P.IVA 00741900252) con sede in La Valle Agordina (BL) Via Ronche 36, per l'importo di € 123.936,57, oneri per la sicurezza inclusi pari a € 3.336,74, IVA esclusa, come da offerta economica acquisita al protocollo di ATS n. 24798/20 e n. 24993/20 del 22.09.2020 in data 21.09.2020; l'affidamento dei lavori alla ditta Edil Si. Bra. di Brancaleone Silvano s.r.l. trova copertura con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a " C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", nell'importo complessivo di € 1.300.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;
- il decreto n. 1975 del 16.10.2020 con il quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento generale in esito alle procedure di affidamento dei lavori;
- il contratto d'appalto stipulato in data 25.09.2020 rep. Ufficiale Rogante VE N. 989;
- il verbale di consegna dei lavori in data 09.11.2020 che fissava il termine di ultimazione dei lavori il giorno 22.01.2021;
- il verbale di sospensione dei lavori di data 10.11.2020 e il verbale della successiva ripresa in data 22.07.2021;
- il successivo verbale di sospensione dei lavori in data 07.08.2021 e successivo verbale di ripresa di data 23.08.2021;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 15.10.2021 e il verbale di ripresa dei lavori del 24.01.2022; per effetto delle sospensioni dei lavori il nuovo termine contrattuale è stato posticipato al 28.01.2022;
- il decreto n. 1692 del 12.10.2021 che quantifica in € 104.250,67 la somma da liquidare alla ditta Edil Si. Bra. di Brancaleone Silvano (P.IVA 00741900252) per l'esecuzione del 1^ SAL a tutto il 31.08.2021 relativa ai lavori di "Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto di Falcade (Fuchlade e Valfreda)" Cod. int. LN145-2020-558-BL-351. CUP E13E19001230001 CIG 8436709084, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato "B";
- con stesso decreto si disponeva di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 48 del 30.09.2021 dell'importo complessivo di € 127.185,82 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - a. di € 104.250,67 a favore della ditta Edil Si. Bra. di Brancaleone Silvano (P.IVA 00741900252) con sede in La Valle Agordina (BL) Via Ronche 36, per la relativa quota imponibile;
 - b. di € 22.935,15 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto n. 3 del 02.03.2022 che quantifica in € 19.045,95 la somma da liquidare alla ditta Edil Si. Bra. di Brancaleone Silvano (C.F. BRNSVN60E14A083Y e P.IVA 00741900252) per l'esecuzione del 2^ SAL lavori corrispondente al finale a tutto il 28.01.2022 relativa all'intervento di cui in oggetto;
- con stesso decreto si disponeva di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 2 del 23.02.2022 dell'importo complessivo di € 23.236,06 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - c. di € 19.045,95 a favore della ditta Edil Si. Bra. di Brancaleone Silvano, per la relativa quota imponibile;
 - d. di € 4.190,11 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- sempre con stesso decreto si approvava il Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1 redatto in data 22.07.2021 per mezzo del quale vengono concordati 2 Nuovi Prezzi;

PRESO ATTO CHE, con certificato di data 28.01.2022, il Direttore dei Lavori dichiarava ultimati i lavori medesimi che pertanto risultano eseguiti dalla ditta appaltatrice in tempo utile;

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

DATO ATTO CHE:

- in seguito al verbale di ultimazione lavori, si è provveduto alla redazione dell'avviso ai creditori in data 11.02.2022 e alla sua pubblicazione per 30 gg. nel sito di ATS e all'albo pretorio del Comune di Soraga (TN) e Falcade (BL);
- in esito alla pubblicazione dell'avviso ai creditori nessuna istanza o reclamo è stato presentato nei termini prescritti in dipendenza dei lavori suddetti;
- non risulta che la ditta affidataria dei lavori abbia ceduto i propri crediti;

VISTO che in data 26.02.2022 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla redazione del conto finale dei lavori, sottoscritto dall'impresa senza riserve, dal quale si evince che la ditta affidataria ha eseguito lavori per l'importo complessivo di € 123.916,20; essendo la somma autorizzata per i lavori pari a € 123.936,57 oneri per la sicurezza inclusi, la minor spesa risulta pari a € 20,37 (123.936,57 – 123.916,20 = 20,37);

PRESO ATTO CHE durante i lavori sono stati emessi n. 2 certificato di pagamento in acconto per complessivi € 123.296,62, oltre € 27.125,26 per IVA 22%, per un totale pari ad € 150.421,88, come risulta dal conto finale emesso in data 26.02.2022;

VISTA la relazione del Direttore Lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione di data 27.04.2022 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ammontano ad € 123.916,20, oltre € 27.261,56 IVA 22%, per un totale pari ad € 151.177,76;

VISTO che i lavori sono stati tutti regolarmente eseguiti e l'opera risulta funzionale per le finalità di progetto ed in relazione agli obiettivi di finanziamento dell'intervento in argomento;

VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione della rata di saldo finale per i lavori di "Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto di Falcade (Fuchiade e Valfredda)";

- il contratto d'appalto stipulato in data 25.09.2020 rep. Ufficiale Rogante VE N. 989;
- la relazione sul conto finale, la contabilità dello stato finale e il certificato di regolare esecuzione redatto in data 27.04.2022;
- la fattura nr. 23 del 26.05.2022 della ditta Edil Si. Bra. di Brancaleone Silvano (C.F. BRNSVN60E14A083Y e P.IVA 00741900252), per l'importo di € 619,58 al quale va sommata IVA 22% per € 136,31, per un totale compensi e oneri fiscali di € 755,89, così come attestato dallo stato finale dei lavori;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
- Il D.U.R.C. in corso di validità;
- la dichiarazione del RUP, ing. Roberto Durigon, redatta il 17.03.2022 che attesta che la ditta appaltatrice Edil Si. Bra. di Brancaleone Silvano si può considerare in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei relativi enti;
- la dichiarazione del RUP ing. Roberto Durigon, redatta il 17.03.2022 che certifica l'avvenuta pubblicazione degli avvisi ai creditori relativi ai lavori in argomento, senza che siano state presentate opposizioni o reclami;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla ditta Edil Si. Bra. di Brancaleone Silvano (C.F. BRNSVN60E14A083Y e P.IVA 00741900252) con sede in La Valle Agordina (BL) Via Ronche 36, per l'importo di € 619,58 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura, così come attestato dallo stato finale dei lavori;
- a versare all'erario l'IVA pari ad € 136,31 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

DATO ATTO che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 1.300.000,00 che sarà sostenuta con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", nell'importo complessivo di € 1.300.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;

DATO ATTO infine che l'importo di € 20,37, al netto di iva, rappresentante le economie derivanti dalla realizzazione dell'opera in oggetto, così come accertate dalla direzione lavori e indicato nel certificato di regolare esecuzione, sarà destinato alla copertura della maggior spesa sostenuta per l'esecuzione di altri lavori rientranti nell'opera generale di "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino. Cod. int. LN145-2020-558-BL-351. CUP E13E19001230001"; a tal proposito si rinvia a successivo decreto per l'approvazione del quadro economico finale;

VISTI:

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



ATS App



www.altotrevigianoservizi.it



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D. lgs n. 1/2018;
- O.C.D.P.C. n° 558/2018 e s.m.i.;
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n. 696/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2021;
- l'O.C.D.P.C. 836/2022;
- il D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non derogato;

DECRETA

- 1) di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare gli atti di contabilità finale nei seguenti importi: € 123.916,20 per lavori, oltre € 27.261,56 IVA 22%, per un totale pari ad € 151.177,76;
- 3) di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 27.04.2022, attestante che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, nel quale viene accertato un credito residuo per l'impresa pari a € 619,58, al netto di iva;
- 4) di quantificare in € 619,58 la somma da liquidare alla ditta Edil Si. Bra. di Brancaleone Silvano (C.F. BRNSVN60E14A083Y e P.IVA 00741900252) con sede in La Valle Agordina (BL) Via Ronche 36, per la rata di saldo dei "Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto di Falcade (Fuchiade e Valfredda)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato "B";
- 5) di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 23 del 26.05.2022 dell'importo complessivo di € 755,89, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - a. di € 619,58 a favore della ditta Edil Si. Bra. di Brancaleone Silvano (C.F. BRNSVN60E14A083Y e P.IVA 00741900252), per la relativa quota imponibile;
 - b. di € 136,31 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- 6) di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", che presenta sufficiente disponibilità;
- 7) di dare atto che l'importo di € 20,37, al netto di iva, rappresentante le economie derivanti dalla realizzazione dell'opera in oggetto sarà destinato alla copertura della maggior spesa sostenuta per l'esecuzione di altri lavori rientranti nell'opera generale di "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino. Cod. int. LN145-2020-558-BL-351. CUP E13E19001230001"; a tal proposito si rinvia a successivo decreto per l'approvazione del quadro economico finale;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenza per:
la predisposizione dell'ordinativo di pagamento della somma liquidata, attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS;
la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneta nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Ing. Roberto Durigon

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



ATS App



www.altotrevigianoservizi.it



SOL - Sportello OnLine