



REGIONE DEL VENETO  
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



Soggetto Attuatore

## DECRETO N. 51 del 03.05.2023

### **OGGETTO:**

O.C.D.P.C. N. 558/2018 – O.C.D.P.C. N. 836/2022.

Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558 del 15.11.2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020.

“Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018”.

Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E19003450006. CIG 8388445BCA

Approvazione relazione acclarante, quadro economico finale e certificato di regolare esecuzione.

Rimborso spese anticipate da ATS.

### **IL SOGGETTO ATTUATORE**

#### **PREMESSO CHE:**

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 558 del 15.11.2018, il Presidente della Regione Veneto è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre 2018

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate con il D.P.C.M. del 27.02.2019, allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;

**VISTO** che con tale Ordinanza il Commissario Delegato ha disposto, tra l'altro, di:

- 1) approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020, l'elenco di n. 351 interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, come dettagliato nell'allegato B all'Ordinanza 4/2020 quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2);
- 2) approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/20670 del 09/04/2020, l'accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di imprese e attività economiche ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2), per il quale si fa rinvio a successivi provvedimenti il relativo impegno di spesa;
- 3) procedere, in relazione al Piano degli interventi di cui al punto 1), all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come dettagliato nel medesimo allegato B, colonna H;
- 4) impegnare, in relazione al Piano degli interventi come dettagliato nell'allegato B al presente provvedimento e a favore dei Soggetti Attuatori di cui al precedente punto, la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2);
- 5) attribuire ai Soggetti Attuatori come individuati al punto 3), e specificati nell'allegato B (colonna H, righe da 147 a 351), le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione da operarsi in riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell' 8 febbraio 2019 che si intende integralmente richiamata;
- 6) stabilire che i Soggetti attuatori di cui al precedente punto 5) svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3 aprile 2019, delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
- 7) stabilire altresì che i Soggetti Attuatori di cui al precedente punto 5) assicurano il monitoraggio degli interventi di competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. n. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;

**Alto Trevigiano Servizi Spa**

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263  
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

8) disporre per gli interventi ricompresi nell'allegato B, la contrattualizzazione da parte dei Soggetti Attuatori ai sensi dell'art 2, co. 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 30 di settembre 2020.

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;

#### CONSIDERATO:

- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon – già Direttore, ora Dirigente di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., trasformatasi in Alto Trevigiano Servizi SPA, con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV – quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino di alcune opere acquedottistiche;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per i lavori di sistemazione della strada Campo\_Schievenin e condotta adduttrice acquedotto, compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
- che, ai sensi di quanto disposto dalla nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di ricorrere a motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività;

**RICHIAMATO** il proprio decreto n. 1166 del 04.08.2020 con il quale, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, si dichiara la conclusione positiva della conferenza indetta per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo inerente i "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" Cod. int. LN145-2020-558-BL-350, CUP E83E19003450006;

**VISTO** che il medesimo decreto approvava il progetto dei lavori indicati in oggetto, istituendo al contempo variante urbanistica agli strumenti urbanistici dei comuni di Alano di Piave e Quero-Vas (BL), comportandone la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità per le opere da eseguirsi e costituendo apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza necessità di alcuna ulteriore approvazione e/o presa d'atto; con medesimo decreto è stato altresì approvato l'avvio delle procedure relative all'affidamento dei lavori stessi;

**DATO ATTO** che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 2.500.000,00 che sarà sostenuta con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", nell'importo complessivo di € 2.500.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;

#### RICHIAMATI i seguenti atti:

- decreto n. 1529 del 14.09.2020 che approva l'esito della procedura di cui al succitato decreto e aggiudica i "Lavori di sistemazione della strada Campo\_Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" - Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E19003450006 alla ditta Adriacos S.r.l. con sede in Latisana (UD), che ha offerto il ribasso del - 16,73% per l'importo complessivo offerto pari a € 1.020.790,82 oltre IVA di legge;
- il decreto n. 1993 del 19.10.2020 con il quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento generale in esito alle procedure di affidamento dei lavori;
- il contratto rep. n. 957 del 24 e 25.09.2020 a mezzo del quale la ditta appaltatrice ha assunto i lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto;
- il verbale di consegna dei lavori di data 03.11.2020 che fissava il termine di ultimazione dei lavori il giorno 01.07.2021;
- il verbale di sospensione dei lavori di data 30.07.2021 e il successivo verbale di ripresa degli stessi di data 12.11.2021;
- il verbale di sospensione dei lavori di data 13.12.2021 e il successivo verbale di ripresa degli stessi di data 28.02.2022;
- il verbale di sospensione dei lavori di data 18.03.2022 e il successivo verbale di ripresa degli stessi di data 11.05.2022;
- il verbale di sospensione dei lavori di data 19.05.2022 e il successivo verbale di ripresa degli stessi di data 07.12.2022;
- il decreto n. 1144 del 06.07.2021 con il quale è stata ratificata la concessione di una proroga contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi alla ditta Adriacos s.r.l., affidataria dei lavori;
- il decreto n. 1765 del 25.10.2021 che:
  - approva il progetto di variante dei lavori, redatto nel mese di ottobre 2021 dall'ing. Eugenio De Demo della società Enco Engineering Consultants S.r.l., per gli interventi aggiuntivi descritti nel medesimo decreto;
  - approva il nuovo quadro economico di spesa;
  - approva il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 concordato in contraddittorio con la ditta appaltatrice Adriacos

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263  
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

S.r.l.;

autorizza la proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dei termini previsti per la realizzazione dei lavori in oggetto;

**VISTO** pertanto che la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui al presente atto risulta pari a:

- contratto principale € 1.020.790,82;
- atto aggiuntivo di perizia € 239.717,86;
- totale autorizzato per i lavori: € 1.260.508,68;

**RICHIAMATI** i seguenti atti che autorizzano i subappalti:

- il decreto n. 37 del 08.01.2021 che autorizza la ditta appaltatrice ad affidare in subappalto alla ditta **Freddy Snc di Onisto Fernando & C.**, con sede legale in Via Fra' G. Veronese 12/1A, Altivole TV, C.F. e P.I. 04184850263 parte dei lavori ricadenti nella categoria prevalente OG3 – Strade, per le seguenti prestazioni: getti in cls, posa di ferro d'armatura e sistemazioni su muri esistenti, per l'importo di € 65.600,00, importi al netto di iva e oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00 inclusi;
- decreto n. 1534 del 17.09.2021 di autorizzazione all'integrazione al subappalto affidato alla ditta Freddy Snc di Onisto Fernando & C. per un aumento dell'importo di € 10.000, rispetto agli iniziali € 65.600,00 (importo complessivo pari a € 75.600,00);
- successivo decreto n. 2010 del 23.11.2021 di autorizzazione all'ulteriore integrazione al subappalto affidato alla ditta Freddy Snc di Onisto Fernando & C. per l'importo di € 56.030,00 rispetto ai precedenti autorizzati pari a € 75.600,00, per l'importo complessivo autorizzato corrispondente a € 131.630,00 al netto di iva, per opere in OG3;
- il decreto n. 38 del 08.01.2021 che autorizza la ditta appaltatrice ad affidare in subappalto alla ditta **F.Ili Vidori S.r.l.**, con sede legale in Via Pra' Fontana n. 7/9, Valdobbiadene TV, C.F. e P.I. 02204540260 parte dei lavori ricadenti nella categoria prevalente OG3 – Strade, OG6 – Acquedotto, OS21 – Opere strutturali speciali, per le seguenti prestazioni: esecuzione delle opere di fondazione (micropali, tiranti) e movimento terra, opere riconducibili alle seguenti categorie: OG3 per l'importo presunto di € 121.500,00 IVA di legge esclusa, OG6 per l'importo presunto di € 6.500,00 IVA di legge esclusa; OS21 per l'importo presunto di € 42.000,00 IVA di legge esclusa; oneri per la sicurezza complessivamente pari a € 5.000,00 inclusi;
- decreto n. 12 del 04.04.2022 che autorizza la ditta appaltatrice alla riduzione dell'importo del subappalto alla ditta F.Ili Vidori S.r.l. di € 4.000,00, determinando un nuovo importo di contratto di subappalto pari a € 166.000,00;
- il decreto n. 624 del 13.04.2021 che autorizza la ditta appaltatrice ad affidare in subappalto alla ditta **SIT di Polyetayeva Tetyana** con sede legale in Via Diaz 3/A, Porpetto (UD), frazione Castello, C.F. PLYTYN73R71Z138U e P.I. 08430781214, parte dei lavori ricadenti nella categoria prevalente OG6 – Acquedotto, per le seguenti prestazioni: realizzazione di saldature, per l'importo di € 11.000,00, importi al netto di iva e oneri per la sicurezza pari a € 500,00 inclusi;
- decreto n. 09 del 18.03.2022 che autorizza la ditta appaltatrice ad integrare il subappalto affidato alla ditta SIT di Polyetayeva Tetyana, per l'importo di € 5.000,00 (importo complessivo autorizzato € 16.000,00 al netto di iva);
- il decreto n. 829 del 19.05.2021 che autorizza la ditta appaltatrice ad affidare in subappalto alla ditta **F.Ili Ram S.r.l.**, con sede legale in Via Cappellazzi 33, 25010 Remedello BS, C.F. e P.I. 04197350988 parte dei lavori ricadenti nella categoria prevalente OG3 – Strade, per le seguenti prestazioni: posa in opera di ferro d'armatura, per l'importo di € 3.500,00, importi al netto di iva e oneri per la sicurezza pari a € 100,00 inclusi;
- il decreto n. 841 del 20.05.2021 che autorizza la ditta appaltatrice a subappaltare alla ditta **Piazza F.Ili S.n.c.**, con sede legale in Via della Resistenza 60, 30020 Quarto d'Altino VE, C.F. e P.I. 00636890279 parte dei lavori ricadenti nella categoria prevalente OG6 – acquedotti, per le seguenti prestazioni: esecuzione di scavi, rinterrati, posa di condotte in acciaio, per l'importo di € 52.765,00, importi al netto di iva e oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00 inclusi;
- decreto n. 06 del 04.03.2022 che autorizza la ditta appaltatrice all'integrazione del subappalto alla ditta Piazza F.Ili S.n.c. per l'importo di € 18.010,00 al netto di iva (importo complessivo autorizzato € 70.775,00 al netto di iva);
- il decreto n. 1259 del 03.08.2021 che autorizza la ditta appaltatrice a subappaltare alla ditta **MG Disgaggi S.a.s.** di Mattia Mara & C., con sede legale in Via Tempietto 44/A, Borgo Valbelluna (BL), C.F. e P.I. 00922420252 parte dei lavori ricadenti nella categoria prevalente OG3 – strade, per le seguenti prestazioni: esecuzione della fornitura e posa

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263  
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

in opera di geostuoia, per l'importo di € 86.000,00, importi al netto di iva e oneri per la sicurezza pari a € 2.500,00 inclusi;

- il decreto n. 13 del 11.04.2022 che autorizza la ditta appaltatrice a subappaltare alla ditta **La Edilscavi S.r.l.** con sede legale in Piazza Resistenza 51/1 a Pieve di Soligo (TV), P.I. e C.F. 01623540265, parte dei lavori ricadenti nella categoria prevalente OG3 – Strade per le seguenti prestazioni: esecuzione delle pavimentazioni stradali per l'importo complessivo stimato pari a € 69.932,00 IVA di legge esclusa;
- il decreto n. 174 del 26.01.2021 mediante il quale si quantificava in € 204.158,16 la somma da liquidare alla ditta Adriacos s.r.l. **per l'erogazione dell'anticipazione** del contratto, previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e smi, relativa all'intervento in argomento e di disponeva di procedere alla liquidazione della fattura n. 000003PA del 18.01.2021 dell'importo complessivo di € 249.072,96 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - a. di € 204.158,16 a favore della ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307), per la relativa quota imponibile;
  - b. di € 44.914,80 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto n. 836 del 20.05.2021 mediante il quale si quantificava in € 217.439,80 la somma da liquidare alla ditta Adriacos s.r.l. per l'esecuzione del **1° SAL** dei lavori in oggetto a tutto il 13.04.2021, e si disponeva di procedere alla liquidazione della fattura n. 000024PA del 28.04.2021 dell'importo complessivo di € 265.276,56 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - a. di € 217.439,80 a favore della ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307) per la relativa quota imponibile;
  - b. di € 47.836,76 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto n. 1496 del 10.09.2021 mediante il quale si quantificava in € 241.072,44 la somma da liquidare alla ditta Adriacos s.r.l. per l'esecuzione del **2° SAL** dei lavori in oggetto a tutto il 30.07.2021, e si disponeva di procedere alla liquidazione della fattura n. 000043PA del 25.08.2021 dell'importo complessivo di € 294.108,38 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - a. di € 241.072,44 a favore della ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307), per la relativa quota imponibile;
  - b. di € 53.035,94 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto n. 1 del 22.02.2022 mediante il quale si quantificava in € 384.773,51 la somma da liquidare alla ditta Adriacos s.r.l. per l'esecuzione del **3° SAL** dei lavori in oggetto a tutto il 13.12.2021 e si disponeva di procedere alla liquidazione della fattura n. 000001PA del 11.01.2022 dell'importo complessivo di € 469.423,68 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - a. di € 384.773,51 a favore della ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307), per la relativa quota imponibile;
  - b. di € 84.650,17 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto n. 7 del 10.03.2022 mediante il quale si quantifica in € 20.072,68 la somma da liquidare alla ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307), per la **compensazione dei prezzi dei materiali riferita al 1° semestre 2021** e si disponeva di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 000010PA del 04.03.2022 dell'importo complessivo di € 24.488,67, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - a. di € 20.072,68 a favore della ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307), per la relativa quota imponibile;
  - b. di € 4.415,99 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto n. 22 del 01.07.2022 mediante il quale si quantifica in € 37.151,86 la somma da liquidare alla ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307), per la **compensazione dei prezzi dei materiali riferita al 2° semestre 2021** e si disponeva di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 000035PA del 23.06.2022 dell'importo complessivo di € 45.325,27, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - a. di € 37.151,86 a favore della ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307), per la relativa quota imponibile;
  - b. di € 8.173,41 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto n. 31 del 20.09.2022 mediante il quale si quantificava in € 169.343,93 la somma da liquidare alla ditta Adriacos s.r.l. per l'esecuzione del **4° SAL** dei lavori in oggetto a tutto il 19.05.2022 e si disponeva di procedere alla liquidazione della fattura n. 000059PA del 09.09.2022 dell'importo complessivo di € 206.599,59 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - a. di € 169.343,93 a favore della ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307) con sede in Via Giovanni Agnelli 2, loc. Crosere a Latisana (UD), per la relativa quota imponibile;
  - b. di € 37.255,66 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto n. 32 del 20.09.2022 mediante il quale si quantificava in € 24.970,51 la somma da liquidare alla ditta Adriacos s.r.l. per l'erogazione degli importi derivanti dalla **revisione dei prezzi riferiti al 4° SAL** dei lavori in oggetto e si disponeva di procedere alla liquidazione della fattura n. 000060PA del 09.09.2022 dell'importo complessivo di €

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263  
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00

 azienda@ats-pec.it

 www.altotrevigianoservizi.it

 ATS App

 SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

30.464,02 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- a. di € 24.970,51 a favore della ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307) con sede in Via Giovanni Agnelli 2, loc. Crosere a Latisana (UD), per la relativa quota imponibile;
  - b. di € 5.493,51 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto n. 50 del 03.05.2023 con il quale si quantificava in € 13.338,64 la somma da liquidare alla ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307) con sede in Via Giovanni Agnelli 2, loc. Crosere a Latisana (UD), relativamente allo **stato finale dei lavori** in oggetto e di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 17PA del 19.04.2023 dell'importo complessivo di € 16.273,14, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
- a. di € 13.338,64 a favore della ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307) con sede in Via Giovanni Agnelli 2, loc. Crosere a Latisana (UD), per la relativa quota imponibile;
  - b. di € 2.934,50 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;

**VISTO** che:

- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con note prot. n. 63435 del 11.02.2022 e n. 79268 del 21.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

**PRESO ATTO CHE** in data 08.12.2022 le opere sono state concluse come risulta dal relativo certificato di ultimazione dei lavori;

**PRESO ATTO CHE** durante i lavori sono stati emessi n. 4 certificati di pagamento in acconto per complessivi € 1.216.787,84 oltre € 267.693,33 per IVA 22%, per un totale pari ad € 1.484.481,17 come risulta dallo stato finale emesso in data 08.02.2023;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 14.02.2023 dal quale risulta che i lavori ammontano ad € 1.230.126,48 oltre IVA 22% e pertanto la rata di saldo ammonta a € 13.338,64 al netto di iva per € 2.934,50;

**VISTO** che i lavori sono stati tutti regolarmente eseguiti e l'opera risulta funzionale per le finalità di progetto ed in relazione agli obiettivi di finanziamento dell'intervento in argomento;

**DATO ATTO CHE:**

- in seguito al verbale di ultimazione lavori, si è provveduto alla redazione dell'avviso ai creditori in data 20.12.2022 e alla sua pubblicazione per 30 gg. in stessa data nel sito di ATS e all'albo pretorio del Comune di Alano di Piave (BL);
- in esito alla pubblicazione dell'avviso ai creditori nessuna istanza o reclamo è stato presentato nei termini prescritti in dipendenza dei lavori suddetti;

**VISTA** la seguente documentazione relativa alla liquidazione della rata di saldo finale per i "Lavori di sistemazione della strada Campo\_Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" - Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E19003450006":

- il contratto d'appalto stipulato in data 24 e 25.09.2020 rep. Ufficiale Rogante VE N. 957;
- il certificato di pagamento per il **SAL finale** e lo stato finale dei lavori;
- la relazione sul conto finale del 08.02.2023 e il certificato di regolare esecuzione redatto in data 14.02.2023;
- la relazione generale acclarante i rapporti finanziari tra Regione del Veneto e Beneficiario del finanziamento di data 06.04.2023;

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263  
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO  
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

**CONSIDERATO** che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", nell'importo complessivo di € 2.500.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;

**VISTO** che la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui al presente atto è pari a 1.260.508,68 al netto di iva, e l'impresa ha eseguito lavori per l'importo di € 1.230.126,48 al netto di iva; la minore spesa risulta pertanto pari a € 30.382,20 al netto di iva;

**DATO ATTO** che l'importo di € 30.382,20 di cui sopra è stato impiegato alla copertura parziale dei maggiori oneri derivanti dalla compensazione 1° e 2° semestre 2021 e revisione prezzi 2022;

**VISTO** il quadro riepilogativo finale della spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in oggetto che risulta il seguente:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 1.230.126,48
COMPENSAZIONE 1° e 2° Semestre 2021	€ 57.224,54
REVISIONE PREZZI 2022	€ 24.970,51
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE per:	
Indagini geognostiche (anticipate ATS).	€ 33.058,84
Per spese generali e tecniche per progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudi e consulenze geologiche (anticipate ATS).	€ 120.869,29
Per spese generali e tecniche per Direzione e Contabilità, dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.	€ 98.384,00
Per spese per attività amministrative e di pubblicità (anticipate ATS)	€ 1.622,55
Per Relining condotte esistenti DN 350 e DN 450 con inserimento di guaina tubolare	€ 395.755,00
Per acquisto tubazioni acquedotti, pezzi speciali, curve T e apparecchiature idrauliche a corredo delle condotte e per protezione catodica condotte e telecontrollo	€ 115.217,45
Per oneri fiscali IVA non detraibili	€ 422.769,16
<b>TOTALE SPESA SOSTENUTA</b>	<b>€ 2.499.997,82</b>

**VISTO** che, da quanto sopra, l'importo della spesa totale sostenuta è inferiore di € 2,18 a quello del progetto approvato;

**ACCERTATE** le seguenti spese anticipate da ATS, rimborsabili dal Commissario, sulla base della documentazione che si allega, della quale si dichiara, nel contempo, la conformità agli originali conservati e disponibili presso la sede di ATS SPA:

- determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 102/2020 del 11.02.2020 con la quale è stato affidato il seguente incarico alla società Son Geo S.r.l. di Longarone (BL): "Affidamento incarico sondaggio geognostico lungo la strada Campo-Schievenin" CIG ZD62BFFCC6 – importo del servizio reso € 19.439,84 + iva 22% - voce B del Quadro Economico rimodulato:

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263  
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



ATS App



www.altotrevigianoservizi.it



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

fattura n. 95 del 23/10/2020 della società Son Geo S.r.l., C.F e P. IVA 01366800934 per l'importo di € 19.439,84, al netto di iva;

contabile di pagamento del 29/01/2021;

- determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n.848/2019 del 17.10.2019 con la quale è stato affidato il seguente incarico alla società Barbisan Guido di Covo di Pederobba (TV) "Affidamento lavori esbosco frana località Schievenin" CIG Z752A37B79 – importo del servizio reso € 2.700,00 + iva 22% – voce B del Quadro Economico rimodulato;  
fattura n. C PA/4 del 10/11/2020 della società Barbisan Guido, P. IVA 00631380268 per l'importo di € 2.700,00 al netto di iva;  
contabile di pagamento del 05.02.2021;
- determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 683/2019 del 26/08/2019 con la quale è stato affidato il seguente incarico alla società Geo Alpi Italiana S.r.l. di Feltre (BL): "Affidamento pulizia area sita in Val di Schievenin per ripristino condotta" - CIG Z6F298E5CD– importo del servizio reso € 10.919,00 + iva 22% – voce B del Quadro Economico rimodulato;  
fattura n. 55 del 14.11.2019 della società Geo Alpi Italiana, C.F e P. IVA 00734440258 per l'importo di € 10.919,00, al netto di iva;  
contabile di pagamento del 31.01.2020;
- determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 883/2019 del 28/10/2019 con la quale è stato affidato il seguente incarico agli ingegneri Michele Reolon e Eugenio De Demo della società Enco Engineering Consultants S.r.l. di Sedico (BL): "Progettazione preliminare dei lavori di sistemazione della strada Campo-Schievenin a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici" CIG ZEF2A62377 – importo del servizio reso € 30.000,00 + C.I. 4% + iva 22% – voce B del Quadro Economico rimodulato;  
fattura n. 58/A del 09.12.2019 della società Enco Engineering Consultants S.r.l., C.F e P. IVA 00607990256 per l'importo di € 31.200,00, al netto di iva;  
contabile di pagamento del 28.02.2020;
- determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 061/B del 08.04.2020 con la quale è stato affidato il seguente incarico agli ingegneri Michele Reolon e Eugenio De Demo della società Enco Engineering Consultants S.r.l. di Sedico (BL): Incarico di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CIG 8270065189 – importo del servizio reso € 60.000,00 + iva e c.i. 4% – voce B del Quadro Economico rimodulato;  
fattura n. 23/A del 04.08.2020 della società Enco Engineering Consultants S.r.l., C.F e P. IVA 00607990256 per l'importo di € 62.400,00, al netto di iva;  
contabile di pagamento del 30.10.2020;
- determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 834/2019 del 10/10/2019 con la quale è stato affidato il seguente incarico al geologo Doglioni Nicolò di Feltre (BL): "Supporto geologico alla progettazione esecutiva nell'area di dissesto franoso strada Campo-Schievenin (BL) "CIG Z682A1D840 – importo del servizio reso € 14.499,30 +C.I 2% + iva 22% – voce B del Quadro Economico rimodulato;  
fattura n. 10 del 13.10.2020 della società Doglioni Nicolò, P. IVA 01016900258 per l'importo di € 14.789,29, al netto di iva;  
contabile di pagamento del 04.01.2021;
- determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 001/B del 08.01.2021 con la quale è stato affidato il seguente incarico all'ing. Antonio Mondin di Alano di Piave (BL): "Affidamento incarico collaudo statico" CIG Z0A301D8D6 – importo del servizio reso € 12.000,00 +C.I + iva 22% – voce B del Quadro Economico rimodulato;  
fattura n. FPR 17/22 del 04.05.2022 dell'ing. Antonio Mondin, P. IVA 00201700259 per l'importo di € 12.480,00 al netto di iva;  
contabile di pagamento del 29.06.2022;
- determinazione dell'ing. Roberto Durigon n. 459 del 04.06.2021 relativa alle spese di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto per i seguenti importi:  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per l'importo di € 779,85 + € 171,57 per iva e n. 1 marca da bollo da € 16,00, complessivamente € 967,42 - voce B del Quadro Economico rimodulato;

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263  
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

fattura 1221005902 del 07.06.2021 dell'IPZS SPA P. IVA 00880711007 per l'importo di € 779,85 + € 16 per marca da bollo, al netto di iva;  
contabile di pagamento del 04.06.2021;

concessionaria A. Manzoni & C. S.p.A. - pubblicazione sul quotidiano La Tribuna di TV, per l'importo di € 110,00 + 7,50 diritto di fatturazione, al netto di iva – CIG Z8731FCD70 – voce B del Quadro Economico rimodulato;  
fattura 0000654876AMC12021 del 30.06.2021 della società A. Manzoni & C. SPA C.F e P. IVA 04705810150 per l'importo di € 117,50 al netto di iva;  
contabile di pagamento del 07.09.2021;

determinazione dell'ing. Roberto Durigon n. 549 del 30.06.2021 relativa alle spese di pubblicazione dell'avviso di modifica del contratto per la fornitura di tubi fuchs per i seguenti importi:  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per l'importo di € 693,20 + € 152,50 per iva e n. 1 marca da bollo da € 16,00, complessivamente € 861,70 - voce B del Quadro Economico rimodulato;  
fattura 1221007189 del 06.07.2021 dell'IPZS SPA P. IVA 00880711007 per l'importo di € 693,20 + € 16 di marca da bollo al netto di iva;  
contabile di pagamento del 30.06.2021;

**VISTO** che le spese di cui al precedente capoverso, anticipate da ATS e inerenti all'intervento finanziato, sono state regolarmente pagate come dalle contabili di pagamento sopra indicate e che si allegano, dichiarandone, nel contempo, la conformità agli originali conservati e disponibili presso la sede di ATS stesso e che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;

**ACCERTATO** che nel quadro economico rimodulato approvato con decreto n. 1993 del 19.10.2020 e nel quadro di perizia approvato con decreto n. 1765 del 25.10.2021 sono stanziati le somme in argomento, con il dettaglio della voce indicata sopra;

**DATO ATTO** infine che l'importo di € 34.214,10 corrispondente all'iva sull'importo imponibile complessivo delle spese sopraelencate anticipate da ATS di € 155.550,68, prevista nel quadro economico di progetto, non viene richiesta a rimborso in quanto ATS è soggetto passivo IVA e provvede al recupero nei termini di legge; tale importo è stato impiegato alla copertura parziale dei maggiori oneri derivanti dalla compensazione 1° e 2° semestre 2021 e revisione prezzi 2022;

**VISTI:**

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D. lgs n. 1/2018;
- O.C.D.P.C. n° 558/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n. 696/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2021;
- l'O.C.D.P.C. n. 836/2022;
- il D.L. n. 50 del 17.05.2022, convertito in legge n. 91 del 15.07.2022;
- il D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non derogato;

**DECRETA**

- 1) di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il quadro riepilogativo della spesa sostenuta per l'esecuzione dei "Lavori di sistemazione della strada Campo\_Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" - Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E19003450006, come riportato nelle premesse;
- 3) di approvare la relazione sul conto finale del 08.02.2023 e il certificato di regolare esecuzione redatto in data 14.02.2023, nonché la relazione generale acclarante i rapporti finanziari tra Regione del Veneto e Beneficiario del finanziamento di data 06.04.2023;
- 4) di liquidare l'importo di € 155.550,68 corrispondente all'importo imponibile, in favore di ATS S.p.A., C.F. P.IVA 04163490263, con sede in Montebelluna (TV), Via Schiavonesca Priula 86, per le somme anticipate per l'intervento in oggetto, di cui all'O.C.O.P.C. N. 558/2018 ed O.C. n. 4/2020;

**Alto Trevigiano Servizi Spa**

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263  
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine





REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

- 5) che le spese relative sono state precedentemente inserite nel quadro economico rimodulato approvato con decreto n. 1993 del 19.10.2020 e nel quadro di perizia approvato con decreto n. 1765 del 25.10.2021, con il dettaglio della voce indicata in premessa;
- 6) di dare atto che alla spesa di cui al punto 4) si fa fronte con i fondi impegnati a carico della contabilità speciale n. n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", nell'importo complessivo di € 2.500.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori, che presenta sufficiente disponibilità e sarà liquidata all'Ente Richiedente, ATS SPA, che le ha anticipate e qui rendicontate;
- 7) di dare atto che l'importo di € 34.214,10 corrispondente all'iva sull'importo imponibile complessivo delle spese sopraelencate anticipate da ATS di € 155.550,68, prevista nel quadro economico di progetto, non viene richiesta a rimborso in quanto ATS è soggetto passivo IVA e provvede al recupero nei termini di legge; tale importo è stato impiegato alla copertura parziale dei maggiori oneri derivanti dalla compensazione 1° e 2° semestre 2021 e revisione prezzi 2022;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenza per:  
la predisposizione dell'ordinativo di pagamento della somma liquidata, attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS;  
la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneta nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Ing. Roberto Durigon

Allegati: CRE e relazione generale  
fatture e bonifici per spese rimborsabili  
contabili di pagamento  
dichiarazioni tracciabilità pagamenti ATS

**Alto Trevigiano Servizi Spa**

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263  
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine