



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

DECRETO N. 58 del 23.10.2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. N. 558/2018 – O.C.D.P.C. N. 836/2022
Ordinanza Commissario Delegato n. 10 del 29.07.2021.
Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021.
Lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13."
CUP E17H20003860001 - CIG 89645271B5.
Approvazione Stato Finale dei Lavori
Approvazione certificato di regolare esecuzione.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva ordinanza n. 558 del 15.11.2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20.11.2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.03.2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'arch. Ugo Soragni;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;

CONSIDERATO:

- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon – Dirigente di Alto Trevigiano Servizi con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV – quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risultano compresi anche quelli per le seguenti opere, compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
✓ Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13. CUP E17H20003860001;
- che, ai sensi della nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;

DATO ATTO CHE con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021 assunta al protocollo n. 315060 del 14/07/2021, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato il Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, restando, come esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 47.417.621,45 a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 29.07.2021 – Allegato B – con la quale il Commissario Delegato ha approvato, nell'ambito del Piano degli Interventi di cui al D.P.C.M. 27.02.2019 e smi – Annualità 2021, l'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, oltre che assegnare le risorse finanziarie necessarie, determinate in Euro € 213.271.657,34;

OSSERVATO:

- che, nell'elenco di cui al precedente capoverso sono inseriti anche i seguenti interventi relativi ai lavori di:
Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13. CUP E17H20003860001;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di ricorrere a

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)

Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263

REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- decreto n. 1819 del 28.10.2021, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, con il quale si dichiarava la conclusione positiva della conferenza indetta per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo inerente i lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13. CUP E17H20003860001; con stesso atto si approvava il progetto dei lavori e si approvava altresì l'avvio delle procedure relative all'affidamento degli stessi ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/16 e s.m.i, come derogato dall'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018;
- decreto n. 2122 del 09.12.2021 che approva l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'intervento in oggetto, in favore della ditta Schiavo S.r.l. con sede in Schio (VI), cod. fisc. e p.iva 00742160245, che ha offerto il ribasso del - 10,508% per l'importo complessivo offerto pari a € 518.364,46 oltre IVA di legge;
- stesso decreto 2122/2021 che stabiliva, viste le economie raggiunte con l'aggiudicazione dei lavori, che la spesa inizialmente prevista di € 61.000,00 per eventuali maggiori oneri, coperta con fondi propri di ATS S.r.l., non si rendeva più necessaria e pertanto l'importo complessivo del quadro economico di progetto veniva ridotto a € 780.800,00, interamente coperto con fondi impegnati con O.C.D.P.C. n. 4 del 21.04.2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
- il contratto d'appalto stipulato in data 15 e 16.12.2021 rep. Ufficiale Rogante VE N. 1612;
- il decreto n. 18 del 09.05.2022 che approva il nuovo quadro di spesa dell'intervento in oggetto, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto principale;
- il verbale di consegna dei lavori di data 18.07.2022 che fissava il termine di ultimazione dei lavori il giorno 14.11.2022;
- il verbale di sospensione dei lavori di data 23.11.2022 e il successivo verbale di ripresa degli stessi di data 25.11.2022;
- il decreto n. 25 del 06.07.2022 che autorizza la ditta Schiavo S.r.l. con sede in Schio (VI), aggiudicataria dei lavori, ad appaltare parte delle lavorazioni alla ditta Vanin S.r.l., con sede legale in Valdobbiadene, via Guicciardini 2, C.F. e P.I. 03716150267, ovvero parte dei lavori ricadenti nella categoria OG6 e OG3 l'importo delle opere affidate in subappalto ammonta a € 196.979,00 IVA di legge esclusa;
- il decreto n. 35 del 22.11.2022 che autorizza la ratifica della proroga contrattuale di 16 giorni naturali e consecutivi;
- il decreto n. 37 del 30.11.2022 che quantifica in € 244.920,82 la somma da liquidare alla ditta Schiavo s.r.l. (C.F. e P.IVA 00742160245) per l'erogazione del 1° SAL dei lavori; lo stesso decreto dispone di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 139/2022 del 25.11.2022 dell'importo complessivo di € 298.803,40, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - a) di € 244.920,82 a favore della ditta Schiavo s.r.l. (C.F. e P.IVA 00742160245) con sede in Via Aspromonte 6, 36015 Schio (VI), per la relativa quota imponibile;
 - b) di € 53.882,58 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto n. 38 del 05.12.2022 che autorizza la ratifica della seconda proroga contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi;
- il decreto n. 42 del 12.01.2023 che ratifica l'approvazione del progetto di variante, redatto in data 28.11.2022 dall'ing. Antonio Tenani, il nuovo quadro economico di spesa, il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2 concordato in contraddittorio con la ditta appaltatrice Schiavo S.r.l. e autorizza la proroga di giorni 23 (ventitre) naturali e consecutivi dei termini previsti per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- per effetto del progetto di variante e dell'approvazione dell'atto aggiuntivo num. 1, l'importo complessivo dei lavori è incrementato a € 537.302,71, al lordo degli Oneri per la Sicurezza e al netto di iva;
- rispetto all'importo di contratto, l'incremento dovuto alla perizia num. 1 ammonta a € 18.938,25 pari al 3.653% dell'importo del contratto originario;
- il decreto n. 45 del 09.03.2023 che quantifica in € 242.442,35 la somma da liquidare alla ditta Schiavo s.r.l. (C.F. e P.IVA 00742160245) per l'erogazione del 2° SAL dei lavori; lo stesso decreto dispone di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 2/PA/2023 del 28.02.2023 dell'importo complessivo di € 295.779,67, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - a) di € 242.442,35 a favore della ditta Schiavo s.r.l. (C.F. e P.IVA 00742160245) con sede in Via Aspromonte 6, 36015 Schio (VI), per la relativa quota imponibile;
 - b) di € 53.337,32 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto n. 46 del 16.03.2023 che autorizza la ditta Schiavo S.r.l. con sede in Schio (VI), aggiudicataria dei lavori, ad appaltare parte delle lavorazioni alla ditta AXATEL S.r.l., con sede legale a Vicenza, viale del Mercato Nuovo 75, C.F. e P.I. 03741090249, ovvero parte dei lavori ricadenti nella categoria OG3; l'importo delle opere affidate in subappalto ammonta a € 37.000,00 IVA di legge esclusa;

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)

Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263

REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

VISTO che:

- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con note prot. n. 63435 del 11.02.2022 e n. 79268 del 21.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

VISTO pertanto che la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui al presente atto risulta pari a:

- contratto principale € 518.364,46;
- atto aggiuntivo di perizia € 18.938,25;
- totale autorizzato per i lavori: € 537.302,71 iva esclusa

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori in data 21.01.2023 che attesta che l'impresa Schiavo S.r.l. comunica di aver completato i lavori in data 20.01.2023; col medesimo atto il RUP concedeva ulteriori 60 gg naturali e consecutivi per lavorazioni di completamento, cessanti il 22.03.2023;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 06.10.2023 che accerta che le lavorazioni sono state eseguite conformemente alle previsioni progettuali e di variante;

PRESO ATTO CHE durante i lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto al netto dell'IVA:

- Certificato di pagamento n. 1 in data 19.11.2022 € 244.920,82;
- Certificato di pagamento n. 2 in data 01.03.2023 € 242.442,35;
- Certificato di pagamento straordinario n. 1 in data 11.01.2023 (Art. 26 D.L. 17.05.2022 n. 50) € 8.783,81;
- Certificato di pagamento straordinario n. 2 in data 22.02.2023 (Art. 26 D.L. 17.05.2022 n. 50) € 20.921,19;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 06.10.2023 dal quale risulta che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è di € 537.302,71, pari alle somme autorizzate (€ 537.302,71) per la contabilità ordinaria, di € 53.619,69 per la contabilità straordinaria (di cui al D.L. 17.05.2022 n. 50) oltre IVA 22%; la rata di saldo ammonta a € 49.939,54 al netto di iva;

VISTO che i lavori sono stati tutti regolarmente eseguiti e l'opera risulta funzionale per le finalità di progetto ed in relazione agli obiettivi di finanziamento dell'intervento in argomento;

DATO ATTO CHE:

- in seguito al verbale di ultimazione lavori, si è provveduto alla redazione dell'avviso ai creditori in data 08.08.2023 e alla sua pubblicazione per 30 gg. in stessa data nel sito di ATS e all'albo pretorio del Comune di Segusino (TV) e del Comune di Quero Vas (BL);
- in esito alla pubblicazione dell'avviso ai creditori nessuna istanza o reclamo è stato presentato nei termini prescritti in dipendenza dei lavori suddetti;

VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione dello Stato Finale dei lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13." CUP E17H20003860001 - CIG 89645271B5:


- il contratto d'appalto stipulato in data 15 e 16.12.2021 rep. Ufficiale Rogante VE N. 1612 a mezzo del quale la ditta appaltatrice ha assunto i lavori indicati in oggetto;

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)

Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263

REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

- lo stato finale dei lavori;
- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 06.10.2023;
- la fattura nr. 9/PA del 23.10.2023 della ditta Schiavo S.r.l., (C.F. e P.IVA 00742160245), per l'importo di € 49.939,54 al quale va sommata IVA 22% per € 10.986,70 per un totale compensi e oneri fiscali di € 60.926,24 pari all'importo dello stato finale;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
- Il D.U.R.C. in corso di validità;
- la dichiarazione del RUP, ing. Roberto Durigon, redatta il 24.07.2023 che attesta che la ditta appaltatrice Schiavo S.r.l. si può considerare in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei relativi enti;
- la dichiarazione del RUP ing. Roberto Durigon, redatta il 02.10.2023 che certifica l'avvenuta pubblicazione degli avvisi ai creditori relativi ai lavori in argomento, senza che siano state presentate opposizioni o reclami;

VISTO che la spesa per la realizzazione delle opere sarà interamente coperta con fondi impegnati con O.C.D.P.C. n. 10 del 29.07.2021 a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - 0.558 - 18 E 769 — 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.RC 558/2018";

RITENUTO pertanto, per l'erogazione dello stato finale, di provvedere:

- alla liquidazione alla ditta Schiavo S.r.l., cod. fisc. e p.iva 00742160245, dell'importo di € 49.939,54 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- a versare all'erario l'IVA pari ad € 10.986,70 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO che la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui al presente atto è pari a € 537.302,71 al netto di iva, e l'impresa ha eseguito lavori per l'importo di € 537.302,71 per la contabilità ordinaria, e per l'importo di € 53.619,69 per la contabilità straordinaria (di cui al D.L. 17.05.2022 n. 50) oltre IVA 22%; la rata di saldo ammonta a € 49.939,54 al netto di iva; la minore spesa risulta pertanto pari a € 0;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D. lgs n. 1/2018;
- O.C.D.P.C. n° 558/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n. 696/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2021;
- l'Ordinanza 10/2021;
- l'O.C.D.P.C. n. 836/2022;
- il D.L. n. 50 del 17.05.2022, convertito in legge n. 91 del 15.07.2022;
- il D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non derogato;

DECRETA

- 1) di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 06.10.2023;
- 3) **per l'erogazione dello Stato Finale dei lavori**, di quantificare in € 49.939,54 la somma da liquidare alla ditta Schiavo S.r.l., cod. fisc. e p.iva 00742160245 con sede in Via Aspromonte 6, 36015 Schio (VI), relativamente ai lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13. CUP E17H20003860001 - CIG 89645271B5", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
- 4) di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 9/PA del 23.10.2023 dell'importo complessivo di € 49.939,54 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - a) di € 49.939,54 a favore della ditta Schiavo S.r.l. cod. fisc. e p.iva 00742160245, per la relativa quota imponibile;
 - b) di € 10.986,70 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)

Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263

REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

- 5) di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - 0.558 - 18 E 769 — 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.0 558/2018", che presenta sufficiente disponibilità;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenza per:
 - la predisposizione dell'ordinativo di pagamento della somma liquidata, attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS;
 - la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneta nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Ing. Roberto Durigon

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine

