



REGIONE VENETO

DIREZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



Consorzio Bonifica
Adige Po

I

DECRETO

0004921 del 20/04/2023
Classe: 4.2 - Fascicolo: N.66/2020



OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C.D.P.C. n. 836/2022. Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.10 del 29/07/2021. **Lavori di ripristino funzionalità idraulica dei manufatti ed impianti del bacino afferente il Cavo Bentivoglio di Stienta.**

CUP: F57H19003750001 – CUI: LN145-2021-D-RO-192 - CIG: 89478016F8

- Liquidazione SAL n.2 e certificato di pagamento n.2 dell'importo di Euro 250.158,78 (IVA esclusa)

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO

ATTESO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e preso atto che con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n.141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 10 del 29 luglio 2021 è stato approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con la nota n. POST/31283 del 13/07/2021, l'elenco di n. 296 interventi per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, come dettagliato nell'allegato B alla suddetta Ordinanza, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, come indicato nell'Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (colonna 2, riga 3) della medesima Ordinanza.

CONSIDERATO che fra gli interventi previsti dal Piano di cui all'Allegato B dell'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 10 del 29 luglio 2021, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali i **"Lavori di ripristino funzionalità idraulica dei manufatti ed impianti del bacino afferente il Cavo Bentivoglio di Stienta"** dell'importo complessivo di € 2.000.000,00, CUI: LN145-2021-D-RO-192 - CUP F57H19003750001, affidati al Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico ed idrogeologico Consorzio di Bonifica Adige Po, nella persona del Direttore Generale, Dott. Ing. Giancarlo Mantovani, cui sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, gare d'appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione e faranno riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;

ATTESO che i Soggetti attuatori svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n. 79, serie generale del 3 aprile 2019, tenuto però conto che l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018, l'art. 1 dell'O.C.D.P.C. 601/2019, l'art. 1 dell'O.C.D.P.C. 696/2020 autorizzano i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTO l'art. 5, comma 1, dell'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 10 del 29/07/2021, secondo cui gli

interventi in oggetto dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori ai sensi dell'art 2, comma 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 31 dicembre 2021;

RITENUTO quindi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, di avvalersi di tutte le deroghe previste nell'O.C.D.P.C. 558/2018, nell'O.C.D.P.C. 601/2019 e nell'O.C.D.P.C. 696/2020;

VISTA la Convenzione tra il Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018 e il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po, Ing. Giancarlo Mantovani, nella qualità di Soggetto Attuatore, per la progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere idrauliche, idrogeologiche e di ripristino di interesse consortile e per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere non di interesse consortile;

ATTESO che con proprio provvedimento n. 9448 del 10 agosto 2021 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad effettuare per i lavori in oggetto le seguenti nomine di dipendenti tecnici del Consorzio di Bonifica Adige Po aventi i necessari requisiti di legge:

- Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giovanni Veronese;
- Progettisti: Dott. Ing. Riccardo Altieri e Dott. Luca Arbustini;
- Ufficio di Direzione Lavori:
 - ✓ Direttore dei Lavori: Dott. Luca Arbustini;
 - ✓ Direttore operativo: Dott. Ing. Riccardo Altieri, cui è affidato in particolare i seguenti compiti: a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture relativamente alle strutture in acciaio ed in cca; b) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti strutturali progettuali o esecutivi; e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori strutturali e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; c) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo statico; d) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo statico; e) direzione di lavorazioni specialistiche.
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Dott. Ing. Manuele Pozzato.

VISTO il decreto n.1754 del 20/10/2021 del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po con il quale è stato approvato il progetto esecutivo in data 20/08/2021 dei lavori in oggetto;

VISTO il decreto n.2231 del 22/12/2021 del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po con il quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico,

VISTO il decreto n.11412 del 2/09/2022 del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po con il quale è stata approvata la perizia di variante nel seguente quadro economico:

		Progetto 20/08/2021	Rimodulazione 22/12/2021	Perizia 30/06/2022
A	Lavori in appalto			
A.1	Lavori (*)	1.048.000,00	971.915,20	888.490,29
A.2	Oneri della sicurezza (**)	22.000,00	22.000,00	22.000,00
A.3	Ribasso d'asta da utilizzare per lavori complementari	-	76.084,80	0,00
	Totale lavori in appalto:	1.070.000,00	1.070.000,00	910.490,29
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Indennizzi, espropri e relative spese	366.000,00	366.000,00	366.000,00
B.2	Adeguamento servizi tecnologici, cavidotti e allacciamenti, indagini geotecniche e TRS, analisi ambientale, pubblicazioni per gara e consulenze specialistiche	170.000,00	170.000,00	170.000,00
B.3	Oneri fiscali: IVA 22% di A + B.2 + B.6	272.800,00	272.800,00	272.800,00
B.4	Spese tecniche e generali. Oneri afferenti le fasi di: indagine, progettazione, verifica, validazione, acquisizione autorizzazioni, gare, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo	107.000,00	107.000,00	107.000,00
B.5	Imprevisti	14.200,00	14.200,00	17.245,48
B.6	Compensazione aumento prezzi materiali	-	-	156.464,23
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione:	930.000,00	930.000,00	1.089.509,71
	TOTALE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

(*) Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza sia diretti, che indiretti o aggiuntivi

(**) Per dettaglio vedere "Calcolo degli oneri della sicurezza" del PSC

VISTO il decreto n.2626 del 27/02/2023 del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po con il quale è stata liquidata la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate - anno 2022;

PRESO ATTO che, a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con decreto del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po n.2001 in data 23/11/2021 è stato definitivamente aggiudicato l'appalto dei "Lavori di ripristino funzionalità idraulica dei manufatti ed impianti del bacino afferente il Cavo Bentivoglio di Stienta - CUP F57H19003750001 – CIG 89478016F8", Ordinanza Commissariale n.10/2021, all'impresa **Beozzo Costruzioni S.r.l.**, C.F./P.IVA 02238080234, Via Caduti del Lavoro n.19, con sede a Villa Bartolomea (VR) che ha offerto il ribasso del **7,26%**, per il prezzo complessivo di **Euro 993.915,20** di cui Euro 22.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

ATTESO che in data 20/12/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto e successivamente repertoriato al n.1618 dall'Ufficio Rogante regionale, con l'impresa **Beozzo Costruzioni S.r.l.**, per i "Lavori di ripristino funzionalità idraulica dei manufatti ed impianti del bacino afferente il Cavo Bentivoglio di Stienta - CUP F57H19003750001 – CIG 89478016F8", che ha offerto il ribasso del **7,26%**, e quindi per il prezzo complessivo netto di **Euro 993.915,20**, di cui Euro 22.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 12/01/2022;

VISTO il decreto n.4106 del 9/03/2022 con il quale la ditta Beozzo Costruzioni è stata autorizzata ad affidare in subappalto all'impresa **C.G.X. - Costruzioni Generali Xodo S.r.l.** - C.F./P.IVA 00569180292 con sede a Porto Viro (RO) in Via Cieco Grotto n.18, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad opere di attività di scavo e opere in c.a., rientranti nelle categorie OG8, OS18A e OS21, per il prezzo complessivo di Euro 379.951,58 di cui Euro 19.067,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il decreto n.7500 del 20/05/2022 con il quale la ditta Beozzo Costruzioni è stata autorizzata ad affidare in subappalto all'impresa **Lazzarin Fabrizio S.r.l.** - C.F./P.IVA 01315300291 con sede a Rosolina (RO) in Via Po Brondolo n. 85/1, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le opere rientranti nella categoria OG8 e più precisamente esecuzione opere in c.a., per il prezzo complessivo di Euro 37.977,02 di cui Euro 1.898,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il decreto n.7809 del 30/05/2022 con il quale la ditta Beozzo Costruzioni è stata autorizzata ad affidare in subappalto all'impresa **Vegliante Vincenzo** – C.F. VGLVCN56B29G226Z - P.IVA 01533910384 con sede a Terre del Reno (FE) in Viale Antonio Gramsci n. 2, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le opere di carpenteria di seguito elencate:

- Posa di ferro lavorato Kg 28.516,73 x €/kg 0,30 = € 8.555,02

- Posa in opera di casseri Mq 748,98 x €/mq 0,30 = € 20.971,50

- Eventuali ore in economia Ore 300,00 x €/ora 28,00 = € 8.400,00 per il prezzo complessivo di Euro 37.926,52 di cui Euro 948,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il decreto n.12005 del 16/09/2022 con il quale la ditta Beozzo Costruzioni è stata autorizzata ad affidare in subappalto all'impresa **Edile Conte Rino & Figli S.n.c. di Conte Ivo e Conte Pino & C.** - C.F./P.IVA 02041410289 con sede a Villanova di Camposampiero (PD) in Via Cognaro n. 35, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'attività di posa in opera di condotta ribassata rientrante nelle categorie OS18-A per il prezzo complessivo di Euro 15.024,00 di cui Euro 375,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto l'art. 3 del contratto d'appalto sopra citato, secondo cui l'impresa appaltatrice ha diritto alla emissione di un certificato di pagamento ogni qualvolta il suo credito liquido, netto da qualsiasi ritenuta di legge, raggiunga la somma di Euro 250.000,00.

VISTO il decreto n.146 in data 9/01/2023, relativo alla liquidazione del SAL n.1 in data 15/09/2022 e certificato di pagamento n.1 in data 10/10/2022;

VISTO lo stato avanzamento lavori (S.A.L.) n. 2 in data 7/02/2023 ed il certificato di pagamento n.2 in pari data, dell'appalto dei lavori di che trattasi, risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti Euro 845.224,47 e la somma da corrispondere alla ditta appaltante ammonta a netti **Euro 250.158,78**, in conseguenza delle ritenute da applicarsi, secondo il seguente quadro economico:

a) Per lavori e somministrazioni	805.341,96	
b) Per lavori in economia	18.401,17	
c) Oneri della sicurezza	21.481,34	
d) Per materiali giacenti in cantiere	-	
e) Per anticipazione (fatture)	-	
f)		

g) Sommano		845.224,47
DA CUI DETRAENDO		
Per recupero anticipo 30% su g)	253.567,34	
Certificati precedenti	337.272,23	
Per infortuni 0,50% su g)	4.226,12	
TOTALE DETRAZIONI		595.065,69
RESTANO		250.158,78
Importo netto da corrispondere all'impresa		250.158,78

PRESO ATTO che in data 27/03/2023, l'impresa Beozzo Costruzioni S.r.l. ha inviato nota, assunta al protocollo consorziale al n.4833 in data 18/04/2023, sottoscritta anche dai titolari di tutte le imprese subappaltatrici, dove ha comunicato la ripartizione dei pagamenti diretti ex art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., da effettuare secondo il seguente prospetto:

Beozzo Costruzioni S.r.l.	Appaltatore	€ 214.416,57	
C.G.X. S.r.l.	Subappaltatore	€ 35.742,21	
Sommano (imponibile)			€ 250.158,78
IVA 22%			€ 55.034,93
Totale			€ 305.193,71

VISTI:

- la fattura n. 64/PA del 7/03/2023 della ditta Beozzo Costruzioni S.r.l., con sede legale a Villa Bartolomea (VR) - Via Caduti del Lavoro n.19 - C.F./P.IVA 02238080234, per l'importo complessivo di Euro 305.193,71 (IVA inclusa);
- la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, rilasciata dalle ditte cui dovranno essere corrisposti i pagamenti conseguenti all'adozione del presente decreto;
- i D.U.R.C. in corso di validità;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere alla liquidazione e pagamento della suddetta fattura n.64/PA del 7/03/2023 dell'impresa Beozzo Costruzioni S.r.l. secondo la seguente ripartizione:

- alla ditta **Beozzo Costruzioni S.r.l.** (appaltatore), C.F./P.IVA 02238080234, dell'importo netto di Euro 214.416,57 (quota parte dell'imponibile), mediante pagamento sul c/c bancario dedicato di cui all'IBAN IT 3110200859950000000575587;
- alla ditta **C.G.X. S.r.l.** (subappaltatore), C.F./P.IVA 00569180292, dell'importo netto di Euro 35.742,21 (quota parte dell'imponibile), mediante pagamento sul c/c bancario dedicato di cui all'IBAN IT 28H01030687310000006878;
- di versare all'Erario la quota relativa all'IVA pari ad **Euro 55.034,93** in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente aita prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n.558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologia verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

ATTESO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota regionale prot. n.63435 in data 11/02/2022, assunta al prot. cons.le n.1861 in pari data, con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;

VISTA la L. 145/2018, art.1, comma 1028;

VISTO il DPCM 27 febbraio 2019 (GU 13 aprile 2019);

VISTA le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.601 dell'1/08/2019 e n. 696 del 19/08/2020;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.10 del 29 luglio 2021;

VISTO il D.Lgs 50/2016, il D.L. 76/2020 ed il DPR 207/2010, oltre alle norme ad essi correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;

VISTO il decreto n.1754 del 20/10/2021 il Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico ed idrogeologico Consorzio di Bonifica Adige Po;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 836/2022;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in Euro 250.158,78 (IVA esclusa) la somma necessaria per il pagamento alla ditta Beozzo Costruzioni S.r.l., con sede legale a Villa Bartolomea (VR) – Via Caduti del Lavoro n.19 - C.F./P.IVA 02238080234, per il SAL n.2 del 7/02/2023 e certificato di pagamento n.2 in pari data, relativamente all'appalto dei **“Lavori di ripristino funzionalità idraulica dei manufatti ed impianti del bacino afferente il Cavo Bentivoglio di Stienta - CUP F57H19003750001 – CIG 89478016F8”** di cui all'Ordinanza Commissariale n.10 del 29/07/2021;
3. di liquidare la **fattura n.64/PA in data 7/03/2023** della ditta Beozzo Costruzioni S.r.l. - C.F./P.IVA 02238080234 dell'importo complessivo di Euro 305.193,71 (IVA inclusa) e provvedere al pagamento della stessa secondo la seguente ripartizione, mediante la predisposizione di ordinativi di pagamento per i motivi sopra esposti:
 - alla ditta **Beozzo Costruzioni S.r.l.** (appaltatore), C.F./P.IVA 02238080234, dell'importo netto di **Euro 214.416,57** (quota parte dell'imponibile), mediante pagamento sul c/c bancario dedicato di cui all'IBAN IT3110200859950000000575587;
 - alla ditta **C.G.X. S.r.l.** (subappaltatore), C.F./P.IVA 00569180292, dell'importo netto di **Euro 35.742,21** (quota parte dell'imponibile), mediante pagamento sul c/c bancario dedicato di cui all'IBAN IT 28H01030687310000006878;
 - di versare all'Erario la quota relativa all'IVA pari ad **Euro 55.034,93** in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D.PC VEN. 0558-18 769-21 836-22”;
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, U.O. Post emergenza, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
6. di pubblicare il presente decreto sul sito internet del Consorzio di Bonifica Adige Po www.adigepo.it, nella sezione “Soggetto Attuatore”, sul sito internet della Regione Veneto, nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE

F.to Dott. Ing. Giancarlo Mantovani