



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOГGETTO ATTUATORE

DECRETO N. 23 DEL 18.09.2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O.C.D.P.C. n. 836/2022
O.C. n. 04 del 21/04/2020 – Decreto Dir.Prot.Civ.Reg. n.159 del 17/03/2022
Decreto Dir.Prot.Civ.Reg. n.360 del 05/05/2023

APPROVAZIONE RELAZIONE-VERBALE DI VISITA-CERTIFICATO DI COLLAUDO E QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO.

LIQUIDAZIONE ALL'APPALTATORE DELLA FATTURA N. PA/0000048 del 22/08/2023 PER EROGAZIONE IMPORTO A SALDO LAVORI PRINCIPALI.

LIQUIDAZIONE ALL'APPALTATORE DELLA FATTURA N. PA/0000049 del 22/08/2023 PER EROGAZIONE IMPORTO A SALDO LAVORI DI COMPLETAMENTO.

COLLEGAMENTO DEL BACINO BELLA MADONNA AL BACINO ONGARO INFERIORE 1° MEDIANTE SOTTOPASSO IL CANALE BRIAN A STAFFOLO E COMPLETAMENTO INTERVENTO - C.M.1056

C.U.P.: J26B18000330001

C.I.G.: 83882391CE

Lavori principali: Codice int. LN145-2020-558-VE-251

Importo finanziato: € 1.815.571,07 (O.C. n.04/2020 e DDR n.360/2023)

Lavori di completamento: Codice int. LN145-2021-D-VE-380

Importo finanziato: € 307.837,39 (DDR n.159/2022 e DDR n.360/2023).

IL SOГGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n.4 del 21/04/2020 che ha individuato e nominato il Dott. Ing. Sergio Grego, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGGETTO ATTUATORE

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 – Quadro A;

VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019 che assegna ai Commissari Delegati le risorse finanziarie finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi indicate nella Tabella A del medesimo decreto;

DATO ATTO che l'intervento è stato segnalato in ragione delle condizioni di pericolosità cui sono sottoposti i territori sottiacenti rispetto al livello del mare lungo l'asta del canale Brian e in particolar modo quelli in sinistra idraulica appartenenti al bacino di bonifica Bella Madonna dove, in occasione di intensi eventi meteorici come quelli sopra citati, si manifestano fenomeni di tracimazione, d'infiltrazione e di erosione delle sponde e degli argini, esponendo i territori di bonifica a pericolo di sommersione con tiranti d'acqua significativi, e confermato che pertanto l'intervento risponde a quanto previsto da art 1, comma 3 e art 3, comma 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 – Quadro A ;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 04 del 21/04/2020 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n.04 del 21/04/2020 per gli interventi di cui al sopracitato Allegato A è stata impegnata la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22" a seguito del subentro della Regione ai sensi della O.C.D.P.C. n.836/2022";

CONSIDERATO che con Delibera del Presidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale n. 42 del 03/07/2020, ratificata con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 87 del 27/07/2020, è stato confermato l'ing. Sergio Grego come Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'Allegato B – Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientra con Cod. univoco Int. **LN145-2020-558-VE-251 - CBVO_1_2020** "Collegamento del bacino Bella Madonna al bacino Ongaro Inferiore 1° mediante sottopasso il canale Brian a Staffolo - CM1056" dell'importo finanziato di € 1.800.000,00;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

CONSIDERATO che con nota del Commissario Delegato n. 55586 dell'08/02/2019 si dispone il pagamento degli interventi individuati, tra i quali quello in argomento è compreso ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 04/2020, impegnando la somma sulla contabilità speciale n. 6108;

DATO ATTO che i Soggetti Attuatori svolgono le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, esecuzione delle procedure espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione e fanno riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 del 8/02/2019;

DATO ATTO che i Soggetti Attuatori svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal DPCM 27/02/2019, pubblicato in G.U. n.79, serie generale del 3/04/2019, delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;

DATO ATTO che con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 769 del 16/04/2021 è stato nominato il nuovo Commissario Delegato Regione Veneto Arch. Ugo Soragni per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

DATO ATTO che con nota prot.n. POST/48615 del 12/11/2021 del Capo Dipartimento della Protezione Civile è stato approvato il Terzo stralcio del Piano degli Interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del DPCM 27 febbraio 2019 a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 – annualità 2021, per la somma complessiva di € 16.251.079,79, come dettagliato nell'Allegato A del Piano;

DATO ATTO che negli elenchi di cui all'Allegato A rientra con Codice int. **LN145-2021-D-VE-380** l'intervento "*Collegamento del bacino Bella Madonna al bacino Ongaro Inferiore 1° mediante sottopasso il canale Brian a Staffolo – Completamento interventi*" per l'importo di € 300.000,00;

DATO ATTO che con nota prot. 542364 del 18/11/2021 il Soggetto Attuatore – Settore Pianificazione Interventi della Struttura Commissariale, ha comunicato al Consorzio di bonifica Veneto Orientale l'assegnazione del finanziamento di € 300.000,00 per l'esecuzione dell'intervento suddetto;

DATO ATTO che lo Stato di Emergenza dichiarato con D.C.M. dell'8/11/2018, e prorogato con successive disposizioni normative a tutto l'8/11/2021, è scaduto;

DATO ATTO che l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n.836 del 12/01/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art.1, comma 1,



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

dell'O.C.D.P.C. n.558 del 15/11/2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n.769 del 16/04/2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8/11/2018;

DATO ATTO che per le suddette finalità, Il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n.6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n.558/2018 e n.769/2021, che viene conseguentemente intestata a "REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE – CF 80007580279";

DATO ATTO che con note prot. n. 63435 dell'11/02/2022 e successiva prot. n.79268 del 21/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – ing. Luca Soppelsa - ha fornito alle Strutture incaricate, già Soggetti Attuatori nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni sulle procedure operative da adottare a seguito del subentro della regione Veneto, disposto con l'O.C.D.P.C. n.836/2022, nelle attività del Commissario delegato individuato con l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;

DATO ATTO che il predetto Terzo stralcio del Piano degli Interventi è stato approvato con Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione Veneto n.159 del 17/03/2022 ed è stato assunto l'impegno di spesa di € 16.251.079,79 a valere sulla Contabilità Speciale 6108 che, presentando sufficiente disponibilità, offre la necessaria copertura finanziaria a n.56 interventi del Piano elencati del predetto Allegato A;

DATO ATTO che la Regione Veneto, con Decreto n. 360 del 05/05/2023 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, approva la decima rimodulazione del Piano degli investimenti riguardante l'aumento di costi per 61 interventi già approvati, come autorizzata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota n. ASE/0020636 del 26/04/2023, e conseguentemente impegna la somma complessiva di 3.510.823,21 Euro, a valere su risorse derivanti da accertamento di economie sul Fondo per le Emergenze Nazionali, a copertura finanziaria dell'aumento dei costi dei relativi interventi già autorizzati, come dettagliato nell'Allegato B al DDR n.360-2023;

DATO ATTO che fra gli interventi elencati nell'Allegato B rientra anche l'intervento con Cod. univoco Int. **LN145-2020-558-VE-251 - CBVO_1_2020** "*Collegamento del bacino Bella Madonna al bacino Ongaro Inferiore 1° mediante sottopasso il canale Brian a Staffolo*", per il quale l'importo finanziato è stato rimodulato passando da € 1.800.000,00 a € 1.815.571,07 al fine di consentire la parziale copertura finanziaria delle somme dovute all'appaltatore per compensazione dei prezzi di cui al D.L. 50/2022;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

DATO ATTO che fra gli interventi elencati nell'Allegato B rientra anche l'intervento con Cod. univoco Int. **LN145-2021-D-VE-380** "*Collegamento del bacino Bella Madonna al bacino Ongaro Inferiore 1° mediante sottopasso il canale Brian a Staffolo – Completamento intervento*", per il quale l'importo finanziato è stato rimodulato passando da € 300.000,00 a € 307.837,39 al fine di consentire la parziale copertura finanziaria delle somme dovute all'appaltatore per compensazione dei prezzi di cui al D.L. 50/2022;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1236 del 07/08/2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo 06/08/2020 "*Collegamento del bacino Bella Madonna al bacino Ongaro Inferiore 1° mediante sottopasso il canale Brian a Staffolo- CM1056*" per un importo complessivo di € 1.800.000,00, di cui € 1.474.988,91 per lavori al lordo di oneri di sicurezza ed € 325.011,09 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1451 del 08/09/2020, con il quale sono stati affidati all'operatore economico ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE), i lavori in oggetto per l'importo di € 1.410.931,51, cui vanno aggiunti oneri per la sicurezza per € 40.648,74 e IVA di legge;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 2045 del 26/10/2020 con il quale è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori in oggetto mantenendo, come da O.C. n. 04 del 21/04/2020, l'importo complessivo in € 1.800.000,00;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 476 del 16/03/2021 con cui è stata approvata la Perizia di variante n.1 migliorativa ai lavori, datata marzo 2021, e il 1° Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 08/03/2021 con i quali l'importo complessivo dell'appalto veniva rideterminato in € 1.450.226,25, di cui € 40.648,74 per oneri della sicurezza, aggiornando il quadro economico pur mantenendo l'importo complessivo di finanziamento in € 1.800.000,00 come da O.C. n. 04 del 21/04/2020;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1912 del 10/11/2021 con il quale è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico e il 2° Atto di sottomissione del 28.10.2021 con il quale l'importo contrattuale complessivo veniva modificato in € 1.454.918,03, di cui € 40.648,74 per oneri della sicurezza, aggiornando il quadro economico pur mantenendo l'importo complessivo di finanziamento di € 1.800.000,00 come da O.C. n. 04 del 21/04/2020;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 2324 del 31.12.2021 con il quale sono stati approvati la Perizia di variante n.2 suppletiva ai lavori e il 3° Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 23.12.2021 con i quali l'importo dell'appalto veniva incrementato di € 225.863,74 oltre agli oneri della sicurezza di € 6.491,75 per effetto del predetto ulteriore stanziamento di risorse pari a € 300.000,00 di cui al Terzo stralcio del Piano Interventi come da Nota SA-SPI prot. 542364 del 18/11/2021 (e successivo Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale n.159



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGGETTO ATTUATORE

del 17.03.2022), ed è stato altresì approvato l'aggiornamento del quadro economico come da schema seguente;

	Interventi principali O.C. 4/2020	Interventi completamento Nota SA-SPI prot. 542364 - 18/11/2021 DDR. n.159/2022	Intervento complessivo Perizia variante n.2 (Dicembre 2021)
A LAVORI IN APPALTO			
Nuovo sifone sottopassante canale Brian in località Staffolo	Euro 1.414.269,29	Euro 225.863,74	Euro 1.640.133,03
Costi per la sicurezza	Euro 40.648,74	Euro 6.491,75	Euro 47.140,49
Totale lavori in appalto e oneri per la sicurezza (A)	Euro 1.454.918,03	Euro 232.355,49	Euro 1.687.273,52
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. 22% su lavori e costi sicurezza	Euro 320.081,97	Euro 51.118,21	Euro 371.200,17
Opere di completamento ed imprevisti	Euro -	Euro -	Euro -
Indennità per espropriazioni	Euro 25.000,00	Euro -	Euro 25.000,00
Spese tecniche perizia, DL e CSE opere suppletive (IVA inclusa)	Euro -	Euro 16.358,13	Euro 16.358,13
Arrotondamenti	Euro -	Euro 168,18	Euro 168,18
Totale somme a disposizione (B)	Euro 345.081,97	Euro 67.644,52	Euro 412.726,48
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	Euro 1.800.000,00	Euro 300.000,00	Euro 2.100.000,00

- il contratto d'appalto stipulato con l'impresa ANESE S.R.L. in data 23/09/2020 rep. Ufficiale Rogante VE n.967;
- l'Atto di sottomissione n.1 e verbale concordamento nuovi prezzi, datato 08/03/2021, sottoscritto senza riserve dall'impresa ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE);
- l'Atto di sottomissione n.2, datato 29/10/2021, sottoscritto senza riserve dall'impresa ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE);
- l'Atto di sottomissione n.3 e verbale concordamento nuovi prezzi, datato 23/12/2021, sottoscritto senza riserve dall'impresa ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE);
- l'Atto aggiuntivo al contratto principale stipulato con la ditta ANESE S.R.L. in data 29/12/2021 rep. Ufficiale Rogante VE N. 1685;

PRESO ATTO che:

- i lavori si sono svolti regolarmente e sono stati conclusi il 04.07.2022, entro i termini contrattuali, come da Certificato del Direttore dei lavori datato 08.07.2022 conservato agli atti;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

- la visita di collaudo finale ha avuto luogo il giorno 24.05.2023, come da Verbale di visita del 04.08.2023;

VISTI l'Atto unico di collaudo statico e il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo emessi in data 04.08.2023 dal collaudatore incaricato ing. Giancarlo de Carlo, Direttore Generale della società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. e sottoscritti senza riserve dall'impresa ANESE S.R.L.;

RICORDATO che la successiva gestione delle opere sarà di competenza dell'Ente Richiedente Consorzio di bonifica Veneto Orientale secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n.12 del 08.05.2009, la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione Veneto da ogni responsabilità inerente al successivo esercizio delle stesse;

ATTESO che sulla base della documentazione contabile dei lavori, dell'Atto unico di collaudo statico e della Relazione-Verbale di visita-Certificato di collaudo relativa ai lavori in oggetto è stata verificata la sussistenza delle condizioni che consentono la presa in consegna da parte del Consorzio di bonifica Veneto Orientale delle opere realizzate ai fini dell'esercizio delle stesse;

RICHIAMATI

- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 19 del 05/01/2021 con il quale è stato liquidato all'impresa ANESE S.R.L. l'anticipo contrattuale per l'importo di € 435.474,07, pari al 30% dell'importo contrattuale dei lavori principali, e a favore dell'Erario l'importo IVA 22% pari a € 95.804,29, per un totale compensi e oneri fiscali di € 531.278,36;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1545 del 20/09/2021 con il quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 266.159,25 relativo al S.A.L. N.1 per i lavori di cui al contratto principale con pagamento della quota imponibile di € 218.163,32 a favore dell'impresa ANESE S.R.L. e della quota relativa all'IVA di € 47.995,93 a favore dell'Erario;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 133 del 20/01/2022 con il quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 902.944,97 relativo al S.A.L. N.2 per i lavori di cui al contratto principale con pagamento della quota imponibile di € 740.118,83 a favore dell'impresa ANESE S.R.L. e della quota relativa all'IVA di € 162.826,14 a favore dell'Erario;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 20 del 06/06/2022 con il quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 63.219,22 relativo al S.A.L. N.3 per i lavori di cui al contratto principale con pagamento della quota imponibile di € 51.819,03 a favore dell'impresa ANESE S.R.L. e della quota relativa all'IVA di € 11.400,19 a favore dell'Erario;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 21 del 06/06/2022 con il quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 202.616,10 relativo al S.A.L. N.1 per i lavori suppletivi di completamento di cui all'Atto aggiuntivo con pagamento della quota imponibile di € 166.078,77 a favore dell'impresa ANESE S.R.L. e della quota relativa all'IVA di € 36.537,33 a favore dell'Erario;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGGETTO ATTUATORE

PRESO ATTO che:

- per i lavori principali sono stati emessi n. 4 certificati di pagamento in acconto per complessivi € 1.445.575,25 a fronte dell'importo totale delle opere eseguite pari ad € 1.454.889,00, compresi oneri della sicurezza e ritenute per infortuni 0,5% al netto dell'IVA, come risulta dallo Stato finale lavori principali emesso in data 15.12.2022;
- per i lavori di completamento sono stati emessi n. 1 certificati di pagamento in acconto per complessivi € 166.078,77 a fronte dell'importo totale delle opere eseguite pari ad € 232.349,18, compresi oneri della sicurezza e ritenute per infortuni 0,5% al netto dell'IVA, come risulta dallo Stato finale lavori di completamento emesso in data 15.12.2022;
- che l'importo a credito da corrispondere all'appaltatore ANESE SRL per il saldo lavori, come attestato nella Relazione-Verbale di visita-Certificato di collaudo del 04.08.2023, risulta pari a netti € 75.584,16 (comprensivo di oneri della sicurezza e ritenute di legge per infortuni pari allo 0,5%, IVA esclusa) di cui € 9.313,75 per lavori originari imputabili al finanziamento O.C. n.04/2020 e € 66.270,41 per lavori di completamento imputabili al finanziamento DDR n.159/2022;

VISTA la delibera n.114 del 04/09/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Veneto Orientale ha preso atto dei contenuti della Relazione-Verbale di visita-Certificato di collaudo e ha deliberato la presa in consegna delle opere eseguite e collaudate relative all'intervento di "Collegamento del Bacino Bella Madonna al Bacino Ongaro Inferiore 1° mediante sottopasso del Canale Brian a Staffolo", secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n.12 del 08.05.2009, ai fini dell'esercizio delle opere;

VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione della spesa per il pagamento dello STATO FINALE relativo ai lavori principali e di completamento di cui al Contratto principale e all'Atto aggiuntivo:

- Relazione-Verbale di visita-Certificato di collaudo del 04/08/2023, con il quale si certifica che la spesa di € 1.454.889,00, oltre all'IVA di legge, sostenuta per lavori del contratto principale non supera le somme autorizzate contrattualmente e, pertanto, trova copertura nelle risorse disponibili del finanziamento assegnato con O.C. n. 04 del 21/04/2020;
- Relazione-Verbale di visita-Certificato di collaudo del 04/08/2023, con il quale si certifica che la spesa di € 232.349,18, oltre all'IVA di legge, sostenuta per lavori suppletivi di completamento di cui all'Atto aggiuntivo non supera le somme autorizzate contrattualmente e, pertanto, trova copertura nelle risorse disponibili del finanziamento assegnato con Decreto D.P.C. n.159 del 17.03.2022;
- fattura n. PA/0000048 del 22/08/2023 della ditta appaltatrice ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE), C.F. e P.IVA 01848780274, dell'importo netto a saldo per lavori principali di € 9.313,75 ed € 2.049,03 per IVA 22 %, per un totale compensi e oneri fiscali di € 11.362,78;

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
DIRETTORE CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE Tel. 0421.596611 - Fax: 0421.596659
PEC: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it - e-mail: protocollo@bonificavenetorientale.it
Cod. Fisc. 80007580279 - Codice Univoco Ufficio SA369Z



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOГGETTO ATTUATORE

- fattura n. PA/0000049 del 22/08/2023 della ditta appaltatrice ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE), C.F. e P.IVA 01848780274, dell'importo netto a saldo per lavori di completamento di € 66.270,41 ed € 14.579,49 per IVA 22 %, per un totale compensi e oneri fiscali di € 80.849,90;
- la tracciabilità dei flussi finanziari della ditta ANESE S.R.L. ai sensi della legge 136/2010;
- il D.U.R.C. della ditta ANESE S.R.L. in corso di validità;
- le fatture dei subappaltatori debitamente quietanzate e le liberatorie degli stessi in merito ai contratti di subappalto con la ditta ANESE SRL, conservate agli atti;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 04 del 21/04/2020 del Commissario Delegato

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;

VISTO l'O.C.D.P.C.n.836 del 12/01/2022;

VISTO il DDR n.159 del 17/03/2022

VISTO il DDR n.360 del 05/05/2023

VISTA la delibera di CdA del Consorzio n.114 del 04/09/2023

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la Relazione-Verbale di visita-Certificato di collaudo redatto in data 04/08/2023 relativo ai lavori inerenti all'intervento **LN145-2020-558-VE-251 - CBVO_1_2020** "Collegamento del bacino Bella Madonna al bacino Ongaro Inferiore 1° mediante sottopasso il canale Brian a Staffolo" di cui alla O.C. 4/2020 e all'intervento di completamento **LN145-2021-D-VE-380** di cui al DDR n.159/2022 (ex Nota SA-SPI prot. 542364 del 18/11/2021);
3. di approvare l'aggiornamento del quadro economico rimodulato a lavori ultimati relativi all'intervento in oggetto mantenendo comunque inalterati gli importi finanziati:
 - a) pari a complessivi di € 1.815.571,07 per i lavori dell'appalto principale, come da O.C. n. 04/2020 e successiva DDR n. 360 del 05/05/2023;
 - b) pari a complessivi € 307.837,39 per i lavori di completamento, come da D.P.C. n.159 del 17/03/2022 e successiva DDR n. 360 del 05/05/2023;

secondo il seguente schema:



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

	Interventi principali O.C. 4/2020 DDR n.360/2023	Interventi completamento DDR n.159/2022 (ex Nota SA-SPI prot. 542364 - 18/11/2021) DDR n.360/2023	Intervento complessivo O.C. 4/2020 DDR n.159/2022 DDR n.360/2023
A LAVORI IN APPALTO			
Nuovo sifone Staffolo	Euro 1.414.240,26	Euro 225.857,43	Euro 1.640.097,69
Costi per la sicurezza	Euro 40.648,74	Euro 6.491,75	Euro 47.140,49
Totale lavori in appalto e oneri per la sicurezza	Euro 1.454.889,00	Euro 232.349,18	Euro 1.687.238,18
Compensazione prezzi – IVA compresa (DDR n.360/2023)	Euro 15.571,07	Euro 7.837,39	Euro 23.408,46
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. 22% su A	Euro 320.075,58	Euro 51.116,82	Euro 371.192,40
Opere di completamento ed imprevisti	Euro -	Euro -	Euro -
Indennità per espropriazioni	Euro 25.000,00	Euro -	Euro 25.000,00
Spese tecniche perizia, DL e CSE opere suppletive (IVA inclusa)	Euro -	Euro 16.358,13	Euro 16.358,13
Arrotondamenti	Euro 35,42	Euro 175,87	Euro 211,29
Totale somme a disposizione	Euro 345.111,00	Euro 67.650,82	Euro 412.761,82
TOTALE FINANZIAMENTO	Euro 1.815.571,07	Euro 307.837,39	Euro 2.123.408,46

- di dare atto che i lavori sono stati tutti regolarmente eseguiti e l'opera risulta funzionale per le finalità di progetto ed in relazione agli obiettivi di finanziamento dell'intervento in argomento;
- di dare atto che la successiva gestione delle opere sarà effettuata dall'Ente Richiedente Consorzio di bonifica Veneto Orientale secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n.12 del 08.05.2009, sollevando la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione Veneto da ogni responsabilità inerente al successivo esercizio delle stesse;
- di quantificare in € 9.313,75, oltre all'IVA, la somma da liquidare alla ditta ANESE SRL, C.F. e P.IVA 01848780274, con sede in Concordia Sagittaria (VE) via Cavanella n.771, per l'erogazione dell'importo a saldo risultante dallo STATO FINALE dei lavori di cui al contratto principale, relativo all'intervento "Collegamento del bacino Bella Madonna al bacino Ongaro Inferiore 1° mediante sottopasso il canale Brian a Staffolo" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 04/2020;
- di quantificare in € 66.270,41, oltre all'IVA, la somma da liquidare alla ditta ANESE SRL, C.F. e P.IVA 01848780274, con sede in Concordia Sagittaria (VE) via Cavanella n.771,



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGGETTO ATTUATORE

per l'erogazione dell'importo a saldo risultante dallo STATO FINALE dei lavori di cui all'Atto aggiuntivo, relativo all'intervento "*Collegamento del bacino Bella Madonna al bacino Ongaro Inferiore 1° mediante sottopasso il canale Brian a Staffolo - Completamento intervento*" di cui al DDR n.159 del 17/03/2022;

8. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. PA/0000048 del 22/08/2023 dell'importo complessivo di € 11.362,78 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - c) di € 9.313,75 a favore della ditta ANESE SRL per la relativa quota imponibile;
 - d) di € 2.049,03 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
9. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. PA/0000049 del 22/08/2023 dell'importo complessivo di € 80.849,90 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - e) di € 66.270,41 a favore della ditta ANESE SRL per la relativa quota imponibile;
 - f) di € 14.579,49 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
10. di dare atto che alla spesa complessiva su indicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della contabilità speciale n. 6108 intestata a "D.PC VEN. 0558-18 769-21 836-22 a seguito del subentro della regione ai sensi della O.C.D.P.C. n.836/2022;
11. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui ai punti 8) e 9), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, completo della documentazione citata in premessa;
12. di pubblicare il presente Decreto sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE
F.to Ing. Sergio Grego