



DECRETO n. 179 del 05/07/2023

Oggetto: **O.C.D.P.C. n. 558/2018 – Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21.04.2020 - Allegato B – O.C.D.P.C. n. 836/2022.**

“Ricostruzione, adeguamento e potenziamento del muro d'argine in sinistra idrografica del f. Piave nel tratto compreso tra la confluenza del t. Cordevole di Visdende e il ponte di Presenaio in comune di S. Pietro di Cadore (BL)”. Codice LN145-2020-558-BL-166- (Progetto n. 1078).

Importo complessivo intervento 3.850.000,00 €.

CUP: J83H20000300001 CIG appalto: 839834772F

Liquidazione della fattura n. 21/PA/2023 del 04-05-2023 di € 80.326,36 per maggiori oneri riferiti al SAL n. 3 ai sensi dell'art. 26 del DL. 50/2022 e s.m.i. e conseguente approvazione del quadro economico rimodulato.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento liquida, ai sensi del D.L. 50/2022 art. 26 e s.m.i. “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” e s.m.i., il pagamento straordinario n.1STR dei maggiori oneri riferiti al SAL n.3 delle opere in oggetto, a favore della Ditta Costruzioni Casarotto S.P.A. con sede in con sede in Castel Ivano (TN); Conseguentemente viene rimodulato il quadro economico.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Istanza di compensazione presentata dall'impresa esecutrice Costruzioni Casarotto SpA del 19.07.2022 (prot. n. 321268 del 20.07.2022);
- Determinazione della compensazione da parte del Direttore dei Lavori del 03.04.2023 prot. 186419 del 05.04.2023;
- Autorizzazione a fatturazione da parte del RUP del 20.04.2023 prot. 213186 rettificata con nota del 04.05.2023 prot. 237650.
- fattura n. 21/PA/2023 del 04-05-2023 di € 80.326,36

IL DIRETTORE DELL'U.O. GENIO CIVILE BELLUNO

PREMESSO CHE:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'08.11.2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto, è stato deliberato lo Stato di Emergenza per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21.11.2019 e successivamente di ulteriori 12 mesi con L. 159/2020;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eventi meteorologici eccezionali e sono stati stanziati i fondi per i primi interventi urgenti;
- l'art. 1 della succitata Ordinanza prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione Veneto, in qualità di Commissario Delegato, provvede a effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali;
- con Ordinanza Commissariale n. 1 del 23.11.2018 il Presidente della Regione Veneto, in qualità di Commissario Delegato, ha individuato 12 Soggetti Attuatori, tra i quali il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico area di Belluno;
- con O.C. n. 4 in data 21.04.2020 il Commissario Delegato ha approvato l'elenco degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27.02.2019, a valere sugli stanziamenti disposti

ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, impegnando i relativi importi a carico della Contabilità Speciale n. 6108;

- tra gli interventi di cui alla succitata ordinanza commissariale, è ricompreso l'intervento Cod LN145-2020-558-BL-166 in oggetto;
- con Decreto del Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 1139 del 03.08.2020, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo di € 3.850.000,00= (di cui per lavori € 2.800.571,66 compresi gli oneri per la sicurezza di € 141.694,73);
- con Decreto del Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 1732 del 24.09.2020, i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati alla ditta COSTRUZIONI CASAROTTO SpA con sede in Castel Ivano (TN);
- tra il Soggetto Attuatore Regione del Veneto – U.O. Genio Civile di Belluno e la ditta COSTRUZIONI CASAROTTO SpA con sede in Castel Ivano (TN) è stato sottoscritto il Contratto d'appalto n. di rep. 1192 perfezionato in data 07.11.2020 per l'importo lavori (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa) pari a € 2.174.565,68;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12.01.2022 – G.U. n. 25 del 31.01.2022 – è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16.04.2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
- al comma 2 degli artt. 1 e 2 di tale Ordinanza viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 il Direttore della “Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale” ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle procedure operative per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza;

EVIDENZIATO CHE:

- allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione per l'anno 2022, il legislatore ha adottato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”;
- il citato decreto all'art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, prevede che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 1139 del 03.08.2020, con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo di € 3.850.000,00= (di cui per lavori € 2.800.571,66 compresi gli oneri per la sicurezza di € 141.694,73);

- il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 1732 del 24.09.2020, con il quale i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati alla ditta COSTRUZIONI CASAROTTO SpA con sede in Castel Ivano (TN);
- il Contratto d'appalto n. di rep. 1192 perfezionato in data 07.11.2020 per l'importo lavori (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa) pari a € 2.174.565,68;
- il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 105 del 21.04.2022 che ha approvato la perizia suppletiva di variante n.1;
- il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 169 del 11.07.2022 che ha approvato la perizia suppletiva di variante n.2;
- l'atto aggiuntivo N.1 n. di rep. 40189 perfezionato in data 16.08.2022 per l'importo aggiuntivo lavori (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa) pari a € 177.580,72;
- l'atto aggiuntivo N.2 n. di rep. 40423 perfezionato in data 09.09.2022 per l'importo aggiuntivo lavori (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa) pari a € 248.828,98 che ha portato l'importo complessivo dei lavori a € 2.600.975,38 pari all'importo di contratto principale sommato agli importi dei lavori degli atti aggiuntivi N.1 e N.2;
- il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 188 del 29.07.2022, con il quale il quadro economico è stato come di seguito rimodulato;

| | | | |
|-----------|--|----------------|-----------------------|
| A. | LAVORI | | |
| 1 | Importo netto lavori | 2.445.010,15 € | |
| 2 | Oneri di sicurezza generali | 54.260,05 € | |
| 3 | Oneri di sicurezza speciali | 77.400,44 € | |
| 4 | Oneri di sicurezza Covid-19 | 24.304,74 € | |
| | TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE | | 2.600.975,38 € |
| B. | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| 1 | Imprevisti economie di gara e arrotondamenti | 7.932,76 € | |
| 2 | Spese tecniche (compresi oneri previdenziali) | 216.113,88 € | |
| 3 | Spese per le "procedure di gara" | 77.000,00 € | |
| 4 | Art. 113 Dlgs 50/2016 | 10.000,00 € | |
| 5 | Compensazione di cui all' Art. 1-septies, D.Lgs. 73/2021 (1°sem. 2021) | 46.971,56 € | |
| 6 | Compensazione al 2° semestre 2021 - anno 2022 | 70.780,08 € | |
| 7 | Spese per pubblicità di gara | 10.000,00 € | |
| 8 | Spese per accertamenti di laboratorio e indagini in corso d'opera | 6.100,00 € | |
| 9 | Spese per collaudo (compresi oneri previdenziali) | 30.797,00 € | |
| 10 | IVA sui lavori | 572.214,58 € | |
| 11 | IVA su spese tecniche | 54.320,39 € | |
| 12 | IVA su compensazione (1° semestre) | 10.333,74 € | |
| 13 | IVA su compensazione (2° semestre) | 15.571,62 € | |
| 14 | Revisione prezzi 2022 D.L. 50/2022 (90% dell'incremento ribassato) | 99.089,34 € | |
| 15 | IVA su revisione prezzi 2022 D.L. 50/2022 | 21.799,66 € | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 1.249.024,62 € |
| | TOTALE PROGETTO | | 3.850.000,00 € |

CONSIDERATO che:

- l'Impresa COSTRUZIONI CASAROTTO SpA ha presentato in data 19.07.2022 (prot. n. 321268 del 20.07.2022) formale istanza di compensazione allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione contabilizzati nell'ambito dell'intervento in oggetto durante il 2022;
- il Direttore dei Lavori ha consegnato, in data 05.04.2023 prot. n. 186419, la documentazione relativa al primo Stato di Avanzamento dei Lavori Straordinario, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.L.50/2022, dei maggiori oneri riferiti al SAL n.3 a tutto il 09.12.2022;
- in data 03.05.2023 è stato emesso il certificato di pagamento straordinario n.1STR, dal quale risulta che l'ammontare dei maggiori importi riconosciuti all'impresa (art.26 del D.L. 50/2022), riferiti al SAL n.3, corrisponde a netti € 80.326,36 (discostamento tra progetto e aggiornamento prezzi € .89.251,51 x 90%) e che pertanto la somma da corrispondere alla ditta appaltante ammonta a netti € 80.326,36;
- la maggiore spesa di complessivi € 80.326,36 trova dunque copertura all'interno del quadro economico di progetto alla voce "Revisione prezzi 2022 D.L. 50/2022 (90% dell'incremento ribassato)";
- per quanto riguarda la maggiore spesa di complessivi € 17.671,80 per IVA, trova copertura all'interno del quadro economico di progetto attingendo alla voce "IVA su revisione prezzi 2022 D.L. 50/2022" e che pertanto il quadro economico viene come di seguito rimodulato;

| | | | | |
|-----------|----|--|----------------|-----------------------|
| A. | | LAVORI | | |
| | 1 | Importo netto lavori | 2.445.010,15 € | |
| | 2 | Oneri di sicurezza generali | 54.260,05 € | |
| | 3 | Oneri di sicurezza speciali | 77.400,44 € | |
| | 4 | Oneri di sicurezza Covid-19 | 24.304,74 € | |
| | | TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE | | 2.600.975,38 € |
| B. | | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| | 1 | Imprevisti economie di gara e arrotondamenti | 30.823,61 € | |
| | 2 | Spese tecniche (compresi oneri previdenziali) | 216.113,88 € | |
| | 3 | Spese per le "procedure di gara" | 77.000,00 € | |
| | 4 | Art. 113 Dlgs 50/2016 | 10.000,00 € | |
| | 5 | Compensazione di cui all' Art. 1-septies, D.Lgs. 73/2021 (1°sem. 2021) | 46.971,56 € | |
| | 6 | Compensazione al 2° semestre 2021 - anno 2022 | 70.780,08 € | |
| | 7 | Spese per pubblicità di gara | 10.000,00 € | |
| | 8 | Spese per accertamenti di laboratorio e indagini in corso d'opera | 6.100,00 € | |
| | 9 | Spese per collaudo (compresi oneri previdenziali) | 30.797,00 € | |
| | 10 | IVA sui lavori | 572.214,58 € | |
| | 11 | IVA su spese tecniche | 54.320,39 € | |
| | 12 | IVA su compensazione (1° semestre) | 10.333,74 € | |
| | 13 | IVA su compensazione (2° semestre) | 15.571,62 € | |
| | 14 | Revisione prezzi 2022 D.L. 50/2022 (90% dell'incremento ribassato) | 80.326,36 € | |
| | 15 | IVA su revisione prezzi 2022 D.L. 50/2022 | 17.671,80 € | |
| | | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 1.249.024,62 € |
| | | TOTALE PROGETTO | | 3.850.000,00 € |

RICHIAMATO:

- il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 30.09.2020 (lavori ancora in corso di esecuzione);
- lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.3, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.L.50/2022 e dei maggiori oneri riferiti al SAL n.3 a tutto il 09.12.2022;
- il certificato di pagamento straordinario emesso in data 03.05.2023 per il pagamento di € 80.326,36 IVA esclusa per compensazione dei maggiori oneri riferiti al SAL n.3 a tutto il 09.12.2022 ai sensi art. 26 D.L. 50/2022;
- la fattura elettronica 21/PA/2023 del 04-05-2023 (prot. nr. 242901 del 05.05.2023) di € 80.326,36 (IVA esclusa) emessa dalla ditta COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A. con sede in - 38059 Castel Ivano (TN) – C.F. e P.IVA 01212950222;
- la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, rilasciata dalla ditta cui dovrà essere corrisposto il pagamento conseguente all'adozione del presente decreto;
- il DURC in corso di validità;

RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte di provvedere:

- alla liquidazione alla ditta COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A. con sede in Strada della Barricata n.37 - 38059 Castel Ivano (TN) – C.F. e P.IVA 01212950222, dell'importo di € 80.326,36 (euro ottantamilatrecentoventisei/36) pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato nella relativa fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 17.671,80 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO:

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21.04.2020 - Allegato B;
- l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;
- la nota n. 62707 del 10.02.2022 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale;
- il D.L. 50/2022, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la rimodulazione del quadro economico come formulato in premessa;
3. di autorizzare il pagamento a titolo di liquidazione del certificato di pagamento straordinario n.1 per i maggiori oneri riferiti al SAL n.1 dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, della fattura n. 21/PA/2023 del 04-05-2023 dell'importo complessivo di € 97.998,16 (euro novantasettemilannovecentonovantotto/16), emessa dalla Ditta COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A. mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 80.326,36 = (euro ottantamilatrecentoventisei/36) a favore della ditta COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A. con sede in Strada della Barricata n.37 - 38059 Castel Ivano (TN) – C.F. e P.IVA 01212950222;
 - di € 17.671,80 = (euro diciassettemilaseicentotantuno/80) a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA calcolata sull'imponibile;

4. di liquidare la somma dovuta a valere sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a “D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22”, dando atto che la stessa trova copertura all’interno del quadro economico dell’intervento;
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione dell’ordinativo di pagamento sulla somma liquidata, attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS;
6. di trasmettere al Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza, il presente provvedimento per la sua pubblicazione sul sito internet della Regione Veneto nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post-Emergenziali;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto.

F.to IL DIRETTORE
ing. Sandro De Menech

DD/