



Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 – O.C.D.P.C: n. 559 del 29.11.2018 -O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022 – Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21.04.2020, Allegato B – DDR 360 del 05/05/2023 .

INTERVENTO COD LN145-2020-558-BL-167 Codice BL-I0143.0 - (P. n. 1079) - “Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed aumento del livello di resilienza del T. Cordevole, mediante interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale nel tratto compreso tra Seghe di Villa e Bribanet”.

Importo complessivo intervento € 3.152.162,11 - CUP:J53H20000420001

CIG₁ appalto: 83983612BE - CIG₂ appalto: 91786827FF

CIG servizio: 8292609D6B - (Progettazione, Dir. Operativa, CSP e CSE)

CIG₁ servizio: Z022EB08F8 – CIG₂ servizio: Z79377EE2C (Direzione dei Lavori)

CIG servizio: ZC630E0088 (Collaudo Tecnico Amministrativo)

Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo, autorizzazione alla liquidazione del saldo dei lavori, dei servizi tecnici, degli importi dovuti per compensazioni e aggiornamento prezzi e determinazione delle economie.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento approva il quadro economico di spesa, gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, autorizza la liquidazione della rata di saldo alla ditta appaltatrice, dell'incarico per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, direzione lavori, direzione operativa, assistenza al collaudo e dell'incarico collaudatore tecnico amministrativo, determina le economie sui lavori e sui servizi tecnici. Autorizza la liquidazione degli importi dovuti alla ditta esecutrice per compensazione e revisione prezzi.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Atti di contabilità finale;
- Relazione del D. L. sulla determinazione finale su revisione e compensazione prezzi del 12/05/2023
- Certificato di Collaudo emesso dal collaudatore in data 21/07/2023;

IL DIRETTORE DELLA
U.O. GENIO CIVILE BELLUNO

PREMESSO che:

- nei giorni 28-29-30 ottobre 2018 si è verificato un evento meteorologico avverso particolarmente intenso su tutta la provincia di Belluno che ha causato piene di carattere alluvionale di torrenti e fiumi;
- a seguito delle criticità riscontrate sul territorio delle province di Belluno, Treviso e Vicenza, il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di crisi con proprio decreto n. 136 del 8.10.2018;
- al fine di favorire le operazioni di soccorso nonché la mobilitazione del sistema nazionale di protezione civile il Presidente del Consiglio dei Ministri ha, con proprio decreto n. 4654 del 29.10.2018, decretato lo Stato di mobilitazione Nazionale per il Veneto;
- il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, con nota n. 446307 del 02.11.2018, ha autorizzato l'affidamento degli interventi necessari per far fronte alle necessità conseguente agli eventi meteorologici eccezionali secondo le procedure derogatorie previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (artt. 63 e 163);
- con delibera del Consiglio dei Ministri dell'08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto; è stato disposto inoltre che “per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi, Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di conseguenza, con propria ordinanza n. 558 del 15.11.2018: ha definito le procedure per il

superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e ha stanziato i fondi per i primi interventi urgenti; ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato, che si avvale per le derivanti attività delle strutture e degli uffici regionali;

- con O.C.D.P.C. n. 559 del 29.11.2018, n. 560 del 7.12.2018 e seguenti sono state successivamente impartite ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile;
- il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato, ha nominato, con Ordinanza Commissariale n. 1 del 23.11.2018, il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno come Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Belluno;
- con nota prot. n. 55586 del 08 febbraio 2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;
- lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato di 12 mesi, giusta D.C.M. del 21 novembre 2019, e di ulteriori 12 mesi con Legge 27 novembre 2020 n. 159, pubblicata nella G.U. del 3 dicembre 2020;
- con Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21.04.2020, Allegato B - il Commissario delegato ha approvato l'elenco degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27.02.2019, a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), impegnando i relativi importi a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18";
- tra gli interventi di cui alla succitata ordinanza commissariale, è ricompreso l'intervento Cod BL-I0143.0, denominato *Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed aumento del livello di resilienza del T. Cordevole, mediante interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale nel tratto compreso tra Seghe di Villa e Bribanet*. per un importo di € 3.000.000,00 , impegnato a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.C.D.P.C.558-18" ora "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22";
- con Ordinanza n. 769 del 16.04.2021, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha disposto, in sostituzione del Presidente della Regione Veneto, la nomina di Commissario delegato per l'emergenza in rassegna dell'arch. Ugo Soragni, ciò a parziale modifica di quanto disposto all' art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C n. 558 del 15.11.2018;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12.01.2022 – in G.U. n. 25 del 31.01.2022 – è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16.04.2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
- al comma 2 degli artt. 1 e 2 di tale Ordinanza viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle procedure operative per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, tra le quali le attribuzioni ai Soggetti Attuatori, riportate nella succitata nota del 08/02/2019;

VISTO:

- il Decreto del Soggetto Attuatore dell'U.O. Genio Civile Belluno n.1140 del 03.08.2020, con il quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento in argomento per l'importo complessivo di € 3.000.000,00 (di cui per lavori a base d'asta € 2.028.975,16, compresi gli oneri per la sicurezza di €

- 39.777,10 non soggetti a ribasso d'asta, ed € 971.024,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
- il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. del 1731 del 24.09.2020, con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL con sede in Via Nazionale SN - loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL) C.F. e P.IVA 00078440252;
 - il Contratto d'appalto n. di rep. 1191 perfezionato in data 07.11.2020 stipulato tra il Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno e la succitata ditta, per l'importo lavori pari a € 1.462.033,82 (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa);
 - il Decreto n. 521 del 08.05.2020 con il quale è stato affidato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, c. 8, e 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., allo studio i4 Consulting S.r.l. con sede legale in Via G.A. Longhin, n. 103, CAP 35100 Padova (PD) - P.IVA 04749840288, l'incarico di *progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, direzione operativa, assistenza al collaudo* dell'intervento di cui all'oggetto (CIG₁ incarico: 8292609D6B);
 - la convenzione n. 869 rep. in data 21.08.2020, regolante l'incarico di *progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, direzione operativa, assistenza al collaudo*, per l'importo complessivo di € 138.299,20 pari a € 109.000,00 di onorario, € 4.360,00 per contributi previdenziali ed € 24.939,20 per IVA;
 - il Decreto n. 2008 del 20.10.2020 con il quale è stato affidato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, c. 8, e 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., allo studio i4 CONSULTING SRL con sede legale in Via G.A. Longhin, n. 103, CAP 35100 Padova (PD) - P.IVA 04749840288, l'incarico di *Direzione Lavori* dell'intervento di cui all'oggetto (CIG₁ incarico: Z022EB08F8);
 - la convenzione n. 1193 rep. in data 06.11.2020, regolante l'incarico di *Direzione Lavori*, per l'importo complessivo di € 43.269,89 pari a € 34.103,00 per l'imponibile, € 1.364,12 per contributi previdenziali ed € 7.802,77 per IVA;
 - il Decreto n. 479 del 16.03.2021 con il quale è stato affidato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, c. 8, e 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., allo studio AREATECNICA SRL UNIPERSONALE con sede legale in viale Dolomiti n. 24 - 32036 Mas di Sedico (BL) - (C.F. e p.IVA 00938560257), l'incarico di *Collaudo Tecnico Amministrativo* dell'intervento di cui all'oggetto (CIG₁ incarico: ZC630E0088);
 - la convenzione n. 1321 rep. in data 01.04.2021, regolante l'incarico di *Collaudo Tecnico Amministrativo*, per l'importo complessivo di € 7.549,36 pari a € 5.950,00 per l'imponibile, € 238,00 per contributi previdenziali ed € 1.361,36 per IVA;
 - nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione della perizia suppletiva di variante nr 1, comprendente il verbale di concordamento sei nuovi prezzi in data 25/11/2021, approvata con il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 2317 in data 30/12/2021, nell'importo aggiuntivo netto dei lavori di € 656.732,76 (IVA) con conseguente aumento dell'importo contrattuale a € 2.118.766,58 (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa);
 - Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 157 in data 20/11/2022 sono stati approvati due nuovi prezzi concordati con verbali in data 25/01/2021 e 01/08/2021;
 - nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione della perizia suppletiva di variante nr 2, approvata con il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 144 in data 26/05/2022, nell'importo aggiuntivo netto dei lavori di € 77.308,09 con conseguente stipula de seguenti atti aggiuntivi a € 2.196.074,67 (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa);
 - che, conseguente all'approvazione delle perizie suppletive e di variante nr. 1 e 2, sono stati stipulati i seguenti atti aggiuntivi:
 - atto aggiuntivo (nr 1) n. di rep 39862 perfezionato in data 21/04/2022, del Contratto d'appalto n. di rep. 1191 perfezionato in data 07.11.2020, con il quale i maggiori lavori furono affidati alla ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL con conseguente aumento dell'importo contrattuale di € 656.732,76 con nuovo importo complessivo di contratto pari a € 2.118.766,58 (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa);

- atto aggiuntivo (nr 2) n. di rep 40190 perfezionato in data 16/08/2022, del Contratto d'appalto n. di rep. 1191 perfezionato in data 07.11.2020, con il quale i maggiori lavori furono affidati alla ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL con conseguente aumento dell'importo contrattuale di € 77.308,09 € con nuovo importo complessivo di contratto pari a 2.196.074,67 (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa);
- l'atto aggiuntivo n. 40205 di rep. perfezionato in data 23/08/2022, alla convenzione n. 1193 rep. in data 06.11.2020 (*Direzione Lavori*), con il quale è stato formalizzato allo studio i4 CONSULTING SRL, l'incarico di redazione delle perizie suppletive e di variante nr 1 e 2 nonché la direzione lavori dei maggiori e diversi lavori previsti nelle perizie con un aumento dell'importo della convenzione di incarico, da € 34.103,00 a € 63.054,54 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
- l'atto aggiuntivo n. 40425 di rep. perfezionato in data 20/09/2022, alla convenzione n. 869 rep. in data 21.08.2020, con il quale, a seguito dell'approvazione delle perizie suppletive e di variante, è stata estesa la parte dell'incarico affidato allo studio i4 CONSULTING SRL relativa alla *Direzione operativa e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione* con un aumento dell'importo della convenzione di incarico da € 109.000,00 a € 120.020,22 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
- l'atto aggiuntivo n. 441358 di rep. perfezionato in data 13/01/2023, alla convenzione n. 1321 rep. in data 04.04.2021, con il quale, a seguito dell'approvazione delle perizie suppletive e di variante, è stato esteso l'incarico di *Collaudo Tecnico Amministrativo* affidato allo studio AREATECNICA SRL UNIPERSONALE con un aumento dell'importo della convenzione di incarico da € 5.950,00 a € 8.570,60 (oneri previdenziali e IVA esclusi);

DATO ATTO che:

- i lavori sono stati consegnati in data 28.09.2020;
- il tempo contrattualmente stabilito, tenuto conto delle sospensioni e delle proroghe concesse, scadeva il 18.07.2022;
- i lavori sono stati ultimati in data 13/07/2022 come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 28/07/2022 e pertanto in tempo utile;

VISTI gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori in data 30/01/2023 e il Certificato di Collaudo redatto e sottoscritto dal Collaudatore Tecnico Amministrativo in data 21/07/2023 dal quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 2.140.906,74 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 55.075,59 per il totale complessivo di € 2.195.982,33 (IVA esclusa);
- l'importo della rata di saldo risulta definito in € 92.975,57 al netto degli oneri fiscali I.V.A., da corrispondere alla Ditta esecutrice IMPRESA OLIVOTTO SRL con sede in Via Nazionale SN - loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL) C.F. e P.IVA 00078440252;

PRESO ATTO che l'importo della contabilità finale di € 2.195.982,33 risulta inferiore all'importo contrattuale pari di € 2.196.074,67 con un'economia di gestione pari a € 92,34;

DATO ATTO che la ditta appaltatrice non ha ceduto i propri crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento e non sussistono atti impeditivi di altro genere alla liquidazione della rata di saldo come da relativo Certificato emesso dal RUP in data 17/11/2022;

DATO ATTO che sono stati pubblicati gli avvisi ai creditori all'albo pretorio dei comuni di Sospirolo e Sedico e che avverso ai citati avvisi non sono pervenuti reclami come da relativo certificato emesso dalla scrivente in data 17/11/2022;

DATO ATTO che la ditta appaltatrice risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e C.N.C.E. e che avverso la medesima non risultano notificati atti impeditivi come da relativo certificato emesso dal Responsabile del Procedimento in data 17/11/2022;

CONSIDERATO che alla ditta appaltatrice dei lavori IMPRESA OLIVOTTO SRL rimane pertanto da corrispondere la somma di € 92.975,57 al netto degli oneri fiscali IVA pari a € 20.454,63, per il totale di € 113.430,20, a titolo di saldo per i lavori eseguiti;

VISTE le attestazioni del RUP sul corretto espletamento degli incarichi professionali relativi all'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che:

- la spesa effettivamente sostenuta a consuntivo, per l'incarico di *progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, direzione operativa, assistenza al collaudo* ammonta a € 120.020,22, oltre oneri previdenziali € 4.800,81 e IVA € 27.460,63 (importo totale € 152.281,66), dai quali detratti gli acconti già corrisposti di € 115.518,20, rimangono da corrispondere € 4.502,02, oltre oneri previdenziali 4 % e IVA, allo studio professionale i4 CONSULTING SRL, a titolo di saldo della prestazione;

- la spesa effettivamente sostenuta a consuntivo, per l'incarico di *Direzione Lavori* ammonta a € 63.157,54, oltre oneri previdenziali € 2.526,30 e IVA € 14.450,45 (importo totale € 80.134,29), dai quali detratti gli acconti già corrisposti di € 57.949,49, rimangono da corrispondere € 5.208,05, oltre oneri previdenziali 4 % e IVA, allo studio professionale i4 CONSULTING SRL, a titolo di saldo della prestazione;

- la spesa effettivamente sostenuta a consuntivo, per l'incarico di *Collaudo Tecnico Amministrativo* ammonta a € 8.570,60, oltre oneri previdenziali € 342,82 e IVA € 1.960,95 (importo totale € 10.874,38) da corrispondere allo studio AREATECNICA SRL UNIPERSONALE in unica rata a titolo di saldo della prestazione;

CONSIDERATO che, relativamente a quanto previsto per la "compensazione prezzi" di cui all'art. 1-septies D.L. nr. 73/2021 convertito con L. nr. 106/2021 e per "l'aggiornamento prezzi" previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con L. nr. 91/2022, il Direttore dei lavori ha determinato come di seguito riportato la maggiore spesa da corrispondere alla ditta esecutrice riassumendo in una apposita relazione datata 12/05/2023 le determinazioni effettuate e precedentemente comunicate con le note acquisite al prot. reg. nr 299752 del 05.07.2022 e nr 568996 del 09.12.2022:

- ai sensi dell'art. 1-septies D.L. nr. 73/2021 convertito con L. nr. 106/2021 (secondo semestre 2021), ha determinato per il secondo semestre 2021 in € 5.418,41 (€ 4.441,32 + 977,09 per Iva) la maggiore spesa derivante per la compensazione prezzi;
- ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con L. n. 91/2022, ha determinato in € 146.743,70 (€ 120.281,72 + 26.461,98 per Iva) la maggiore spesa derivante dall'aggiornamento prezzi;
- in relazione ad una prima stima fornita dal Direttore dei Lavori le somme per la compensazione prezzi e l'aggiornamento prezzi non trovavano copertura nel quadro economico di progetto e pertanto l'U.O. Genio Civile di Belluno ha provveduto a richiedere con nota prot. nr. 327541 del 25/07/2022 un finanziamento integrativo al Soggetto Responsabile - Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale;
- con decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale nr. 360 del 05/05/2023 è stata finanziata la somma di € 152.162,11 richiesta dalla U.O. Genio Civile per poter corrispondere alla Ditta esecutrice dei lavori le somme dovute per la compensazione prezzi e l'aggiornamento dei prezzi determinato dal Direttore dei Lavori;
- sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, con nota prot. nr. 349991 del 08.08.2022, l'importo determinato ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con L. n. 91/2022 è stato formalmente recepito in un atto ricognitivo dell'importo di contratto, sottoscritto dalla ditta, acquisito al prot. reg. con nr. 458123 del 29.08.2023;

CONSIDERATO che a seguito di quanto disposto dal decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale nr. 360 del 05/05/2023 il finanziamento dell'intervento in oggetto da € 3.000.000,00 è divenuto complessivamente pari a € 3.152.162,11;

CONSIDERATO che con DDR nr 891 del 30/06/2020 è stato liquidato il contributo ANAC per l'importo di 30 €;

CONSIDERATO che con DDR 11 del 18/01/2023 è stata liquidata alla società Veneto Strade S.P.A. la spesa di € 60.000,00 per l'indizione e la gestione delle procedure di gara ai sensi della convenzione rep. nr 39, sottoscritta in forma digitale tra il Commissario delegato e la suddetta società.

DATO ATTO che il quadro economico a consuntivo aggiornato risulta il seguente:

A) SOMME PER LAVORI + ADEGUAMENTO PREZZI		
Lavori eseguiti	2.140.906,74 €	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	55.075,59 €	
TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA	2.195.982,33 €	
Revisione prezzi (D.L. 50/2022 – L. 91/2022)	120.281,72 €	
A) TOTALE		2.316.264,05 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B 1) Lavori e forniture in diretta amministrazione / spostamento o adeg. sottoservizi, oneri compresi	0,00 €	
B.2) Bonifica bellica oneri compresi	0,00 €	
B 3) Imprevisti	0,00 €	
B 4) Acquisizione aree o immobili, danni e servitù, oneri compresi	0,00 €	
B 5) Accantonamento di cui all'art. 12, della Legge 207/2010 e s.m.i. (3% importo lavori)	0,00 €	
B 6) Spese tecniche:		
B 6.1) Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	14.054,88 €	
B 6.2) Spese tecniche per attività di progettazione definitiva ed esecutiva, CSP	75.000,00 €	
B 6.3) Spese tecniche per Direzione Operativa e CSE	45.020,22 €	
B 6.4) Spese per Direzione Lavori	63.157,54 €	
B 7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €	
B 8) Oneri per procedure di gara (2% del quadro economico) - (DDR 11 del 18/01/2023)	60.000,00 €	
B 9) Spese per collaudo tecnico - amministrativo	8.570,60 €	
B 10) C.N.P.A.I.A. (4% delle spese tecniche e professionali)	7.669,93 €	
B.11) IVA 22% su spese tecniche	43.872,02 €	
B.12.1) IVA 22% su lavori (compresi oneri sicurezza)	483.116,11 €	
B.12.2) IVA 22% su revisione prezzi	26.461,98 €	
B.13) Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €	
B.14) Importo per compensazione prezzi Iva al 22% inclusa (D.L. 73/2021 – L. 106/2021)	5.418,41 €	
B.15) Spese per contributo ANAC - (DDR 891 del 30/06/2020)	30,00 €	
B SOMME A DISPOSIZIONE		832.371,70 €
TOTALE (A + B)		3.148.635,75 €
IMPEGNI DI SPESA		
Ordinanza Commissariale nr 4 del 21/04/2020	3.000.000,00 €	
DDR nr 360 del 05/05/2023	152.162,11 €	
TOTALE IMPEGNATO	3.152.162,11 €	
IMPORTI LIQUIDATI		
Spesa per Lavori	-2.565.668,25 €	
Spese tecniche	-220.095,80 €	
Spese di gara	-60.000,00 €	
Contributo ANAC	-30,00 €	
IMPORTI DA LIQUIDARE A SEGUITO DEL PRESENTE ATTO		
Lavori	-113.430,20 €	
Spese tecniche	-23.194,51 €	
Compensazione prezzi (D.L. 73/2021 – L. 106/2021)	-5.418,41 €	
Revisione prezzi (D.L. 50/2022 – L. 91/2022)	-146.743,70 €	
Accantonamento incentivo da liquidare con successivo provvedimento	-14.054,88 €	
Economie di gestione da accantonare per revisione prezzi di altri interventi OCDPC 558/2018	3.526,36 €	3.526,36 €
		3.152.162,11 €

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D. Lgs 18.04.2016, n. 50. e ss. mm. ii;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e ss. mm. ii per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.M. 7.03.2018 n. 49;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27 e ss. mm. ii.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e segg.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21.04.2020, Allegato B;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022;

VISTO il D.L. nr. 73/2021 convertito con L. nr. 106/2021 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. n. 50/2022 convertito con L. n. 91/2022 e ss.mm.ii.;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il quadro economico a consuntivo aggiornato dell'intervento, come riportato nelle premesse;
3. di approvare il Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore Tecnico Amministrativo e sottoscritto in data 21/07/2023 dal quale risulta che l'importo dei lavori regolarmente eseguiti al netto dell'IVA ammonta a € 2.195.982,33, oneri per la sicurezza compresi pari a € 55.075,59;
4. di approvare gli atti di contabilità finale nei seguenti importi: € 2.679.098,44 di cui € 2.195.982,33 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 483.116,11 per oneri fiscali IVA (22%);
5. di autorizzare la liquidazione con successivo provvedimento alla ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL con sede in Via Nazionale SN - loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL) C.F. e P.IVA 00078440252 della somma di € 92.975,57 per lavori e di € 20.454,63 per IVA (22%) per complessivi € 113.430,20, a titolo di saldo per i lavori eseguiti;
6. di autorizzare la liquidazione con successivo provvedimento allo studio professionale i4 CONSULTING SRL, con sede legale in Via G.A. Longhin, n. 103, CAP 35100 Padova (PD) - P.IVA 04749840288, la somma di € 4.502,02 per prestazioni tecniche, di € 180,08 per oneri previdenziali (4%) e € 1.030,06 per IVA (22%) per complessivi € 5.712,16, a titolo di saldo per l'esecuzione dell'incarico di *progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, direzione operativa, assistenza al collaudo*;
7. di autorizzare la liquidazione con successivo provvedimento allo studio professionale i4 CONSULTING SRL, con sede legale in Via G.A. Longhin, n. 103, CAP 35100 Padova (PD) - P.IVA 04749840288, la somma di € 5.208,05 per prestazioni tecniche, di € 208,32 per oneri previdenziali (4%) e € 1.191,60 per IVA (22%) per complessivi € 6.607,97 a titolo di saldo per l'esecuzione dell'incarico di *direzione lavori*;
8. di autorizzare la liquidazione con successivo provvedimento allo studio professionale AREATECNICA SRL UNIPERSONALE con sede legale in viale Dolomiti n. 24 – 32036 Mas di Sedico (BL) – (C.F. e p.IVA 00938560257), la somma di € 8.570,60 per prestazioni tecniche, di € 342,82 per oneri previdenziali (4%) e € 1.960,95 per IVA (22%) per complessivi € 10.874,38 a titolo di saldo per l'esecuzione dell'incarico di *collaudo tecnico amministrativo*;
9. di autorizzare la liquidazione con successivo provvedimento alla ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL con sede in Via Nazionale SN - loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL) C.F. e P.IVA 00078440252 della somma, determinata ai sensi dell'art. 1-septies D.L. nr. 73/2021 convertito con L. nr. 106/2021, di € 4.441,32 per maggiore spesa sui lavori e di € 977,09 per IVA (22%) per complessivi € 5.418,41;
10. di autorizzare la liquidazione con successivo provvedimento alla ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL con sede in Via Nazionale SN - loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL) C.F. e P.IVA 00078440252 della somma, determinata ai sensi D.L. n. 50/2022 convertito con L. n. 91/2022, di € 120.281,72 per maggiore spesa sui lavori e di € 26.461,98 per IVA (22%) per complessivi € 146.743,70;

11. di liquidare le somme dovute a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22”, dando atto che le stesse trovano copertura all’interno del quadro economico dell’intervento;
12. di accantonare la somma di € 14.054,88, per oneri di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che sarà rendicontata con la determinazione delle eventuali economie con successivo provvedimento;
13. di determinare un’economia di spesa di € 3.526,36 (euro tremilacinquecentoventisei/36) sul finanziamento stabilito con l’Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020 a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22”;
14. di segnalare la necessità di utilizzare la suddetta economia, per l’adeguamento prezzi previsto dalla L. 91/2022 di conversione del D.L. 50/2022, relativamente ad altri interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in capo all’U.O. Genio Civile di Belluno
15. di inviare il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale per la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto, nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
16. di pubblicare il solo oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL DIRETTORE

F.to ing. Sandro De Menech

PDM