



DECRETO n. 63 del 23/02/2023

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 – O.C.D.P.C: n. 559 del 29.11.2018 -O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022 – Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021, Allegato B (articolo 1, comma 1028, Legge n. 145/2018-annualità 2021).

INTERVENTO COD LN145-2021-D-BL-213 Cod. GLP: BL-I0175.0 - (P. n. 1103)
"Completamento delle opere di difesa delle sponde destra e sinistra del T. Valda (T. Tesa Vecchio) in comune di Alpago (BL)".

Importo complessivo intervento € 800.000,00 - CUP1:H67H21001720001

CIG appalto: 8970799984

CIG servizio: 8876720513 (Progettazione, CSP, DL, DO e CSE)

Approvazione atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione a saldo dei lavori e del servizio tecnico.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento approva il quadro economico di spesa, gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, liquida la rata di saldo alla ditta appaltatrice, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato dell'incarico di redazione studio idrologico-idraulico, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, direzione lavori, direttore operativo ed assistenza al collaudo.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Atti di contabilità finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 09.02.2023;

IL DIRETTORE DELLA
U.O. GENIO CIVILE BELLUNO

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08 novembre 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori di alcune Regioni compresa la Regione del Veneto;
- con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con successiva Ordinanza del Commissario Delegato n.1 del 23 novembre 2018, attesa l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento è stato individuato e nominato l'ing. Roberto Dall'Armi – Direttore U.O. Genio civile di Belluno, quale Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico dell'area di Belluno;
- lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato di 12 mesi, giusta D.C.M. del 21 novembre 2019, e di ulteriori 12 mesi con Legge 27 novembre 2020 n. 159, pubblicata nella G.U. del 3 dicembre 2020;
- con Ordinanza n. 769 del 16.04.2021, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha disposto, in sostituzione del Presidente della Regione Veneto, la nomina di Commissario delegato per l'emergenza in

rassegna dell'arch. Ugo Soragni, ciò a parziale modifica di quanto disposto all' art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C n. 558 del 15.11.2018;

- con Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021, Allegato B (articolo 1, comma 1028, Legge n. 145/2018-annualità 2021), il Commissario delegato ha approvato l'elenco degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27.02.2019, a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), impegnando i relativi importi a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18";
- tra gli interventi di cui alla succitata ordinanza commissariale, è ricompreso l'intervento Cod BL-I0175.0, denominato "*Completamento delle opere di difesa delle sponde destra e sinistra del T. Valda (T. Tesa Vecchio) in comune di Alpagò (BL)*" per un importo di € 800.000,00, impegnato a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.C.D.P.C.558-18" ora "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22";
- con nota prot. n. 55586 del 08 febbraio 2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;

VISTA l' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12.01.2022 – in G.U. n. 25 del 31.01.2022 – con la quale è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16.04.2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che al comma 2 degli artt. 1 e 2 della succitata Ordinanza n. 836 viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali tra i quali le U.O. Genio Civili, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle procedure operative per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, tra le quali le attribuzioni ai Soggetti Attuatori, riportate nella succitata nota del 08/02/2019;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 1833 del 29.10.2021, con il quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento in argomento ed è stato determinato di contrarre, evidenziando che l'importo a base d'asta dei lavori è pari a € 552.621,59, comprensivo di € 12.025,72 per oneri di sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta;
- il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 2226 del 22.12.2021, con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta DOLOMITI STRADE S.R.L. con sede in Viale del Lavoro 42/44 (fraz. Pieve d'Alpago) 32016 Alpago (BL), per l'importo di € 489.182,42 (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa);
- il Contratto d'appalto n. di rep 39924 perfezionato in data 12.05.2022 stipulato tra il Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno e la ditta DOLOMITI STRADE S.R.L. con sede in Viale del Lavoro 42/44 (fraz. Pieve d'Alpago) 32016 Alpago (BL) C.F. e P.IVA 04465460261 per l'importo lavori pari a € 489.182,42 (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa);
- il Decreto n. 1613 del 30.09.2021 con il quale è stato affidato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, c. 8, e 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra De Biasio Progetti srl (mandatario), Alpe Engineering srl, i4 Consulting srl, giovane professionista arch. Nicola Stecca e geol. Andrea Mocchiutti (mandanti), con sede legale in Via Sottocastello n. 2/B, 32100 Belluno - P.IVA C.F. E P. IVA 01042210250, rappresentato dall'arch. Alberto De Biasio, l'incarico di

Incarico di redazione studio idrologico-idraulico, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, direzione lavori, direttore operativo ed eventuale assistenza al collaudo. dell'intervento di cui all'oggetto (CIG incarico: 8876720513);

- la convenzione n. 1623 di rep. perfezionata in data 22.12.2021, stipulata con firma digitale dell'arch. Alberto De Biasio in qualità di socio con poteri di rappresentanza della società De Biasio Progetti srl (mandatario) del sopracitato RTP, e del Soggetto Attuatore ing. Roberto Dall'Armi Direttore della U.O. Genio Civile Belluno, per l'importo complessivo di € 101.745,07 pari a € 80.190,00 di onorario, € 3.207,60 per contributi previdenziali ed € 18.347,47 per IVA;
- il decreto del Soggetto Attuatore Direttore protempore del Genio Civile Belluno n. 103 del 21.04.2022, con il quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variante nell'importo aggiuntivo dei lavori di € 74.561,74 al netto di IVA ed il relativo verbale di concordamento nuovi prezzi in data 14/04/2022 ;
- l'Atto Aggiuntivo n. 40046 di rep., perfezionato il 29.06.2022, al Contratto d'appalto n. di rep 39924 perfezionato in data 12.05.2022, con il quale i maggiori lavori furono affidati alla ditta DOLOMITI STRADE S.R.L.. L'importo complessivo contrattuale ammonta pertanto a € 563.744,16 (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa);
- l'Atto Aggiuntivo n. 40427 di rep., perfezionato in data 27.09.2022, alla convenzione n. 1623 di rep perfezionata in data 22.12.2021, con il quale è stato formalizzato l'incarico di redazione della Perizia suppletiva e di variante, nonché di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza dei maggiori e diversi lavori previsti in perizia, per l'importo di € 3.907,30 (al netto di oneri previdenziali ed IVA). Pertanto l'importo complessivo degli atti contrattuali stipulati con l'RTP tra DeBiasio Progetti srl (mandatario), Alpe Engineering srl, i4 Consulting srl, giovane professionista arch. Nicola Stecca e geol. Andrea Mocchiutti (mandanti) ammonta ad € 84.097,30 (al netto degli oneri previdenziali e IVA);

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 30.12.2021, che il tempo contrattualmente stabilito - tenuto conto delle sospensioni e delle proroghe concesse - scadeva il 08.07.2022, e che gli stessi sono stati ultimati in data 07.07.2022 come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 21.07.2022 e pertanto in tempo utile;

VISTI gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e sottoscritto in data 09.02.2023, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 551.655,65 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 12.025,72 per il totale complessivo di € 563.681,37 (IVA esclusa);
- l'importo della rata di saldo risulta definito in € 77.844,89 al netto degli oneri fiscali I.V.A., da corrispondere alla Ditta esecutrice DOLOMITI STRADE S.R.L. con sede in Viale del Lavoro 42/44 (fraz. Pieve d'Alpago) 32016 Alpago (BL) C.F. e P.IVA 04465460261;

PRESO ATTO che l'importo della contabilità finale di € 563.681,37 risulta inferiore all'importo contrattuale pari di € 563.744,16;

DATO ATTO che la ditta appaltatrice non ha ceduto i propri crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento e non sussistono atti impeditivi di altro genere alla liquidazione della rata di saldo come da relativo Certificato emesso dal RUP in data 17.11.2022;

DATO ATTO che sono stati pubblicati gli avvisi ai creditori all'albo pretorio del comune di Alpago (BL) e che avverso ai citati avvisi non sono pervenuti reclami come da relativo certificato emesso dalla scrivente in data 17.11.2022;

DATO ATTO che la ditta appaltatrice risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e C.N.C.E. e che avverso la medesima non risultano notificati atti impeditivi come da relativo certificato emesso dal Responsabile del Procedimento in data 17.11.2022;

CONSIDERATO che alla ditta appaltatrice dei lavori DOLOMITI STRADE S.R.L. rimane pertanto da corrispondere la somma di € 77.844,89 al netto degli oneri fiscali IVA pari a € 17.125,88, per il totale di € 94.970,77, a titolo di saldo per i lavori eseguiti;

CONSIDERATO che la spesa effettivamente sostenuta a consuntivo, per l'*Incarico di redazione studio idrologico-idraulico, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, direzione lavori, direttore operativo ed eventuale assistenza al collaudo* (convenzione n. 1623 di rep perfezionata in data 22.12.2021 e Atto Aggiuntivo n. 40427 di rep., perfezionato

in data 27.09.2022), ammonta a € 84.097,30, oltre oneri previdenziali € 3.363,89 e IVA € 19.241,46 (importo totale € 106.702,65), dai quali detratti gli acconti già corrisposti di € 80.565,00, rimane da corrispondere € 3.532,30, oltre oneri previdenziali 4 % e IVA, al RTP DeBiasio Progetti srl (mandatario), Alpe Engineering srl, i4 Consulting srl, giovane professionista arch. Nicola Stecca e geol. Andrea Mocchiutti (mandanti), a titolo di saldo della prestazione;

DATO ATTO che il quadro economico a consuntivo aggiornato risulta il seguente:

A	Lavori eseguiti (inclusi oneri per la sicurezza)	€	563.681,37
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1)	Accantonamento per incentivo art. 113, c. 3 D.Lgs 50/2016	€	2.029,48
B2)	Service tecnico per Progettazione definitiva-esecutiva, CSP DL CSE - Relazione Geologica - Studio Idraulico (convenzione principale più atto aggiuntivo – oneri previdenziali e Iva inclusi)	€	106.702,65
B3)	Contributo ANAC	€	405,00
B4)	Iva sui lavori A	€	124.009,90
	TOTALE B	€	233.147,03
	Totale A+B)	€	796.828,40
	IMPEGNI DI SPESA		
	OC n. 10 del 19.07.2021	€	800.000,00
	Tot. impegnato	€	800.000,00
	Tot. spesa (A+B2+B3+B4)	€	- 794.798,92
	Tot. accantonato per incentivo da liquidare (B1)	€	- 2.029,48
C	Economie di gestione stimate da utilizzare per compensazione/revisione prezzi	€	3.171,60
	TORNANO (A+B+C)	€	800.000,00

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D. Lgs 18.04.2016, n. 50. e ss. mm. ii;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e ss. mm. ii per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.M. 7.03.2018 n. 49;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27 e ss. mm. ii.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e segg.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

VISTO l'(articolo 1, comma 1028, Legge n. 145/2018-annualità 2021);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021, Allegato B;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022;

DECRETA

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto in data 09.02.2023 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 551.655,65 oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 12.025,72, per l'importo complessivo di € 563.681,37 al netto dell'IVA;
- di approvare gli atti di contabilità finale nei seguenti importi: € 687.691,27 di cui € 563.681,37 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e 124.009,90 per oneri fiscali IVA;

4. di liquidare alla ditta DOLOMITI STRADE S.R.L. con sede in Viale del Lavoro 42/44 (fraz. Pieve d'Alpago) 32016 Alpago (BL) C.F. e P.IVA 04465460261 la somma di € 77.844,89 per lavori e di € 17.125,88 per IVA per complessivi € 94.970,77, a titolo di saldo per i lavori eseguiti;
5. di liquidare al raggruppamento temporaneo di professionisti DeBiasio Progetti srl (mandatario), Alpe Engineering srl, i4 Consulting srl, giovane professionista arch. Nicola Stecca e geol. Andrea Mocchiutti (mandanti), con sede legale in Via Sottocastello n. 2/B , 32100 Belluno - P.IVA C.F. E P. IVA 01042210250, la somma di € 3.532,30 per prestazioni tecniche, di € 141.29 per oneri previdenziali e € 808.19 per IVA per complessivi € 4.481,78, a titolo di saldo per l'esecuzione dell' *"Incarico di redazione studio idrologico-idraulico, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, direzione lavori, direttore operativo ed eventuale assistenza al collaudo"* (convenzione principale e atto aggiuntivo);
6. di liquidare le somme dovute a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22", dando atto che le stesse trovano copertura all'interno del quadro economico dell'intervento;
7. di accantonare la somma di € 2.029,48, per oneri di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che sarà rendicontata ed accertate le eventuali economie con successivo provvedimento;
8. di approvare il quadro economico a consuntivo aggiornato dell'intervento, come riportato nelle premesse;
9. di inviare il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale per la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto, nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
10. di pubblicare il solo oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL DIRETTORE

F.to ing. Sandro De Menech

PDM