



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE O.C.D.P.C.
N. 836 DEL 12/01/2022



PROVINCIA DI TREVISO

SOGGETTO ATTUATORE

DECRETO N. 6 DEL 15.06.2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 836/2022 ex O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O. C. n. 10 del 29.07.2021 – Allegato B)
Cod. univoco intervento LN145-2021-D-TV-232. “Ripristino dissesti dal Km 36 al Km 38 della S.P. n. 422 con messa in sicurezza del piano viabile mediante la realizzazione di opere strutturali in Comune di Fregona”.
CUP B27H21002480002 – CIG 89771892B8

Approvazione CRE, pagamento rata di saldo e modifica del Quadro Economico

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE VIABILITA' – PROVINCIA DI TREVISO

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, co. 1 lett. c) e dell’art. 24 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dall’evento, differito di 12 mesi con D.C.M. del 21.11.2019 e, ad oggi, ulteriormente prorogato di altri 12 mesi ai sensi della Legge 27.11.2020 n. 159;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l’Arch. Ugo Soragni;

- con Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29/07/2021 è stato approvato l’elenco degli interventi afferenti al Piano degli interventi anno 2021, a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie annualità 2021, di cui all’art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018;
- nell’allegato B) della succitata Ordinanza è stato, tra l’altro, individuato tra gli interventi il cui Soggetto Attuatore fa capo alla Provincia di Treviso, il “Ripristino dissesti dal Km 36 al Km 38 della S.P. n. 422 con messa in sicurezza del piano viabile mediante la realizzazione di opere strutturali in Comune di Fregona per un importo di Euro 800.000,00 (codice intervento LN145-2021-D-TV-232) CUP B27H21002480002;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31.01.2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché degli eventuali rimodulazione degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 63435 dell’11.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell’ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni.

RICHIAMATI:

- il Decreto n. 1922 del 12.11.2021 con il quale è stato approvato il progetto in argomento nonché le procedure per l’affidamento dei lavori;
- il Decreto n. 2188 del 16.12.2021 con il quale sono stati affidati i lavori all’impresa Veneta21 s.r.l. con sede in Alpago (BL) via dell’Industria, 4 c.f. 02533620270 P.IVA 00936900257, per un importo netto di Euro 521.551,50 (I.V.A. esclusa) e quindi per complessivi Euro 636.292,83;
- il Contratto di appalto sottoscritto il 21.12.2021 repertoriato al n. 1629;
- il Verbale di consegna lavori in data 03.02.2022;
- lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 redatto il 18.07.2022 dal D.L. incaricato Ing. Enrico Casagrande ed il relativo Certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal RUP per un importo netto di Euro 330.779,74;
- il decreto n. 2 del 02.08.2022 del S.A. Provincia di Treviso con il quale veniva liquidato il 1^ SAL per un importo complessivo di Euro 403.551,28 (I.V.A. compresa);
- lo Stato Avanzamento Lavori n. 1bis relativo a compensazione prezzi art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 relativamente al SAL n. 1, e redatto il 18.07.2022 dal D.L. incaricato ing. Enrico Casagrande ed il relativo Certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal RUP per un importo netto di Euro 100.152,58;
- il decreto n. 3 del 29.09.2022 del S.A. Provincia di Treviso con il quale veniva liquidato l’importo di Euro 104.050,48 a parziale pagamento della compensazione prezzi art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 relativamente al SAL n.1 – di cui al certificato di pagamento 1bis di complessivi Euro 122.186,15 (I.V.A. compresa) – dando atto che la residua somma di Euro 18.135,67 (IVA compresa) sarebbe stata liquidata con successivo provvedimento non trovando copertura all’interno del quadro economico di progetto;
- lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 redatto il 04.11.2022 dal D.L. incaricato ing. Enrico Casagrande ed il relativo Certificato di pagamento n. 2 sottoscritto dal RUP per un importo netto di Euro 163.873,09;
- il decreto n. 4 del 29.11.2022 del S.A. Provincia di Treviso con il quale veniva liquidato il 2^ SAL corrispondente al finale per un importo netto di Euro 163.873,09 e quindi per complessivi Euro 199.925,17 (I.V.A. compresa);

- lo Stato Avanzamento Lavori n. 2bis relativo a compensazione prezzi art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 relativamente al SAL n. 2, e redatto il 18.07.2022 dal D.L. incaricato ing. Enrico Casagrande ed il relativo Certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal RUP per un importo netto di Euro 20.075,04;
- il decreto n. 5 del 13.02.2023 del S.A. Provincia di Treviso con il quale venivano liquidati l'importo residuo del SAL n. 1bis e il SAL n. 2bis per la quota parte, per un importo totale netto di Euro 29.696,70 e quindi per complessivi Euro 36.229,98 (I.V.A. compresa);

PRESO ATTO che:

- dalle risultanze del certificato di regolare esecuzione è stato rilevato un credito residuo a favore della ditta Veneta21 s.r.l. pari a netti Euro 2.485,69;
- l'appaltatore, in sede di stipula di contratto di appalto, ha prodotto la polizza fideiussoria n. 1833456 emessa in data 14/12/2021, da Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Cauzioni - Milano per un importo di Euro 28.789,64, la cui efficacia cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

VISTA la garanzia fideiussoria n. 1974037 emessa in data 05.04.2023 da REVO Insurance Spa Agenzia Viale dell'Agricoltura 7, Verona (VR), ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine della liquidazione della rata di saldo;

RITENUTO di approvare gli atti di contabilità e provvedere, come da specifica del Direttore Lavori, a liquidare così all'impresa Veneta21 s.r.l. con sede in Alpago (BL) via dell'Industria, 4 c.f. 02533620270 P.IVA 00936900257, l'importo di Euro 3.032,54 (I.V.A. compresa);

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento:

- Certificato di ultimazione lavori in data 10.11.2022;
- Stato Finale dei lavori redatto in data 05.12.2022;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore Lavori, sottoscritto dal medesimo e dal legale rappresentante dell'impresa Veneta21 s.r.l. in data 22.03.2023 e dal RUP in data 22.03.2023;
- Fattura n. 143 emessa il 28.04.2023 dall'impresa per un importo netto di Euro 3.032,54 (I.V.A. compresa);
- D.U.R.C. in corso di validità con scadenza 05.10.2023;
- Certificato di congruità della manodopera 202300099PD00/3 del 19.01.2023;
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,

RICORDATO che le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento in oggetto risultano impegnate a carico della Contabilità Speciale n. 6108 ora intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22" a seguito subentro della Regione ai sensi della O.C.D.P.C. 836/2022, ad eccezione della quota parte di euro 6.397,24 (I.V.A. compresa) a carico della Provincia di Treviso;

PRESO ATTO del contenuto del Decreto n. 360 del 05.05.2023 in cui si approvano ed impegnano le risorse residuali trattenute dalla Contabilità Speciale 6108, destinando all'intervento Cod. univoco LN145-2021-D-TV-232 la somma di Euro 18.135,68;

DATO ATTO che tale contributo cronologicamente è pervenuto dopo l'emissione del CRE, la Provincia di Treviso ha chiesto di poter utilizzare tale somma al fine di realizzare le lavorazioni inerenti alla fresatura e il rifacimento del manto d'usura con conglomerato bituminoso della SP 422, in considerazione del fatto che tali lavorazioni erano state espunte dal progetto originario al fine di restare nel budget del quadro economico di progetto e contestualmente poter compensare l'impresa esecutrice dell'anomalo aumento dei costi sostenuti durante i lavori;

RICHIAMATO il quadro economico di progetto, come modificato dal Decreto n. 5 del 13.02.2023:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A. LAVORI	€ 475.194,68	
Oneri per la sicurezza	<u>€ 21.943,84</u>	
TOTALE LAVORI	€ 497.138,52	€ 497.138,52
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori	€ 109.370,47	
Spese tecniche compreso contributi prev. e IVA	€ 52.805,55	
Contributo ANAC	€ 405,00	
Compensazione prezzi art. 26 D.L. 50/2022	€ 120.227,62	
IVA su compensazione prezzi	<u>26.450,08</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 309.258,72	<u>€ 309.258,72</u>
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		<u>€ 806.397,24</u>

RILEVATO che si rende opportuno modificare il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A. LAVORI	€ 475.194,68	
Compensazione prezzi art. 26 D.L. 50/2022	€ 120.227,62	
Oneri per la sicurezza	<u>€ 21.943,84</u>	
TOTALE LAVORI	€ 617.366,14	<u>€ 617.366,14</u>
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori	€ 109.370,47	
Spese tecniche compreso contributi prev. e IVA	€ 52.805,55	
Contributo ANAC	€ 405,00	
Asfaltature – Risorse aggiuntive da Decreto n. 360 del 05.05.2023	€ 14.865,31	
IVA su asfaltature – Risorse aggiuntive da Decreto n. 360 del 05.05.2023	€ 3.270,37	
IVA su compensazione prezzi	<u>26.450,08</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 207.166,78	<u>€ 207.166,78</u>
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		<u>€ 824.532,92</u>

RICHIAMATO il CUP di progetto: B27H21002480002;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;

VISTO il D.P.C.M. 27/02/2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 10 del 29/07/2021;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo Stato finale redatto dal direttore dei lavori Ing. Enrico Casagrande in data 05.12.2022;
3. di approvare il Certificato di regolare esecuzione e Relazione sul conto finale sottoscritto dal direttore dei lavori Ing. Enrico Casagrande e dal legale rappresentante dell'impresa Veneta21 s.r.l. in data 22.03.2023 e controfirmato dal Responsabile Unico del procedimento Dott. Ing. Maurizio Veggis in data 22.03.2023;
4. di dare atto che la cauzione definitiva polizza fideiussoria n. n. 1833456 emessa in data 14/12/2021, da Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Cauzioni - Milano, in sede di stipula del contratto cessa l'efficacia alla data del certificato di regolare esecuzione;
5. di prendere atto che la somma residua spettante all'impresa Veneta21 s.r.l. risultante dal CRE a saldo dei lavori di "Ripristino dissesti dal Km 36 al Km 38 della S.P. n. 422 con messa in sicurezza del piano viabile mediante la realizzazione di opere strutturali" in Comune di Fregona, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021 – Allegato B) Cod. univoco intervento LN145-2021-D-TV-23 è pari ad Euro 3.032,54;
6. di prendere atto della garanzia fideiussoria n. 1974037 emessa in data 05.04.2023 da REVO Insurance Spa Agenzia Viale dell'Agricoltura 7, Verona (VR), ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la liquidazione della rata di saldo;
7. di liquidare la fattura n. 143 del 28.04.2023 dell'importo complessivo di Euro 3.032,54 mediante predisposizione dei seguente ordinativo di pagamento:
 - Euro 2.485,69 a favore dell'impresa Veneta21 s.r.l.;
 - Euro 546,85 a favore dell'Erario quale importo dovuto per I.V.A.;
8. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108 ora intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22" a seguito subentro della Regione ai sensi della O.C.D.P.C. 836/2022, che presenta sufficiente disponibilità;
9. di utilizzare la somma di Euro 18.135,68 stanziata per l'intervento LN145-2021-D-TV-232 con il Decreto n. 360 del 05.05.2023;
10. di impegnare la somma di Euro 18.135,68 per i lavori di fresatura e rifacimento del manto d'usura con conglomerato bituminoso della SP 422, da affidare con successivo provvedimento;
11. di approvare, alla luce delle ulteriori risorse stanziate, il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A. LAVORI	€ 475.194,68	
Compensazione prezzi art. 26 D.L. 50/2022	€ 120.227,62	
Oneri per la sicurezza	<u>€ 21.943,84</u>	
TOTALE LAVORI	€ 617.366,14	<u>€ 617.366,14</u>
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori	€ 109.370,47	
Spese tecniche compreso contributi prev. e IVA	€ 52.805,55	
Contributo ANAC	€ 405,00	
Asfaltature – Risorse aggiuntive da Decreto n. 360 del 05.05.2023	€ 14.865,31	
IVA su asfaltature – Risorse aggiuntive da Decreto n. 360 del 05.05.2023	€ 3.270,37	
IVA su compensazione prezzi	<u>26.450,08</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 207.166,78	<u>€ 207.166,78</u>
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 824.532,92

12. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento relativi alle somme di cui al punto 7 attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
13. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dott. Ing. Maurizio Veggis

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)