



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 151

DEL 4 aprile 2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C. n. 5 del 02/04/2019 (Assegnazioni delle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge n. 145/2018 – annualità 2019) - O.C.D.P.C. n.836 del 12.01.2022. «Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del fiume Piave a monte del ponte ferroviario di Ponte di Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)».

INT. 952 Codice GCTV_017

Importo di finanziamento € 2.060.812,29

C.U.P. H33H19000070001 C.I.G. lavori principali: 8017592638 C.I.G. lavori aggiuntivi: 859663037F

Approvazione atti di contabilità finale, certificato di collaudo e liquidazione € 9.105,01 per Saldo Stato Finale.

NOTE PER LA TRASPARENZA

Con il presente provvedimento si approvano gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo dei lavori in oggetto e si dispone la liquidazione di € 9.105,01 per Saldo Stato Finale.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

PREMESSO

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario Delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- che con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- che con l'Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali sono stati affidati i diversi settori di intervento;
- che con l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018 è stato nominato, tra l'altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell'ing. Alvise Luchetta – Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso per il “Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso – al fine di garantire il ripristino idraulico e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati;
- che con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, n. 560/2018 e n. 601/2019 sono state impartite ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di 12 mesi lo “stato di emergenza” dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018;
- che con Legge 27.11.2020 n. 159, di conversione del D.L. 7.10.2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 03.12.2020, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopracitato;

Mod. B - copia

- che con O.C.D.P.C. n.769 del 16.04.2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile a seguito richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota Prot. n.141792 del 29.03.2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'arch. Ugo Soragni;
- che a decorrere dal 05.05.2021 è mutata la denominazione della Contabilità Speciale intestata al nuovo Commissario Delegato, la quale da “C.D.PRES.REG. VENETO-O.558-18” è divenuta “C.D.R. VENETO -O.558 – 18 e 769 – 21”;
- che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.836 del 12.01.2022 la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art.1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018 e O.C.D.P.C. n.769/2021 nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio regionale a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n.6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n.558/2018 e n.769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- che con Nota Prot. n.62707 del 10.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento e già Soggetti Attuatori, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate.

PRESO ATTO

- che con Ordinanza Commissariale n. 5 in data 02/04/2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico-forestale (Allegato A), relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- che tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019, Allegato A, è ricompreso anche l'intervento denominato «*Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del fiume Piave a monte del ponte ferroviario di Ponte di Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)*» Codice GCTV_017 (INT. 952) per l'importo complessivo di € 2.060.812,29;
- che la suddetta somma è stata impegnata con O.C. 5/2019 a carico della Contabilità Speciale n.6108, intestata a “C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18”, poi dal 05.05.2021 intestata a “C.D.R. VENETO - O.558 – 18 E 769 – 21”, e ora a seguito del subentro della Regione Veneto con O.C.D.P.C. n.836/2022 intestata a “D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22”;
- che con Ordine di Servizio n. 281 del 30/04/2019 il Soggetto Attuatore ha individuato il personale regionale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche indicate all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e determinato in € 23.792,00 l'importo massimo del fondo per l'incentivo di cui al comma 3 del citato art. 113, calcolato come 80% del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, stimato in € 1.487.000,00;
- che con decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25.06.2019 è stato approvato lo schema di convenzione, poi sottoscritto in data 26/06/2019, tra il Commissario Delegato e Veneto Strade S.p.A., per l'indizione e gestione delle gare d'appalto, che prevedeva la corresponsione di un importo massimo del 2% da riconoscere alla medesima Società quali “*oneri per procedure di gara*”;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 110 del 25.06.2019 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva e il CSP allo Studio A.P.I Associazione Professionale Ingegneri con sede in Feltre (BL), per l'importo complessivo di € 39.967,20 di cui € 31.500,00 per incarico, € 1.260,00 per CNPAIA ed € 7.207,20 per I.V.A.;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 182 del 15.07.2019 è stato affidato il servizio di valutazione preliminare di rischio bellico residuo alla ditta I.G. SERVICE srl, con sede a Gragnano (NA), per l'importo complessivo di € 18.300,00 di cui € 15.000,00 per incarico ed € 3.300,00 per I.V.A.;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 281 del 26.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 2.060.812,29 di cui € 1.513.812,10 per lavori, € 55.131,26 per oneri per la sicurezza, ed € 491.868,93 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e, richiamando le deroghe

Mod. B - copia

di cui all'art.4 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, individuava nel contempo quale criterio di aggiudicazione la Procedura negoziata con le modalità di cui all'art. 63, comma 2 – lett. c), del D.Lgs. 50/2016, mediante selezione di operatori economici scelti in possesso di categoria prevalente OS21;

- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 824 del 24.09.2019 è stato affidato l'incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione allo Studio A.P.I Associazione Professionale Ingegneri con sede in Feltre (BL), per l'importo complessivo di € 15.860,00 di cui € 12.500,00 per incarico, € 500,00 per CNPAIA ed € 2.860,00 per I.V.A.;
- che con Disposizione di Aggiudicazione n.1318/2019 del 26.09.2019 del Soggetto attuatore per l'emergenza c/o Veneto Strade, a seguito di gara d'appalto, i lavori venivano aggiudicati all'Impresa Tonet s.r.l. con sede legale in Zona Industriale,6 - 32035 Santa Giustina (BL) - CF 00793270257 con un ribasso del 23,192% su un importo a base d'asta di € 1.513.812,10, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 55.131,26 per un importo contrattuale di € 1.217.860,058;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 318 del 01.04.2020 il quadro economico dell'intervento in oggetto è stato rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori;
- che con l'Impresa aggiudicataria è stato stipulato il Contratto d'Appalto (CIG 8017592638), sottoscritto in data 27.09.2019 e 30.09.2019, REP. Ufficiale Rogante VE n.472 per l'importo complessivo di € 1.217.860,058 di cui € 1.162.728,80 per lavori ed € 55.131,26 per oneri per la sicurezza, più IVA 22%;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 466 del 30.04.2020 è stato affidato l'incarico professionale per il Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera all'ing. Giustino Moro con sede in Pieve di Soligo (TV), per l'importo complessivo di € 7.866,56 di cui € 6.200,00 per incarico, € 248,00 per CNPAIA ed € 1.418,56 per I.V.A.;
- che nel corso dei lavori, al fine di poter eseguire gli stessi in sicurezza, è stato necessario richiedere alla società E-Distribuzione s.p.a. un intervento di disalimentazione e messa in sicurezza di tratti di linea MT e BT interferenti, riferimento preventivo E-Distribuzione n. E-DIS-24/06/2020-0379972 acquisito al protocollo regionale n. 249911 del 25/06/2020, per l'importo complessivo di € 9.141,14 di cui € 7.492,74 per il servizio ed € 1.648,40 per I.V.A.;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 2407 del 31.12.2020 è stato affidato l'incarico professionale di service tecnico per la collaborazione nella redazione degli elaborati di perizia suppletiva e di variante allo Studio A.P.I Associazione Professionale Ingegneri con sede in Feltre (BL), per l'importo complessivo di € 8.128,96 di cui € 6.406,81 per incarico, € 256,27 per CNPAIA ed € 1.465,88 per I.V.A.;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n.2134 del 06.11.2020 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante per l'importo complessivo invariato di € 2.060.812,29 di cui € 1.430.888,00 per lavori, € 62.053,92 per oneri per la sicurezza e complessivi € 567.870,37 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, approvando altresì la proroga di giorni 90 del tempo utile contrattuale per l'esecuzione dei lavori di perizia e la proroga ulteriore di giorni 90, accogliendo parzialmente le richieste presentate dalla Ditta esecutrice prot. 290160 del 21/07/2020 e prot. 367312 del 15/09/2020;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 208 del 01.02.2021 è stato affidato l'incarico professionale per indagini geofisiche a supporto della realizzazione delle opere di diaframmatura in jet-grouting, alla Ditta Morgan s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C. con sede a Venezia (VE), per l'importo complessivo di € 48.739,00 di cui € 39.950,00 per incarico ed € 8.789,00 per I.V.A.;
- che con l'Impresa aggiudicataria è stato stipulato l'Atto aggiuntivo al Contratto d'Appalto, sottoscritto in data 28.01.2021 e 01.02.2021, REP. Ufficiale Rogante VE N.1264 per l'importo complessivo di € 275.081,86 di cui € 268.159,20 per lavori ed € 6.922,66 per oneri per la sicurezza, più IVA 22%;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 1103 del 30.06.2021 è stato affidato il servizio di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici nel tratto di argine interessato dalla perizia di variante, alla Ditta Biotto s.r.l. con sede in Camponogara (VE), per l'importo complessivo di € 15.860,00 di cui € 13.000,00 per servizio ed € 2.860,00 per I.V.A.;
- che i lavori sono stati consegnati in data 25.11.2019, come da Verbale di consegna lavori in pari data;
- che i lavori sono stati sospesi dal 23.03.2020 al 23.04.2020 per 31 giorni per difficoltà di approvvigionamento materiali derivante da emergenza COVID-19;
- che i lavori sono stati sospesi dal 06.11.2020 al 14.04.2021 per 159 giorni per poter eseguire la bonifica bellica delle aree oggetto della perizia di variante;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile il 06.06.2021 come da Certificato di ultimazione in pari data.

VISTI

Mod. B - copia

- gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione allegata;
- il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto dal tecnico incaricato ing. Giustino Moro in data 09.11.2022, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 1.492.623,72, oneri per la sicurezza compresi, e che il credito netto dell'Impresa ammonta ad € 7.463,12.

CONSIDERATO

- che il costo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 1.492.623,72 dei quali, per lavori € 1.430.569,80 e per oneri per la sicurezza € 62.053,92, oltre a € 328.377,22 per oneri fiscali per un totale di € 1.821.000,94;
- che in corso d'opera a seguito dell'emissione dei decreti per liquidazione competenze DDR n. 384/17.04.2020, DDR n. 1940/13.10.2020, DDR n. 919/01.06.2021, DDR 2129/10.12.2021 sono stati emessi a favore dell'Impresa Tonet s.r.l. n. 4 mandati di pagamento per complessivi € 1.811.895,94, di cui € 1.485.160,60 per lavori ed € 326.735,34 per IVA;
- che il credito complessivo dell'impresa risulta essere € 9.105,01 di cui € 7.463,12 quale credito netto per lavori ed € 1.641,89 per oneri fiscali al 22%;
- che per l'incarico professionale di Progettazione Definitiva- Esecutiva e di C.S.P., allo Studio A.P.I Associazione Professionale Ingegneri con sede in Feltre (BL) sono stati liquidati complessivi € 39.967,20 con DDR n.1005 del 16.10.2019;
- che per il servizio di valutazione preliminare di rischio bellico residuo, alla ditta I.G. SERVICE srl con sede a Gragnano (NA) sono stati liquidati complessivi € 18.300,00 con DDR n.866 del 24.06.2020;
- che per l'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, allo Studio A.P.I Associazione Professionale Ingegneri con sede in Feltre (BL) sono stati liquidati complessivi € 15.860,00 con DDR n.2064 del 28.10.2020 e 978 del 09.06/2021;
- che per l'incarico professionale di service tecnico per la collaborazione nella redazione degli elaborati di perizia suppletiva e di variante, allo Studio A.P.I Associazione Professionale Ingegneri con sede in Feltre (BL) sono stati liquidati complessivi € 8.128,96 con DDR n. 402 del 26.02.2021;
- che per l'incarico professionale per indagini geofisiche a supporto della realizzazione delle opere di diaframatura in jet-grouting, alla Ditta Morgan s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C. con sede a Venezia (VE) sono stati liquidati complessivi € 48.739,00 con DDR n. 570 del 06.04.2021 e n.134 del 12.04.2022;
- che per l'indizione e gestione della gara d'appalto, alla società Veneto Strade S.p.A. sono stati liquidati complessivi € 39.904,97 con DDR n.972 del 09.06.2021;
- che per il servizio di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici nel tratto di argine interessato dalla perizia di variante, alla Ditta Biotto s.r.l. con sede in Camponogara (VE) sono stati liquidati complessivi € 15.860,00 con DDR n. 1103 del 30.06.2021;
- che non è stato necessario corrispondere alcun importo per indennizzi/risarcimenti e pertanto l'importo inizialmente stimato in € 1.000,00 va eliminato dal quadro economico;
- che quali Contributi per CIG affidamento lavori di Progetto ad A.N.AC. sono stati liquidati € 600,00 (DDR n.193/21.02.2020);
- che i Contributi per CIG affidamento lavori di Perizia Suppletiva di Variante non sono stati previsti in quanto A.N.AC. con proprio provvedimento ne ha disposto l'esonero a causa dell'Emergenza Covid-19;
- che a seguito dell'emanazione del Regolamento regionale per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, avvenuta con DGR n. 876 del 28.06.2019, l'accantonamento da costituire ai sensi del comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 50 è pari all'80% dell'1,8% dell'importo a base della procedura di affidamento;
- che pertanto è necessario aggiornare il quadro economico indicando l'importo di € 22.592,78 (pari all'80% dell'1,8% dell'importo complessivo dell'appalto indicato nel decreto n. 281/2019 di approvazione del progetto e determina a contrarre, pari ad € 1.568.943,36;
- che l'importo di € 22.592,78 per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà liquidato con successivo provvedimento;
- che l'importo di € 9.141,14 per l'intervento di disalimentazione e messa in sicurezza di tratti di linea MT e BT interferenti con l'esecuzione delle opere, per il quale è già stata emessa la relativa fattura, acquisita al protocollo regionale n. 136848 del 11.03.2023, sarà oggetto di liquidazione alla società E-Distribuzione s.p.a. con separato provvedimento;

- che l'importo di € 7.866,56 per l'incarico professionale di Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, sarà oggetto di successiva liquidazione a favore dell'ing. Giustino Moro con sede in Pieve di Soligo (TV), con successivo provvedimento;
- che pertanto il costo dell'intervento ammonta complessivamente a € 2.048.042,55, come riepilogato nel seguente quadro economico:

A) LAVORI		
Importo Lavori	€ 1.430.569,80	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 62.053,92</u>	
Importo complessivo del contratto		€ 1.492.623,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% su A)	€ 328.377,22	
D. Lgs 50/2016 art. 113 c.3 e s.m.i.		
(80% di 1,8% su importo complessivo dell'appalto)	€ 22.592,78	
Progettazione definitiva-esecutiva e PSC	€ 39.967,20	
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.860,00	
Collaudo tecnico amministrativo	€ 7.866,56	
Service tecnico perizia suppletiva e di variante n.1	€ 8.128,96	
Valutazione preliminare del rischio bellico	€ 18.300,00	
Service verifica diaframmi	€ 48.739,00	
Indennizzi/risarcimenti	€ 0,00	
Oneri per procedure di gara	€ 39.904,97	
Bonifica bellica integrativa	€ 15.860,00	
Oneri distacco n.2 linee elettriche E-Distribuzione	€ 9.141,14	
Contributi A.N.AC. CIG affidamento lavori di Progetto	<u>€ 600,00</u>	
Totale somme a disposizione		<u>€ 555.337,83</u>
TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.047.961,55

- che l'economia sul finanziamento di € 2.060.812,29 risulta di € 12.850,74;

VISTA la seguente documentazione:

- Certificato di Ultimazione dei Lavori condizionato al completamento delle lavorazioni di piccola entità, in data 01.07.2021, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- Verbale di accertamento dell'esecuzione delle lavorazioni di piccola entità, in data 03.09.2021;
- Stato Finale dei lavori in data 10.12.2021 che determina il credito dell'Impresa di netti € 7.463,12 oltre l'IVA nelle misure di legge;
- Certificato di Collaudo del 09.11.2022 che conferma il credito netto dell'Impresa in € 7.463,12 da corrispondere a seguito dell'approvazione dello stesso Collaudo;
- Fattura n. 23/PA in data 31/03/2023 dell'Impresa Tonet s.r.l. con sede legale in Santa Giustina (BL) per l'importo complessivo di € 9.105,01 Iva compresa;
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e Scheda dati anagrafici;
- D.U.R.C. in corso di validità.

RITENUTO pertanto di provvedere:

- all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori;
- all'approvazione del Certificato di Collaudo;
- alla liquidazione all'Impresa Tonet s.r.l. con sede legale in Santa Giustina (BL) (C.F. e P.IVA 00793270257) dell'importo di € 7.463,12 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- al versamento all'Erario dell'importo per IVA, pari a € 1.641,89, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.

PRESO ATTO

- che l'art. 6 punto 2 della O.C. n.4 del 21.04.2020 prevede che i Soggetti Attuatori, già individuati nominalmente con O.C. n.1/2018, 2/2018, 5/2019 e 9/2019 per i "Settori Ripristino Idraulico e

Mod. B - copia

- Idrogeologico*” delle aree di Belluno, Treviso, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, siano sostituiti dai Direttori “*pro tempore*” delle medesime strutture regionali, competenti territorialmente, i quali mantengono le medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;
- che dal 12 dicembre 2022 l’Ing. Vincenzo Artico svolge le funzioni di Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e pertanto anche di Soggetto Attuatore per il “Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso”.

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

VISTA l’O.C.D.P.C. n.558 del 15.11.2018.

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 2/2018.

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 5/2019.

VISTA l’O.C.D.P.C. n.836 del 12.01.2022.

DECRETA

- 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2 Si approva la Contabilità Finale dei lavori in oggetto per complessivi € 1.492.623,72 che determina il credito residuo dell’Impresa in € 7.463,12 oltre IVA nelle misure di legge.
- 3 Si approva il Certificato di Collaudo redatto in data 09.11.2022 dal tecnico incaricato ing. Giustino Moro, che certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l’importo netto di € 1.492.623,72 e che il credito dell’Impresa ammonta ad € 7.463,12 oltre IVA nelle misure di legge.
- 4 La somma complessivamente sostenuta per l’intervento ammonta a € 2.047.961,55.
- 5 E’ accertata un’economia di spesa sull’importo di finanziamento pari a € 12.850,74.
- 6 E’ quantificata in € 9.105,01 la somma necessaria per il pagamento all’Impresa Tonet s.r.l. con sede legale in Zona Industriale,6 - 32035 Santa Giustina (BL) - CF e P.IVA 00793270257 a SALDO FINALE relativamente a « *Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del fiume Piave a monte del ponte ferroviario di Ponte di Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)*» - Codice GCTV_017 - CUP H33H19000070001 - C.I.G. lavori principali: 8017592638 C.I.G. lavori aggiuntivi: 859663037F di cui all’Ordinanza Commissariale n. 5/2019 Allegato B.
- 7 Si liquida la Fattura n. 23/PA in data 31/03/2023 dell’importo complessivo di € 9.105,01 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 7.463,12 a favore dell’Impresa Tonet s.r.l. con sede legale in Zona Industriale,6 - 32035 Santa Giustina (BL) - CF e P.IVA 00793270257 per la quota relativa all’imponibile;
 - di € 1.641,89 a favore dell’Erario, per la quota relativa all’IVA.
- 8 Alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, aperta ai sensi dell’O.C.D.P.C. n.558 del 15.11.2018 ora intestata a “D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22”.
- 9 Con successivo provvedimento dovrà essere liquidata la somma di € 22.592,78 per incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 10 Il presente provvedimento va trasmesso al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale U.O. Post Emergenze:
 - per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 7, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
 - per la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
- 11 Il presente Decreto viene pubblicato, nel solo oggetto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Ing. Vincenzo ARTICO