



DECRETO N. 309 DEL 17 luglio 2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C. n. 5 del 02/04/2019 (Assegnazioni delle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge n. 145/2018 – annualità 2019) - O.C.D.P.C. n.836 del 12.01.2022. «Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del fiume Piave nei comuni di Ponte di Piave e Salgareda (TV)».

INT. 956 Codice GCTV_N01

Importo di finanziamento € 2.000.000,00

C.U.P. H93H19000230001 C.I.G. lavori principali: 801894853A C.I.G. lavori aggiuntivi: 8666045690

Approvazione atti di contabilità finale, certificato di collaudo e liquidazione Saldo Stato Finale.

NOTE PER LA TRASPARENZA

Con il presente provvedimento si approvano gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo dei lavori in oggetto e si dispone la liquidazione per il Saldo dello Stato Finale.

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

PREMESSO

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario Delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- che con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- che con l'Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali sono stati affidati i diversi settori di intervento;
- che con l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018 è stato nominato, tra l'altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell'ing. Alvisè Luchetta – Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso per il “Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso – al fine di garantire il ripristino idraulico e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati;
- che con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, n. 560/2018 e n. 601/2019 sono state impartite ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di 12 mesi lo “stato di emergenza” dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018;
- che con Legge 27.11.2020 n. 159, di conversione del D.L. 7.10.2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 03.12.2020, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopraccitato;

- che con O.C.D.P.C. n.769 del 16.04.2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile a seguito richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota Prot. n.141792 del 29.03.2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'arch. Ugo Soragni;
- che a decorrere dal 05.05.2021 è mutata la denominazione della Contabilità Speciale intestata al nuovo Commissario Delegato, la quale da “C.D.PRES.REG. VENETO-O.558-18” è divenuta “C.D.R. VENETO -O.558 – 18 e 769 – 21”;
- che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.836 del 12.01.2022 la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art.1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018 e O.C.D.P.C. n.769/2021 nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio regionale a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n.6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n.558/2018 e n.769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- che con Nota Prot. n.62707 del 10.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento e già Soggetti Attuatori, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate.

PRESO ATTO

- che con Ordinanza Commissariale n. 5 in data 02/04/2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico-forestale (Allegato A), relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- che tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019, Allegato A, è ricompreso anche l'intervento denominato «*Lavori di diaframmatatura nel corpo arginale sinistro del fiume Piave nei comuni di Ponte di Piave e Salgareda (TV)*» Codice GCTV_N01 (Int. 956/2019) per l'importo complessivo di € 2.000.000,00;
- che la suddetta somma è stata impegnata con O.C. 5/2019 a carico della Contabilità Speciale n.6108, intestata a “C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18”, poi dal 05.05.2021 intestata a “C.D.R. VENETO - O.558 – 18 E 769 – 21”, e ora a seguito del subentro della Regione Veneto con O.C.D.P.C. n.836/2022 intestata a “D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22”;
- che con Ordine di Servizio n. 285 del 30/04/2019 il Soggetto Attuatore ha individuato il personale regionale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche indicate all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e determinato in € 23.088,00 l'importo massimo del fondo per l'incentivo di cui al comma 3 del citato art. 113, calcolato come 80% del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, stimato in € 1.443.000,00;
- che con decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25.06.2019 è stato approvato lo schema di convenzione, poi sottoscritto in data 26/06/2019, tra il Commissario Delegato e Veneto Strade S.p.A., per l'indizione e gestione delle gare d'appalto, che prevedeva la corresponsione di un importo massimo del 2% da riconoscere alla medesima Società quali “*oneri per procedure di gara*”;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 114 del 25.06.2019 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva e il CSP alla Società ITS s.r.l. con sede in Pieve di Soligo (TV), per l'importo complessivo di € 41.424,05 di cui € 32.648,21 per incarico, € 1.305,93 per CNPAIA ed € 7.469,91 per I.V.A.;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 181 del 15.07.2019 sono state affidate le indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione alla ditta VANIN s.r.l. con sede a Valdobbiadene (TV), per l'importo complessivo di € 16.862,60 al netto dell'I.V.A.;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 277 del 26.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.369.317,45 per lavori, € 72.078,07 per oneri per la sicurezza, ed € 558.604,48 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e, richiamando le deroghe di cui all'art.4 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, è stato stabilito di procedere all'appalto mediante procedura

negoziata senza pubblicazione del bando con le modalità di cui all'art. 63, comma 2 – lett. c), del D.Lgs. 50/2016, mediante selezione di operatori economici scelti in possesso di categoria prevalente OS21;

- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 856 del 25.09.2019 è stato affidato l'incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione alla Società ITS s.r.l. con sede in Pieve di Soligo (TV), per l'importo complessivo di € 15.455,25 di cui € 12.181,00 per incarico, € 487,24 per CNPAIA ed € 2.787,01 per I.V.A.
- che con Disposizione di Aggiudicazione n. 1329/2019 del 26/09/2019 del Soggetto attuatore per l'emergenza c/o Veneto Strade, a seguito di gara d'appalto, i lavori venivano aggiudicati all'Impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. con sede in Pacinotti 4/A - 30175 Venezia (VE) - CF 00369080270 con un ribasso pari al 25,250% sull'importo a base d'asta di € 1.369.317,45, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 72.078,07, per un importo contrattuale pari ad € 1.095.642,864;
- che con l'Impresa aggiudicataria è stato stipulato il Contratto d'Appalto (CIG 801894853A), sottoscritto in data 26.09.2019 e 30.09.2019, REP. Ufficiale Rogante VE n.473 per l'importo netto di € 1.095.642,864, di cui € 72.078,07 per oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 1028 del 21.10.2019 è stato affidato l'incarico professionale per indagini geofisiche a supporto della realizzazione delle opere di diaframmatura in jet-grouting, alla Ditta Morgan s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C. con sede a Venezia (VE), per l'importo complessivo di € 46.604,00 di cui € 38.200,00 per incarico ed € 8.404,00 per I.V.A.;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 24 del 14.01.2020:
 - è stata approvata la Disposizione di Aggiudicazione 1329/2019;
 - è stato approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori e di altri affidamenti;
 - è stato affidato il servizio di bonifica bellica profonda, sulle aree e sulle piste di cantiere, alla società S.O.S. Diving Team s.r.l. di Teolo (PD) per l'importo complessivo di € 31.232,00 di cui € 25.600,00 per servizi ed € 5.632,00 per I.V.A.;
- che, a seguito di proposta di variazioni migliorative presentata dall'Impresa, con decreto del Soggetto Attuatore n.414 del 22.04.2020 è stata approvata la perizia di variante n.1, per l'importo complessivo invariato di € 2.000.000,00, che prevedeva la riduzione dell'importo contrattuale ad € 1.090.870,12 (dei quali € 1.013.646,03 per lavori ed € 77.224,09 per oneri di sicurezza), ed è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi del 21/04/2020;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 467 del 30.04.2020 è stato affidato l'incarico professionale per il Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera all'ing. Gaspare Andreella, con sede in Feltre (BL), per l'importo complessivo di € 6.978,40 di cui € 5.500,00 per incarico, € 220,00 per CNPAIA ed € 1.258,40 per I.V.A.;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 618 del 26.05.2020 è stato affidato il servizio di esecuzione di scavi a strati successivi, per il completamento della bonifica bellica, alla società S.O.S. Diving Team s.r.l. di Teolo (PD) per l'importo complessivo di € 27.422,55 di cui € 22.477,50 per servizi ed € 4.945,05 per I.V.A.;
- che con l'Impresa aggiudicataria è stata stipulata l'appendice al contratto d'appalto in data 03.07.2020 e 07.07.2020, REP. Ufficiale Rogante VE N.788 che modifica l'importo netto complessivo di contratto in € 1.090.870,12 (dei quali € 1.013.646,03 per lavori ed € 77.224,09 per oneri di sicurezza);
- che con decreto del Soggetto Attuatore n.1715 del 23.09.2020 è stata approvata la proroga di giorni 60 del tempo utile contrattuale, a fronte della richiesta di proroga di giorni 90 richiesta dalla Ditta in data 11/09/2020;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n.2275 del 16.12.2020 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2 per l'importo complessivo invariato di € 2.000.000,00 di cui € 1.293.635,04 per lavori, € 87.235,06 per oneri per la sicurezza e complessivi € 616.129,90 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, approvando altresì la proroga di giorni 90 del tempo utile contrattuale per l'esecuzione dei lavori di perizia;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 34 del 07.01.2021 è stato affidato l'incarico professionale di service tecnico per la collaborazione nella redazione degli elaborati di perizia suppletiva e di variante n. 2 alla Società ITS s.r.l. con sede in Pieve di Soligo (TV), per l'importo complessivo di € 9.516,00 di cui € 7.500,00 per incarico, € 300,00 per CNPAIA ed € 1.716,00 per I.V.A.;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 162 del 26.01.2021 è stato affidato l'incarico professionale per indagini geofisiche a supporto della realizzazione delle opere di diaframmatura in jet-grouting previste nella perizia suppletiva e di variante n. 2, alla Ditta Morgan s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C. con sede a

Venezia (VE), per l'importo complessivo di € 17.690,00 di cui € 14.500,00 per incarico ed € 3.190,00 per I.V.A.;

- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 344 del 18.02.2021 è stato affidato il servizio di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici nel tratto di argine interessato dalla perizia di variante n. 2, alla Ditta Biotto s.r.l. con sede in Camponogara (VE), per l'importo complessivo di € 16.470,00 di cui € 13.500,00 per servizio ed € 2.970,00 per I.V.A.;
- che con l'Impresa aggiudicataria è stato stipulato l'Atto aggiuntivo al Contratto d'Appalto, sottoscritto in data 08.04.2021 e 09.04.2021, REP. Ufficiale Rogante VE N.1337 per l'importo complessivo di € 1.380.870,10 di cui € 87.235,06 per oneri per la sicurezza, di cui € 289.999,98 (comprensivo di € 10.010,97 per oneri di sicurezza) per lavori aggiuntivi rispetto all'importo contrattuale rep. 473/2019 già aggiornato con l'appendice al contratto rep. 788/2020;
- che le precipitazioni particolarmente intense occorse in data 16/08/2021, dopo l'ultimazione dei lavori, hanno causato il dilavamento del rilevato arginale da poco completato dalla Ditta esecutrice, provocando il deposito di materiale limoso nella viabilità comunale posta a tergo dell'argine, in Comune di Salgareda, con notevoli problemi per il transito;
- che con nota prot. 370430 in data 20/08/2021 il Soggetto Attuatore ha accettato il preventivo della Ditta Clodiense opere Marittime, ordinando l'esecuzione dei lavori di rimozione del materiale limoso dalla sede stradale, per l'importo complessivo di € 1.220,00 di cui € 1.000,00 per i lavori ed € 220,00 per I.V.A.;
- che con atto di sottomissione sottoscritto in data 26/04/2022 e 02/05/2025 numero di repertorio 39856, il Soggetto Attuatore ha affidato il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere previste nella perizia di variante n. 2, alla Società ITS s.r.l. con sede in Pieve di Soligo (TV), già affidataria del servizio di CSE dei lavori principali, a fronte di un compenso aggiuntivo pari ad € 3.084,26, di cui € 2.430,85 per incarico, € 97,23 per CNPAIA ed € 556,18 per I.V.A
- che i lavori sono stati consegnati in data 24.10.2019, come da Verbale di consegna lavori in pari data;
- che i lavori sono stati sospesi dal 20.12.2019 al 20.04.2020 per 122 giorni per interferenze di natura tecnica e redazione variante;
- che i lavori sono stati sospesi dal 06.10.2020 al 22.10.2020 per 16 giorni per avverse condizioni climatiche;
- che i lavori sono stati sospesi dal 20.11.2020 al 03.12.2020 per 13 giorni per interferenze di natura amministrativa;
- che i lavori sono stati sospesi dal 16.12.2020 al 03.05.2021 per 138 giorni per interferenze di natura tecnica;
- che in seguito alle proroghe approvate con decreto n. 2275/2020 e con decreto 1715/2020 e in seguito alle quattro sospensioni in parola, il nuovo termine contrattuale veniva fissato al 03.08.2021;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile il 02.08.2021 come da Certificato di ultimazione in pari data.

VISTI

- gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione allegata;
- il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto dal tecnico incaricato ing. Gaspare Andreella in data 26.11.2022, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 1.380.782,18, oneri per la sicurezza compresi, e che il credito netto dell'Impresa ammonta ad € 6.903,91.

CONSIDERATO

- che il costo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 1.380.782,18 dei quali, per lavori € 1.293.547,12 e per oneri per la sicurezza € 87.235,06, oltre a € 303.772,08 per oneri fiscali per un totale di € 1.684.554,26;
- che in corso d'opera a seguito dell'emissione dei decreti del Soggetto Attuatore per liquidazione competenze n. 1317 del 17/12/2019, n. 1039 del 15/07/2020, n. 1817 del 30/09/2020, n. 222 del 02/02/2021 e n. 1527 del 16/09/2021 sono stati emessi a favore dell'Impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. n. 5 mandati di pagamento per complessivi € 1.676.131,49, di cui € 1.373.878,27 per lavori ed € 302.253,22 per IVA;
- che il credito complessivo dell'impresa risulta essere pari ad € 8.422,77 di cui € 6.903,91 quale credito netto per lavori ed € 1.518,86 per oneri fiscali al 22%;
- che per l'incarico professionale di Progettazione Definitiva - Esecutiva e di C.S.P., alla Società ITS s.r.l. con sede in Pieve di Soligo (TV) sono stati liquidati complessivi € 41.424,05 con Decreto n. 1057 del 29/10/2019;

- che per le indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione, alla ditta VANIN s.r.l. con sede a Valdobbiadene (TV), sono stati liquidati complessivi € 17.502,85 con Decreto n. 1195 del 26/11/2019;
- che per l'incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione alla Società ITS s.r.l. con sede in Pieve di Soligo (TV) sono stati liquidati complessivi € 15.455,24 con Decreto n. 1738 del 24/09/2020 e Decreto n. 1842 del 02/11/2021;
- che per l'incarico professionale di service tecnico per la collaborazione nella redazione degli elaborati di perizia suppletiva e di variante n. 2 alla Società ITS s.r.l. con sede in Pieve di Soligo (TV) sono stati liquidati complessivi € 9.516,00 con Decreto n. 311 del 16/02/2021;
- che per l'incarico professionale per indagini geofisiche a supporto della realizzazione delle opere di diaframmatrice in jet-grouting, alla Ditta Morgan s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C. con sede a Venezia (VE), sono stati liquidati complessivi € 46.604,00 con Decreto n. 1274 del 13/08/2020 e Decreto n. 228 del 03/02/2021;
- che per l'indizione e gestione della gara d'appalto, alla società Veneto Strade S.p.A. sono stati liquidati complessivi € 37.498,32 con Decreto n. 983 del 10/06/2021;
- che per il servizio di bonifica bellica profonda, sulle aree e sulle piste di cantiere, alla società S.O.S. Diving Team s.r.l. di Teolo (PD) sono stati liquidati complessivi € 25.600,00 con Decreto n. 773 del 12/06/2020;
- che per il servizio di esecuzione di scavi a strati successivi, per il completamento della bonifica bellica, alla società S.O.S. Diving Team s.r.l. di Teolo (PD) sono stati liquidati complessivi € 27.422,55 con Decreto n. 1992 del 19/10/2020;
- che per l'incarico professionale per indagini geofisiche a supporto della realizzazione delle opere di diaframmatrice in jet-grouting previste nella perizia suppletiva e di variante n. 2, alla Ditta Morgan s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C. con sede a Venezia (VE) sono stati liquidati complessivi € 17.690,00 con Decreto n. 243 del 18/05/2023;
- che per il servizio di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici nel tratto di argine interessato dalla perizia suppletiva di variante n. 2, alla Ditta Biotto s.r.l. con sede in Camponogara (VE) sono stati liquidati complessivi € 16.470,00 con Decreto n. 1104 del 30/06/2021;
- che per l'esecuzione dei lavori di rimozione del materiale limoso dalla sede stradale posta a tergo dell'argine, in Comune di Salgareda, all'Impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. con sede in Venezia (VE), sono stati liquidati complessivi € 1.220,00 con Decreto n. 311 del 29/08/2022;
- che per il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere previste nella perizia di variante n. 2, alla Società ITS s.r.l. con sede in Pieve di Soligo (TV) sono stati liquidati complessivi € 3.084,26 con Decreto n. 228 del 07/06/2022;
- che non è stato necessario corrispondere alcun importo per indennizzi/risarcimenti e pertanto l'importo inizialmente stimato in € 5.000,00 va azzerato nel quadro economico;
- che, quali Contributi a carico della stazione appaltante, in relazione all'affidamento dei lavori di progetto, sono stati liquidati ad A.N.AC. € 600,00 con Decreto n. 193 del 21/02/2020;
- che i Contributi a carico della stazione appaltante, in relazione all'affidamento dei lavori aggiuntivi, non sono stati previsti in quanto, con Comunicato del Presidente A.N.AC. del 20 maggio 2020, ne è stato disposto l'esonero, a causa dell'Emergenza Covid-19;
- che a seguito dell'emanazione del Regolamento regionale per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, avvenuta con DGR n. 876 del 28.06.2019, l'accantonamento da costituire ai sensi del comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 50 è pari all'80% dell'1,8% dell'importo a base della procedura di affidamento;
- che pertanto è necessario aggiornare il quadro economico indicando l'importo di € 20.756,10 (pari all'80% dell'1,8% dell'importo complessivo dell'appalto indicato nel decreto n. 277 del 26/07/2019 di approvazione del progetto e determina a contrarre, pari ad € 1.441.395,52);
- che l'importo di € 20.756,10 per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà liquidato con successivo provvedimento;
- che l'importo di € 6.978,40 per l'incarico professionale di Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, sarà oggetto di successiva liquidazione a favore dell'ing Gaspere Andreella, con sede in Feltre (BL), con successivo provvedimento;
- che pertanto il costo dell'intervento ammonta complessivamente a € 1.972.376,03, come riepilogato nel seguente quadro economico:

A) LAVORI
 Importo Lavori

€ 1.293.547,12

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 87.235,06	
Importo complessivo del contratto		€ 1.380.782,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% su A)	€ 303.772,08	
Incentivo D. Lgs 50/2016 art. 113 c.3 e s.m.i. (80% di 1,8% su importo complessivo appalto)	€ 20.756,10	
Incarichi esterni oneri fiscali e previdenziali inclusi per:		
- Progettazione definitiva-esecutiva e PSC	€ 41.424,05	
- Indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione	€ 17.502,85	
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.455,24	
- Collaudo tecnico amministrativo	€ 6.978,40	
- Service collaborazione redazione elaborati PSV n. 2	€ 9.516,00	
- Indagini geofisiche jet-grouting	€ 46.604,00	
- Indagini geofisiche integrative area PSV n. 2	€ 17.690,00	
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione PSV n. 2	€ 3.084,26	
Eventuali indennizzi/risarcimenti	€ 0,00	
Bonifica bellica profonda aree e piste di cantiere	€ 25.600,00	
Bonifica bellica - esecuzione di scavi a strati successivi	€ 27.422,55	
Bonifica bellica area PSV n. 2	€ 16.470,00	
Oneri per procedure di gara	€ 37.498,32	
Lavori di rimozione del materiale limoso dalla sede stradale	€ 1.220,00	
Contributi A.N.AC. affidamento lavori di Progetto	€ 600,00	
Totale somme a disposizione		€ 591.593,85
TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.972.376,03

- che l'economia sul finanziamento di € 2.000.000,00 risulta di € 27.623,97;

VISTA la seguente documentazione:

- Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 02.08.2021, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- Stato Finale dei lavori in data 18.01.2022 che determina il credito dell'Impresa di netti € 6.903,91 oltre l'IVA nelle misure di legge;
- Certificato di Collaudo del 26.10.2022 che conferma il credito netto dell'Impresa in € 6.903,91 da corrispondere a seguito dell'approvazione dello stesso Collaudo;
- Fattura n. 6 in data 05/04/2023 dell'Impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. con sede in Venezia (VE) per l'importo complessivo di € 8.422,77 Iva compresa;
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e Scheda dati anagrafici;
- D.U.R.C. in corso di validità.

RITENUTO pertanto di provvedere:

- all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori;
- all'approvazione del Certificato di Collaudo;
- alla liquidazione all'Impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. con sede in Venezia (VE) (C.F. e P.IVA 00369080270) dell'importo di € 6.903,91 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- al versamento all'Erario dell'importo per IVA, pari a € 1.518,86, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.

PRESO ATTO

- che l'art. 6 punto 2 della O.C. n.4 del 21.04.2020 prevede che i Soggetti Attuatori, già individuati nominalmente con O.C. n.1/2018, 2/2018, 5/2019 e 9/2019 per i "Settori Ripristino Idraulico e Idrogeologico" delle aree di Belluno, Treviso, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, siano sostituiti dai Direttori "pro tempore" delle medesime strutture regionali, competenti territorialmente, i quali mantengono le medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;

- che dal 12 dicembre 2022 l'Ing. Vincenzo Artico svolge le funzioni di Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e pertanto anche di Soggetto Attuatore per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso".

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

VISTA l'O.C.D.P.C. n.558 del 15.11.2018.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019.

VISTA l'O.C.D.P.C. n.836 del 12.01.2022.

DECRETA

- 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2 Si approva la Contabilità Finale dei lavori in oggetto per complessivi € 1.380.782,18 che determina il credito residuo dell'Impresa in € 6.903,91 oltre IVA nelle misure di legge.
- 3 Si approva il Certificato di Collaudo redatto in data 26.10.2022 dal tecnico incaricato ing. Gaspare Andreella, che certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 1.380.782,18 e che il credito dell'Impresa ammonta ad € 6.903,91 oltre IVA nelle misure di legge.
- 4 La somma complessivamente sostenuta per l'intervento ammonta a € 1.972.376,03.
- 5 E' accertata un'economia di spesa sull'importo di finanziamento pari a € 27.623,97.
- 6 E' quantificata in € 8.422,77 la somma necessaria per il pagamento all'Impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. con sede in Pacinotti 4/A - 30175 Venezia (VE) - CF e P.IVA 00369080270 a SALDO FINALE relativamente ai «Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del fiume Piave nei comuni di Ponte di Piave e Salgareda (TV)» - Codice GCTV_N01 - CUP H93H19000230001 - C.I.G. lavori principali 801894853A - C.I.G. lavori aggiuntivi 8666045690, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019 Allegato B.
- 7 Si liquida la Fattura n. 6 in data 05/04/2023 dell'importo complessivo di € 8.422,77 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 6.903,91 a favore dell'Impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. con sede in Pacinotti 4/A - 30175 Venezia (VE) - CF e P.IVA 00369080270 per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 1.518,86 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
- 8 Alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, aperta ai sensi dell'O.C.D.P.C. n.558 del 15.11.2018 ora intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22".
- 9 Con successivi provvedimenti dovranno essere liquidate la somma di € 6.978,40 per l'incarico di Collaudo tecnico amministrativo e la somma di € 20.756,10 per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 10 Il presente provvedimento va trasmesso al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale U.O. Post Emergenze:
 - per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 7, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
 - per la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
- 11 Il presente Decreto viene pubblicato, nel solo oggetto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Dott. Ing. Vincenzo ARTICO