



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 328 del 31 agosto 2022

**OGGETTO:** O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C. n. 5 del 2.4.2019 (Assegnazioni delle risorse di cui all’art. 1 comma 1028 della Legge n. 145/2018 – annualità 2019) – O.C.D.P.C. n. 836/2022.  
«Interventi di mitigazione del rischio di allagamenti in zona Campagna, nel Comune di Segusino (TV)». Codice GCTV\_019 (INT. 955).  
Importo complessivo € 1.000.000,00  
CUP: H63H19000070001 CIG principale: 8018882EC0 CIG aggiuntivo: 87922466EC  
**Approvazione Contabilità finale, Certificato di regolare esecuzione e liquidazione € 4.488,86 per saldo Stato Finale**

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Con il presente atto si provvede all’approvazione della Contabilità finale, del Certificato di regolare esecuzione e a dar corso alla liquidazione all’impresa appaltatrice *Società Coop. Consorzio Contarinense Escavi e Trasporti* (C.F. 00261280291) per il saldo dello Stato Finale.

---

IL DIRETTORE  
U.O. GENIO CIVILE TREVISO

**PREMESSO** che:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell’emergenza;
- con l’ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia, ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali sono stati affidati i diversi settori di intervento;
- con l’Ordinanza Commissariale n. 2/2018 è stato nominato, tra l’altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell’ing. Alvise Luchetta – Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso per il “Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso” al fine di garantire il ripristino idraulico e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie a essi destinati;

- con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, n. 560/2018 e n. 601/2019 sono state impartite ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di 12 mesi lo “stato di emergenza” dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8.11.2018;
- con Legge 27.11.2020 n. 159, di conversione del D.L. 7.10.2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.2020, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopracitato;
- con OCDPC n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile a seguito richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.3.2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l’arch. Ugo Soragni;
- a decorrere dal 5 maggio 2021 è mutata la denominazione della Contabilità Speciale intestata al nuovo Commissario Delegato, la quale, da “C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18”, è divenuta “C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 – 21”;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.836 del 12.01.2022 la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria dell’esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all’art.1, comma 1 dell’O.C.D.P.C. n.558/2018 e O.C.D.P.C. n.769/2021 nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio regionale a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n.6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n.558/2018 e n.769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con Nota Prot. n.62707 del 10.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali coinvolte nell’ambito del contesto emergenziale in argomento e già Soggetti Attuatori, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate.

**PRESO ATTO** che:

- con Ordinanza Commissariale n. 5 in data 2.4.2019 sono stati, tra l’altro, approvati gli elenchi del Piano degli Interventi di cui all’art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 relativi all’OCDPC n. 558/2018 per l’Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all’Ordinanza Commissariale n. 5/2019, Allegato A interventi afferenti al settore Idrogeologico, è ricompreso anche l’intervento denominato «*Interventi di mitigazione del rischio di allagamenti in zona Campagna, nel Comune di Segusino (TV)*» Codice GCTV\_019 (INT. 955), per l’importo complessivo di € 1.000.000,00;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18”, dal 5 maggio 2021 a “C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 – 21”, e a seguito del subentro della Regione Veneto ai sensi dell’ O.C.D.P.C. n. 836/2022 a “D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22”;
- con decreto del Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico ed Idrogeologico Area di Treviso n. 283 del 26/07/2019 è stato approvato il progetto degli «Interventi di mitigazione del rischio di allagamenti in zona Campagna, nel Comune di Segusino (TV)» Codice GCTV\_019 (INT. 955) redatto dalla società Zollet Ingegneria s.r.l., nell’importo complessivo di € 1.000.000,00;
- con disposizione di aggiudicazione di Veneto Strade S.p.A. prot. n. 1318/2019 del 26.09.2019 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori in oggetto all’Impresa Società Coop. Consorzio Contarinense Escavi e Trasporti con sede legale in Via del lavoro 5 – 45019 Taglio di Po (RO) CF 00261280291 per l’importo di € 532.057,14 comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 3.714,11;

- in data 30.09.2019 rep. 475, è stato sottoscritto il contratto d'appalto per l'importo netto di € 532.057,14 di cui € 3.714,11 per oneri della sicurezza, IVA esclusa (CIG 8018882EC0);
- con Decreto n. 596 del 20.05.2020 il Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico ed idrogeologico area di Treviso ha approvato la perizia suppletiva di variante n. 1 ai lavori in oggetto, con un importo lavori modificato in € 606.363,39 ed un importo complessivo di progetto invariato in € 1.000.000,00;
- in data 15.07.2020 rep. 835, è stato sottoscritto l'atto di sottomissione per l'importo netto contrattuale modificato in € 606.363,39, di cui € 3.714,11 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- con Decreto n. 960 del 04.06.2021 il Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico ed idrogeologico area di Treviso ha approvato la perizia suppletiva di variante n. 2 ai lavori in oggetto, con un importo lavori modificato in € 720.181,29 ed un importo complessivo di progetto invariato in € 1.000.000,00, approvando altresì la proroga di giorni 20 al tempo utile contrattuale;
- in data 26.10.2021 e in data 27.10.2021 rep. 1555, è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo per l'importo netto contrattuale modificato in € 720.181,29, di cui € 5.003,59 per oneri della sicurezza, IVA esclusa (CIG 87922466EC);
- i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 14/11/2019 come da verbale redatto in pari data;
- la consegna definitiva, dalla quale decorrono i termini contrattuali, pari a 120 giorni, è stata effettuata in data 04/05/2020, come da verbale redatto in pari data;
- durante il corso dei lavori sono state disposte una sospensione parziale dal 27/08/2020, una sospensione totale dal 29/08/2020, con ripresa il giorno 01/12/2021, una nuova sospensione in data 17/12/2021 con ripresa in data 18/01/2022;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile il 24/01/2022 come da certificato redatto dal Direttore dei Lavori in pari data.

## **VISTI**

- gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione allegata;
- il Certificato di Regolare Esecuzione in data 07.06.2022 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 720.179,39.

## **CONSIDERATO**

- che il costo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 720.179,39 dei quali, per lavori € 715.175,80 e per oneri per la sicurezza € 5.003,59, oltre a € 158.439,47 per oneri fiscali per un totale di € 878.618,86;
- che con Decreto n. 1221 in data 07.08.2020 è stato erogato il 1° Stato Avanzamento Lavori emesso in data 10.07.2020 dell'importo complessivo di € 188.900,00 per lavori e comprensivi di IVA € 230.458,00;
- che con Decreto n. 1818 in data 30.09.2020 è stato erogato il 2° Stato Avanzamento Lavori emesso in data 29.07.2020 dell'importo complessivo di € 256.700,00 per lavori e comprensivi di IVA € 313.174,00;
- che con Decreto n. 394 in data 24.02.2021 è stato erogato il 3° Stato Avanzamento Lavori emesso in data 03.11.2020 dell'importo complessivo di € 157.300,00 per lavori e comprensivi di IVA € 191.906,00;
- che con Decreto n. 120 in data 31.03.2022 è stato erogato il 4° Stato Avanzamento Lavori corrispondente al finale emesso in data 24.01.2022 dell'importo complessivo di € 113.600,00 per lavori e comprensivi di IVA € 138.592,00;
- che in corso d'opera sono stati quindi emessi a favore dell'Impresa Consorzio Contarinense Escavi e Trasporti Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 00261280291) n. 4 mandati di pagamento per complessivi € 874.130,00 di cui € 716.500,00 per lavori ed € 157.630,00 per IVA;
- che il credito complessivo dell'impresa risulta essere € 4.488,86 di cui € 3.679,39 quale credito netto per lavori ed € 809,47 per IVA;
- che per l'incarico di Progettazione Definitiva - Esecutiva e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione relativo ai lavori principali, affidato con decreto n. 113 del 25/06/2019 alla Società Zollet

Ingegneria s.r.l. di S. Giustina (BL) sono stati liquidati complessivi € 25.182,83 con decreto n 3 in data 09/01/2022;

- che per l'incarico di Direzione lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai lavori principali, affidato con decreto n. 854 del 25/09/2019 alla Società Zollet Ingegneria s.r.l. di S. Giustina (BL) sono stati liquidati complessivi € 31.339,36 con decreto n 1603 in data 16/09/2020 e con decreto n. 103 in data 23/03/2022;
- che per l'incarico professionale relativo alla redazione della Perizia di Variante n. 1, affidato con decreto n. 854 del 29/12/2019 alla Società Zollet Ingegneria s.r.l. di S. Giustina (BL) sono stati liquidati complessivi € 17.165,63 con decreto n 2366 in data 28/12/2020 e con decreto n. 263 in data 01/07/2022;
- che per l'incarico professionale relativo alla redazione della Perizia di Variante n. 2, affidato con decreto n. 49 del 14/10/2022 alla Società Zollet Ingegneria s.r.l. di S. Giustina (BL) sono stati liquidati complessivi € 6.687,45 con decreto n 261 in data 30/06/2022;
- che con decreto n. 984 del 10/06/2021 è stato liquidato l'importo complessivo di € 19.860,25, IVA compresa alla Società Veneto Strade S.p.A. per le attività di indizione e gestione della gara d'appalto dei lavori in oggetto, ai sensi della convenzione rep. Ufficiale Rogante VE n. 39 sottoscritta in data 26/06/2019;
- che i Contributi per CIG 8018882EC0 affidamento lavori di Progetto ad A.N.AC. sono stati liquidati € 375,00 (DDR n.193/2020);
- che quali Contributi per CIG 87922466EC affidamento lavori di Perizia Suppletiva e di Variante n. 2 ad A.N.AC. sono stati liquidati € 30 (DDR n.1994/2021);
- che l'importo di € 1.133,91 per "Somme per indennità occupazione temporanea", quantificato dal Direttore dei Lavori sulla base dei mesi di effettiva occupazione e comunicato dallo stesso con nota prot. 265160 in data 13/06/2022 verrà liquidata con successivo provvedimento;
- che la somma di € 11.521,94 per incentivi per funzioni tecniche di cui al D. Lgs. 50/2016 art. 113 e s.m.i. verrà liquidata con successivo provvedimento;
- che pertanto il costo dell'intervento ammonta complessivamente a € 991.915,23 come riepilogato nel seguente quadro economico:

#### **A – LAVORI**

Lavori	€ 715.175,80	
Oneri di sicurezza	€ 5.003,59	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 720.179,39</b>	<b>€ 720.179,39</b>

#### **B – SOMME A DISPOSIZIONE**

iva 22% su lavori	€ 158.439,47	
Somme per indennità occupazione temporanea	€ 1.133,91	
Spese tecniche PE e CSP (Iva e 4% compresi)	€ 25.182,83	
Spese tecniche DL, CSE (Iva e 4% compresi)	€ 31.339,36	
Spese tecniche Perizia N.1 (Iva e 4% compresi)	€ 17.165,63	
Spese tecniche Perizia N.2 (Iva e 4% compresi)	€ 6.687,45	
art. 113 D.Lgs 50 - (1,6% su lavori in appalto)	€ 11.521,94	
attività di indizione e gestione della gara d'appalto	€ 19.860,25	
Contributi ANAC	€ 405,00	
<b>totale somme a disposizione</b>	<b>€ 271.735,84</b>	<b>€ 271.735,84</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 991.915,23</b>

- che l'economia sul finanziamento di € 1.000.000,00 risulta pari ad € 8.084,77;

**VISTA** la seguente documentazione:

- Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 24.01.2022 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 720.179,39;
- Stato Finale dei lavori in data 01.04.2022 che determina il credito dell'Impresa di netti € 3.679,39 oltre l'IVA nelle misure di legge;
- Certificato di Regolare Esecuzione del 07.06.2022 che conferma il credito netto dell'Impresa in € 3.679,39 da corrispondere a seguito dell'approvazione dello stesso CRE;
- Fattura n. 62/E in data 14.07.2022 dell'Impresa Consorzio Contarinense Escavi e Trasporti Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 00261280291) con sede in via del Lavoro 5, 45019 Taglio di Po (RO), per l'importo complessivo di € 4.488,86 Iva compresa;
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e Scheda dati anagrafici;
- D.U.R.C. in corso di validità.

**RITENUTO** pertanto di provvedere:

- all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori;
- all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- alla liquidazione all'Impresa Consorzio Contarinense Escavi e Trasporti Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 00261280291) con sede in via del Lavoro 5, 45019 Taglio di Po (RO), per l'importo di € 3.679,39 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari a € 809,47 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.

**PRESO ATTO**

- che l'art. 6 punto 2 della O.C. n.4 del 21.04.2020 prevede che i Soggetti Attuatori, già individuati nominalmente con O.C. n. 1/2018, 2/2018, 5/2019 e 9/2019 per i "Settori Ripristino Idraulico e Idrogeologico" delle aree di Belluno, Treviso, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, siano sostituiti dai Direttori "pro tempore" delle medesime strutture regionali, competenti territorialmente, i quali mantengono le medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;
- che dal 1 luglio 2021 l'Ing. Salvatore Patti svolge le funzioni di Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e pertanto anche di Soggetto Attuatore per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso".

**VISTO** il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;

**VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 2.4.2019;

**VISTA** l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.1.2022;

### **DECRETA**

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare la Contabilità Finale dei lavori per complessivi € 720.179,39 che determina il credito residuo dell'Impresa in € 3.679,39 oltre IVA nelle misure di legge.
3. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 07.06.2022 che conferma il credito dell'Impresa in € 3.679,39 oltre IVA nelle misure di legge.

4. Di approvare l'intervento nell'importo complessivo di € 991.915,23.
5. Di accertare un'economia di spesa sull'importo di finanziamento pari a € 8.084,77.
6. Di quantificare in € 4.488,86 la somma necessaria per il pagamento all'Impresa Consorzio Contarinense Escavi e Trasporti Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 00261280291) con sede in via del Lavoro 5, 45019 Taglio di Po (RO) a SALDO FINALE relativamente agli «Interventi di mitigazione del rischio di allagamenti in zona Campagna, nel Comune di Segusino (TV)». Codice GCTV\_019 (INT. 955) di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019.
7. Di liquidare la fattura n. 62 in data 14.07.2022 dell'importo complessivo di € 4.488,86 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - di € 3.679,39 a favore dell'Impresa Consorzio Contarinense Escavi e Trasporti Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 00261280291) con sede in via del Lavoro 5, 45019 Taglio di Po (RO) per la quota relativa all'imponibile;
  - di € 809,47 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
8. Alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, aperta ai sensi dell'O.C.D.P.C. n.558 del 15.11.2018 ora intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22" a seguito subentro della Regione Veneto di cui all'O.C.D.P.C. n. 836/2022.
9. Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze per:
  - la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 6), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
  - la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
10. Di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Ing. Salvatore PATTI