



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **331** DEL **8 SET. 2022**

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/15.11.2018 — O.C. n. 9/22.05.2019 - O.C. n. 3/21.04.2020 - O.C.D.P.C. n. 836/12.01.2022.

«Lavori di ripristino delle difese spondali e della sezione idraulica lungo il torrente Crevada in Comune di San Pietro di Feletto e Refrontolo (TV)».

CODICE intervento **GCTV_023 (INT. 976/2020)**

Importo finanziamento disposto con O.C. n.3/2020 € 79.846,11

CUP J23H20000340001 - CIG 8245050E7D

Approvazione atti di contabilità finale, Certificato di regolare esecuzione e liquidazione € 398,46 per Saldo Stato Finale.

NOTE PER LA TRASPARENZA

Con il presente provvedimento si approvano gli atti di contabilità finale, il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto e si dispone la liquidazione di € 398,46 per Saldo Stato Finale.

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

PREMESSO

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto veniva stato colpito da particolari eventi meteorologici che causavano gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, nominava il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- che con il medesimo provvedimento venivano dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- che con l'Ordinanza n.1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, individuava tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali venivano affidati i diversi settori di intervento;
- che con l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018 con la quale veniva nominato, tra l'altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell'ing. Alvise Luchetta – Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso per il “Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso – al fine di garantire il ripristino idraulico e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati;
- che con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, n. 560/2018 e n. 601/2019 venivano impartite ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 veniva prorogato di 12 mesi lo “stato di emergenza” dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8.11.2018;

- che il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 con propria Ordinanza n. 9 del 22 maggio 2019 approvava, tra l'altro, gli elenchi relativi agli interventi da realizzare nel territorio della provincia di Treviso tra i quali, nell'Allegato B, è ricompreso l'intervento denominato "Lavori di ripristino delle difese spondali e della sezione idraulica lungo il torrente Crevada in Comune di S. Pietro di Feletto e Refrontolo (TV) Cod. GCTV_023 (INT. 958/2019), per l'importo complessivo di € 240.000,00 - CUP J13H1900033001, lavori aggiudicati con Decreto del Soggetto Attuatore per il Ripristino Idraulico ed Idrogeologico Area di Treviso n. 1022 del 18.10.2019 all'Impresa Gecoma srl con sede legale in via Verdi n. 21 – 31010 Farra di Soligo (TV) CF/P.IVA 04754810267;
- in corso di esecuzione si evidenziava la necessità di eseguire, con carattere di urgenza, maggiori lavori superiori al finanziamento assegnato all'INT. 958/2019, tant'è che il Direttore Lavori redigeva una Perizia suppletiva e di variante in data 29.11.2019, con relativo Atto di Sottomissione, per un importo aggiuntivo di € 25.001,73, limitato alla capienza del finanziamento disponibile;
- che stante la rilevata situazione di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. veniva redatto in data 29.01.2020 un Verbale di somma urgenza, con il conseguente Affidamento e Consegna lavori con Concordamento prezzi unitari con l'Impresa Gecoma S.r.l. con sede in Farra di Soligo (TV), già presente sul posto con il sopracitato INT.958/2019 la quale si era resa immediatamente disponibile a eseguire i lavori (finanziamento complessivo pari a € 180.000,00 IVA e oneri compresi), confermando i prezzi e le condizioni stabiliti per il lavoro codice GCTV_023 (INT. 958/2019), corrispondenti ad un ribasso dell'11,005% sull'elenco prezzi unitari del Progetto n. 958/2019, ribassandoli ulteriormente del 5%;
- che detti lavori sono però stati oggetto di due diversi finanziamenti e specificatamente con Ordinanza Commissariale n.3 del 21.04.2020 un finanziamento pari a € 79.846,11 e con Ordinanza Commissariale n.4 del 21.04.2020 un finanziamento pari a € 100.000,00;
- che per esigenze amministrative di mantenere distinte le due linee di finanziamento, si era provveduto a redigere due diverse Perizie giustificative con relative contabilità a se stanti attribuendo due diversi codici identificativi specificatamente INT. 976/2020 con finanziamento pari a € 79.846,11 e INT. 979/2020 con finanziamento pari a € 100.000,00;
- che con la citata Ordinanza Commissariale n.3 del 21.04.2020 venivano stati approvati gli Elenchi degli interventi di rimodulazione dei Piani degli interventi di cui alle risorse assegnate con art.1, comma 1028 della L. n.145/2018 e con articolo 24-quater, del D.L. n.119/2018, convertito con modificazioni in L.n.136/2018 e veniva impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi; nella medesima rientra, nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento in argomento n.976/2020 relativo a «Lavori di ripristino delle difese spondali e della sezione idraulica lungo il torrente Crevada in Comune di San Pietro di Feletto e Refrontolo (TV)» per la somma di € 79.846,11;
- che detto finanziamento di € 79.846,11 indicato nell'Allegato B dell'O.C. n.3/2020 veniva riportato quale integrazione al finanziamento assegnato all'INT.958/2019 - CODICE intervento GCTV_023, ancorché realizzato come intervento di somma urgenza a se stante, per le motivazioni sopra esposte;
- che la suddetta somma veniva impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a € 159.846,11 di cui all'Allegato B – colonna I, riga 16 – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108; nello specifico la somma di € 79.846,11 è evidenziata nell'Allegato B colonna I, riga 14 dell'Ordinanza Commissariale n. 3 del 21.04.2020;
- che con O.C.D.P.C. n.769 del 16.04.2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile a seguito richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota Prot. n.141792 del 29.03.2021 disponeva la sostituzione del Commissario con l'arch. Ugo Soragni;
- che a decorrere dal 05.05.2021 mutava la denominazione della Contabilità Speciale intestata al nuovo Commissario Delegato, la quale da "C.D.PRES.REG. VENETO-O.558-18" diveniva "C.D.R. VENETO -O.558 – 18 e 769 – 21";
- che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.836 del 12.01.2022 la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art.1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018 e O.C.D.P.C. n.769/2021 nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio regionale a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

- che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022; a tal fine è stato autorizzato a utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n.6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n.558/2018 e n.769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata e così specificata "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22";
- che con Nota Prot. n.62707 del 10.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento e già Soggetti Attuatori, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate.

PRESO ATTO

- di quanto espresso in Premesse in merito all'assegnazione del finanziamento;
- che il suddetto finanziamento è stato impegnato a carico della Contabilità Speciale n.6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", poi dal 05.05.2021 intestata a "C.D.R. VENETO -O.558 - 18 E 769 - 21", e ora a seguito del subentro della Regione Veneto con O.C.D.P.C. n.836/2022 intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22";
- che con l'Impresa Gecoma S.r.l. è stato stipulato il Contratto d'Appalto REP. N.667 in data 24.04.2020 e 28.04.2020 per l'importo contrattuale di € 65.389,60, di cui per lavori € 64.089,60 e per oneri per la sicurezza € 1.300,00;
- che la competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP., con Parere favorevole espresso con Voto n.37 in data 05.02.2021, ha ritenuto la Perizia a consuntivo meritevole di approvazione in linea tecnica ed economica nell'importo complessivo di € 79.723,35.

VISTI

- La Perizia a consuntivo e gli atti di contabilità finale;
- il Certificato di regolare esecuzione in data 26.08.2022 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 65.322,42.

CONSIDERATO

- che il costo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 65.322,42 dei quali, per lavori € 64.022,42 e per oneri per la sicurezza € 1.300,00, oltre a € 14.370,93 per oneri fiscali per un totale di € 79.693,35;
- che in corso d'opera a seguito dell'emissione del decreto per liquidazione competenze SAL 1 Corr.Fin. DDR n.737/10.06.2020 è stato emesso a favore dell'Impresa Gecoma S.r.l. n. 1 mandato di pagamento per complessivi € 79.294,89 di cui € 64.995,81 per lavori ed € 14.299,08 per IVA 22%;
- che il credito complessivo dell'impresa risulta essere € 398,46 di cui € 326,61 quale credito netto per lavori ed € 71,85 per oneri fiscali al 22%;
- che quali Contributi per CIG affidamento lavori ad A.N.AC. sono stati liquidati € 30,00 (DDR n.1005/30.06.2020);
- che pertanto il costo dell'intervento ammonta complessivamente a € 79.723,35 come riepilogato nel seguente quadro economico:

A) LAVORI

Lavori	€ 64.022,42	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.300,00	
Importo complessivo di appalto		€ 65.322,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 22% su A)	€ 14.370,93	
Contributi A.N.AC. CIG affidamento lavori di Progetto	€ 30,00	
Totale somme a disposizione		€ 14.400,93
TOTALE COMPLESSIVO		€ 79.723,35

- che l'economia sul finanziamento di € 79.846,11 risulta di € 122,76 (€ 79.846,11 - € 79.723,35).

VISTA la seguente documentazione:

- Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 30.04.2020 dal quale si evince che l'attività è stata ultimata ed eseguita in tempo utile in data 26.03.2020;
- Stato Finale dei lavori in data 19.01.2021 che determina il credito dell'Impresa di netti € 326,61 oltre l'IVA nelle misure di legge;
- Certificato di Regolare Esecuzione del 26.08.2022 che conferma il credito netto dell'Impresa in € 326,61 da corrispondere a seguito dell'approvazione dello stesso CRE;
- Fattura n. FATTPA 11_22 in data 30.08.2022 dell'Impresa Gecoma S.r.l. con sede in Farra di Soligo (TV) per l'importo complessivo di € 398,46 Iva compresa;
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e Scheda dati anagrafici;
- D.U.R.C. in corso di validità.

RITENUTO pertanto di provvedere:

- all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori;
- all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- alla liquidazione all'Impresa Gecoma S.r.l., con sede in Farra di Soligo (TV), Via G.Verdi n.21 (C.F. - P.IVA 04754810267) dell'importo di € 326,61 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 71,85, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.

PRESO ATTO

- che l'art. 6 punto 2 della O.C. n.4 del 21.04.2020 prevede che i Soggetti Attuatori, già individuati nominalmente con O.C. n.1/2018, 2/2018, 5/2019 e 9/2019 per i "Settori Ripristino Idraulico e Idrogeologico" delle aree di Belluno, Treviso, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, siano sostituiti dai Direttori "pro tempore" delle medesime strutture regionali, competenti territorialmente, i quali mantengono le medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;
- che dal 6 settembre 2022 l'Ing. Sandro De Menech svolge le funzioni di Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e pertanto anche di Soggetto Attuatore per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso".

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.2/2018.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.9/2019.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.3/2020.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.4/2020.

VISTA l'O.C.D.P.C. n.836 del 12.01.2022.

DECRETA

- 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2 Si approva la Contabilità Finale dei lavori per complessivi € 79.723,35 che determina il credito residuo dell'Impresa in € 326,61 oltre IVA nelle misure di legge.
- 3 Si approva il Certificato di Regolare Esecuzione del 26.08.2022 che conferma il credito dell'Impresa in € 326,61 oltre IVA nelle misure di legge.
- 4 Si approva l'intervento nell'importo complessivo di € 79.723,35.
- 5 E' quantificata in € 398,46 la somma necessaria per il pagamento all'Impresa Gecoma S.r.l. con sede in Farra di Soligo (TV), Via G.Verdi n.21 (C.F. - P.IVA 04754810267) a SALDO FINALE relativamente a «Lavori di ripristino delle difese spondali e della sezione idraulica lungo il torrente Crevada in

Comune di San Pietro di Feletto e Refrontolo (TV)» CODICE intervento GCTV_023 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 3/2020 Allegato B.

- 6 Si liquida la Fattura n. FATTPA 11_22 in data 30.08.2022 dell'importo complessivo di € 398,46 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 326,61 a favore dell'Impresa Gecoma S.r.l. con sede in Farra di Soligo (TV), Via G.Verdi, n.21 (C.F. - P.IVA 04754810267) per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 71,85 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
- 7 Alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, aperta ai sensi dell'O.C.D.P.C. n.558 del 15.11.2018 ora intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22".
- 8 Il presente provvedimento va trasmesso al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale U.O. Post Emergenze:
 - per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
 - per la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
- 9 Il presente Decreto viene pubblicato, nel solo oggetto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ing. Sandro De Menech



PS

