



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **344** DEL **20 SET. 2022**

OGGETTO: O.C.D.P.C. n.558/15.11.2018 – O.C. n.4/ 21.04.2020 - O.C.D.P.C. n.836/12.01.2022 - L. n.106/23.07.21 art.1 septies e ss.mm.ii
«Interventi di consolidamento e impermeabilizzazione arginale, sistemazione difese spondali e manufatti Fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto, Colle Umberto e Cordignano (TV)».
INT. 981/2019 Codice LN145-2020-558-TV-344
Importo di finanziamento € 1.000.000,00
CUP J53H20000460001 - CIG 84052263EB – CIG aggiuntivo 8957096D70
Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione € 4.582,03 per Saldo Stato Finale e liquidazione € 8.779,07 per Compensazione prezzi.

NOTE PER LA TRASPARENZA

Con il presente provvedimento si approvano gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto e si dispone la liquidazione di € 4.582,03 per Saldo Stato Finale e liquidazione di € 8.779,07 per Compensazione prezzi -lavori Secondo semestre 2021- ai sensi dell'art.1 septies, comma 4 del D.L. n.73/25.05.2021, convertito in L. n.106/23.07.2021, modificata con L. n.234/30.12.2021 art.1, commi 398 e 399.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

PREMESSO

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto veniva colpito da particolari eventi meteorologici che causavano gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, nominava il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- che con il medesimo provvedimento venivano dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- che con l'Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, individuava tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali venivano affidati i diversi settori di intervento;
- che con l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018 veniva nominato, tra l'altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell'ing. Alvise Luchetta – Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso per il "*Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso* – al fine di garantire il ripristino idraulico e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati;
- che con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, n. 560/2018 e n. 601/2019 venivano impartite ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 veniva prorogato di 12 mesi lo "stato di emergenza" dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018;

Mod. B - copia

- che con Legge 27.11.2020 n. 159, di conversione del D.L. 7.10.2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 03.12.2020, veniva prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopraccitato;
- che con O.C.D.P.C. n.769 del 16.04.2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile a seguito richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota Prot. n.141792 del 29.03.2021 disponeva la sostituzione del Commissario con l'arch. Ugo Soragni;
- che a decorrere dal 05.05.2021 mutava la denominazione della Contabilità Speciale intestata al nuovo Commissario Delegato, la quale da "C.D.PRES.REG. VENETO-O.558-18" diveniva "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 e 769 - 21";
- che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.836 del 12.01.2022 la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art.1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018 e O.C.D.P.C. n.769/2021 nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio regionale a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n.6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n.558/2018 e n.769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- che con Nota Prot. n.62707 del 10.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento e già Soggetti Attuatori, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate.

PRESO ATTO

- che con Ordinanza Commissariale n.4 del 21.04.2020 veniva approvato l'elenco degli interventi del Piano degli Interventi – Annualità 2020, ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 disposto a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n.145/2018 e impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi; nella medesima rientrano, nell'elenco di cui all'Allegato B, i lavori in argomento relativi a « *Interventi di consolidamento e impermeabilizzazione arginale, sistemazione difese spondali e manufatti Fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto, Colle Umberto e Cordignano (TV)*» CODICE univoco int. LN145-2020-558-TV-344 per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- che la suddetta somma veniva impegnata a carico della Contabilità Speciale n.6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", poi dal 05.05.2021 intestata a "C.D.R. VENETO -O.558 - 18 E 769 - 21", e ora a seguito del subentro della Regione Veneto con O.C.D.P.C. n.836/2022 intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22";
- che con decreto del Soggetto Attuatore n.1181 del 05.08.2020 veniva approvato il progetto esecutivo e decreto a contrarre dei lavori per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 687.713,11 per lavori, € 26.000,00 per oneri per la sicurezza, ed € 286.286,89 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e, richiamando le deroghe di cui all'art.4 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, individuava nel contempo quale criterio di aggiudicazione la Procedura negoziata con le modalità di cui all'art. 36, comma 2 – lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016, mediante selezione di operatori economici scelti in possesso di categoria OG8;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n.2043 del 26.10.2020 i lavori venivano aggiudicati all'Impresa Coletto S.r.l. con sede in San Biagio di Callalto (TV) C.F./P.IVA 00198480261 con un ribasso del 24,130% sull'importo a base d'asta di € 687.713,11 pari a € 521.764,50 oltre a € 26.000,00 quali oneri per la sicurezza, per un importo contrattuale complessivo di € 547.764,50;
- che con l'Impresa aggiudicataria veniva stipulato il Contratto d'Appalto, sottoscritto in data 29.09.2020, REP. Ufficiale Rogante VE N.1018 per l'importo complessivo di € 547.764,50 di cui € 521.764,50 per lavori ed € 26.000,00 per oneri per la sicurezza, più IVA 22%;
- che i lavori venivano consegnati in data 18.01.2021, come da Verbale di consegna lavori in pari data;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n.1451 del 07.09.2021 veniva approvata una perizia suppletiva e di variante per l'importo complessivo invariato di € 1.000.000,00 di cui € 710.239,71 per lavori, €

Mod. B - copia

- 41.000,00 per oneri per la sicurezza e complessivi € 751.239,71, ed € 248.760,29 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, approvando altresì la proroga di giorni 45 del tempo utile contrattuale per l'esecuzione dei lavori di perizia;
- che con l'Impresa aggiudicataria veniva stipulato l'Atto aggiuntivo al Contratto d'Appalto, sottoscritto in data 10.11.2021 e 16.11.2021, REP. Ufficiale Rogante VE N.1569 per l'importo complessivo di € 203.475,21 di cui € 188.475,21 per lavori ed € 15.000,00 per oneri per la sicurezza, più IVA 22%;
 - che con decreto del Soggetto Attuatore n.2206 del 20.12.2021 veniva approvata una proroga di giorni 28 del tempo utile contrattuale;
 - che giusta art.9 comma 10 Allegato A del Regolamento D.G.R. n.876/28.06.2019, vista la variante in corso d'opera, l'importo degli incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 50/2016 Art.113 e s.m.i., viene ricalcolato sulla base del nuovo importo lavori di variante e pertanto quantificato in € 15.634,04;
 - che i lavori sono stati consegnati in data 18.01.2021, come da Verbale di consegna lavori in pari data;
 - che i lavori sono stati ultimati in tempo utile il 20.12.2021 come da Certificato di ultimazione in pari data;
 - che l'Impresa appaltatrice in data 27.05.22 Prot.Reg.le n.243605 ha presentato Istanza di Compensazione prezzi ai sensi dell'art.1 septies, comma 4 del D.L. n.73/25.05.2021, convertito in L. n.106/23.07.2021, modificata con L. n.234/30.12.2021 art.1, commi 398 e 399, per lavori eseguiti nel Secondo semestre 2021;
 - che il Direttore dei Lavori ing. Marco Lasen, a seguito della richiesta di cui sopra, ha presentato in data 15.06.2022 Prot.Reg.le n.269650 il Prospetto di verifica dell'importo dovuto per Compensazione prezzi relativa al Secondo semestre 2021, quantificato in netti € 7.195,96, sommati a IVA 22% € 1.583,11 per un totale di € 8.779,07, come da relativo Certificato di pagamento straordinario del 16.06.2022;
 - che detta spesa va allocata tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione, giusta Nota 08.08.2022 Prot. 349991 del Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico.

VISTI

- gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione allegata;
- il Certificato di regolare esecuzione in data 31.03.2022 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 751.151,21;
- il Certificato di pagamento straordinario in data 16.06.2022 per Istanza di Compensazione prezzi lavori Secondo semestre 2021 per l'importo di netti € 7.195,96.

CONSIDERATO

- che il costo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 751.151,21 dei quali, per lavori € 710.151,21 e per oneri per la sicurezza € 41.000,00, oltre a € 165.253,26 per oneri fiscali per un totale di € 916.404,47;
- che in corso d'opera a seguito dell'emissione dei decreti per liquidazione competenze DDR n.724/05.05.2021, DDR n.1301/11.08.2021, DDR n.1983/19.11.2021, DDR 111/24.03.2022 sono stati emessi a favore dell'Impresa Coletto S.r.l. n. 4 mandati di pagamento per complessivi € 911.822,44, di cui € 747.395,45 per lavori ed € 164.426,99 per IVA;
- che con riferimento ai lavori appaltati il credito complessivo dell'impresa risulta essere € 4.582,03 di cui € 3.755,76 quale credito netto per lavori ed € 826,27 per oneri fiscali al 22%;
- che con riferimento alla Compensazione prezzi lavori Secondo semestre, ai sensi dell'art.1 septies del D.L. n.73/25.05.2021, convertito in L. n.106/23.07.2021 e ss.mm.ii., il credito complessivo dell'impresa risulta essere di € 8.779,07 di cui € 7.195,96 quale compensazione prezzi ed € 1.583,11 per IVA 22%.
- che non sono state necessarie né indagini e ricerca ordigni bellici, né occupazioni temporanee, spese previste tra le somme a disposizione di Progetto, e pertanto non sono state utilizzate somme a tal fine;
- che per l'incarico di Progettazione Definitiva- Esecutiva + C.S.P. relativo ai lavori principali all'ing. Marco Lasen con Studio a Montebelluna (TV) sono stati liquidati complessivi € 18.067,71;
- che per l'incarico di Direzione lavori + C.S.E. relativo ai lavori principali all'ing. Marco Lasen con Studio a Montebelluna (TV) sono stati liquidati complessivi € 25.906,36;
- che per l'incarico di Progettazione Perizia Suppl. Var. + D.L. + C.S.E. all'ing. Marco Lasen con Studio a Montebelluna (TV) sono stati liquidati complessivi € 7.505,17;
- che per l'incarico di Service di supporto alla Direzione lavori allo Studio Associato Greenplan Engineering con sede in Montebelluna (TV) sono stati liquidati complessivi € 4.728,72;

- che i Contributi per CIG affidamento lavori di Progetto non sono stati versati ad A.N.AC. come previsto nel Provvedimento di esonero relativo a Emergenza Covid;
- che quali Contributi per CIG affidamento lavori di Perizia Suppl Var. ad A.N.AC. sono stati liquidati € 225,00 (DDR n.73/03.03.2022);
- che la somma di € 15.634,04 per incentivi per funzioni tecniche di cui al D. Lgs. 50/2016 art. 113 e s.m.i. verrà liquidata con successivo provvedimento;
- che pertanto il costo dell'intervento ammonta complessivamente a € 988.471,47 come riepilogato nel seguente quadro economico:

A) LAVORI		
Lavori	€ 710.151,21	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 41.000,00</u>	
Importo complessivo di appalto		€ 751.151,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% su A)	€ 165.253,26	
Compensazione prezzi lavori Secondo semestre 2021 IVA inclusa ai sensi della L. 106/2021 (€ 7.195,96 + € 1.583,11 IVA 22%)	€ 8.779,07	
Indagine e ricerca ordigni bellici	€ 0,00	
Indennizzi per occupazioni temporanee	€ 0,00	
Incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. 50/2016 Art.113 e s.m.i.	€ 15.634,04	
Incarichi esterni oneri fiscali e previdenziali inclusi per		
- Progettazione Definitiva- Esecutiva + C.S.P.	€ 18.067,71	
- Direzione lavori + C.S.E. lavori principali	€ 25.906,36	
- Progettazione Perizia Suppl. Var. + D.L. + C.S.E.	€ 7.505,17	
- Service di supporto alla Direzione lavori	€ 4.728,72	
Contributi A.N.AC. CIG affidamento lavori di Progetto	€ 0,00	
Contributi A.N.AC. CIG affidamento lavori di Perizia	<u>€ 225,00</u>	
Totale somme a disposizione		<u>€ 246.099,33</u>
TOTALE COMPLESSIVO		€ 997.250,05

- che l'economia sul finanziamento di € 1.000.000,00 risulta di € 2.749,46 (€ 1.000.000,00 - € 997.250,05).

VISTA la seguente documentazione:

- Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 20.12.2021 dal quale si evince che l'attività è stata ultimata ed eseguita in tempo utile;
- Stato Finale dei lavori in data 07.02.2022 che determina il credito dell'Impresa di netti € 3.755,76 oltre l'IVA nelle misure di legge;
- Certificato di Regolare Esecuzione del 31.03.2022 che conferma il credito netto dell'Impresa in € 3.755,76 da corrispondere a seguito dell'approvazione dello stesso CRE;
- Fattura n. 189/22P in data 20.05.2022 dell'Impresa Coletto S.r.l. con sede in San Biagio di Callalta (TV) per l'importo complessivo di € 4.582,03 Iva compresa;
- Certificato di pagamento straordinario in data 16.06.2022 per Compensazione prezzi lavori eseguiti nel Secondo semestre 2021 per l'importo netto di € 7.195,96;
- Fattura n. 362/22P in data 14.09.2022 dell'Impresa Coletto S.r.l. con sede in San Biagio di Callalta (TV) per l'importo complessivo di € 8.779,07 Iva compresa;
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e Scheda dati anagrafici;
- D.U.R.C. in corso di validità.

RITENUTO pertanto di provvedere:

- all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori;
- all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- alla liquidazione del Certificato di Pagamento straordinario per Compensazione prezzi lavori eseguiti nel Secondo semestre 2021;

Mod. B - copia

- alla liquidazione all'Impresa Coletto S.r.l. con sede in San Biagio di Callalta (TV) (C.F. e P.IVA 00198480261) dell'importo di € 3.755,76 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- al versamento all'Erario l'IVA l'importo pari a € 826,27, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
- alla liquidazione all'Impresa Coletto S.r.l. con sede in San Biagio di Callalta (TV) (C.F. e P.IVA 00198480261) dell'importo di € 7.195,96 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- al versamento all'Erario l'IVA l'importo pari a € 1.583,11, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

VISTA l'O.C.D.P.C. n.558 del 15.11.2018.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2021.

VISTA l'O.C.D.P.C. n.836 del 12.01.2022.

VISTA la L. n.106/23.07.21 art.1 septies e ss.mm.ii

DECRETA

- 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2 Si approva la Contabilità Finale dei lavori per complessivi € 751.151,21 che determina il credito residuo dell'Impresa in € 3.755,76 oltre IVA nelle misure di legge.
- 3 Si approva il Certificato di Regolare Esecuzione del 31.03.2022 che conferma il credito dell'Impresa in € 3.755,76 oltre IVA nelle misure di legge.
- 4 Si approva l'intervento nell'importo complessivo di € 997.250,05.
- 5 E' accertata un'economia di spesa sull'importo di finanziamento pari a € 2.749,46.
- 6 E' quantificata in € 4.582,03 la somma necessaria per il pagamento all'Impresa Coletto S.r.l. con sede in San Biagio di Callalta (TV), Via E.Toti n.73 - C.F. e P.IVA 00198480261 a SALDO FINALE relativamente a «*Interventi di consolidamento e impermeabilizzazione arginale, sistemazione difese spondali e manufatti Fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto, Colle Umberto e Cordignano (TV)*» - Codice LN145-2020-558-TV-344 - CUP J53H20000460001 - CIG 84052263EB - CIG integrativo 8957096D70 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B.
- 8 Si liquida la Fattura n. 189/22P in data 20.05.2022 dell'importo complessivo di € 4.582,03 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 3.755,76 a favore dell'Impresa Coletto S.r.l. con sede in San Biagio di Callalta (TV), Via E.Toti n.73 - C.F. e P.IVA 00198480261 per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 826,27 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
- 9 E' quantificata in € 8.779,07 la somma necessaria per il pagamento all'Impresa Coletto S.r.l. con sede in San Biagio di Callalta (TV), Via E.Toti n.73 - C.F. e P.IVA 00198480261 a COMPENSAZIONE PREZZI lavori eseguiti nel Secondo semestre 2021 ai sensi dell'art.1 septies del D.L. n.73/25.05.2021, convertito in L. n.106/23.07.2021 e ss.mm.ii..
- 10 Si liquida la Fattura n. 362/22P in data 14.09.2022 dell'importo complessivo di € 8.779,07 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 7.195,96 a favore dell'Impresa Coletto S.r.l. con sede in San Biagio di Callalta (TV), Via E.Toti n.73 - C.F. e P.IVA 00198480261 per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 1.583,11 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
- 11 Alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, aperta ai sensi dell'O.C.D.P.C. n.558 del 15.11.2018 ora intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22".

Mod. B - copia

- 12 La somma di € 15.634,04 per incentivi per funzioni tecniche di cui al D. Lgs. 50/2016 art. 113 e s.m.i. è da liquidarsi con successivo provvedimento.
- 13 Il presente provvedimento va trasmesso al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale U.O. Post Emergenze:
 - per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
 - per la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
- 14 Il presente Decreto viene pubblicato, nel solo oggetto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ing. Sandro De Menech

FTO

PS

Mod. B - copia