



DECRETO n. 393

del 27 giugno 2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 – O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O.C. n. 10 del 29/07/2021.

Codice LN145-2021-D-BL-266 – “Interventi di regimazione idraulica e di adeguamento e sistemazione opere esistenti lungo gli affluenti di destra del Fiume Piave in Comune di San Pietro di Cadore (BL)”

Importo € 700.000,00 - CIG: 8957157FC6 - CUP: H87H21001010001

Liquidazione della fattura n. 8/001 del 21/06/2023 di € 18.104,85 per maggiori importi derivanti dall'applicazione del “Prezziario regionale 2022” art. 26 D.L. 50/2022.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si liquida all'impresa “Costruzioni MAR.TE. s.r.l.”, con sede legale in Frazione Cadola 39, 32014 Ponte nelle Alpi (BL), codice fiscale e partita IVA: 01257340255, l'importo relativo all'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo “Prezziario regionale 2022” art. 26 D.L. 50/2022, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, per i lavori eseguiti e contabilizzati nell'ambito dell'intervento in oggetto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Calcolo dell'incremento dei prezzi, derivanti dall'applicazione del nuovo prezziario approvato sulle lavorazioni effettuate relativamente al SAL 1, dal quale risulta che alla Ditta spetta un maggior importo pari ad € 14.840,04 oltre l'IVA, sottoscritto dal Direttore dei lavori interno e dal RUP in data 26/05/2023.
- Fattura n. 8/001 del 21/06/2023.

IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- CHE lo Stato di Emergenza dichiarato con D.P.C.M. 8.11.2018 e prorogato successivamente con disposizioni normative a tutto il 8.11.2021, è scaduto;
- VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

- VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29/07/2021 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 10 del 29/07/2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato: "Interventi di regimazione idraulica e di adeguamento e sistemazione opere esistenti lungo gli affluenti di destra del Fiume Piave in Comune di San Pietro di Cadore (BL)", per un importo complessivo di € 700.000,00.
- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa ordinanza commissariale;

PRESO ATTO che:

con nota pervenuta da Veneto Strade, stazione appaltante, con protocollo 2981 del 15/12/2021 con la quale si attesta, altresì, la verifica dei requisiti in capo alla ditta "Costruzioni MAR.TE SRL", con sede in Frazione Cadola, n. 39, Ponte nelle Alpi (BL), partita IVA 01257340255, la quale ha offerto un importo pari a € 446.905,55, per i lavori in questione, con un ribasso del 4,814% su un importo a base di gara di € 469.507,65 esclusi oneri per la sicurezza pari a € 24.476,94, per un importo contrattuale di € 471.382,49, compresi gli oneri di sicurezza e al netto dell'IVA;

con Decreto n. 2259 del 23/12/2021 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di cui in oggetto, consistenti in "Interventi di regimazione idraulica e di adeguamento e sistemazione opere esistenti lungo gli affluenti di destra del Fiume Piave in Comune di San Pietro di Cadore (BL)" alla Ditta Costruzioni MAR.TE. s.r.l.", con sede legale in Frazione Cadola 39, 32014 Ponte nelle Alpi (BL), codice fiscale e partita IVA: 01257340255;

RICORDATO che la Ditta, in data 02/12/2022, ha comunicato, con l'inoltro della "Visura Camerale", il cambio del legale rappresentante – amministratore unico.

VISTO il quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze della procedura negoziata svolta da Veneto Strade Spa e così riportato:

Q.E. rimodulato per decreto di aggiudicazione	
A. Lavori	
Lavori	446.905,55
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso comprensivi di misure anti-covid)	24.476,94
Totale A	471.382,49
Iva sui lavori	103.704,15
Spese tecniche esterne (iva e oneri compresi)	35.647,55
spese incarico relazione geologica (iva e oneri compresi)	6.018,49
spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.172,00
Incentivo progettazione (1.60%)	7.336,00
Indennizzi e accordi bonari	3.000,00
contributo oneri gara (ANAC)	225,00

Oneri per procedura di gara (2% di A+B + iva)	17.080,00
Imprevisti e arrotondamenti	52.434,32
Totale B	228.617,51
TOTALE	700.000,00

EVIDENZIATO CHE:

- con l'art. 26 del D.L. del 17.05.2022 n. 50, pubblicato nella GU del 17/05/2022 n. 114 e in vigore dal 18/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, veniva riconosciuto l'adeguamento prezzi da parte della Stazione Appaltante nella misura del 90% per i lavori affidati entro il 31/12/2021 e eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022;
- nelle more dell'approvazione del nuovo prezzario regionale, le Stazioni Appaltanti ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle lavorazioni e delle attrezzature, possono incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali in vigore;
- la Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 555 del 20/05/2022 ha approvato il prezzario regionale anno 2022;

VISTO CHE:

- il Direttore dei lavori ha determinato l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezzario regionale 2022" sulle lavorazioni effettuate, con riferimento al SAL I, in € 14.840,04 + IVA, per un totale di € 18.104,85;
- Il RUP ha sottoscritto la determinazione dell'incremento dei prezzi presentata dal D.L., facendola propria;

CONSIDERATO CHE:

- la maggiore spesa di complessivi € 18.104,85 trova copertura all'interno del quadro economico di progetto tra le "Somme a disposizione", attingendo alla voce "Imprevisti", il quadro economico viene come di seguito rimodulato:

A. Lavori	
Lavori	446.905,55
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso comprensivi di misure anti-covid)	24.476,94
Totale A	471.382,49
Iva sui lavori	103.704,15
Spese tecniche esterne (iva e oneri compresi)	35.647,55
spese incarico relazione geologica (iva e oneri compresi)	6.018,49
spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.172,00
Incentivo progettazione (1.60%)	7.336,00
Indennizzi e accordi bonari	3.000,00
contributo oneri gara (ANAC)	225,00
Oneri per procedura di gara (2% di A+B + iva)	17.080,00
Imprevisti da progetto	24.859,76
Adeguamento prezzi 2022	18.104,85
Ribasso di gara	9.469,71
Totale B	228.617,51
TOTALE	700.000,00

CONSIDERATO CHE la voce imprevisti è costituita da imprevisti di progetto, ribasso di gara e risparmio I.V.A.;

VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 638 del 19/12/2022, è stato liquidato il I^ SAL pari a € 468.775,68 Iva esclusa;

DATO ATTO che in data 26/05/2023 è stato presentato un certificato di pagamento n. 1bis, per la liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2022" sui lavori eseguiti e contabilizzati con il I SAL, pari ad € 14.840,04 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2022":

- Certificato di pagamento n. 1 bis del 26/05/2023;
- la fattura n. 8/001 del 21/06/2023 per l'importo complessivo di € 18.104,85 IVA compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;
-

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta "Costruzioni MAR.TE. s.r.l.", con sede legale in Frazione Cadola 39, 32014 Ponte nelle Alpi (BL), codice fiscale e partita IVA: 01257340255, dell'importo complessivo di € 18.104,85, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;

- VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO il D.L. n. 50/2022 art.26;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2022" sui lavori eseguiti e contabilizzati con il I SAL come proposto nelle premesse;
3. di quantificare € 14.840,04 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Costruzioni MAR.TE. s.r.l.", con sede legale in Frazione Cadola 39, 32014 Ponte nelle Alpi (BL), codice fiscale e partita IVA: 01257340255, per l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezziario regionale 2022" relativi al prog. LN145-2021-D- BL-266 - "Interventi di regimazione idraulica e di adeguamento e sistemazione opere esistenti lungo gli affluenti di destra del Fiume Piave in Comune di San Pietro di Cadore (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021 Allegato B.
4. di liquidare la fattura n. 8/001 del 21/06/2023 per l'importo complessivo di € 18.104,85 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - a. di € 14.840,04 a favore della Ditta "Costruzioni MAR.TE. s.r.l.", con sede legale in Frazione Cadola 39, 32014 Ponte nelle Alpi (BL), codice fiscale e partita IVA: 01257340255, per la quota relativa all'imponibile;
 - b. di € 3.264,81 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021, che presenta sufficiente disponibilità.
6. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.

7. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
8. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la sua pubblicazione sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post-Emergenziali.

F.to IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI
dott. Gianmaria Somlavilla