



DECRETO n. 45 del 20 gennaio 2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 – O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O.C. n. 4 del 21/04/2020.

UOFE 52-2020: "Opere idrauliche di consolidamento e trattenuta a salvaguardia infrastrutture e abitati loc. Ru de Forzelaz in Comune di Rocca Pietore (BL)". Cod. Univoco Intervento: LN145-2020-558-BL-218
CIG: 8405362426 - CUP: J53H20000320001. IMPORTO FINANZIAMENTO € 600.000,00.

Liquidazione della fattura n. 5/PA del 13/01/2023 di € 8.603,67 per maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2022" art. 26 D.L. 50/2022.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si liquida all'impresa "S.I.C.I. S.R.L.", con sede legale in Fonzaso (BL), Via Fenadora, 97, codice fiscale e partita IVA: 00137620258, l'importo relativo all'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezziario regionale 2022" art. 26 D.L. 50/2022, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, per i lavori eseguiti e contabilizzati nell'ambito dell'intervento in oggetto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Calcolo dell'incremento dei prezzi, derivanti dall'applicazione del nuovo prezziario approvato, sulle lavorazioni effettuate relativamente al SAL 2, dal quale risulta che alla Ditta spetta un maggior importo pari ad € 7052,19 (90% di € 7835,76) oltre l'IVA, sottoscritto dal Direttore dei lavori interno e dal RUP.
- Fattura n. 5/PA del 13/01/2023.

IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- CHE lo Stato di Emergenza dichiarato con D.P.C.M. 8.11.2018 e prorogato successivamente con disposizioni normative a tutto il 8.11.2021, è scaduto;
- VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte

nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all' OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 4 del 21/04/2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Opere idrauliche di consolidamento e trattenuta a salvaguardia infrastrutture e abitati loc. Ru de Forzelaz in Comune di Rocca Pietore (BL)", per un importo complessivo di € 600.000,00.
- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa ordinanza commissariale;

VISTO che con Decreto n.1254 del 12.8.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UOFE 52-2020: "Opere idrauliche di consolidamento e trattenuta a salvaguardia infrastrutture e abitati loc. Ru de Forzelaz in Comune di Rocca Pietore (BL)";

VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019 con il quale è stata approvata la Convenzione tra il Commissario Delegato stesso e Veneto Strade S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore tra l'altro anche per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione diverse da quelle stradali;

CONSIDERATO che lo scrivente si è avvalsa di Veneto Strade S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della convenzione sopra citata;

PRESO ATTO della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 da parte di Veneto Strade, stazione appaltante prot. 2093/2020 del 16/09/2020, con la quale si trasmette il verbale della gara della procedura negoziata relativa ai lavori in oggetto e si attesta la verifica dei requisiti, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in capo alla Ditta "S.I.C.I. SRL", con sede legale a Fonzaso (BL) Via Fenadora, 97, codice fiscale e partita IVA: 00137620258, la quale ha offerto un ribasso del 8,892% su un importo a base di gara di € 402.000,00 esclusi oneri per la sicurezza pari a € 8.000,00, per un importo contrattuale di € 374.254,16 compresi gli oneri di sicurezza, al netto dell'IVA;

VISTO che con Decreto n. 1671 del 21.9.2020 il Soggetto Attuatore affidava i lavori di cui in oggetto alla Ditta "S.I.C.I. SRL", con sede legale a Fonzaso (BL), Via Fenadora, 97, codice fiscale e partita IVA: 00137620258;

PRESO ATTO che l'importo totale dei lavori ammonta a € 360.000,00, considerati minori lavori per complessivi € 14.254,16, rispetto al contratto iniziale, come da decreto del Direttore U.O. Servizi Forestali n. 69 del 15/03/2022 che, da ultimo ha rimodulato il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

A) Importo Lavori	
Lavori a misura	€ 352.000,00
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso (di cui oneri per la sicurezza emergenza Covid - 19 € 1.500,00)	€ 8.000,00
(A) SOMMANO	€ 360.000,00
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA al 22 % su lavori a base d'asta	€ 79.200,00
Spese tecniche esterne (oneri compresi)	€ 69.156,44
incentivi funzioni tecniche art. 113, comma 3 D.Lgs 50/2016	€ 8.200,00
oneri per procedure di gara (2% importo progetto + Iva 22%)	€ 14.640,00
Imprevisti	€ 0,00

Economie d'appalto	€ 68.803,56
(B) SOMMANO	€ 240.000,00
TOTALE	€ 600.000,00

EVIDENZIATO CHE:

- con l'art. 26 del D.L. del 17.05.2022 n. 50, pubblicato nella GU del 17/05/2022 n. 114 e in vigore dal 18/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, veniva riconosciuto l'adeguamento prezzi da parte della Stazione Appaltante nella misura del 90% per i lavori affidati entro il 31/12/2021 e eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022;
- nelle more dell'approvazione del nuovo prezzario regionale, le Stazioni Appaltanti ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle lavorazioni e delle attrezzature, possono incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali in vigore;
- la Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 555 del 20/05/2022 ha approvato il prezzario regionale anno 2022;

VISTO CHE:

- il Direttore dei lavori ha determinato l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezzario regionale 2022" sulle lavorazioni effettuate, con riferimento al SAL II, in € 7052,19 + IVA, per un totale di € 8.603,67;
- Il RUP ha sottoscritto la determinazione dell'incremento dei prezzi presentata dal D.L., facendola propria;

CONSIDERATO CHE:

- la maggiore spesa di complessivi € 8.603,67 trova copertura all'interno del quadro economico di progetto attingendo alla voce "Economie d'appalto", il quadro economico viene come di seguito rimodulato:

(A) Importo Lavori	
Lavori	€ 356.538,63
(A) SOMMANO	€ 356.538,63
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA al 22 % su lavori a base d'asta	€ 78.438,50
Spese tecniche esterne (oneri compresi)	€ 69.156,44
incentivi funzioni tecniche art. 113, comma 3 D.Lgs 50/2016	€ 8.200,00
oneri per procedure di gara (2% importo progetto + Iva 22%)	€ 11.999,99
Contributo oneri gara (ANAC)	€ 30,00
Compensazione prezzi 2021	€ 2.982,89
Adeguamento prezzi 2022	€ 8.603,67
Avanzo	€ 64.049,88
(B) SOMMANO	€ 243.461,37
TOTALE	€ 600.000,00

VSTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 1236 del 02/08/2021, è stata liquidata l'anticipazione di € 74.850,83 Iva esclusa;

VSTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 37 del 22/02/2022, è stata liquidato il I^SAL di € 181.142,17 Iva esclusa;

VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 374 del 27/07/2022, è stato liquidato il II^ SAL di € 98.762,94 Iva esclusa;

DATO ATTO che in data 20/12/2022 è stato presentato un certificato di pagamento n. 2bis, per la liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2022" sui lavori eseguiti e contabilizzati con il II SAL, pari ad € 7.052,19 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2022":

- Certificato di pagamento n. 2 bis del 20/12/2022;
- la fattura n. 5/PA del 13/01/2023 per l'importo complessivo di € 8.603,67 IVA compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;
- D.D.R. N. 637 del 19/12/2022 di approvazione del CRE – Relazione Finale;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta "S.I.C.I. S.R.L.", con sede legale in Fonzaso (BL), Via Fenadora, 97, codice fiscale e partita IVA: 00137620258, dell'importo complessivo di € 8.603,67, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;

- VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO il D.L. n. 50/2022 art.26;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 7.052,19 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "S.I.C.I. S.R.L.", con sede legale in Fonzaso (BL), Via Fenadora, 97, codice fiscale e partita IVA: 00137620258, per l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezziario regionale 2022" relativi al prog.UOFE 52-2020 "Opere idrauliche di consolidamento e trattenuta a salvaguardia infrastrutture e abitati loc. Ru de Forzelaz in Comune di Rocca Pietore (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 5/PA del 13/01/2023 per l'importo complessivo di € 8.603,67 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - o di € 7.052,19 a favore della Ditta "S.I.C.I. S.R.L.", con sede legale in Fonzaso (BL), Via Fenadora, 97, codice fiscale e partita IVA: 00137620258, per la quota relativa all'imponibile;
 - o di € 1.551,48 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale –U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
7. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la sua pubblicazione sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post-Emergenziali.

F.to IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI
dott. Gianmaria Sommovilla