



DECRETO n. 577

del 31 agosto 2023

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 10 del 29/07/2021  
**LN145-2021-D-BL-237**: "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali e realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e colate detritiche a salvaguardia dell'abitato di Canale d'Agordo (BL)" - Importo € 1.300.000,00  
CIG: 89929007D7 - CUP: H27H21001310001

**Liquidazione della fattura n. 150 del 28/08/2023 di € 43.052,32 per maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2022" art. 26 D.L. 50/2022.**

#### NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si liquida all'impresa "T.M.G. SCAVI S.R.L". con sede legale in Via Ranèe, 83/141, 23010 Berbenno di Valtellina (SO), codice fiscale e partita IVA: 00620670141, l'importo relativo all'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezziario regionale 2022" art. 26 D.L. 50/2022, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, per i lavori eseguiti e contabilizzati nell'ambito dell'intervento in oggetto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Calcolo dell'incremento dei prezzi, derivanti dall'applicazione del nuovo prezziario approvato sulle lavorazioni effettuate relativamente al SAL 2, dal quale risulta che alla Ditta spetta un maggior importo pari ad € 100.825,10 Iva esclusa, sottoscritto dal Direttore dei lavori interno e dal RUP. Fattura n. **150 del 28/08/2023**.

IL DIRETTORE  
U.O. SERVIZI FORESTALI

#### PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- CHE lo Stato di Emergenza dichiarato con D.P.C.M. 8.11.2018 e prorogato successivamente con disposizioni normative a tutto il 8.11.2021, è scaduto;
- VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte

nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29/07/2021 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 10 del 29/07/2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali e realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e colate detritiche a salvaguardia dell'abitato di Canale d'Agordo (BL)", per un importo complessivo di € 1.300.000,00.
- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa ordinanza commissariale;

VISTO che con Decreto n. 2315 del 30/12/2022 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di cui in oggetto, consistenti nella "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali e realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e colate detritiche a salvaguardia dell'abitato di Canale d'Agordo (BL)" alla "Ditta T.M.G. SCAVI S.R.L." con sede legale in Via Ranèe, 83/141, 23010 Berbenno di Valtellina (SO), codice fiscale e partita IVA: 00620670141;

VISTO il quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze della procedura negoziata svolta da Veneto Strade Spa e così riportato:

Lavori	€ 853.103,52
Oneri per la sicurezza non soggetti a R.A.	€ 23.215,67
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 876.319,19</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
IVA su lavori 22%	192.790,22
Spese di progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione compreso IVA e oneri previdenziali	85.010,55
Prestazioni specialistiche (geologo)	13.053,97
Incentivo progettazione 1,6% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	14.768,00
Per Occupazioni permanenti e temporanee aree private	2.000,00
Contributo oneri gara lavori (ANAC)	375,00
Contributo oneri gara (ANAC)	30,00
Oneri per procedura di gara (2% di C. + iva)	31.720,00
Imprevisti e arrotondamenti	83.933,07
<b>Totale B</b>	<b>423.680,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.300.000,00</b>

EVIDENZIATO CHE:

- con l'art. 26 del D.L. del 17.05.2022 n. 50, pubblicato nella GU del 17/05/2022 n. 114 e in vigore dal 18/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, veniva riconosciuto l'adeguamento prezzi da parte della Stazione Appaltante nella misura del 90% per i lavori affidati entro il 31/12/2021 e eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022;

- nelle more dell'approvazione del nuovo prezzario regionale, le Stazioni Appaltanti ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle lavorazioni e delle attrezzature, possono incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali in vigore;
- la Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 555 del 20/05/2022 ha approvato il prezzario regionale anno 2022;

VISTO CHE:

- il Direttore dei lavori ha determinato l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezzario regionale 2022" sulle lavorazioni effettuate, con riferimento al SAL 2, in € 100.825,10 + IVA, per un totale di € 123.006,62;
- il RUP ha convalidato i conteggi effettuati dal Direttore dei Lavori verificando peraltro l'indisponibilità delle somme nel Q.E.;
- la voce "imprevisti e arrotondamenti" è costituita da: "Imprevisti di progetto", "Ribasso di gara" e "Risparmio di IVA";
- si ritiene opportuno tuttavia liquidare almeno una quota parte pari al 35% di quanto dovuto, determinata in € 43.052,32, IVA compresa, che trova copertura alla voce "Ribasso di gara", "Imprevisti di progetto" e "Risparmio di IVA",

CONSIDERATO CHE:

- la maggiore spesa di complessivi € 43.052,32 trova copertura all'interno del quadro economico di progetto tra le "Somme a disposizione", il quadro economico viene come di seguito rimodulato:

Lavori	€ 853.103,52
Oneri per la sicurezza non soggetti a R.A.	€ 23.215,67
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 876.319,19</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
IVA su lavori 22%	192.790,22
Spese di progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione compreso IVA e oneri previdenziali	85.010,55
Prestazioni specialistiche (geologo)	13.053,97
incarico esterno collaudo statico	10.150,40
Incentivo progettazione 1,6% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	14.768,00
Per Occupazioni permanenti e temporanee aree private	2.000,00
Contributo oneri gara lavori (ANAC)	375,00
Contributo oneri gara (ANAC)	30,00
Oneri per procedura di gara (2% di C. + iva)	31.720,00
Adeguamento prezzi 2022 IVA compresa	15.565,52
Adeguamento prezzi 2023 IVA compresa - acconto 35%	43.052,32
Somme ribasso di gara e arrotondamenti	1.673,59
Imprevisti (50% dei previsti in progetto)	13.491,24
<b>Totale B</b>	<b>423.680,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.300.000,00</b>

VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 31 del 18/01/2023, è stato liquidato il I^ SAL pari a € 100.667,86 Iva esclusa;

VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 439 del 11/07/2023, è stato liquidato il II^ SAL pari a € 333.546,63 Iva esclusa;

DATO ATTO che in data 21/07/2023 è stato presentato un certificato di pagamento n. 2bis, per la liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezzario regionale 2022" sui lavori eseguiti e contabilizzati con il II SAL, pari ad € 35.288,79 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2022":

- Certificato di pagamento n. 2 bis del 21/07/2023;
- la fattura n. **150 del 28/08/2023** per l'importo complessivo di € 43.052,32 IVA compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta "T.M.G. SCAVI S.R.L." con sede legale in Via Ranèe, 83/141, 23010 Berbenno di Valtellina (SO), codice fiscale e partita IVA: 00620670141, dell'importo complessivo di € 43.052,32, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;

- VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO il D.L. n. 50/2022 art.26;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

#### DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare il nuovo Quadro Economico come indicato nelle premesse;
3. di quantificare € 35.288,79 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "T.M.G. SCAVI S.R.L." con sede legale in Via Ranèe, 83/141, 23010 Berbenno di Valtellina (SO), codice fiscale e partita IVA: 00620670141, per l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezziario regionale 2022" relativi al prog.BL-237 "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali e realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e colate detritiche a salvaguardia dell'abitato di Canale d'Agordo (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021 Allegato B.
4. di liquidare la fattura n. **150 del 28/08/2023** per l'importo complessivo di € 43.052,32 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - di € 35.288,79 a favore della Ditta "T.M.G. SCAVI S.R.L." con sede legale in Via Ranèe, 83/141, 23010 Berbenno di Valtellina (SO), codice fiscale e partita IVA: 00620670141, per la quota relativa all'imponibile;
  - di € 7.763,53 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021, che presenta sufficiente disponibilità.
6. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
7. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to IL DIRETTORE  
U.O. SERVIZI FORESTALI  
dott. Gianmaria Somavilla