



DECRETO n. 64 DEL 30 GENNAIO 2023

**OGGETTO:** O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022 – O.C. n. 4 del 21.04.2020.

**UOFE 23-2020:** "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione del versante a salvaguardia di abitazioni civili, Torr. Tegosa loc. la Mora in Comune di Canale d'Agordo (BL)".

Cod. Univoco Intervento: LN145-2020-558-BL-191

CUP: J23H20000230001 - CIG appalto: 8410066E00

**Liquidazione della fattura n. 133/PA del 30/11/2022 di € 8.214,54 per compensazione art. 1-septies D.L. 73/2021 convertito con L. 106/2021 – secondo semestre 2021.**

#### NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si liquida all'Impresa Olivotto Srl di Ospitale di Cadore (BL) l'importo relativo alla compensazione art. 1-septies D.L. 73/2021 convertito con L. 106/2021 – secondo semestre 2021, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, contabilizzati nell'ambito dell'intervento in oggetto durante il secondo semestre del 2021.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Istanza di compensazione presentata dalla Ditta esecutrice Impresa Olivotto Srl del 24/05/2022, acquisita in data 25/05/2022, al prot. n. 238497;
- Determinazione della compensazione da parte del Direttore dei Lavori del 22/06/2022, acquisita al prot. n. 282719 del 23/06/2022;
- Validazione della determinazione da parte del RUP del 23/06/2022;
- Fattura n. 133/PA del 30/11/2022.

IL DIRETTORE  
U.O. SERVIZI FORESTALI

#### PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;

- con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
- APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e RUP il Dott. Gianmaria Sommovilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati;
- CHE lo Stato di Emergenza dichiarato con D.P.C.M. 8.11.2018 e prorogato successivamente con disposizioni normative a tutto il 8.11.2021, è scaduto;
- VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;
- RICORDATA la propria nota del 08/03/2022 prot. n. 106649, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 4 del 21.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione del versante a salvaguardia di abitazioni civili, Torr. Tegosa loc. la Mora in Comune di Canale d'Agordo (BL)", per un finanziamento iniziale di € 600.000,00;
- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa ordinanza commissariale;

VISTO che con Decreto n. 1246 del 12.08.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UOFE-23-2020 "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione del versante a salvaguardia di abitazioni civili, Torr. Tegosa loc. la Mora in Comune di Canale d'Agordo (BL)";

VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019 con il quale è stata approvata la Convenzione tra il Commissario Delegato stesso e Veneto Strade S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore tra l'altro anche per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione diverse da quelle stradali;

CONSIDERATO che lo scrivente si è avvalsa di Veneto Strade S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della convenzione sopra citata;

PRESO ATTO della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 da parte di Veneto Strade, stazione appaltante prot. 2100/2020 del 16/09/2020, con la quale si trasmette il verbale della gara della procedura negoziata relativa ai lavori in oggetto e si attesta la verifica dei requisiti, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in capo alla Ditta Impresa Olivotto s.r.l., Via Nazionale - Loc. Rivalgo, 32010 Ospitale di Cadore (BL), CF e P.IVA 00078440252, la quale ha offerto un ribasso del 2,788% su un importo a base di gara di € 409.831,61 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 16.329,98, per un importo contrattuale di € 414.735,48 compresi gli oneri di sicurezza, al netto dell'IVA;

VISTO che con Decreto n. 1672 del 21.09.2020 affidava i lavori di cui in oggetto alla Ditta Impresa Olivotto Srl, con sede legale ad Ospitale di Cadore - Loc. Rivalgo, (BL) Via Nazionale, C.F. e partita IVA: 0078440252.

PRESO ATTO che l'importo totale dei lavori ammonta a € 432.231,31, considerati gli ulteriori lavori aggiuntivi pari a € 17.495,83, oneri per la sicurezza compresi, Iva esclusa, come da atto di sottomissione n. 3 del 12/01/2022 e nuovo quadro economico che si riporta:

	<b>A. Lavori</b>	
A.1	Lavori soggetti a ribasso	398.405,50
A.2	Sicurezza	12.628,35
A.3	sicurezza covid	3.701,63
	lavori aggiuntivi	17.495,83
	<b>Totale A: A1 + A2</b>	<b>432.231,31</b>
	<b>B. Somme a disposizione</b>	
B.1	iva al 22% sui lavori (importo A)	95.090,89
B.2	Spese tecniche esterne - progettazione, DL, CSP, CSE (oneri compresi)	31.467,07
B.3	Relazione geologica (oneri compresi)	4.994,64
B.4	Sondaggi (oneri compresi)	7.044,28
	Spese tecniche esterne - progettazione, DL, dei Lavori Aggiuntivi (oneri compresi)	5.709,60
B.5	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,60%) decurtato di DL	5.181,92
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	3.640,29
B.7	oneri per procedure di gara	14.640,00
	<b>Totale B</b>	<b>167.768,69</b>
	<b>Totale Progetto A + B</b>	<b>600.000,00</b>

EVIDENZIATO CHE:

- con decreto del 11.11.2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha rilevato, ai sensi dell'art. 1-septies, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi e le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiore all'8% dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021;
- il citato decreto, all'art. 1-septies, prevede che per i materiali da costruzione che abbiano subito, nel primo e secondo semestre dell'anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all'8 per

cento si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di revisione prezzi;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 04 aprile 2022, ha rilevato le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, per i materiali da costruzione più significativi, verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021 rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;
- l'Impresa Olivotto Srl ha presentato in data 24/05/2022, acquisita in data 25/05/2022, al prot. n. 238497, formale istanza di compensazione allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione contabilizzati nell'ambito dell'intervento in oggetto durante il secondo semestre del 2021;
- il Direttore dei lavori, interpellato al riguardo, ha determinato in € 6.733,23 + IVA, pari pertanto a € 8.214,54, il totale del compenso sui lavori contabilizzati al secondo semestre del 2021, totale definito secondo le indicazioni del D.L. 73/2021 e della Circolare Ministeriale 25.11.2021;
- in data 23/06/2022, il Responsabile Unico del Procedimento ha validato la determinazione proposta dal Direttore dei Lavori;
- la maggiore spesa di complessivi € 8.214,54 trova copertura all'interno del quadro economico di progetto tra:
  - minor lavori contabilizzati nello stato finale dei lavori;
  - minor iva sui lavori effettivi realizzati;
  - economia sull'impegno assunto per spese specialistiche esterne "sondaggi";
  - economia sull'impegno assunto per "oneri per procedure di gara";
  - riduzione dell'impegno per l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 in quanto delle attività sono state svolte esternamente per quanto sopra si riporta il nuovo quadro economico;
  - "Imprevisti economie di gara e arrotondamenti";

e, pertanto, il quadro economico viene come di seguito rimodulato:

Q.E. - Finale		
<b>A. Lavori</b>		
A.1	Lavori stato finale CRE	430.728,88
<b>Totale</b>		<b>430.728,88</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>		
B.1	iva al 22% sui lavori (importo A)	94.760,35
B.2	Spese tecniche esterne - progettazione, DL, CSP, CSE (oneri compresi)	31.467,07
B.3	Spese tecniche esterne estensione incarico (oneri compresi)	5.709,60
B.4	Sondaggi (oneri compresi)	6.979,62
B.5	Relazione geologica (oneri compresi)	4.994,63
B.6	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,60%) decurtato di DL	3.000,00
B.7	Compensazione prezzi 2021(€ 6.733,23 più iva)	8.214,54
B.8	oneri per procedure di gara	11.999,99
B.9	Avanzo	2.145,32
<b>Totale B</b>		<b>169.271,12</b>
<b>Totale Progetto A + B</b>		<b>600.000,00</b>

VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 2267 del 27/12/2021, è stata liquidato il I^ SAL di € 410.667,61 Iva esclusa;

VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 281 del 09/06/2022, è stata liquidato il II^ SAL di € 17.907,63 Iva esclusa;

VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 545 del 25/10/2022, è stata liquidato il 0,5% ritenuta per infortuni di € 2.153,64 Iva esclusa;

DATO ATTO che in data 10/10/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo alla compensazione prezzi pari ad € 6.733,23 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della compensazione prezzi:

- Decreto n. 1246 del 12.8.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UFOE 23 2020;
- Decreto n. 1672 del 21.9.2020 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta Impresa Olivotto Srl, con sede legale in Ospitale di Cadore (BL), in via Nazionale, Loc. Rivalgo, codice fiscale e partita IVA: 00078440252;
- Decreto n. 2067 del 01/12/2021 con il quale il Soggetto Attuatore approva il concordamento di nuovi prezzi non alterando l'importo complessivo dei relativi contratti sottoscritti con l'impresa appaltatrice;
- Contratto d'Appalto n. 160 in data 28/10/2020;
- Atto di sottomissione n. 3 del 12/01/2022;
- Decreto del Soggetto Attuatore n. 517 del 12/10/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere;
- Certificato di pagamento n. 2 bis del 10/10/2022;
- la fattura n. 133/PA del 30/11/2022 per l'importo complessivo di € 8.214,54 IVA compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta Impresa Olivotto Srl, con sede legale ad Ospitale di Cadore – Loc. Rivalgo, (BL), Via Nazionale, partita IVA 0078440252, dell'importo complessivo di € 8.214,54, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

VISTO il precedente decreto n. 623 del 13/12/2022 che al punto 4 del decretato riportava, erroneamente, l'importo imponibile da liquidare a favore della Ditta Luisetto Costruzioni s.r.l., Via Cadore, 21, 32014 Ponte nelle Alpi (BL), P.I./C.F. 00862470259 anziché alla ditta Impresa Olivotto Srl, con sede legale ad Ospitale di Cadore – Loc. Rivalgo (BL), Via Nazionale, partita IVA: 0078440252;

CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;

- VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO il D.L. 73/2021 convertito con L. 106/2021;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

#### DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare il nuovo quadro economico rimodulato, a seguito della richiesta di compensazione, come proposto nelle premesse;
3. di quantificare € 6.733,23 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta Impresa Olivotto Srl, con sede legale ad Ospitale di Cadore – Loc. Rivalgo (BL), Via Nazionale, partita IVA: 0078440252 per compensazione prezzi al Prog. **23-2020**: "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione del versante a salvaguardia di abitazioni civili, Torr. Tegosa loc. la Mora in Comune di Canale d'Agordo (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 04/2020 Allegato B.
4. di modificare il Decreto n. 623 del 13/12/2022, del Soggetto Attuatore, al punto del decretato, nei seguenti termini:
  - di liquidare la fattura n. 133/PA del 30/11/2022 per l'importo complessivo di € 8.214,54 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- di € 6.733,23 a favore della Ditta Impresa Olivotto Srl, con sede legale ad Ospitale di Cadore – Loc. Rivalgo (BL), Via Nazionale, partita IVA: 0078440252 per la quota relativa all'imponibile;
  - di € 1.481,31 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
5. di confermare ogni altra disposizione di cui al Decreto n. 623 del 13/12/2022 più volte richiamato.
  6. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
  7. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale –U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
  8. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
  9. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la sua pubblicazione sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post-Emergenziali;

F.to IL DIRETTORE  
U.O. SERVIZI FORESTALI  
dott. Gianmaria Sommovilla