



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ATTUATORE

DECRETO N. 25 DEL 28/07/2023

**OGGETTO:** Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12/01/2022.

*Sistemazione delle opere di contenimento fluviale in destra Adige in loc. Sciorne di Rivoli Veronese (VR) per la messa in sicurezza idraulica dei territori sottesi dal canale Agro Veronese. P137. - C.U.I. LN145-2020-558-VR-253*

Importo complessivo € 700.000,00 – CIG: 8317556857 CUP: C13H19001220001

**APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE STATO FINALE – Fattura n. 85 del 19/07/2023, pari ad € 2.716,49 BM PLUS SRL IN FALLIMENTO**

### IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

#### PREMESSO

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018, il territorio della Regione Veneto era stato interessato da eccezionali e persistenti eventi meteorologici che hanno causato gravi ed ingenti danni, tra gli altri, al patrimonio pubblico e privato in prossimità di corsi d'acqua, con grave pericolo per la sicurezza idraulica ed idrogeologica nonché l'incolumità degli abitanti dei territori delle zone colpite;
- che, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, con l'ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 il Presidente della Regione del Veneto era stato nominato Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici in questione;
- che l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 5 del 2 aprile 2019 aveva individuato e nominato l'Ing. Roberto Bin, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veronese, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio di Bonifica Veronese e che con il medesimo provvedimento sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);
- altresì che la medesima ordinanza commissariale n. 5 del 2 aprile 2019 all'art. 5 attribuiva ai Soggetti Attuatori nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione precisando che devono far riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;
- che, in riferimento all'annualità 2020, era stata pubblicata l'O.C. n. 4 del 21/04/2020 la quale manteneva ferme le attribuzioni dei Soggetti attuatori di cui al provvedimento precedente, nonché i poteri derogatori alla disciplina normativa vigente nell'ambito della progettazione, approvazione di progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione;
- che negli elenchi dell'Allegato B dell'ordinanza in questione erano inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali quello con C.U.I. LN145-2020-



REGIONE DEL VENETO



SOGGETTO ATTUATORE

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

- 558-VR-253 e denominato “Sistemazione delle opere di contenimento fluviale in destra Adige in loc. Sciorne di Rivoli Veronese (VR) per la messa in sicurezza idraulica dei territori sottesi dal canale Agro Veronese. P137” dell’importo complessivo di € 700.000,00;
- che l’intervento di cui al presente decreto è legato ai danni subiti a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Veneto e, in particolare, l’area della bassa veronese, ed ha la fondamentale finalità di consentire non solo il ripristino dello *status quo ante* ma anche il miglioramento della resilienza dei corsi d’acqua e delle relative opere idrauliche, per il contenimento del rischio di esondazioni e alluvioni;
  - che, con il decreto del Soggetto attuatore n. 637 del 29/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione per un importo complessivo di € 700.000,00 ed è stato disposto l’avvio delle procedure di gara ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto della normativa emergenziale dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, e alle deroghe alla normativa vigente ivi previste;
  - che, con Decreto del Soggetto attuatore n. 1311 del 19/08/2020, i lavori di cui all’appalto principale a seguito di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e art. 4 O.C.D.P.C. 558/2018, sono stati aggiudicati alla ditta POOLMECCANICA LORENZON S.r.l. con sede legale in San Michele in Tagliamento (VE), via dell’Industria n. 18 che ha offerto la somma di € 495.000,00 (oltre oneri di sicurezza per € 20.000,00), e così complessivamente € 515.000,00;
  - che, successivamente, con Decreto del soggetto attuatore n. 904 del 31/05/2021 si è attuato il subentro della Ditta BM Plus S.r.l. (C.F. e P.IVA 02864710302), con sede legale in Buttrio (UD), via D’Orment n. 14, in luogo della Ditta Poolmeccanica Lorenzon S.r.l. in virtù di contratto di affitto di ramo d’azienda redatto dal Notaio Ponzi Dott.ssa Valentina, e registrato al n. 3601 serie1T del 01/02/2021;
  - che la Ditta subentrata ha realizzato la fornitura a piè d’opera delle paratoie oggetto di contratto che saranno posate alla ripresa dei lavori alla chiusura della stagione irrigua, come previsto dal capitolato speciale d’appalto, rimanendo in capo all’originaria contraente l’apprestamento del cantiere prima della citata sospensione dei lavori;
  - che, con Decreto del S.A. n. 25 del 18/05/2022, è stato liquidato il SAL n. 1 a favore dell’impresa POOLMECCANICA LORENZON SRL IN FALLIMENTO (come da sentenza del Tribunale Fallimentare di Pordenone n. 4/22 del 04/03/2022);
  - che, con Decreto del S.A. n. 1747 del 19/10/2021, è stato liquidato il SAL n. 2 a favore dell’impresa BM PLUS SRL;
  - che, con Decreto del S.A. n. 22 del 11/05/2022, è stato liquidato il SAL n. 3 a favore dell’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, a titolo di intervento sostitutivo, accertata l’irregolarità del DURC della Ditta esecutrice dei lavori;
  - che, con Decreto del S.A. n. 33 del 04/07/2022, è stato liquidato il SAL n. 4 a favore dell’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE a titolo di intervento sostitutivo, accertata l’irregolarità del DURC della Ditta esecutrice dei lavori
  - che, con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel



REGIONE DEL VENETO



SOGGETTO ATTUATORE

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

- che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli Interventi di cui all'art. 1 dell'O.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate O.C.D.P.C. n. 558/201/ e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- che, con le note prot. n. 63435 dell'11 febbraio 2022 e prot. n. 79268 del 21/02/2022, il Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alla modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- che con Decreto del Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale n. 246 del 27/03/2023, si è preso atto della nomina a Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veronese del dott. Luca Antonini il quale subentra nelle funzioni di Soggetto attuatore per gli interventi di cui alla O.C.D.P.C. 558/2018;
- che il presente Decreto annulla e sostituisce il Decreto del S.A. n. 21 del 25/07/2023.

#### CONSIDERATO

- che il conto finale è stato redatto in data 27/06/2022 ed ammonta complessivamente a netti € 515.569,91, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza di € 20.022,13 come attestato dallo stato finale datato 28/06/2022;
- che da tale somma devono essere detratti € 512.992,06, risultanti dalla somma degli importi seguenti:
  - certificato di pagamento n. 1 in data 22.06.2021 di € 59.600,00
  - certificato di pagamento n. 2 in data 22.09.2021 di € 160.200,00
  - certificato di pagamento n. 3 in data 24.01.2022 di € 198.000,00
  - certificato di pagamento n. 4 in data 22.06.2022 di € 70.472,00
  - penale per ritardo come contabilizzata da stato finale dell'importo di € 24.720,00
- che il credito netto dell'impresa risulta pari a € 2.577,85;
- che da detto credito netto deve altresì essere detratta la quota di ritenute (infortuni e arrotondamento) del SAL n. 1 a favore della Ditta Poolmeccanica Lorenzon (ora in Fallimento), come da fattura n. 4/2022 del 16/05/2022 per un importo di € 351,22 non ancora corrisposti alla Ditta in questione;
- che, in virtù di quanto sopra il credito effettivamente risultante è dunque pari ad € 2.226,63
- che l'IVA relativa all'importo anzidetto è pari a 489,86;
- che, complessivamente, il credito spettante all'Impresa, comprensivo di IVA, risulta pari a € 2.716,49;



REGIONE DEL VENETO



SOGGETTO ATTUATORE

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

VISTA la seguente documentazione:

- contratto di appalto Rep. 912/2020 sottoscritto in data 02/09/2020;
- stato finale del 27/06/2022;
- relazione del Direttore Lavori sul conto finale del 28/06/2022;
- fattura n. 85 del 19/07/2023 della ditta BM PLUS S.r.l. IN FALLIMENTO per l'importo complessivo di € 2.716,49 IVA compresa;
- iban BM PLUS S.r.l. IN FALLIMENTO.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla ditta BM PLUS S.r.l. IN FALLIMENTO, con sede legale in Buttrio (UD), via D'Orment n. 14 (C.F. e P.IVA 02864710302) dell'importo di € 2.226,63 pari all'imponibile IVA, mediante il pagamento sul c/c del Fallimento indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 489,86, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n. 27;

VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112.

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

#### DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione del 28/06/2022 dei *"Lavori di sistemazione delle opere di contenimento fluviale in destra Adige in loc. Sciorne di Rivoli Veronese (VR) per la messa in sicurezza idraulica dei territori sottesi dal canale Agro Veronese. P137"*, CUI: LN145-2020-558-VR-253, CIG: 8317556857 CUP: C13H19001220001";
3. È, per l'effetto, quantificata in € 2.716,49 la somma necessaria per il pagamento alla ditta BM PLUS S.r.l. IN FALLIMENTO, con sede legale in Buttrio (UD), via D'Orment n. 14 (C.F. e P.IVA 02864710302) come credito dell'impresa risultante nello stato finale per i *"Lavori di sistemazione delle opere di contenimento fluviale in destra Adige in loc. Sciorne di Rivoli Veronese (VR) per la messa in sicurezza idraulica dei territori sottesi dal canale Agro Veronese. P137"*, CUI: LN145-2020-558-VR-253, CIG: 8317556857 CUP: C13H19001220001"



REGIONE DEL VENETO



SOGGETTO ATTUATORE

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

4. Di liquidare la fattura n. FATTPA 85 del 19/07/2023 dell'importo complessivo di € 2.716,49 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - di € 2.226,63 a favore della ditta BM PLUS S.r.l. IN FALLIMENTO, con sede legale in Buttrio (UD), via D'Orment n. 14 (C.F. e P.IVA 02864710302) per la quota relativa all'imponibile;
  - di € 489,86 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
5. Alla spesa suindicata si farà fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come previsto nella nota integrativa prot. n. 79268 del 21 febbraio 2022;
6. Il presente provvedimento dovrà essere trasmesso all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
7. il presente decreto verrà pubblicato sul sito della Regione Veneto nella sezione Sicurezza del territorio, Gestioni Commissariali e Post Emergenza.

F.TO IL SOGGETTO ATTUATORE

Dott. Luca Antonini