



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

DECRETO N° 113 del 02.05.2022

Oggetto: OCDPC n. 558/2018 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". O.C. 9/2019

Cod. Intervento 20 "Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 28/10/2018 lungo la SP 641" - CUP J87H19002200001

Importo totale finanziato	Euro 231.800,00
Importo totale rimodulato	Euro 246.440,00
Determinazione del contributo definitivo	Euro 233.930,66
Acconto erogato	Euro 113.536,79
Liquidazione quota residua	Euro 120.393,87
Economie quantificate a valere sulla c.s. n° 6108	Euro 12.509,34

Accertamento spesa complessivamente sostenuta per l'intervento e liquidazione.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento, disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione del Veneto;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- oltre alle risorse finanziarie stanziata alla Regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

- a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
- b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;
- i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 2 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale da intestare al Commissario Delegato; conseguentemente con nota prot. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 – 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
- i relativi Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse sopra citate, sono stati approvati dal Dipartimento della Protezione Civile come segue:
 - a) per Euro 15.000.000,00, pari allo stanziamento, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con note dipartimentali n. POST/0073648 del 20/12/2018, n. POST/0032469 del 21/06/2019 e n. POST/0049812 del 27/09/2019, formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 2/2018, 3/2019, 12/2019, 17/2019, 22/2019. Le suddette risorse pari a Euro 15.000.000,00 (provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979) sono state incassate nella contabilità speciale n. 6108 con quietanza n. 1 del 17/12/2018;
 - b) per Euro 228.561.533,53, rispetto lo stanziamento complessivo di Euro 232.588.417,11, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019) ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, con note dipartimentali n. DIP/15877 del 23/03/2019, n. POST/0016889 del 27/03/2019, n. POST/0023062 del 03/05/2019, n. POST/0043324 del 22/08/2019, n. POST/0045271 del 04/09/2019 e n. POST/0055454 del 29/10/2019, formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019. Il medesimo D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, all'art. 2, comma 2, prevede che, all'approvazione del Piano degli interventi, venga erogato un acconto pari al 30% dell'importo complessivamente assegnato. Con quietanza n. 2 del 10/05/2019 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 di Euro 68.863.996,30 (provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 – titolo: art 1, comma 1028, L. n. 145/2018) relativo alla percentuale di assegnazione sopracitata;
 - c) per Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, a valere sulle risorse di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019) ai sensi del D.P.C.M. del 4 aprile 2019, con note dipartimentali n. POST/0025343 del 15/05/2019, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0042744 del 16/08/2019, n. POST/0049810 del 27/09/2019 e n. POST/55289 del 28/10/2019, formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 9/2019, 12/2019, 13/2019, 21/2019, 22/2019. Il medesimo D.P.C.M. del 4 aprile 2019, all'art. 2, comma 2, prevede che, all'approvazione del Piano degli interventi, venga erogato un acconto pari al 30% dell'importo complessivamente assegnato. Con quietanza n. 3 del 26/07/2019 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 di Euro



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

44.890.645,33 (provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 956, titolo: art. 24 quater, D.L. n. 119/2018) relativo alla percentuale di assegnazione sopracitata.

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per gli interventi individuati con successiva ordinanza del Commissario;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 di approvazione, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. 04/04/2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del D. L. 119/2018 convertito in Legge 136/2018, come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. POST/0025343 del 15/05/2019, degli elenchi delle attività/interventi per un ammontare complessivo di € 148.393.743,51 come dettagliato negli allegati da B a G dell'ordinanza stessa;

DATO ATTO che l'allegato "D" all'O.C. 9/2019 denominato "Settore Viabilità", determinato in complessivi € 28.619.129,34.* comprende anche l'intervento progressivo n. 20 "Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 28/10/2018 lungo la SP 641". Importo complessivo finanziato € 231.800,00;

VISTA l'O.C. 22/2019 di approvazione degli elenchi degli interventi di rimodulazione dei Piani, che comprende all'allegato "B" denominato "Interventi con aumento assegnazioni", anche l'intervento in oggetto per un importo rimodulato assegnato pari ad € 246.440,00;

PRESO ATTO CHE:

- la nota del Commissario delegato prot. 55586 del 08/02/2019, in ipotesi di intervento concluso e liquidato o parzialmente liquidato dall'Ente richiedente, stabilisce che il Soggetto Attuatore provveda alla definizione di idoneo provvedimento di accertamento della spesa complessiva e di liquidazione della spesa a favore dell'Ente richiedente che ha avviato l'intervento;
- per l'intervento in oggetto il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Michele Artusato ha approvato in data 12/01/2022, con atto prot. 429/2022, le risultanze contabili finali dell'intervento in oggetto, i cui lavori risultano ultimati nel mese di novembre 2019;

VISTI, pertanto, in ordine all'opera conclusa individuata al progressivo n. 20 "Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 28/10/2018 lungo la SP 641" le seguenti lettere di affidamento per lavori e spese tecniche:

- La Cagliera S.S. – prot. 27933/2018 data 31/10/2018 – importo € 2.600,00.*, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per l'intervento di asportazione piante dal piano viabile tra le progressive km 23+500 e km 27+750; i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati in data 31/12/2018;
- Bassot Nevio – prot. 27933/2018 data 31/10/2018 – importo € 700,00.*, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per l'intervento di sgombero materiale di frana fra le progressive km 22+800 e km 23+400; i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati in data 20/12/2018;
- Dolomiti Strade s.r.l. – prot. 28099/2018 data 02/11/2018 – importo € 30.000,00.*, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per l'intervento di pulizia sede stradale; i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati in data 18/12/2018;
- Deon S.p.A. - prot. 28226/2018 data 05/11/2018 – importo € 16.000,00.* comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per l'intervento di pulizia strade; i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati in data 06/12/2018;
- Avoscan Amedeo & F.lli s.r.l. – prot. 28557/2018 data 07/11/2018 – importo € 1.100,00.*, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per l'intervento di rimozione materiale franato sul piano viabile e da tombotto alla progressiva km 25+750; i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati in



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

- data 28/12/2018;
- Rech Omar – prot. 28557/2018 data 07/11/2018 – importo € 2.500,00.*, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per l'intervento di taglio e trasporto piante tra le progressive km 26+400 e km 27+200; i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati in data 26/11/2018;
 - Eurobeton s.r.l. – prot. 28709/2018 data 08/11/2018 – importo € 15.173,68.*, per fornitura di new jersey completi di piastre e ferramenta di fissaggio varia; la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente eseguita e contabilizzata in data 30/11/2018;
 - F.Ili Peterle s.r.l. – prot. 28796/2018 data 09/11/2018 – importo € 1.200,00.*, per servizio di trasporto materiale con bilici; il servizio di cui trattasi è stato regolarmente eseguito;
 - Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. - prot. 29838/2018 data 20/11/2018 – importo € 9.200,00.* comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per l'intervento di pulizia strade; i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati in data 10/01/2019;
 - Alpigeo - geol. Dario Barazzuol – prot. 29838/2018 data 20/11/2018 – importo € 1.530,00.*, comprensivo di oneri previdenziali per l'incarico di redazione note tecniche con analisi e proposta interventi di ripristino funzionalità del piano viabile alle progressive km 16+700, km 22+700 e km 25+400;
 - Euromontaggi s.n.c. – prot. 30226/2018 data 22/11/2018 – importo € 5.000,00.*, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per l'intervento di sistemazione barriere di sicurezza lungo la S.P. 641; tali lavori sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati in data 21/12/2018;
 - Selva Scavi s.n.c. - prot. 30226/2018 data 22/11/2018 – importo € 1.200,00.* comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per i lavori di rimozione materiale di frana da tombotto alla progressiva km 16+800; i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati in data 18/12/2018;
 - Avoscan Amedeo & F.Ili s.r.l. – prot. 30887/2018 data 28/11/2018 – importo € 1.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per lavori di rimozione materiale dal piano viabile e pulizia tombotti dal km 16+800 al km 17+200; i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati in data 28/12/2018;
 - Ecologica 2006 s.r.l. – prot. 32055/2018 data 11/12/2018 – importo € 2.430,00 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per lavori di spurgo tombotto al km 14+000 e in località "Tabià Palazza" Malga Ciapela; i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati in data 21/12/2018;
 - Deon S.p.A. - prot. 33594/2018 data 27/12/2018 – importo € 35.517,98.* comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 612,92.*, con l'applicazione del ribasso del 2,000% per l'intervento di ripristino piano viabile su nuovo acquedotto; i lavori di cui trattasi sono iniziati in data 20/12/2018 e si sono conclusi in data 28/12/2018, giusta Certificato di Regolare Esecuzione in data 31/01/2019;
 - ing. Alessandro Manfroi – prot. 4398/2019 data 21/02/2019 – importo € 3.120,00.*, comprensivo di oneri previdenziali per l'incarico di redazione progetto esecutivo per la messa in sicurezza ciglio di valle mediante realizzazione di un nuovo cordolo e sostituzione barriere laterali dal km 25+695 al km 25+743;
 - Deon S.p.A. – prot. 7371/2019 data 26/03/2019 – importo € 3.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso del 2,000%, per lavori integrativi per il ripristino piano viabile su nuovo acquedotto; i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati in data 17/05/2019;
 - Ipogeo s.r.l. - prot. 14094/2019 data 11/06/2019 – importo € 59.371,43.* comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.626,80.*, con l'applicazione del ribasso del 2,793% per l'intervento di messa in sicurezza ciglio di valle mediante realizzazione nuovo cordolo e sostituzione barriere laterali dal km 25+695 al km 25+743; i lavori di cui trattasi sono iniziati in data 15/07/2019 e si sono conclusi in data 07/11/2019, giusta Certificato di Regolare Esecuzione in data 29/11/2019;
 - l'atto del Responsabile Unico del Procedimento di approvazione delle risultanze contabili finali prot. 429/2022 del 12/01/2022, allegato alla presente, inerente i lavori identificati al progressivo num. 20 "Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 28/10/2018 lungo la SP 641" di approvazione della contabilità finale dei lavori e di attestazione della spesa complessiva sostenuta, comprensiva di forniture, contributo ANAC, spese tecniche, rimborso di cui all'art. 4 all. A del Decreto 109/2019, pari ad € 191.746,44.* al netto di IVA;
 - gli atti di contabilità finale relativi ai sopraccitati interventi, agli atti;



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

- le seguenti fatture agli atti, relative all'intervento:

Ditta	Affidamento	CIG	Fattura n.	del	Prot. Fattura	Importo
La Cagliera	prot. 27933/2018 del 31/10/2018	Z75263E5BB	3/E	14/01/2019	454/19	€ 2.531,42
Bassot Nevio	prot. 27933/2018 del 31/10/2018	ZD5263E427	13PA	20/12/2018	239/19	€ 700,00
			nota credito 19PA	31/12/2018	635/19	- € 79,18
Dolomiti Strade s.r.l.	prot. 28099/2018 del 02/11/2018	ZEC263D6BE	FATTPA 25_18	18/12/2018	22/19	€ 29.649,48
Deon S.p.A.	prot. 28226/2018 del 05/11/2018	Z36264C206	105/4	18/12/2018	133/19	€ 15.789,09
Avoscan Amedeo & F.lli s.r.l.	prot. 28557/2018 del 07/11/2018	Z6A263E4BA	119PA	28/12/2018	570/19	€ 1.084,77
Rech Omar	prot. 28557/2018 del 07/11/2018	ZF6263E534	1/PA	19/03/2019	1877/19	€ 2.426,70
Eurobeton s.r.l.	prot. 28709/2018 del 08/11/2018	ZF125C9A06	2/55	30/11/2018	6615/18	€ 14.063,68
F.lli Petterle s.r.l.	prot. 28796/2018 del 09/11/2018	Z9225C99E9	2/PA	30/12/2018	144/19	€ 1.200,00
Impresa Costruzioni Tollot s.r.l.	prot. 29838/2018 del 20/11/2018	Z182645DC6	5/PA	10/01/2019	580/19	€ 9.031,09
Alpigeo	prot. 29838/2018 del 20/11/2018	Z7026237EB	2PA	13/03/2019	1638/19	€ 1.530,00
Euromontaggi s.r.l.	prot. 30226/2018 del 22/11/2018	Z3E264D8C5	444	21/12/2018	458/19	€ 4.913,42
Selva Scavi s.n.c.	prot. 30226/2018 del 22/11/2018	Z99264DDB0	1021/PA	18/12/2018	34/19	€ 1.193,26
Avoscan Amedeo e F.lli s.r.l.	prot. 30887/2018 del 28/11/2018	Z092661BC4	120PA	28/12/2018	576/19	€ 868,16
Ecologica 2006 s.r.l.	prot. 32055/2018 del 11/12/2018	Z2C266788A	188PA	21/12/2018	257/19	€ 2.430,00
Deon S.p.A.	prot. 33594/2018 del 27/12/2018	ZED2691350	2020PA0000013	31/01/2020	760/20	€ 35.313,70
ing. Alessandro Manfroi	prot. 4398/2019 del 21/02/2019	ZB827DBD5D	FATTPA 7_19	14/06/2019	4050/19	€ 3.120,00
Deon S.p.A.	prot. 7371/2019 del 26/03/2019	Z67283BE7A	2019PA0000021	17/05/2019	3666/19	€ 2.611,05
Ipogeo s.r.l.	prot. 14094/2019 del 11/06/2019	7865045873	90/001	22/11/2019	6906/19	€ 59.299,80

TOTALE € 187.676,44

- le distinte di avvenuto pagamento delle fatture di cui al precedente capoverso, agli atti;
- la Scheda di monitoraggio sottoscritta dal Soggetto Attuatore, comprensiva di tutte le attestazioni del quadro F, allegata alla presente;



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

- la Relazione finale dell'intervento, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Michele Artusato, allegata alla presente;
- la quantificazione dei costi interni del personale interno di Veneto Strade dalla quale risulta un costo sostenuto superiore al 2% per cui si procede alla rendicontazione del rimborso limitatamente alla misura forfettaria stabilita dal Decreto Commissariale 109/2019;

ACCERTATO che:

- i sopra elencati documenti rispettano le prescrizioni delle "Specifiche tecniche per la rendicontazione dei soggetti attuatori nominati con ordinanze commissariali n. 1/2018 e 9/2019";
- la spesa sostenuta è inerente all'intervento finanziato ed è stata regolarmente pagata, come da contabili di pagamento, dichiarandone, nel contempo, la conformità all'originale conservato e disponibile presso la sede dell'Ente Richiedente Veneto Strade Spa – Direzione Centrale di Mestre;
- l'Ente Richiedente Veneto Strade S.p.A. ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- il lavoro è stato eseguito nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dalla direzione dei lavori;
- l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;

RITENUTO :

- di confermare il finanziamento di Euro 246.440,00 complessivamente assegnato a favore della Società Veneto Strade Spa con O.C. n. 9/2019 e successiva rimodulazione con O.C. 22/2019 per l'intervento indicato nelle premesse, con riferimento al quale è stato erogato un acconto di Euro 113.536,79, ai sensi della medesima Ordinanza e a valere sulla C.S. n. 6108 di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- di accertare che la spesa complessivamente sostenuta da Veneto Strade S.p.A. per i lavori specificati in oggetto ammonta a complessivi € 233.930,66 di cui per lavori, forniture e spese tecniche € 187.676,44, € 30,00 per contributo ANAC, € 4.040,00 relativi al rimborso art. 4 all. A del Decreto 109/2019 ed € 42.184,22 relativi all'IVA (in regime split payment), come da documentazione contabile conservata e disponibile in originale presso la sede dell'Ente Richiedente Veneto Strade S.p.A. – Direzione Operativa di Belluno;
- di certificare la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi di finanziamento dell'intervento in oggetto indicato;
- di liquidare a saldo mediante la disposizione di specifico ordinativo l'importo di € 120.393,87, corrispondente alla differenza tra la spesa complessivamente sostenuta pari a 233.930,66 e l'acconto già erogato di Euro 113.536,79, in favore di Veneto Strade S.p.A. per l'intervento individuato al progressivo n. 20 "Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 28/10/2018 lungo la SP 641", di cui all'O.C.D.P.C. N. 558/2018 ed O.C. n. 9/2019 e n. 22/2019, a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 – 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", fatto salvo l'esito delle verifiche di cui al successivo capoverso;
- di accertare l'economia complessiva di € 12.509,34 presente sulla contabilità speciale n°6108 pari alla differenza fra quanto assegnato alla Società Veneto Strade Spa con O.C. 9/2019 e successiva rimodulazione del finanziamento con O.C. 22/2019 e quanto determinato in via definitiva quale spesa complessivamente sostenuta;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 1/2018;
- la D.C.M. 8 novembre 2018;
- l'O.C.D.P.C. n.558/2018;
- le OO.CC. n. 1 e n. 2/2018;
- le OO.CC. n 9/2019 e 22/2019;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento di Euro 246.440,00 complessivamente assegnato a favore della Società Veneto Strade Spa con O.C. n. 9/2019 e successiva rimodulazione con O.C. 22/2019 per l'intervento indicato nelle premesse, con riferimento al quale è stato erogato un acconto di € 113.536,79;
3. di accertare che la spesa complessivamente sostenuta da Veneto Strade S.p.A. per i lavori specificati in oggetto ammonta a complessivi € 233.930,66 di cui per lavori, forniture e spese tecniche € 187.676,44, € 30,00 per contributo ANAC, € 4.040,00 relativi al rimborso art. 4 all. A del Decreto 109/2019 ed € 42.184,22 relativi all'IVA (in regime split payment), come da documentazione contabile conservata e disponibile in originale presso la sede dell'Ente Richiedente Veneto Strade S.p.A. – Direzione Operativa di Belluno;
4. di certificare la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi di finanziamento dell'intervento in oggetto indicato;
5. di liquidare a saldo mediante la disposizione di specifico ordinativo l'importo di € 120.393,87, corrispondente alla differenza tra la spesa complessivamente sostenuta pari a 233.930,66 e l'acconto già erogato di Euro 113.536,79, in favore di Veneto Strade S.p.A. per l'intervento individuato al progressivo n. 20 "Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 28/10/2018 lungo la SP 641", di cui all'O.C.D.P.C. N. 558/2018 ed O.C. n. 9/2019 e n. 22/2019, a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 – 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", fatto salvo l'esito delle verifiche di cui al successivo capoverso;
6. di liquidare la fattura n. 82 del 28.04.2022 dell'importo complessivo di € 120.393,87.* (comprensivi di IVA) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 98.683,50.* (imponibile) a favore di Veneto Strade Spa, con sede legale in Mestre (VE) Via C. Baseggio, 5, codice fiscale e partita IVA: 03345230274, per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 21.710,37.* (IVA) a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
7. di accertare l'economia complessiva di € 12.509,34 presente sulla contabilità speciale n°6108 pari alla differenza fra quanto assegnato alla Società Veneto Strade Spa con O.C. 9/2019 e successiva rimodulazione del finanziamento con O.C. 22/2019 e quanto determinato in via definitiva quale spesa complessivamente sostenuta;
8. di demandare all'ufficio di supporto al Commissario Delegato, la verifica in ordine all'assenza di debiti con l'agenzia delle entrate, di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, come modificato dall'art. 1 comma 986 della legge n. 505/2017, e la predisposizione dell'ordinativo di pagamento;
9. di pubblicare il presente decreto, ad eccezione dell'allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Settore Ripristino Viabilità
Ing. Silvano Vernizzi