



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOГGETTO ATTUATORE

DECRETO N. 26 DEL 16.10.2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C.D.P.C. n. 836/2022
O.C. n. 05 del 02/04/2019

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO

LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE SOSTENUTE DAL CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE: RIMBORSO SOMME A DISPOSIZIONE

CBVO_N04: Realizzazione di canale scolmatore di piena a protezione del centro abitato di Gruaro. C.M. 1107

Importo complessivo: € 600.000,00

C.U.P.: C13H19000010001

IL DIRETTORE GENERALE GIA' SOГGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Sergio Grego, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 – Quadro A;

VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019 che assegna ai Commissari Delegati le risorse finanziarie finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e all'aumento del livello di



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGGETTO ATTUATORE

resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi indicate nella tabella A del medesimo decreto;

DATO ATTO che l'intervento è stato segnalato in ragione delle condizioni di pericolosità idraulica cui è soggetto il centro urbano di Gruaro, le quali determinano - in occasione di intense precipitazioni - ruscellamenti superficiali e sovrappressioni della rete urbana con allagamento delle sedi stradali inclusa la SP 76, e confermato che pertanto l'intervento risponde a quanto previsto da art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 – Quadro A

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02/04/2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018;

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n.05 del 02/04/2019 per gli interventi di cui al sopracitato allegato A è stata impegnata la somma complessiva di Euro 67.417.600,00 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a D.PC VEN. 0558-18 769-21 836-22 in conseguenza del cambio di denominazione disposta dal MEF a seguito del subentro della regione ai sensi della O.C.D.P.C. n.836/2022;

CONSIDERATO che con Delibera del CDA del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale n. 12 del 01/04/2019 è stato nominato l'ing. Sergio Grego come Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato A – Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientrano con Cod. Int. **CBVO_N04** *“Realizzazione di canale scolmatore di piena a protezione del centro abitato di Gruaro CM: 1107 ”* dell'importo complessivo di € 600.000,00;

CONSIDERATO che con nota del Commissario Delegato n. 55586 dell'08/02/2019 si dispone il pagamento degli interventi individuati, tra i quali quello in argomento è compreso ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/2019, impegnando la somma sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a D.PC VEN. 0558-18 769-21 836-22 in conseguenza del cambio di denominazione disposta dal MEF a seguito del subentro della regione ai sensi della O.C.D.P.C. n.836/2022;

DATO ATTO che i Soggetti Attuatori svolgono le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, esecuzione delle procedure espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione e fanno riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 del 8/02/2019;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

DATO ATTO che i Soggetti Attuatori svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal DPCM 2702/2019, pubblicato in G.U. n.79, serie generale del 3/04/2019, delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;

DATO ATTO che per l'esecuzione delle opere è prevista l'acquisizione di aree per le quali è stato avviato il procedimento con avviso prot. 3633 del 11/04/2019, ai sensi dell'art.11 e seguenti del Decreto legislativo 327/2001;

VISTA la delibera Presidenziale n. 33 del 18/07/2019 con cui il Presidente del Consorzio di Bonifica Dott. Giorgio Piazza, per i poteri a questo conferiti e in adempimento della Del. CDA 037/C-19 del 07/06/2019, ha approvato per gli aspetti di competenza del Consorzio Veneto Orientale il progetto esecutivo in parola;

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore n. 236 del 22/07/2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto, con un quadro economico complessivo di 600.000,00 €, di cui 338.912,00 € per lavori in appalto, derivanti da un importo lavori di 332.912,00 € e da oneri per la sicurezza di 6.000,00 € ed € 261.088,00 per "Somme a disposizione";

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore n. 880 del 26/09/2019, con cui è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico mantenendo l'importo complessivo in 600.000,00 € come da O.C. n. 05 del 02/04/2019;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 769 del 16/04/2021 che ha nominato il nuovo Commissario Delegato Regione Veneto Arch. Ugo Soragni per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTA la Nota/PEC in data 13/05/2021, registrata al prot. consorziale al n. 6074 in pari data, del nuovo Commissario Delegato Arch. Ugo Soragni con la quale si comunicava la nuova intestazione della contabilità speciale recante la denominazione con il seguente riferimento: "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" da indicare nei provvedimenti di rispettiva competenza;

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1030 del 18/06/2021 con cui è stata approvata la perizia di variante per i lavori in oggetto, con un quadro economico complessivo di 600.000,00 €, come da O.C. n. 05 del 02/04/2019, di cui 337.624,35 € per lavori in appalto, derivanti da un importo lavori di 331.054,99 € e da oneri per la sicurezza di 6.569,36 € ed € 262.365,75 per "Somme a disposizione";

DATO ATTO che lo Stato di Emergenza dichiarato con DCM dell'8/11/2018 e prorogato con successive disposizioni normative a tutto l'8/11/2021, è scaduto;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

DATO ATTO che l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n.836 del 12/01/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art.1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n.558 del 15/11/2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n.769 del 16/04/2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8/11/2018;

DATO ATTO che per le suddette finalità, Il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n.6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n.558/2018 e n.769/2021, che viene conseguentemente intestata a "REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE – CF 80007580279";

VISTA la Nota/PEC in data 11/02/2022, registrata al prot. consorziale al n. 1666 in pari data, del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - Ing. Luca Soppelsa - con la quale si comunicava la nuova intestazione della contabilità speciale recante la denominazione con il seguente riferimento: "REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE" da indicare nei provvedimenti di rispettiva competenza;

DATO ATTO che con note prot. n. 63435 dell'11/02/2022 e successiva prot. n.79268 del 21/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – ing. Luca Soppelsa - ha fornito alle Strutture incaricate, già Soggetti Attuatori nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni sulle procedure operative da adottare a seguito del subentro della regione Veneto, disposto con l'O.C.D.P.C. n.836/2022, nelle attività del Commissario delegato individuato con l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 236 del 22/07/2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo 21/06/2019 - CM 1107 - denominato "**CBVO_N04**: Realizzazione di canale scolmatore di piena a protezione del centro abitato di Gruaro", per l'importo complessivo di € 600.000,00, di cui € 338.912,00 per lavori in appalto ed € 261.088,00 per "somme a disposizione";



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 880 del 26/09/2019, con cui è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico mantenendo l'importo complessivo in 600.000,00 €, come da O.C. n. 05 del 02/04/2019, di cui € 315.746,44 per lavori in appalto ed € 284.253,56 per "somme a disposizione";
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1030 del 18/06/2021 di approvazione della Perizia suppletiva 26/04/2021, per la realizzazione di alcuni piccoli interventi complementari alle opere già previste in progetto funzionali ad un miglioramento dell'efficienza idraulica complessiva del nuovo canale scolmatore, con modifica del quadro economico pur mantenendo l'importo complessivo in € 600.000,00, come da O.C. n. 05 del 02/04/2019, di cui € 337.624,35 per lavori in appalto ed € 262.375,65 per "somme a disposizione", come di seguito riportato:

QUADRO A LAVORI IN APPALTO		
A.1	Lavori in appalto	€ 331.054,99
A.2	Oneri della sicurezza	€ 6.569,36
Totale quadro A lavori in appalto e oneri della sicurezza (A1+A2)		€ 337.624,35

QUADRO B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. 22% su lavori e costi della sicurezza	€ 74.277,35
B.2	Spese tecniche (i.v.a. compresa)	€ 50.000,00
B.3	Indagini geologiche, terre da scavo ecc.	€ 3.324,50
B.4	Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 7.500,00
B.5	Indennità per espropri, occupazioni temporanee e danni	€ 102.000,00
B.6	Risoluzione interferenze – allacciamento (i.v.a. compresa)	€ 10.317,77
B.7	Spese per verifiche preventive (bonifica bellica ed indagine archeologica)	€ 14.293,20
B.8	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 662,83
Totale quadro B somme a disposizione dell'amministrazione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)		€ 262.375,65
TOTALE		€ 600.000,00

- il Decreto del Soggetto Attuatore n.3 del 16/03/2022, di liquidazione per rimborso fatture somme a disposizione, già rendicontate, per € 164.117,92;
- DATO ATTO che in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori il Consorzio di Bonifica ha affidato servizi, forniture e lavori rientranti nelle predette "somme a disposizione";

DATO ATTO che per spese tecniche punto B2 del quadro economico sono stati affidati incarichi per:

- Progettazione definitiva-esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, servizio di Direzione dell'esecuzione - esecuzione dei lavori (Direttore Lavori, Direttore Operativo) e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - , stesura frazionamenti, stesura Docfa e allibramento al catasto terreni e prestazioni e assistenza tecnica per risoluzione interferenza lavori con condotte acquedotto via Bagnara, come riportato nel Decreto del Soggetto Attuatore n.3 del 16/03/2022, di liquidazione per rimborso fatture somme a disposizione e ivi richiamate;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

- Richiesta concessione alla Città Metropolitana di VE di realizzazione opere su sede stradale SP76 - oneri istruttoria e marche da bollo per l'importo di € 137,00;
- Pubblicazione gara appalto - contributo Anac per l'importo di € 225,00, come riportato nel Decreto del Soggetto Attuatore n.196 del 24/02/2020;

DATO ATTO che per indagini geologiche e analisi terre da scavo punto B3) del quadro economico sono stati affidati incarichi per: indagine geologiche e analisi terre da scavo come riportate nel Decreto del Soggetto Attuatore n.3 del 16/03/2022, di liquidazione per rimborso fatture somme a disposizione e ivi richiamate;

DATO ATTO che le spese generali e tecniche - oneri di struttura di cui al punto B4) del quadro economico, relative alle attività svolte dal personale dipendente del Consorzio di bonifica Veneto Orientale nelle fasi di gara, affidamento lavori e servizi, rendicontazione e collaborazione al RUP e al Soggetto Attuatore, ammontano a € 36.494,88, eccedenti l'importo finanziato, vengono addebitate al progetto per € 7.269,08;

DATO ATTO che per indennità di espropriazione, punto B5) del quadro economico sono stati quantificati per:

- Compensi da corrispondere, sulla base degli accordi preliminari intervenuti con le ditte interessate per € 101.090,60, come riportati nel Decreto del Soggetto Attuatore n.3 del 16/03/2022 di liquidazione per rimborso fatture somme a disposizione e ivi richiamati;
- Pubblicazione dei decreti di esproprio/servitù sul BUR della Regione Veneto per l'importo di € 878,40;
- Notifica agli interessati dei decreti predetti per l'importo di € 740,00;

DATO ATTO che per risoluzione interferenze e allacciamento, punto B6) del quadro economico sono stati affidati incarichi per: risoluzione interferenza lavori con condotte acquedotto via Bagnara – movimento terra, interruzione e ripristino condotte, risoluzione interferenza lavori con linea gas vie Bagnara e S. Francesco, come riportato nel Decreto del Soggetto Attuatore n.3 del 16/03/2022, di liquidazione per rimborso fatture somme a disposizione e ivi richiamate;

DATO ATTO che per verifiche preventive inizio lavori, punto B7) del quadro economico sono stati affidati incarichi per:

- Servizio di analisi strumentale per la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici come riportato nel Decreto del Soggetto Attuatore n.3 del 16/03/2022, di liquidazione per rimborso fatture somme a disposizione e ivi richiamato;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

- Servizio di assistenza archeologica - CIG ZC52AEB43D - incarico affidato per € 7.654,40 dal Consorzio con n. 1065 del 30/01/2020, sulla base della Determinazione n. 7/2020, all'operatore economico ALICE VACILOTTO, per l'importo di € 7.360,00, cui vanno aggiunti oneri professionali per € 294,40, esente IVA di legge;

VISTA la relazione del RUP sul conto finale esplicativa degli atti contabili-variazioni a consuntivo-tabella di raffronto e certificato di regolare esecuzione del 20.07.2023;

DATO ATTO che con delibera di CdA n.099/C-23 del 28/07/2023 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, la spesa complessiva per € 629.384,20, maggiore di € 29.384,20 rispetto all'importo finanziato, secondo il quadro economico di seguito riportato:

		Progetto Esecutivo 21/06/2019	Contratto	1 Perizia di variante	Consuntivo	
A	LAVORI IN APPALTO					
A.1	Lavori in appalto	Euro	332.912,00	309.746,44	331.054,99	330.940,00
A.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro	6.000,00	6.000,00	6.569,36	6.569,36
	Totale quadro A lavori in appalto e oneri della sicurezza (A1+A2)	Euro	338.912,00	315.746,44	337.624,35	337.509,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	I.V.A. 22% su lavori e costi della sicurezza (22% di A1+A2)	Euro	74.560,64	69.464,22	74.277,35	74.252,06
B.2	Spese tecniche (i.v.a. compresa)	Euro	39.000,00	44.000,00	50.000,00	50.333,53
B.3	Indagini geologiche, terre da scavo ecc.	Euro	3.324,50	3.324,50	3.324,50	3.324,50
B.4	Art.113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A1+A2)	Euro	6.778,24	12.000,00	7.500,00	36.494,88
B.5	Indennità per espropri, occupazioni temporanee e danni	Euro	105.000,00	123.000,00	102.000,00	102.860,90
B.6	Risoluzione interferenze - allacciamento	Euro	22.000,00	22.000,00	10.317,77	10.317,77
B.7	Spese per verifiche preventive (bonifica bellica ed indagini archeologica)	Euro	10.000,00	10.000,00	14.293,20	14.291,20
B.8	Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	424,62	464,84	662,83	-
	Totale quadro B somme a disposizione dell'amministrazione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	Euro	261.088,00	284.253,56	262.375,65	291.874,84
	TOTALE	Euro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	629.384,20

DATO ATTO che con il predetto provvedimento il CdA ha deliberato che la spesa trova copertura finanziaria nell'Ordinanza Commissariale n. 05 del 02/04/2019 per € 600.000,00, rimanendo a carico del bilancio del Consorzio la quota parte di € 29.384,20 quali somme sostenute dal Consorzio eccedenti l'importo finanziato per: spese tecniche per il personale interno e oneri diversi per concessioni e pratiche catastali, come rendicontate in documentazione agli atti;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

VISTA la documentazione allegata per rendicontazione somme a disposizione, oggetto del presente decreto, come conservata agli atti costituita da:

- atto di incarico, attestazione espletamento incarico, fattura, tracciabilità dei flussi e Durc dell'operatore economico;
- certificato di pagamento ditta interessata dalla servitù e relativo mandato di pagamento;
- F24 per IVA e ritenute d'acconto;
- tabella A "riepilogo spese tecniche", ai sensi L.R. 07.11.2003, n. 27;
- dichiarazione sostitutiva Atto di notorietà attestante i giustificativi di pagamento titoli di spesa;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal responsabile amministrativo attestante i giustificativi di pagamento cumulativo, quali IVA e Ritenuta d'Acconto;
- Delibera di CDA n.099/C-23 del 28/07/2023 di approvazione atti di contabilità finale
- scheda anagrafica Ente Beneficiario;
- Scheda posizione fiscale Ente Beneficiario;
- DURC dell'Ente Beneficiario e tracciabilità dei flussi,

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTO l'O.C.D.P.C.n.836 del 12/01/2022;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 del Commissario Delegato

VISTO il D.L. n. 34/2020 del 19/05/2020 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;

VISTO il D.L. 18/2020 "Cura Italia" (proroga validità Durc) art.103 comma 2

VISTA la Delibera di CDA n.099/C-23 del 28/07/2023;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'aggiornamento a consuntivo del quadro economico dell'intervento secondo il seguente schema:



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

A LAVORI IN APPALTO A CONSUNTIVO			
A.1	Lavori in appalto	€	330.940,00
A.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	6.569,36
	Totale quadro A lavori in appalto e oneri della sicurezza (A1+A2)	€	337.509,36

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	I.V.A. 22% su lavori e costi della sicurezza (22% di A1+A2)	€	74.252,06
B.2	Spese tecniche (i.v.a. compresa)	€	50.333,53
B.3	Indagini geologiche, terre da scavo ecc.	€	3.324,50
B.4	Art.113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A1+A2)	€	36.494,88
B.5	Indennità per espropri, occupazioni temporanee e danni	€	102.860,90
B.6	Risoluzione interferenze - allacciamento	€	10.317,77
B.7	Spese per verifiche preventive inizio lavori (bonifica bellica ed indagine archeologica)	€	14.291,20
B.8	Imprevisti ed arrotondamenti	€	-
	Totale quadro B somme a disposizione dell'amministrazione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	€	291.874,84
	TOTALE	€	629.384,20

Maggiore Spesa a carico del Consorzio € **29.384,20**

- di quantificare in € 217.622,78 [€ 629.384,20 (A+B) - € 411.761,42 (A+B1)], la somma complessiva sostenuta dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per l'intervento *CBVO_N04 "Realizzazione di canale scolmatore di piena a protezione del centro abitato di Gruaro CM: 1107"*, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019 e in € 188.238,58 la somma complessiva oggetto di rimborso, di cui già liquidata dalla Regione per € 164.117,92 sulla base del Decreto del Soggetto Attuatore n.3 del 16/03/2022 ed € 225,00 sulla base del Decreto del Soggetto Attuatore n.196 del 24/02/2020, per complessivi € 164.342,92 rimanendo a carico del bilancio del Consorzio la quota pari ad € 29.384,20;
- di quantificare a saldo in € 23.895,66 [€ 188.238,58-164.342,92], la somma complessiva da rimborsare al Consorzio, relativa all'intervento *CBVO_N04 "Realizzazione di canale scolmatore di piena a protezione del centro abitato di Gruaro CM: 1107"*, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

5. di procedere, per l'effetto, al rimborso della spesa di € 4.767,37 di cui alla fattura n. FPR 2/22 del 19/01/2022 emessa dalla ditta DE GÖTZEN ANDREA per l'importo di € 3.757,38 oltre agli oneri professionali per € 150,30 e all'iva per € 859,69;
6. di procedere, per l'effetto, al rimborso della spesa di € 2.455,91 di cui alla fattura n. 4 del 19/01/2022 emessa dalla ditta ZORBA STEFANO per l'importo di € 1.935,62 oltre agli oneri professionali per € 77,42 e all'iva per € 442,87;
7. di procedere, per l'effetto, al rimborso della spesa di € 137,00 di cui alla transazione n.A101444190501030483624036280IT del 18/05/2020 richiesti dalla CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA per l'importo di € 137,00 di cui per oneri di istruttoria € 105,00 e € 32,00 di bolli,

per complessive € 7.360,28 di cui al punto B2), quale quota a saldo, delle "Spese Tecniche" del quadro economico di variante per somme a disposizione,

8. di procedere, per l'effetto, al rimborso della spesa di € 7.269,08, di cui al punto B4) per "Spese generali e tecniche - oneri di struttura" corrispondente alla quota a carico del finanziamento concesso con OC n.5-2019 rispetto al totale rendicontato di € 36.494,88, per l'attività svolta dal personale dipendente del Consorzio nelle fasi di indirizzo alla progettazione, gara affidamento lavori e servizi, rendicontazione e collaborazione al RUP e al Soggetto Attuatore, rimanendo a carico del Consorzio la quota di € 29.225,80 per superamento dell'importo di finanziamento;
9. di procedere, per l'effetto, al rimborso della spesa di € 151,90 – mandato 1975 del 11/11/2022 relativo al compenso per servitù, spettante alla ditta INTERMED DUE SAS DI CAPPELLAZZO M. & C, come da costituzione del deposito amministrativo presso il Ministero dell'Economie e Finanze - Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia;
10. di procedere, per l'effetto, al rimborso della spesa di € 878,40 di cui alla fattura n.888 del 29/11/2022 emessa dalla REGIONE DEL VENETO per l'importo di € 720,00 oltre all'iva per € 158,40;
11. di procedere, per l'effetto, al rimborso della spesa di € 581,60 – rif. mandato 2244 del 9/12/2022 a favore del TRIBUNALE DI PORDENONE corrispondente alla quota a carico del finanziamento concesso con OC n.5-2019 rispetto al totale rendicontato di € 740,00,

per complessivi € 1.611,90 corrispondente alla quota a carico del finanziamento concesso con OC n.5-2019 rispetto al totale rendicontato di € 1.770,30 di cui al punto B5), quale quota a saldo [€ 102.860,90-€101.090,60], delle "Indennità per esproprio, occupazioni temporanee e danni" delle somme a disposizione;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGGETTO ATTUATORE

12. di procedere, per l'effetto, al rimborso della spesa di € 7.654,40 di cui alla fattura n.5 del 27/11/2021 emessa dalla ditta ALICE VACILOTTO per l'importo di € 7.360,00, cui vanno aggiunti oneri professionali per € 294,40, esente IVA di legge;

per complessive € 7.654,40 di cui al punto B7), quale quota a saldo, delle "Spese per verifiche preventive" del quadro economico di variante per somme a disposizione,

13. di dare atto che alla spesa suindicata di € 23.895,66 sostenuta dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale si fa fronte con i fondi impegnati a carico della contabilità speciale n. 6108, intestata a D.P.C. VEN. 0558-18 769-21 836-22 in conseguenza del cambio di denominazione disposta dal MEF a seguito del subentro della regione ai sensi della O.C.D.P.C. n.836/2022;

14. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza, il presente provvedimento per la predisposizione dell'ordinativo di pagamento, relativo alle somme rendicontate di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, completo della documentazione citata in premessa;

15. di pubblicare il presente Decreto sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL DIRETTORE GENERALE
GIA' SOGGETTO ATTUATORE
F.to Ing. Sergio Grego