



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

148

29 MAR. 2022

DECRETO N. DEL

OGGETTO: GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di ripristino del petto arginale in sinistra idraulica del fiume Brenta in comune di Fossò.
O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 836/2022 – D.P.C.M. 27/02/2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della L. 30/12/2018 n. 145.
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/20 – Codice Unico Intervento LN145-2020-558-VE-171
CUP: J93H20000280001- CIG: 83440911B9
Importo complessivo euro 450.000,00 - Progetto PD-I0132.0.
Approvazione contabilità finale e Liquidazione pagamento Euro 1.841,22 per SALDO

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento approva la contabilità finale dell'intervento in oggetto, redatta ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, dispone il pagamento del saldo e ne accerta le economie.

IL DIRETTORE

DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

PREMESSO:

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- che con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e, con il medesimo provvedimento, sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- che la L. 30/12/2018, n.145, legge di stabilità 2019, con il comma 1028 dell'art. 1 ha stabilito di assegnare alle regioni colpite dagli eventi meteo dell'autunno 2018 delle risorse necessarie per l'immediato avvio e la realizzazione degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 1/2018, Codice della Protezione Civile, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio Idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari Delegati, secondo le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- che con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, sono state assegnate al Veneto le risorse finanziarie a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028 della L. 30/12/2018 n. 145 ed è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- che, con Ordinanza n. 836 del 12 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile trasmessa in data 20 gennaio 2022, la Regione del Veneto, è stata individuata quale amministrazione competente alla

prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;

- che, per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi già formalmente approvate alla data di adozione dell'O.C.D.P.C. n. 836/2022;
- che con nota n. 62707 in data 10/02/2022 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale sono state fornite alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, indicazioni operative per la prosecuzione, in via ordinaria, della gestione commissariale;
- che nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo;

CONSIDERATO

- che con ordinanza n. 4 del 21/04/2020 del Commissario Delegato si è disposto che i Soggetti Attuatori, già individuati nominalmente con le altre ordinanze per i "Settori ripristino idraulico e idrogeologico" delle aree di competenza, sono sostituiti dai Direttori pro tempore delle medesime strutture regionali, competenti territorialmente, e mantengono le medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;
- che con quest'ultima Ordinanza sono stati approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 per l'annualità 2020 - allegato B - da contrattualizzare entro il 30 settembre 2020, e impegnata la somma necessaria alla realizzazione sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO -O.558-18" ora "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22";
- che l'intervento in oggetto è ricompreso nel Piano di cui al citato Allegato B;
- che alle Strutture Incaricate già Soggetti Attuatori sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
- che con il decreto n. 791 del 17/06/2020 del *Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Padova* è stato approvato il progetto esecutivo dei «Lavori di ripristino del petto arginale in sinistra idraulica del fiume Brenta in comune di Fossò (VE).» Codice unico Intervento LN145-2020-558-VE-171 per l'importo complessivo di € 450.000,00, come di seguito ripartito:

A) LAVORI	€ 351.354,41	
Oneri per la sicurezza	€ 3.449,05	
	Sommano	€ 354.803,46
B) Somme a disposizione Amministrazione		
per I.V.A. al 22%	€ 78.056,76	
incentivi art.113 D.lgs. 50/2016	€ 5.676,86	
per imprevisti e arrotondamenti	€ 1.462,92	
	Sommano	€ 95.196,54
	Totale	€ 450.000,00

- che con decreto n. 1313 del 19/08/2020 del *Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Padova* sono stati aggiudicati i «Lavori di ripristino del petto arginale in sinistra idraulica del fiume Brenta in comune di Fossò (VE).» - CIG: 83440911B9- all'impresa "VEZZOLA S.p.A." con sede in via Mantova 39 a Lonato del Garda (BS), P.IVA 00636510984 C.F.: 01547140176 che ha offerto l'importo di € 247.263,19 oltre ad oneri sicurezza per € 3.449,05 per un totale di € 250.512,24;
- che con l'Atto di rep. n. 1003 in data 28 settembre 2020 i lavori sono stati affidati all'impresa "VEZZOLA S.p.A." per l'importo di € 250.512,24 di cui € 247.263,19 per lavori e € 3.449,05 per oneri della sicurezza - CIG 83440911B9;
- che con decreto n. 1208 del 22/07/2021 del *Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Padova* è stata approvata la perizia suppletiva e di variante che ha previsto l'esecuzione di lavori per un ulteriore importo di € 37.276,99 (pari al 14,88% dell'importo lavori previsto nel contratto sottoscritto da codesta impresa);
- che con l'Atto di sottomissione rep. n. 1439 in data 20/07/2020 l'importo dei lavori è stato elevato a € 287.789,23 di cui € 281.404,61 per lavori e € 6.384,62 per oneri della sicurezza;

CONSIDERATO

- che dagli atti di contabilità finale con la relativa documentazione allegata, nonché la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 8 febbraio 2022, risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa "VEZZOLA S.p.A.", P.IVA 00636510984 C.F.: 01547140176 per l'importo di € 287.609,20 comprensivo di € 8.721,92 per oneri di sicurezza;
- che in corso d'opera sono stati liquidati acconti per € 286.100,00 con decreti n. 1398 del 1 settembre 2021 e n. 1987 del 19 novembre 2021 del Soggetto Attuatore; pertanto rimane un credito dell'impresa di € 1.509,20 su cui va applicata l'aliquota IVA di legge;
- che il quadro economico finale risulta pertanto così articolato:

A) LAVORI	€ 278.887,28
Oneri per la sicurezza	€ 8.721,92
Sommano A) € 287.609,20	
B) Somme a disposizione Amministrazione	
B1) per I.V.A. al 22% su A)	€ 63.274,02
B2) incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 5.676,86
Sommano B) € 68.950,88	
Totale € 356.560,08	

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione all'Impresa "VEZZOLA S.p.A.", P.IVA 00636510984 C.F.: 01547140176, dell'importo di € 1.509,20 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 332,02 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;

VISTO il D.Lgs n. 81 del 09/04/2008;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA la L. 30/12/2018 n. 145, legge di stabilità 2019, al comma 1028 dell'art. 1;

VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836/2022;

DECRETA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 08/02/2022 dei "Lavori di ripristino del petto arginale in sinistra idraulica del fiume Brenta in comune di Fossò (VE).";
3. di approvare gli atti di contabilità finale nell'importo di € 356.560,08 così suddivisi:
 - € 350.883,22 per i lavori in oggetto, di cui € 287.609,20 di imponibile e € 63.274,02 per IVA al 22%, realizzati dall'impresa "VEZZOLA S.p.A." - P.IVA 00636510984 C.F.: 01547140176;
 - € 5.676,86 per gli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
4. di quantificare in € 1.841,22 la somma necessaria per il pagamento del saldo all'impresa "VEZZOLA S.p.A." - P.IVA 00636510984 C.F.: 01547140176 relativamente ai "Lavori di ripristino del petto arginale in sinistra idraulica del fiume Brenta in comune di Fossò (VE)." di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B;

5. di liquidare la fattura n. PG 000001 in data 28/02/2022 dell'importo complessivo di € 1.841,22 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 1.509,20 a favore dell'Impresa "VEZZOLA S.p.A.", P.IVA 00636510984 C.F.: 01547140176, per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 332,02 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
6. di rinviare a successivo decreto la liquidazione della somma di € 5.676,86 per gli incentivi di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
7. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020, che presenta sufficiente disponibilità;
8. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e lo svincolo della polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
9. di accertare un'economia di € 93.439,92;
10. di trasmettere il provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenze:
 - per la predisposizione dell'ordinativo di pagamento della somma liquidata, attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS;
 - per la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
11. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.TO Ing. Sarah Costantini