



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 157 DEL 08-05-2023

OGGETTO: GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di ripristino petto argine sinistro del canale Pontelongo in loc. San Lorenzo in comune di Pontelongo.

O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 836/2022 – D.P.C.M. 27/02/2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della L. 30/12/2018, n. 145

Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021 Codice univoco intervento: LN 145-2021-D-PD-217

CUP: H87H19003280001 Cod. progetto GLP: PD-I0184.00

Importo complessivo euro 300.000,00

Approvazione Contabilità Finale e Liquidazione pagamento di € 1.350,36 per SALDO.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento approva la contabilità finale dell'intervento in oggetto, redatta ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, dispone il pagamento del saldo e ne rileva le economie.

IL DIRETTORE

DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI PADOVA

PREMESSO:

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento, prorogato di 12 mesi con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, pubblicata nella G.U. n. 281 del 30 novembre 2019 e di ulteriori 12 mesi con Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, convertito con Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- che con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e, con il medesimo provvedimento, sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- che la L. 30/12/2018, n. 145, legge di stabilità 2019, con il comma 1028 dell'art. 1 ha stabilito di assegnare alle regioni colpite dagli Eventi meteo dell'Autunno del 2018 delle risorse necessarie per l'immediato avvio e la realizzazione degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs n. 1/2018, Codice della protezione civile, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, secondo le modalità previste dall' O.C.D.P.C. n. 558/2018;

Mod. A - originale

- che con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, sono state assegnate al Veneto le risorse finanziarie a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028 della L. 30/12/2018, n. 145 ed è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- che, con Ordinanza n. 836 del 12 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile trasmessa in data 20 gennaio 2022, la Regione del Veneto, è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- che, per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi già formalmente approvate alla data di adozione dell'O.C.D.P.C. n. 836/2022;
- che con nota n. 62707 in data 10/02/2022 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale sono state fornite alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, indicazioni operative per la prosecuzione, in via ordinaria, della gestione commissariale;
- che con Ordinanza n. 10 del 29/07/2021 del Commissario Delegato sono stati individuati i Soggetti Attuatori, tra i quali il Genio civile di Padova, nonché attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, esecuzione delle procedure espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
- che con quest'ultima Ordinanza sono stati approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 per l'annualità 2021, - Allegato B - da contrattualizzare entro il 31 dicembre 2021, e impegnata la somma necessaria alla realizzazione sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22";
- che l'intervento in oggetto è ricompreso nel Piano di cui al citato Allegato B;

VISTO il decreto n. 1511 del 14.09.2021 del Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Padova con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di ripristino petto argine sinistro del canale Pontelongo in loc. San Lorenzo in comune di Pontelongo" redatto in data 07.07.2021 per l'importo complessivo di Euro 300.000,00 come di seguito ripartito:

A) Lavori	€	232.544,01
Oneri di sicurezza	€	<u>3.730,87</u>
Somma A)	€	<u>236.274,88</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 22% su A	€	51.980,47
Art. 113 D. Lgs. 50/2016 pari a 1,6%	€	3.780,40
Spese tecniche per affidamento incarichi	€	7.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	964,25
Somma B)	€	<u>63.725,12</u>
Totale progetto (A+B)	€	<u>300.000,00</u>

CONSIDERATO:

- che con Decreto n. 1787 del 26.10.2022 il Soggetto Attuatore ha aggiudicato definitivamente i lavori all'impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l con sede in Senigallia (AN) via Marche, 38 CF e PIVA 00982160426 per complessivi Euro 182.533,96 di cui Euro 3.730,87 per oneri per la sicurezza (CIG: 8905674AAA);
- che il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 27.12.2021, rep. n. 1647;
- che i lavori sono stati consegnati in data 10/02/2022, sospesi in data 29.03.2022 e ripresi in data 19.09.2022;

- che con Decreto n. 176 del 07.04.2022 del Direttore dell'Unità Organizzativa del Genio Civile di Padova è stato affidato l'incarico di "Assistenza archeologica agli scavi" relativamente ai lavori in oggetto alla SAP Società Archeologica s.r.l. con sede in Quingentole (MN) Strada Fienili, 39 C.F. e P.IVA 01725150203 per l'importo di € 5.246,00 di cui € 4.300,00 di imponibile e € 946,00 per IVA al 22%;
- che con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 50 del 17 maggio 2022 che determina all'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", si prevede un aggiornamento dei prezzi a tutto il 2022 (prezziario regionale) al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e il pagamento del surplus in ragione del 90% della cifra risultante.
- che con Decreto n. 319 dell'1.09.2022 il Soggetto Attuatore ha approvato la perizia di modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 relativa ai lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di Euro 300.000,00 con il seguente quadro economico:

A) Lavori	€	206.078,04
Oneri di sicurezza	€	<u>3.730,87</u>
Sommano A)	€	<u>209.808,91</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 22% su A	€	46.157,96
Art. 113 D. Lgs. 50/2016 pari a 1,6%	€	3.780,40
Oneri revisione prezzi 2022 sui lavori D.L. n. 50/2022	€	7.014,36
Spese tecniche per affidamento incarichi	€	5.246,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	27.992,37
Sommano B)	€	<u>90.191,09</u>
Totale (A+B)	€	<u>300.000,00</u>

- che con l'atto di sottomissione n. 40424 del 13.09.2022 sono stati affidati maggiori lavori all'impresa per € 27.274,95;
- che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2022 è stato redatto l'atto ricognitivo n. 69178 di rep. del 06.02.203 per l'importo netto di € 6.966,57;
- che le maggiori lavorazioni previste nella perizia e gli incrementi di cui al D.L. n. 50/2022 trovano copertura nella contabilità speciale n. 6108 intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22 a valere sulla disponibilità accertata con l'Ordinanza Commissariale 10/2021;

DATO ATTO

- che dagli atti di contabilità finale con la relativa documentazione allegata, nonché la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19.04.2023 risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO s.r.l. con sede in Senigallia (AN) via Marche, 38 C.F. e P.IVA 00982160426, per l'importo di € 209.606,85 comprensivo di € 3.672,46 per oneri di sicurezza oltre a € 6.966,57 per revisione prezzi art 26 D.lgs 50/2022;
- che alla ditta sono stati liquidati acconti per € 208.500,00 oltre all'importo di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 per € 6.966,57 per un totale di € 215.466,57 e rimane pertanto un credito dell'Impresa di € 1.106,85 su cui va applicata l'aliquota IVA di legge;
- che per il servizio di "Assistenza archeologica agli scavi" relativamente ai lavori in oggetto affidato alla SAP Società Archeologica s.r.l., C.F. e P.I. 01725150203, sono stati liquidati € 4.300,00 oltre a € 946,00 per IVA al 22% per un totale di € 5.246,00 a saldo di ogni suo avere per il servizio eseguito;
- che il quadro economico finale risulta pertanto così articolato:

A) Lavori	€	205.934,39
Oneri per la sicurezza	€	3.672,46
Revisione prezzi art. 26 Dlgs 50/2022	€	<u>6.966,57</u>
Sommano A)	€	<u>216.573,42</u>
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 22% su A	€	47.646,15
Art. 113 D. Lgs. 50/2016 pari a 1,6%	€	3.780,40
Servizi tecnici (IVA compresa)	€	5.246,00
Sommano B)	€	<u>56.672,55</u>
Economia Realizzata	€	<u>26.754,03</u>
Totale	€	<u>300.000,00</u>

VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145, legge di stabilità 2019, al comma 1028 dell'art.1;
VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018,
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836/2022;

DECRETA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19.04.2023 dei "Lavori di ripristino petto argine sinistro del canale Pontelongo in loc. San Lorenzo in comune di Pontelongo. - Cod. GLP PD-I0184";
3. di approvare gli atti di contabilità finale nell'importo di € 273.245,97 così suddivisi:
 - € 264.219,57 per i lavori in oggetto, di cui € 216.573,42 di imponibile e € 47.646,15 per IVA al 22%, realizzati dall'impresa COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO s.r.l. C.F. e P.IVA 00982160426;
 - € 3.780,40 per gli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 - € 5.246,00 per il servizio di assistenza archeologica agli scavi eseguito da SAP Società Archeologica s.r.l. C.F. e P.IVA. 01725150203
4. di quantificare in € 1.350,36 la somma necessaria per il pagamento del SALDO all'impresa COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO s.r.l. C.F. e P.IVA 00982160426" relativamente ai "Lavori di ripristino petto argine sinistro del canale Pontelongo in loc. San Lorenzo in comune di Pontelongo. - Cod. GLP PD-I0184" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021 Allegato B;
5. di liquidare la fattura n. 36/2023 in data 02.05.2023 dell'importo complessivo di € 1.350,36 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 1.106,85 a favore dell'impresa COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO s.r.l. C.F. e P.IVA 00982160426, per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 243,51 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;

6. di rinviare ad un successivo decreto la liquidazione della somma di € 3.780,40 per gli incentivi di cui al comma 4 dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
7. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati con Ordinanza Commissariale n. 10/2021 sulla Contabilità Speciale n. 6108, ora intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", che presenta sufficiente disponibilità;
8. di rilevare un'economia di € 26.754,03;
9. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e lo svincolo della polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 10 di trasmettere il provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenze:
 - per la predisposizione dell'ordinativo di pagamento della somma liquidata, attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS;
 - per la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
- 11 di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto.

- Ing. Sarah Costantini -