



DECRETO n. 195 del 21.07.2023

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 – O.C.D.P.C: n. 559 del 29.11.2018 -O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022 – Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021, Allegato B (articolo 1, comma 1028, Legge n. 145/2018-annualità 2021). Decreto del Direttore Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale n. 360 del 05/05/2023.

INTERVENTO COD LN145-2021-D-BL-213 Cod. GLP: BL-I0175.0 - (P. n. 1103)
"Completamento delle opere di difesa delle sponde destra e sinistra del T. Valda (T. Tesa Vecchio) in comune di Alpago (BL)".

Importo complessivo intervento € 852.874,75 - CUP1:H67H21001720001

CIG appalto: 8970799984

CIG servizio: 8876720513 (Progettazione, CSP, DL, DO e CSE)

Aggiornamento decreto nr. 63 del 23/02/2023, approvazione del quadro economico a consuntivo e autorizzazione della liquidazione a saldo degli importi determinati ai sensi art. 26 del D.L. nr 50/2022 convertito con L. 91/2022.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento approva il quadro economico a consuntivo, aggiornando il precedente decreto del Soggetto Attuatore nr. 63 del 23/02/2023 a seguito dell'incremento del finanziamento disposto con DDR n. 360 del 05/05/2023, a copertura degli importi determinati ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con L. n. 91/2022 autorizzandone la liquidazione a saldo degli.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Decreto del Soggetto Attuatore n. 63 del 23/02/2023
- Relazione del D.L. relativa alla determinazione finale dell'aggiornamento prezzi del 03/03/2023
- Atto ricognitivo dell'importo di contratto prot. nr. 384217 del 18.07.2023

IL DIRETTORE DELLA
U.O. GENIO CIVILE BELLUNO

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08 novembre 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori di alcune Regioni compresa la Regione del Veneto;
- con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con successiva Ordinanza del Commissario Delegato n.1 del 23 novembre 2018, attesa l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento è stato individuato e nominato l'ing. Roberto Dall'Armi – Direttore U.O. Genio civile di Belluno, quale Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico dell'area di Belluno;
- lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato di 12 mesi, giusta D.C.M. del 21 novembre 2019, e di ulteriori 12 mesi con Legge 27 novembre 2020 n. 159, pubblicata nella G.U. del 3 dicembre 2020;

- con Ordinanza n. 769 del 16.04.2021, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha disposto, in sostituzione del Presidente della Regione Veneto, la nomina di Commissario delegato per l'emergenza in rassegna dell'arch. Ugo Soragni, ciò a parziale modifica di quanto disposto all' art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C n. 558 del 15.11.2018;
- con Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021, Allegato B (articolo 1, comma 1028, Legge n. 145/2018-annualità 2021), il Commissario delegato ha approvato l'elenco degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27.02.2019, a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), impegnando i relativi importi a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18";
- tra gli interventi di cui alla succitata ordinanza commissariale, è ricompreso l'intervento Cod BL-I0175.0, denominato "*Completamento delle opere di difesa delle sponde destra e sinistra del T. Valda (T. Tesa Vecchio) in comune di Alpago (BL)*" per un importo di € 800.000,00, impegnato a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.C.D.P.C.558-18" ora "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22";
- con nota prot. n. 55586 del 08 febbraio 2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;

VISTA l' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12.01.2022 – in G.U. n. 25 del 31.01.2022 – con la quale è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16.04.2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che al comma 2 degli artt. 1 e 2 della succitata Ordinanza n. 836 viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali tra i quali le U.O. Genio Civili, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle procedure operative per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, tra le quali le attribuzioni ai Soggetti Attuatori, riportate nella succitata nota del 08/02/2019;

RICHIAMATO

- il decreto del Soggetto Attuatore nr. 63 del 23/02/2023 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale dell'intervento, il certificato di regolare esecuzione e autorizzata la liquidazione a saldo dei lavori e dell'incarico professionale con il seguente quadro economico dell'intervento:

A	Lavori eseguiti (inclusi oneri per la sicurezza)	€	563.681,37
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1)	Accantonamento per incentivo art. 113, c. 3 D.Lgs 50/2016	€	2.029,48
B2)	Service tecnico per Progettazione definitiva-esecutiva, CSP DL CSE - Relazione Geologica - Studio Idraulico (convenzione principale più atto aggiuntivo – oneri previdenziali e Iva inclusi)	€	106.702,65
B3)	Contributo ANAC	€	405,00
B4)	Iva sui lavori A	€	124.009,90
	TOTALE B	€	233.147,03
	Totale A+B)	€	796.828,40

IMPEGNI DI SPESA			
	OC n. 10 del 19.07.2021	€	800.000,00
	Tot. impegnato	€	800.000,00
	Tot. spesa (A+B2+B3+B4)	€	- 794.798,92
	Tot. accantonato per incentivo da liquidare (B1)	€	- 2.029,48
C	Economie di gestione stimate da utilizzare per compensazione/revisione prezzi	€	3.171,60 € 3.171,60
	TORNANO (A+B+C)	€	800.000,00

CONSIDERATO che:

- con i decreti del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 68 del 22.03.2022, n. 166 del 11.07.2022 e n. 78 del 14/03/2022 con i quali è stato liquidato alla Ditta DOLOMITI STRADE S.R.L. con sede in Viale del Lavoro 42/44 (fraz. Pieve d'Alpago) 32016 Alpago (BL) affidatario dei lavori in oggetto, l'importo complessivo di € 687.691,28 di cui 563.681,37 per lavori e 124.009,91 per IVA;
- con i decreti del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 5 del 10.01.2023, n. 174 del 28.06.2023, è stato liquidato al RTP, composto dalla società DeBiasio Progetti srl (mandatario), dalla società Alpe Engineering srl (mandante), dalla società i4 Consulting srl (mandante), dal giovane professionista arch. Nicola Stecca (mandante) e dal geol. Andrea Mocchiutti (mandante), con sede legale in Via Sottocastello n. 2/B , 32100 Belluno C.F./P.IVA 01042210250 e affidatario dell'incarico di *Incarico di redazione studio idrologico-idraulico, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, direzione lavori, direttore operativo ed eventuale assistenza al collaudodell'intervento* in oggetto, l'importo complessivo di € 106.510,25 di cui € 84.097,30 per l'incarico e 22.412,95 per oneri previdenziali e IVA;
- il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con L. n. 91/2022, ha determinato in € 52.874,75 (€ 43.339,96 + 9.534,79 per Iva) la maggiore spesa derivante dall'aggiornamento dei prezzi contrattuali riassumendo in una apposita relazione datata 03/03/2023 le determinazioni effettuate precedente comunicate con le note acquisite al prot. reg. nr 273220 del 17.06.2022 e nr 587482 del 20.12.2022;
- in relazione ad una prima stima fornita dal Direttore dei Lavori la somma per la revisione prezzi non trovava copertura nel quadro economico di progetto e pertanto l'U.O. Genio Civile di Belluno ha provveduto ha richiedere con nota prot. nr. 327541 del 25/07/2022 un finanziamento integrativo al Soggetto Responsabile - Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale;
- con decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale nr. 360 del 05/05/2023 è stata finanziata la somma di € 52.874,75 richiesta dalla U.O. Genio Civile per poter corrispondere alla Ditta esecutrice dei lavori le somme dovute per l'aggiornamento dei prezzi determinato dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con L. n. 91/2022;
- a seguito del provvedimento riportato al punto precedente il finanziamento dell'intervento in oggetto da € 800.000,00 è divenuto complessivamente pari a € 852.874,75;
- sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, con nota prot. nr. 349991 del 08.08.2022, l'importo determinato ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con L. n. 91/2022 è stato formalmente recepito in un atto ricognitivo dell'importo di contratto, sottoscritto dalla ditta, acquisito al prot. reg. con nr. 384217 del 18.07.2023;

DATO ATTO che il quadro economico dell'intervento a consuntivo viene come di seguito aggiornato e rimodulato:

A	Lavori + revisione prezzi		
A1)	Lavori eseguiti (inclusi oneri per la sicurezza)	€	563.681,37
A2)	Revisione prezzi (D.L. 50/2022 – L. 91/2022)	€	43.339,96
	Totale A)		€ 607.021,33
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		

B1)	Accantonamento per incentivo art. 113, c. 3 D.Lgs 50/2016	€	2.029,48	
B2)	Service tecnico per Progettazione definitiva-esecutiva, CSP DL CSE - Relazione Geologica - Studio Idraulico (convenzione principale più atto aggiuntivo – oneri previdenziali e Iva inclusi)	€	106.510,25	
B3)	Contributo ANAC	€	405,00	
B4)	Iva sui lavori (A1)	€	124.009,91	
B5)	Iva su revisione prezzi (A2)	€	9.534,79	
	Totale B)	€	242.489,43	€ 242,489,43
	Totale A+B)			€ 849.510,76
	IMPEGNI DI SPESA			
	OC n. 10 del 19.07.2021	€	800.000,00	
	DDR n. 360 del 05/05/2023	€	52.874,75	
	Tot. impegnato	€	852.874,75	
	Tot. spesa liquidata (A1+B2+B3+B4)	€	- 794.606,53	
	Tot. spesa da liquidare a seguito del presente atto (A2 + B5)	€	- 52.874,75	
	Tot. accantonato per incentivo da liquidare (B1)	€	- 2.029,48	
C	Economie di gestione stimate da accantonare per revisione prezzi di altri interventi OCDPC 558/2018	€	3.363,99	€ 3.363,99
	TORNANO (A+B+C)			€ 852.874,75

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D. Lgs 18.04.2016, n. 50. e ss. mm. ii;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e ss. mm. ii per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.M. 7.03.2018 n. 49;

VISTO l'art 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con L. n. 91/2022 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27 e ss. mm. ii.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 e segg.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;

VISTO l'articolo 1, comma 1028, Legge n. 145/2018-annualità 2021);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021, Allegato B;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 del Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale;

VISTO il decreto n. 360 del 05.05.2023 del Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il quadro economico a consuntivo dell'intervento riportato in premessa dell'importo complessivo di € 852.874,75, aggiornando quello approvato precedentemente con decreto n. 63 del 23/02/2023 a seguito dell'integrazione del finanziamento stabilito con decreto n. 360 del 05/05/2023 del Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale per la copertura della maggiore spesa derivante dalla revisione dei prezzi determinata ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con L. n. 91/2022;
3. di autorizzare la liquidazione alla ditta DOLOMITI STRADE S.R.L. con sede in Viale del Lavoro 42/44 (fraz. Pieve d'Alpago) 32016 Alpago (BL) C.F. e P.IVA 04465460261 della somma di € 52.874,75 (Iva inclusa) relativa alla revisione dei prezzi determinata ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con L. n. 91/2022;

4. la liquidazione delle somme dovute verrà effettuata a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a “D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22”, dando atto che le stesse trovano copertura all’interno del quadro economico dell’intervento come nelle premesse aggiornato e rimodulato;
5. di determinare l’economia di € 3.363,99 sul finanziamento stabilito con l’Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021;
6. di segnalare la necessità di utilizzare la suddetta economia, per l’adeguamento prezzi previsto dalla L. 91/2022 di conversione del D.L. 50/2022, relativamente ad altri interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in capo all’U.O. Genio Civile di Belluno;
7. di accantonare la somma di € 2.029,48, per oneri di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che sarà rendicontata, con determinazioni di eventuali ulteriori economie, con successivo provvedimento;
8. di inviare il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale per la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto, nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
9. di pubblicare il solo oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL DIRETTORE

F.to ing. Sandro De Menech

PDM