



DECRETO n. 232 del 14 SET. 2022

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15.11.2018, n. 559 del 29.11.2018 e n. 836 del 12.01.2022 - Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21.04.2020 - Allegato B.

“Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed aumento del livello di resilienza del T. Cordevole, mediante interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale nel tratto compreso tra Seghe di Villa e Bribanet.”. Codice LN145-2020-558-BL-167- (Progetto n. 1079).

Importo complessivo intervento € 3.000.000,00. CUP: J53H20000420001

CIG appalto: CIG<sub>1</sub> 83983612BE – CIG<sub>2</sub> 91786827FF

Liquidazione della fattura n. 95/PA del 29/07/2022 di € 793.854,00 per la rata d'acconto n. 5 (SAL n. 4)

NOTE PER LA TRASPARENZA: Il presente provvedimento approva la liquidazione alla ditta appaltatrice della rata di acconto relativa allo stato di avanzamento lavori nr. 4.

IL DIRETTORE  
U.O. GENIO CIVILE BELLUNO

PREMESSO che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto, è stato deliberato lo stato di emergenza per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eventi meteorologici eccezionali e sono stati stanziati i fondi per i primi interventi urgenti;
- l'articolo uno della succitata ordinanza prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione Veneto, in qualità di Commissario Delegato, provvede ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali;
- con Ordinanza Commissariale n. 1 del 23.11.2018 il Presidente della Regione Veneto, in qualità di Commissario Delegato in attuazione dell'OCDPC n. 558 del 15.11.2018, ha individuato 12 Soggetti Attuatori, tra i quali il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico area di Belluno;
- con Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21.04.2020 - Allegato B- il Commissario delegato ha approvato l'elenco degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27.02.2019, a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art.1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), impegnando i relativi importi a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18” ora “C.D.R. VENETO – O.558 – 18 E 769 – 21”;
- tra gli interventi di cui alla succitata ordinanza commissariale, è ricompreso l'intervento Cod LN145-2020-558-BL-167, denominato “Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed aumento del livello di resilienza del T. Cordevole, mediante interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale nel tratto compreso tra Seghe di Villa e Bribanet.” per un importo di € 3.000.000,00 ;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12.01.2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31.01.2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma1, dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C n. 769 del 16.04.21, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del mese di ottobre 2018, di cui al D.C.M. dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558 /2018, nonché eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate O.C.D.P.C. n. 558/2018 e O.C.D.P.C n. 769 del 16.04.21, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture Regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nel contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento, in via ordinaria, delle attività di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che:

- con decreto del Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 1140 del 03.08.2020, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo di € 3.000.000,00 (di cui per lavori € 2.028.975,16 compresi gli oneri per la sicurezza di € 39.777,10 ed € 971.024,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
- con decreto del Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 1733 del 24.09.2020, i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati alla ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL con sede in Via Nazionale SN - loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL) per l'importo di € 1.462.033,82 (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa);
- tra il Soggetto Attuatore Regione del Veneto – U.O. Genio Civile di Belluno e la ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL con sede in Via Nazionale SN - loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL) è stato sottoscritto il Contratto d'appalto n. di rep. 1191 perfezionato in data 07.11.2020 per l'importo lavori (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa) pari a € 1.462.033,82;
- con decreto Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno nr 2317 del 30/12/2021 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante nr 1 determinando in € 2.118.766,58 un aumento rispetto all'importo contrattuale di € 656.732,76 (atto aggiuntivo nr. 1 - n. di rep. 39862 perfezionato in data 21.04.2022);
- con decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno nr 144 del 26/05/2022 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante nr 2 determinando in € 2.196.074,67 un aumento rispetto all'importo contrattuale e al primo atto aggiuntivo di € 77.308,09 (atto aggiuntivo 2 - n. di rep. 40190 perfezionato in data 16.08.2022);
- il Soggetto Attuatore, Regione Veneto – U.O. Genio Civile Belluno, ha autorizzato con nota prot. 180667 del 20/04/2021 la ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL ad affidare in subappalto alla ditta EDIL COSTRUZIONI SRL (p.IVA e C.F. 00133250258), ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le opere appartenenti alla categoria OG8, per l'importo di € 210.000,00 di cui € 5.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (contr. di subappalto acquisito al prot con nr. 147181 del 31/03/2021);
- il Soggetto Attuatore, Regione Veneto – U.O. Genio Civile Belluno, ha autorizzato con note prot. 169691 del 14/04/2021 e prot. 220045 del 13/05/2022 la ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL ad affidare in subappalto alla ditta TONET SRL (p.IVA e C.F. 00793270257), ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le opere appartenenti alla categoria OG8, per l'importo di € 405.600,00 (oneri per la sicurezza compresi), e OS21, per l'importo di € 167.698,25 (oneri per la sicurezza), (contr. di subappalto acquisito al prot. con nr. 137463 del 25/03/2021, nr. 147171 del 31/03/2021);
- con decreto nr 868 del 25/05/2021 è stata concessa e liquidata alla ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL, che ne aveva fatto richiesta, l'anticipazione di € 292.406,76, Iva esclusa, ai termini dell'art. 35, c. 18. del DLgs 50/2016 e s.m.i., di cui allo specifico Certificato di Pagamento nr. 1 del 26/03/2021;
- con decreto nr 1215 del 27/07/2021 è stata liquidata la fattura n. 88/PA del 30/06/2018 di € 627.934,00 per la rata di acconto n. 2 relativa al SAL nr. 1 del 11/02/2021;
- con decreto nr 127 del 20/01/2022 è stata liquidata la fattura n. 135/PA del 03/11/2021 di € 315.370,00 per la rata di acconto n. 3 relativa al SAL nr. 2 del 19/09/2021;

- con decreto nr 115 del 10/05/2022 è stata liquidata la fattura n. 56/PA del 11/04/2022 di € 471.744,00 per la rata di acconto n. 4 relativa al SAL nr. 3 del 05/04/2022;

VISTI:

- il contratto d'appalto n. rep.1191 perfezionato in data 07/11/2020, l'atto aggiuntivo nr. 1 - n. di rep. 39862 perfezionato in data 21.04.2022 e l'atto aggiuntivo 2 - n. di rep. 40190 perfezionato in data 16.08.2022;
- il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 28/09/2020;
- lo Stato Avanzamento Lavori n. 4, sottoscritto in data 28/06/2022, risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti corrisponde a netti € 2.113.656,81 e la somma da corrispondere alla ditta appaltante ammonta a netti € 650.700,00 (€ 2.113.656,81 (ammontare lavori) – € 10.568,28 (trattenuta per infortuni) 0,5 % – € 292.406,76 (recupero anticipazione) – € 1.159.900,00 (certificati di pagamento precedenti) – € 81.77 (arrotondamenti));
- il certificato di pagamento n. 5 emesso in data 12/07/2022 per la rata di € 650.700,00 IVA esclusa;
- la fattura elettronica 95/PA del 29/07/2022 (prot. nr. 336499 del 29/07/2022) di € 793.854,00 (IVA compresa) emessa dalla ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL con sede in Via Nazionale SN - loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL) – C.F. e P.IVA 00078440252 - intestata Regione del Veneto – Dir. Protezione Civile e Polizia Locale con sede in Viale Paolucci, n. 34 - Venezia, C.F. 80007580279;
- il contratto di subappalto tra la ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL e la ditta TONET SRL (p.IVA e C.F. 00793270257), acquisito al protocollo con 137463 del 25/03/2021, oggetto di integrazioni acquisite con prot. nr. 147171 del 31/03/2021 e nr. 187973 del 24/02/2022, il quale prevede il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'ente appaltante;
- la nota della IMPRESA OLIVOTTO SRL, acquisita al prot. nr 381937 del 30/08/2022, con la quale sono state trasmesse:
  - o la fattura nr 108 del 29/07/2022 emessa dalla ditta subappaltatrice TONET SRL per l'importo netto di € 47.698,25 (opere categoria OS21) in regime di "reverse charge";
  - o la fattura nr 109 del 29/07/2022 emessa dalla ditta subappaltatrice TONET SRL per l'importo netto di € 215.600,00 (opere categoria OG8) in regime di "reverse charge";
- il conseguente quadro di ripartizione dei pagamenti diretti ai subappaltatori da parte della stazione appaltante, di cui all'art. 105, c. 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., già eseguiti e da effettuare con il presente provvedimento, con esaurimento delle rispettive spettanze, è riportato nel seguente prospetto riassuntivo:

Ditta	Ruolo	Importo contratto subappalto (Opere OG8)	Importo contratto subappalto (Opere OS21)	Importo liquidato sul SAL 1	Importo liquidato sul SAL 2	Importo liquidato sul SAL 3	Importo da liquidare sul SAL 4
Impresa Olivotto Srl	Appaltatrice	-----	-----	€ 194.700,00	€ 248.500,00	€ 196.700,00	€ 387.401,75
Edil Costruzioni Srl	Subapp.	€ 210.000,00	-----	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Tonet Srl	Subapp.	€ 405.600,00	€ 167.698,25	€ 180.000,00	€ 10.000,00	€ 120.000,00	€ 263.298,25
<b>Sommano imponibile</b>				<b>€ 514.700,00</b>	<b>€ 258.500,00</b>	<b>€ 386.700,00</b>	<b>€ 650.700,00</b>
<b>Iva 22%</b>				<b>€ 113.234,00</b>	<b>€ 56.870,00</b>	<b>€ 85.074,00</b>	<b>€ 143.154,00</b>
<b>Totale Iva inclusa</b>				<b>€ 627.934,00</b>	<b>€ 315.370,00</b>	<b>€ 471.774,00</b>	<b>€ 793.854,00</b>

- la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, rilasciate dalle ditte cui dovranno essere corrisposti i pagamenti conseguenti all'adozione del presente decreto;
- i DURC delle suddette ditte in corso di validità;

RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte di provvedere:

- alla liquidazione alla ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL con sede in Via Nazionale SN - loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL) – C.F. e P.IVA 00078440252, dell'importo di € 387.401,75 (euro trecentottantasettemilaquattrocentouno/75) pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato nella relativa fattura;
- alla liquidazione alla ditta TONET SRL con sede in Zona Industriale, 6 – 32035 Santa Giustina (BL) – C.F. e P.IVA 00793270257 (fatt. nr 108 del 29/07/2022 lavori cat OS21), dell'importo di € 47.698,25 (euro quarantasettemilaseicentonovantotto/25) pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato nella relativa fattura;
- alla liquidazione alla ditta TONET SRL con sede in Zona Industriale, 6 – 32035 Santa Giustina (BL) – C.F. e P.IVA 00793270257 (fatt. nr 109 del 29/07/2022 lavori cat OG8), dell'importo di € 215.600,00 (euro duecentoquindicimilaseicento/00) pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato nella relativa fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 143.154,00 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

RICHIAMATA la nota n. prot. 62707 del 10 febbraio 2022 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale con la quale è attribuita alla Struttura incaricata (già Soggetto Attuatore) la formalizzazione del provvedimento di liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, n. 559 del 29/11/2018 e n. 836 del 12/01/2022;

VISTE:

- l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23.11.2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21.04.2020 - Allegato B;

VISTO l'articolo 1, comma 1028, Legge n. 145/2018-annualità 2020;

#### DECRETA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il pagamento a titolo di liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori nr 4, della fattura n. 95/PA del 29/07/2022 dell'importo complessivo di € 793.854,00 (euro settecentonovantatremilaottococinquantaquattro/00, emessa dalla Ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL, relativamente alle "Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed aumento del livello di resilienza del T. Cordevole, mediante interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale nel tratto compreso tra Seghe di Villa e Bribanet.". Codice LN145-2020-558-BL-167- (Progetto n. 1079), mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - di € 387.401,75= (euro trecentottantasettemilaquattrocentouno/75) a favore della ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL con sede in Via Nazionale SN - loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL) – C.F. e P.IVA 00078440252 (appaltatore);
  - di € 47.698,25= (euro quarantasettemilaseicentonovantotto /25) a favore della ditta TONET SRL con sede in Zona Industriale, 6 – 32035 Santa Giustina (BL) – C.F. e P.IVA 00793270257 (subappaltatore);
  - di € 215.600,00= (euro duecentoquindicimilaseicento/00) a favore della ditta TONET SRL con sede in Zona Industriale, 6 – 32035 Santa Giustina (BL) – C.F. e P.IVA 00793270257 (subappaltatore);
  - di € 143.154,00 (euro centoquarantatremilacentocinquantaquattro/00) a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA calcolata sull'imponibile;

3. di liquidare la somma dovuta a valere sull'impegno assunto sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a "D. PC. VEN. O.558-18 769-21 836-22", dando atto che la relativa spesa trova copertura nel quadro economico dell'intervento;
4. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 2) attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
5. di inviare il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale per la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto, nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

F.to Ing. Sandro De Menech



