



DECRETO N. 259 DEL 25 OTT. 2022

OGGETTO: O.C.D.P.C n. 558 del 15/11/2018, 559 del 29/11/2018 e n. 836 del 12/01/2022 – Ordinanza commissariale n. 9 del 22/05/2019 – allegato “B”.

Opere: Art. 175-176 D.P.R. 207/2010 e L.R. 1/1975 art. 3. PROGETTO: GCBL\_015 Perizia n. 1045. Importo complessivo € 170.000,00. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della sponda sx del torrente Cordevole in corrispondenza dell’abitato di Vare in Comune di San Tomaso Agordino (BL).

IMPRESA: IPOGEO S.R.L..

Contratto d’Appalto n. rep. 163 del 05.09.2019 dell’importo di € 137.000,00 (importo lavori IVA esclusa) soggetto a registrazione in caso d’uso.

CUP<sub>1</sub> H12H18000740002

CUP<sub>2</sub> J13H18000190001

CIG<sub>1</sub> 77068852B2

CIG<sub>2</sub> 7975932B4B

### **Approvazione Perizia giustificativa, relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione saldo finale.**

#### NOTE PER LA TRASPARENZA:

Provvedimento di approvazione della Perizia giustificativa, del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, oltre che di liquidazione del saldo finale dei Lavori di somma urgenza per LAVORI di somma urgenza per la messa in sicurezza della sponda sx del torrente Cordevole in corrispondenza dell’abitato di Vare in Comune di San Tomaso Agordino (BL).

#### IL DIRETTORE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

#### PREMESSO:

- Nei giorni 28-29-30 ottobre 2018 si è verificato un evento meteorologico avverso particolarmente intenso su tutta la provincia di Belluno che ha causato piene di carattere alluvionale di torrenti e fiumi.
- A seguito delle criticità riscontrate sul territorio delle province di Belluno, Treviso e Vicenza, il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di crisi con proprio decreto n. 136 del 8.10.2018.
- Al fine di favorire le operazioni di soccorso nonché la mobilitazione del sistema nazionale di protezione civile il Presidente del Consiglio dei Ministri ha, con proprio decreto n. 4654 del 29.10.2018, decretato lo Stato di mobilitazione Nazionale per il Veneto.
- Il Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, con nota n. 446307 del 02.11.2018, ha autorizzato l’affidamento degli interventi necessari per far fronte alle necessità conseguente agli eventi meteorologici eccezionali secondo le procedure derogatorie previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (artt. 63 e 163).
- Con delibera del Consiglio dei Ministri dell’08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto; è stato disposto inoltre che “per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa della regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
- Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi, Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di conseguenza, con propria ordinanza n. 558 del 15.11.2018: ha definito le procedure per il superamento dell’emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e ha stanziato i fondi per i primi interventi urgenti; ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato, che si avvale per le derivanti attività delle strutture e degli uffici regionali.

- Con OCDPC n. 559 del 29.11.2018, n. 560 del 7.12.2018 e seguenti sono state successivamente impartite ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.
- Il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato, ha nominato, con Ordinanza Commissariale n. 1 del 23.11.2018, il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno come Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Belluno.
- lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato di 12 mesi, giusta D.C.M. del 21 novembre 2019, e di ulteriori 12 mesi con Legge 27 novembre 2020 n. 159, pubblicata nella G.U. del 3 dicembre 2020;
- con Ordinanza n. 769 del 16.04.2021, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha disposto, in sostituzione del Presidente della Regione Veneto, la nomina di Commissario delegato per l'emergenza in rassegna dell'arch. Ugo Soragni, ciò a parziale modifica di quanto disposto all' art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C n. 558 del 15.11.2018;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12.01.2022 – in G.U. n. 25 del 31.01.2022 – è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16.04.2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
- al comma 2 degli artt. 1 e 2 di tale Ordinanza viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle procedure operative per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.
- Il Commissario Delegato ha approvato, con O.C.D.P.C. N. 9 22/05/2019, un elenco degli interventi, tra i quali, all'allegato B, l'intervento denominato: "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della sponda sx del torrente Cordevole in corrispondenza dell'abitato di Vare in Comune di San Tomaso Agordino (BL)" e assunto il relativo impegno di spesa.
- che con Verbale di Somma Urgenza in data 13.11.2019, redatto ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 3 della L.R. 1/1975 e s.m.i., sono stati dichiarati di somma urgenza i Lavori di somma urgenza per LAVORI di somma urgenza per la messa in sicurezza della sponda sx del torrente Cordevole in corrispondenza dell'abitato di Vare in Comune di San Tomaso Agordino (BL) a prevenzione di gravi danni alle opere di competenza regionale;
- che i lavori furono affidati in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, ai sensi degli artt. 153, 154 e 176 del D.P.R. 207/2010, all'Impresa IPOGEO S.R.L., Via Industrie n. 9 - Zona Industriale Rasai 32030 Seren Del Grappa (BL), C.F. e P.IVA 00915730253;
- che i lavori sono stati consegnati il 14.11.2018;
- che per l'esecuzione dei lavori furono stabiliti 45 giorni naturali consecutivi;
- che i lavori subirono la seguente sospensione:  
dal 14/12/2018 al 15.07.2019 a causa della rigidità delle condizioni climatiche come da verbale di sospensione dei lavori redatto in data 14.12.2018  
e che fu concessa una proroga di numero 40 giorni naturali e consecutivi giusto verbale di affidamento di lavori integrativi in data 04/07/2019.
- che per effetto delle sospensioni intervenute (e/o delle proroghe concesse) il nuovo termine contrattuale cadeva il giorno 06 settembre 2019.

- che i lavori vennero ultimati il 26.08.2019 giusto certificato di ultimazione lavori redatto in pari data.
- che fu stipulato il Contratto d'Appalto rep. 163 del 05.09.2019 dell'importo di € 137.000,00 (IVA esclusa) soggetto a registrazione in caso d'uso.
- che è stato emesso il certificato di pagamento:  
n. 1 in data dell'importo netto € 136.290,00 in data 11 ottobre 2019;
- che in seguito alla emissione dello stato finale dei lavori in data 23/03/2022, firmato dall'impresa senza alcuna riserva, l'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 136.979,64 da cui, deducendo l'acconto già corrisposto all'impresa pari a 136.290,00 rimane un credito all'impresa di € 689,64 (IVA esclusa);
- che il Direttore dei Lavori ha redatto in data 04 aprile 2022 il Certificato di regolare esecuzione;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto la Perizia giustificativa a consuntivo in data 07 aprile 2022 contenente il quadro della spesa complessivamente sostenuta

**VISTI:**

- la sentenza n. 15 del 10.02.2021 con la quale la Corte dei Conti – Sez. giurisdizionale Abruzzo si è espressa nel senso di non considerare incentivabili le funzioni tecniche svolte, in relazione ad affidamenti diretti dei lavori ai sensi degli art. 163 e 36, c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e le conseguenti comunicazioni al riguardo della Direzione Difesa del Suolo prot. nr. 195774 del 29/04/2021 e 279447 del 21.06.2021, della Direzione Organizzazione e Personale prot. nr 210025 del 06.05.2021 e dell'U.O. Ragioneria prot. nr. 234831 del 21/05/2021
- la perizia giustificativa redatta dal RUP in data 07 aprile 2022, gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 04 aprile 2022, il quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in oggetto che risulta come segue:

A) <b>Per lavori</b>	€	135.479,64	
B) <b>Oneri sicurezza e coordinamento</b>	€	1.500,00	
Importo A+B	€	136.979,64	€ 136.979,64
C) <b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
C1) oneri fiscali IVA 22% su A+B	€	30.135,52	
Importo C)	€	30.135,52	€ 30.135,52
Importo complessivo A)+B)+C)			<u>167.115,16 €</u>
D <b>economie di gestione</b>			€ 2.884,84
<b>Tornano</b>			<u>€ 170.000,00</u>

CONSIDERATO che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori ammonta ad € 136.979,64 ed è quindi contenuto entro i limiti di spesa autorizzati;

**VISTE:**

- Il Dlgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
- il D.lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.
- il D.M. 49 del 07.03.2018;
- il D.C.M. 08.11.2018;
- il D.C.M. 21.11.2018;

- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
- O.C. n. 9 del 22/05/2019 – allegato “B”.
- l'O.C.D.P.C. n. 836/2022;
- la nota n. 62707 del 10.02.2022;

#### **DECRETA**

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori di “LAVORI di somma urgenza per la messa in sicurezza della sponda sx del torrente Cordevole in corrispondenza dell'abitato di Vare in Comune di San Tomaso Agordino (BL)” di cui al progetto 1045, GCBL\_015, come riportato nelle premesse;
3. Di approvare la Perizia giustificativa a consuntivo redatta dal R.U.P. in data 07 aprile 2022;
4. Di approvare gli atti di contabilità finale nei seguenti importi: € 136.979,64 per lavori, € 30.135,52 per IVA;
5. Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 04 aprile 2022;
6. Di liquidare la fattura n. 39/001 del 11/04/2022 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - € 689,64 a favore dell'impresa IPOGEO S.R.L. con sede in Via Industrie n. 9 - Zona Industriale Rasai 32030 Seren Del Grappa (BL),;
  - € 151,72 a favore dell'erario per la quota relativa all'IVA calcolata sull'imponibile;
7. Di accertare l'economia di € 2884,84 sull'impegno di spesa di € 170.000,00 assunto, per l'intervento in oggetto, con l'Ordinanza del Commissario Delegato N. 9 del 22/05/2019
8. Di liquidare le somme dovute a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. O.558-18 769-21 836-22", dando atto che la spesa trova copertura nel quadro economico dell'intervento;
9. Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
10. Di inviare il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale per la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto, nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
11. Di pubblicare il solo oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

F.to. IL DIRETTORE  
ing. Sandro De Menech

Redatto  
RM

Visto  
C. P.