



DECRETO n. 61 del 23 FEB. 2023

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - OCDPC n. 836 del 12.01.2022 – O.C. n. 16 del 21.10.2021.
INTERVENTO COD: LN145-2021-D-BL-325 (P.1107) *“Ripristino danni e aumento della resilienza mediante ripristino scogliere, briglie e manufatti lungo la Val Veses danneggiati dalla piena nei comuni di San Gregorio nelle Alpi e Santa Giustina (BL)”*. Importo complessivo € 400.000,00
CUP: H67H21005750001 - **CIG:** 89678442FB

Liquidazione fattura n. 6 del 17.02.2023 di € 9.808,51 per pagamento straordinario n.2 dei maggiori oneri riferiti al SAL n. 2 ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022 e conseguente approvazione del quadro economico rimodulato.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento liquida, ai sensi del D.L. 50/2022 art. 26 *“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”*, il pagamento straordinario n. 2 dei maggiori oneri riferiti al SAL n. 2 corrispondente al finale sottoscritto in data 22.09.2022 delle opere in oggetto, a favore della Ditta Consorzio Stabile Antelao con sede in Ponte nelle Alpi (BL). Conseguentemente viene rimodulato il quadro economico. Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

- Richiesta determinazione compensazione prezzi al Direttore dei Lavori prot. n. 262358 del 09.06.2022;
- Determinazione della compensazione da parte del Direttore dei Lavori del 24.01.2023 acquisita al prot. n. 43662 del 24.01.2023 e successiva accettazione della Ditta acquisita al prot. n. 95669 del 20.02.2023;
- Certificato di pagamento straordinario n. 2 del 24.01.2023;
- Autorizzazione alla fatturazione prot. n. 92679 del 16.02.2023;
- Fattura n. 6 del 17.02.2023.

IL DIRETTORE

UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

PREMESSO che:

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 5.11.2018 e sono stati stanziati i fondi per i primi interventi urgenti;
- con Ordinanza Commissariale n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato, in attuazione dell'OCDPC n. 558/2018, ha individuato 12 Soggetti Attuatori tra i quali il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico area di Belluno;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019 e con successiva Legge n. 159 del 27.11.2020 è stato prorogato lo stato di emergenza di cui alla sopra citata Delibera del 08.11.2018;
- con nota del Commissario Delegato n. prot. 511037 del 08.11.2021 sono state definite le procedure da adottare in attesa dell'emissione dell'Ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario dello Stato di emergenza ex O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2021;
- nell'allegato B dell'Ordinanza n. 16 del 22.10.2021 del Commissario Delegato è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al Piano degli Interventi, anno 2021, a valere sull'assegnazione di risorse finanziarie, annualità 2021, di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 16 del 21.10.2021 ha individuato il Genio Civile di Belluno quale Soggetto Attuatore per la realizzazione di alcuni interventi contenuti nell'allegato B tra cui l'intervento in oggetto con Codice Univoco Intervento LN145-2021-D-BL-325 riguardante il *“Ripristino danni e aumento della resilienza mediante ripristino scogliere, briglie e manufatti lungo la Val Veses danneggiati dalla piena nei comuni di San Gregorio nelle Alpi e Santa Giustina (BL)”* per un importo complessivo di € 400.000,00.

VISTA l'OCDPC n. 836 del 12.01.2022 con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'OCDPC n. 558/2018, successivamente sostituito con OCDPC n. 769 del 16.04.21, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto di

criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del mese di ottobre 2018, di cui al D.C.M. dell'8 novembre 2018.

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 558 /2018, e autorizzato a utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità Speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate O.C.D.P.C. n. 558/2018 e O.C.D.P.C n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata.

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture Regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nel contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento, in via ordinaria, delle attività di rispettiva competenza.

RICHIAMATE le note prot. n. 261835 del 09.06.202 e prot. n. 349991 del 08.08.2022 del Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico contenente alcuni indirizzi operativi circa l'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della revisione dei prezzi.

EVIDENZIATO CHE:

- allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione per l'anno 2022, il legislatore ha adottato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*";
- il citato decreto all'art. 26 "*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*", prevede che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3;
- in data 04.08.2022 i lavori si sono conclusi;
- in data 11.01.2023 il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno ha emesso il decreto n. 9 con il quale ha proceduto alla liquidazione dell'importo complessivo di € 17.398,75 quale compensazione di cui all'art. 26 del DL 50/2022 (IVA inclusa) riferita al SAL n. 1, attingendo l'importo dalle risorse accantonate alla voce "Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti" del quadro economico, come di seguito indicato:

A) LAVORI

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 244.086,25
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 4.473,91
Totale lavori	€ 248.560,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Incarico Progettazione, DL (IVA e CN compresi)	€ 49.490,18
Incarico Collaudo statico (IVA e CN compresi)	€ 4.199,73
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 5.519,36
Compensazione di cui all'art. 26 del DL 50/2022 (IVA inclusa) riferita al SAL n. 1	€ 17.398,75
Iva 22% sui lavori	€ 53.908,24
Spese di gara	€ 1.000,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 19.923,58
Totale somme a disposizione	€ 151.439,84
TOTALE	€ 400.000,00

- il Direttore dei Lavori, interpellato al riguardo come da nota prot. n. 262358 del 09.06.2022, a seguito

dell'aggiornamento del prezzario regionale avvenuto con DGRV n. 555 del 20.05.2022, in accordo con il D.L. 50/2022 ha determinato (con nota acquisita al prot. n. 43662 del 24.01.2023) in € 270.614,53 (IVA esclusa), il totale del compenso sui lavori eseguiti e contabilizzati al 22.09.2022, pertanto, considerando l'importo già corrisposto alla Ditta Consorzio Stabile Antelao con i certificati di pagamento n. 1 riferito al SAL n. 1 (€ 156.788,16), n.1 straordinario (€ 14.261,27) e n. 2 riferito al SAL n. 2 corrispondente al finale (€ 90.306,14), resta un credito da compensare pari a € 9.258,96 (IVA esclusa);

- in data 24.01.2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha validato la determinazione proposta dal Direttore dei Lavori, emettendo il certificato di pagamento straordinario n. 2 per l'importo complessivo di € 9.808,51 (pari a € 8.039,76 + IVA) recante la determinazione, secondo le modalità di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, dei maggiori oneri riferiti al SAL n. 2 dei lavori di cui all'oggetto spettanti alla Ditta Consorzio Stabile Antelao;
- in data 16.02.2023 prot. n. 92679 il Responsabile Unico del Procedimento ha invitato la Ditta Consorzio Stabile Antelao a presentare la relativa fattura per l'importo relativo alla revisione dei prezzi corrispondenti al SAL n. 2;
- la maggiore spesa di complessivi € 9.808,51 trova copertura all'interno del quadro economico di progetto attingendo alla voce "Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti". Si riporta nel seguito il quadro economico aggiornato:

A) LAVORI

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 244.086,25
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 4.473,91
Totale lavori	€ 248.560,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Incarico Progettazione, DL (IVA e CN compresi)	€ 49.490,18
Incarico Collaudo statico (IVA e CN compresi)	€ 4.199,73
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 5.519,36
Compensazione di cui all'art. 26 del DL 50/2022 (IVA inclusa) riferita al SAL n. 1	€ 17.398,75
Compensazione di cui all'art. 26 del DL 50/2022 (IVA inclusa) riferita al SAL n. 2	€ 9.808,51
Iva 22% sui lavori	€ 53.908,24
Spese di gara	€ 1.000,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 10.115,07
Totale somme a disposizione	€ 151.439,84
TOTALE	€ 400.000,00

RICHIAMATI:

- il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 1829 del 29.10.2021, con cui è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento in argomento ed è stato determinato di contrarre, evidenziando che l'importo a base d'asta dei lavori è pari a € 275.967,82, comprensivo di € 4.473,91 per oneri di sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta;
- il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 2233 del 22.12.2021, con cui i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta Consorzio Stabile Antelao di Ponte nelle Alpi (BL) per l'importo di € 248.560,16 (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa);
- il contratto d'appalto Rep. n. 39732 del 21.03.2022 stipulato tra il Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno e la Ditta Consorzio Stabile Antelao con sede in Frazione Cadola n. 39 – 32014 Ponte nelle Alpi (BL), P. Iva 01248150250, per l'importo lavori pari a € 248.560,16 (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa).

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento straordinario n.2, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, dei maggiori oneri riferiti al SAL n. 2 dei lavori di cui all'oggetto:

- offerta della ditta Consorzio Stabile Antelao del 29.11.2021;
- contratto d'appalto Rep. n. 39732 del 21.03.2022;
- verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 27.12.2021 e certificato di ultimazione dei lavori del 04.08.2022;
- Stato Avanzamento Lavori n. 1, sottoscritto in data 16.05.2022, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti corrisponde a netti € 157.562,00 (oneri della sicurezza compresi) e che pertanto la somma già corrisposta alla ditta appaltante ammonta a netti € 156.788,16 [€ 157.562,00 (ammontare lavori) – € 773,84 (trattenuta per infortuni)];
- determinazione del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 26 del DL. 50/2022, acquisita al prot. n. 265471 del 13.06.2022, relativa ai maggiori oneri per i lavori eseguiti e contabilizzati al 16.05.2022 relativi al SAL n. 1, a favore della Ditta Consorzio Stabile Antelao a seguito dell'aggiornamento del prezzario regionale avvenuto con DGRV n. 555 del 20.05.2022;
- Stato Avanzamento Lavori n. 2, sottoscritto in data 22.09.2022, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti corrisponde a netti € 248.313,50 (oneri della sicurezza compresi) e che pertanto la somma già corrisposta alla ditta appaltante ammonta a netti € 247.094,30 [€ 247.094,30 (ammontare lavori) – € 1.219,20 (trattenuta per infortuni)];
- determinazione del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 26 del DL. 50/2022, acquisita al prot. n. 43662 del 24.01.2023, relativa ai maggiori oneri per i lavori eseguiti e contabilizzati al 22.09.2022 relativi al SAL n. 2, a favore della Ditta Consorzio Stabile Antelao a seguito dell'aggiornamento del prezzario regionale avvenuto con DGRV n. 555 del 20.05.2022;
- certificato di pagamento straordinario n. 2, emesso in data 24.01.2023, per il pagamento di € 8.039,76 (IVA esclusa) quali maggiori oneri riferiti al SAL n. 2 dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- fattura elettronica n. 6 del 17.02.2023, acquisita al prot. n. 96687 del 20.02.2023, di € 9.808,51 (IVA compresa) emessa dalla Ditta Consorzio Stabile Antelao di Ponte nelle Alpi (BL), Frazione Cadola n. 39 cap. 32014, P. Iva 01248150250, intestata a "Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale";
- documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, rilasciata dalla Ditta cui dovrà essere corrisposto il pagamento conseguente all'adozione del presente decreto;
- DURC in corso di validità.

RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta Consorzio Stabile Antelao con sede in Frazione Cadola n. 39 - 32014 Ponte nelle Alpi (BL) – C.F. e P.IVA 01248150250, dell'importo di € 8.039,76 (euro ottomilatrentanove/76) pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato nella relativa fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 1.768,75 (euro millesettecentosessantotto/75) in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le OO.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, n. 559 del 29.11.2018 e n. 836 del 12.01.2022;

VISTO l'articolo 1, comma 1028, Legge n. 145/2018 - annualità 2021;

VISTA l'O.C. n. 16 del 21.10.2021;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022;

VISTO il D.L. 50/2022, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la rimodulazione del quadro economico come formulato in premessa;
3. di autorizzare il pagamento, a titolo di liquidazione del certificato di pagamento straordinario n. 2 per i maggiori oneri riferiti al SAL n. 2 corrispondente al finale dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, della fattura n. 6 del 17.02.2023 dell'importo complessivo di € 9.808,51 (euro novemilaottocentotto/51), emessa dalla Ditta Consorzio Stabile Antelao, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - alla Ditta Consorzio Stabile Antelao con sede in Frazione Cadola n. 39 - 32014 Ponte nelle Alpi (BL), C.F. e P.IV A 01248150250, dell'importo di € 8.039,76 (euro ottomilatrentanove/76) pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato nella relativa fattura;
 - all'Erario l'IVA pari ad ~~€~~ 1.768,75 (euro millesettecentosessantotto/75) in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
4. di liquidare le somme dovute a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "D. PC. VEN. 0.558-18 769-21 836-22", dando atto che la relativa spesa trova copertura nel quadro economico dell'intervento;
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3) attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
6. di inviare il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale per la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto, nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL DIRETTORE

F.to ing. Sandro De Menech

SG/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100