



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



PROVINCIA DI TREVISO

SOGGETTO ATTUATORE

DECRETO N. 5 DEL 13.02.2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C.D.P.C. n. 836/2022 - O. C. n. 10 del 29.07.2021 – Allegato B) Cod. univoco intervento LN145-2021-D-TV-232 “Ripristino dissesti dal Km 36 al Km 38 della S.P. n. 422 con messa in sicurezza del piano viabile mediante la realizzazione di opere strutturali in Comune di Fregona” CUP B27H21002480002 - CIG 89771892B8
Liquidazione compensazione prezzi Euro 36.229,98 (I.V.A. compresa)

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE VIABILITA' – PROVINCIA DI TREVISO

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. c) e dell’art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dall’evento, differito di 12 mesi con D.C.M. del 21.11.2019 e ulteriormente prorogato di altri 12 mesi ai sensi della Legge 27.11.2020 n. 159;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l’Arch. Ugo Soragni;
- con Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29/07/2021 è stato approvato l’elenco degli interventi afferenti al Piano degli interventi anno 2021, a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie annualità 2021, di cui all’art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018;
- nell’allegato B) della succitata Ordinanza è stato, tra l’altro, individuato tra gli interventi il cui Soggetto Attuatore fa capo alla Provincia di Treviso, il “Ripristino dissesti dal Km 36 al Km 38 della S.P. n. 422 con messa in sicurezza del piano viabile mediante la realizzazione di opere strutturali in Comune di Fregona per un importo di Euro 800.000,00 (codice intervento LN145-2021-D-TV-232) CUP B27H21002480002;

- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31.01.2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché degli eventuali rimodulazione degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 63435 dell'11.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

RICHIAMATI:

- il Decreto n. 1922 del 12.11.2021 con il quale è stato approvato il progetto in argomento nonché le procedure per l'affidamento dei lavori;
- il Decreto n. 2188 del 16.12.2021 con il quale sono stati affidati i lavori all'impresa Veneta21 s.r.l. con sede in Alpagò (BL) via dell'Industria, 4 c.f. 02533620270 P.IVA 00936900257 per un importo netto di Euro 521.551,50 (I.V.A. esclusa) e quindi per complessivi Euro 636.292,83;
- il Contratto di appalto sottoscritto il 21.12.2021 repertoriato al n. 1629;
- il Verbale di consegna lavori in data 03.02.2022;
- lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 redatto il 18.07.2022 dal D.L. incaricato ing. Enrico Casagrande ed il relativo Certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal RUP per un importo netto di Euro 330.779,74;
- il decreto n. 2 del 02.08.2022 del S.A. Provincia di Treviso con il quale veniva liquidato il 1^ SAL per un importo complessivo di Euro 403.551,28 (I.V.A. compresa);
- il decreto n. 3 del 29.09.2022 del S.A. Provincia di Treviso con il quale veniva liquidato l'importo di Euro 104.050,48 a parziale pagamento della compensazione prezzi art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 relativamente al 1^ SAL – di cui al certificato di pagamento 1bis di complessivi Euro 122.186,15 (I.V.A. compresa) – dando atto che la residua somma di Euro 18.135,67 (I.V.A. compresa) sarebbe stata liquidata con successivo provvedimento non trovando copertura all'interno del quadro economico di progetto;
- il decreto n. 4 del 29.11.2022 del S.A. Provincia di Treviso con il quale veniva liquidato il 2^ SAL corrispondente al finale per un importo netto di Euro 163.873,09 e quindi per complessivi Euro 199.925,17 (I.V.A. compresa);

VISTO il certificato di ultimazione lavori redatto dall'ing. Enrico Casagrande che attesta il termine dei medesimi in data 11.10.2022, fatta salva l'ultimazione di alcuni dettagli riguardanti sostanzialmente la sistemazione e semina pendio con piantumazione in corrispondenza del Km 38+200, la posa della barriera al Km 36+500 ed interventi minimali complementari;

PRESO ATTO del prospetto redatto dal Direttore dei Lavori, indicante i maggiori importi delle lavorazioni calcolati seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 50 del 17/05/2022, relativamente al periodo 01.08.2022/11.10.2022, il cui totale è di netti Euro 22.305,60;

VISTO che in conformità all'art. 26 del D.L. sopracitato, che riconosce la compensazione nella misura del 90%, viene calcolata la compensazione in netti Euro 20.075,04 (senza I.V.A.);

VISTO il Certificato di pagamento 2 BIS datato 11.11.2022 a firma del RUP relativo al predetto maggiore importo che risulta, I.V.A. compresa, di Euro 24.491,55;

CONSIDERATO che a detto importo vanno sommati Euro 18.135,67 (I.V.A. compresa) dovuti all'impresa, in quanto previsti dal sopracitato decreto del S.A. n. 3 del 29.09.2022, ma non liquidabili per mancata disponibilità nel quadro economico dell'opera;

PRESO ATTO che il totale di liquidare è pertanto pari ad Euro 42.627,22 (I.V.A. compresa);

RICHIAMATO il quadro economico di spesa aggiornato con il sopracitato decreto n. 3 del 29.09.2022:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A. LAVORI	€ 499.607,66	
Oneri per la sicurezza	<u>€ 21.943,84</u>	
TOTALE LAVORI	€ 521.,551,50	€ 521.551,50
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA su lavori	€ 114.741,33	
- spese tecniche compreso contributi prev. e IVA	€ 52. 811,20	
Contributo ANAC	€ 375,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.470,49	
Compensazione prezzi art. 26 D.L. 50/2022 (quota parte) comprensivo di I.V.A. 22%	<u>€ 104.050,48</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 278.448,50	<u>€ 278.448,50</u>
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		<u>€ 800.000,00</u>

VISTO che nel 2^a SAL corrispondente al finale, l'importo complessivo delle lavorazioni si riduce a netti Euro 497.138,52 comprensivi di oneri per la sicurezza, l'I.V.A. sui lavori viene ricalcolata in Euro 109.370,47, determinando una disponibilità che, sommata alla voce "Imprevisti e arrotondamenti" consente di liquidare la compensazione prezzi per un importo di Euro 36.229,98;

VISTO che il quadro economico di spesa viene conseguentemente così modificato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A. LAVORI	€ 475.194,68	
Oneri per la sicurezza	<u>€ 21.943,84</u>	
TOTALE LAVORI	€ 497.138,52	€ 497.138,52
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA su lavori	€ 109.370,47	
- spese tecniche compreso contributi prev. e IVA	€ 52.805,55	
Contributo ANAC	€ 405,00	
Compensazione prezzi art. 26 D.L. 50/2022	€ 120.227,62	
IVA su compensazione prezzi	<u>26.450,08</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 309.258,72	<u>€ 309.258,72</u>
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		<u>€ 806.397,24</u>

DATO ATTO che per il pagamento della residua somma di Euro 6.397,24 si farà fronte con impegno a carico del Bilancio della Provincia di Treviso quale Soggetto Attuatore;

VISTA, inoltre, la seguente documentazione:

- Fattura elettronica n. 49 emessa in data 31/01/2023 dall'impresa Veneta21 s.r.l. con sede in Alpage (BL) per l'importo complessivo di Euro 18.135,67 (I.V.A. compresa) a saldo della compensazione prezzi relativi al 1^a SAL;
- Fattura elettronica n. 52 emessa in data 31/01/2023 dall'impresa Veneta21 s.r.l. con sede in Alpage (BL) per l'importo complessivo di Euro 18.094,31 (I.V.A. compresa) per la quota di compensazione prezzi relativa al 2^aSAL;

- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
- D.U.R.C. con scadenza validità 07.06.2023;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di approvare gli atti di contabilità e provvedere:

- alla liquidazione all'impresa Veneta21 s.r.l. con sede in Alpago (BL) Via dell'Industria, 4 c.f. 02533620270 - P.IVA 00936900257 dell'importo di Euro 14.865,30 mediante pagamento sul c/c bancario indicato nella sopraccitata fattura n. 49;
- al versamento all'Erario dell'I.V.A. pari ad Euro 3.270,37 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
- alla liquidazione all'impresa Veneta21 s.r.l. con sede in Alpago (BL) Via dell'Industria, 4 c.f. 02533620270 - P.IVA 00936900257 dell'importo di Euro 14.831,40 mediante pagamento sul c/c bancario indicato nella sopraccitata fattura n. 52;
- al versamento all'Erario dell'I.V.A. pari ad Euro 3.262,91 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento in oggetto risultano impegnate a carico della Contabilità Speciale n. 6108 ora intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22" a seguito subentro della Regione ai sensi della O.C.D.P.C. 836/2022;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;

VISTO il D.P.C.M. 27/02/2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 10 del 29/07/2021;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli atti di contabilità che quantificano in Euro 24.491,55 (I.V.A. compresa) l'importo per il pagamento all'impresa Veneta21 srl con sede in Alpago (BL) via dell'Industria, 4 c.f. 02533620270 P.IVA 00936900257 della compensazione prezzi art. 26 D.L. 50/2022 riferita alla 2^ rata di SAL corrispondente al finale dei lavori di "Ripristino dissesti dal Km 36 al Km 38 della S.P. n. 422 con messa in sicurezza del piano viabile mediante la realizzazione di opere strutturali in Comune di Fregona" Cod. univoco intervento LN145-2021-D-TV-232 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021 Allegato B);
3. di modificare come segue il quadro economico di spesa dell'opera:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A. LAVORI	€ 475.194,68	
Oneri per la sicurezza	<u>€ 21.943,84</u>	
TOTALE LAVORI	€ 497.138,52	€ 497.138,52
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA su lavori	€ 109.370,47	
- spese tecniche compreso contributi prev. e IVA	€ 52.805,55	
Contributo ANAC	€ 405,00	
Compensazione prezzi art. 26 D.L. 50/2022	€ 120.227,62	
IVA su compensazione prezzi	<u>26.450,08</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 309.258,72	<u>€ 309.258,72</u>
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 806.397,24

4. di dare atto che la somma da corrispondere all'impresa, tenuto conto anche della quota parte di Euro 18.135,67 (I.V.A. compresa) relativa alla compensazione prezzi riferita al 1^ SAL, è pari ad Euro 42.627,22 (I.V.A. compresa);
5. di liquidare le seguenti fatture per l'importo complessivo di Euro 36.229,98 (I.V.A. compresa):
 - fattura n. 49 del 31/01/2023 dell'importo complessivo di Euro 18.135,67 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di Euro 14.865,30 a favore dell'impresa all'impresa Veneta21 srl con sede in Alpago (BL) via dell'Industria, 4 c.f. 02533620270 - P.IVA 00936900257;
 - di Euro 3.270,37 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'I.V.A.;
 - fattura n. 52 del 31/01/2023 dell'importo complessivo di Euro 18.094,31 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di Euro 14.831,40 a favore dell'impresa all'impresa Veneta21 srl con sede in Alpago (BL) via dell'Industria, 4 c.f. 02533620270 - P.IVA 00936900257;
 - di Euro 3.262,91 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'I.V.A.;
6. di dare atto che la residua somma di euro 6.397,24 (I.V.A. compresa) verrà liquidata dalla Provincia di Treviso, con imputazione a carico del proprio Bilancio;
7. di dare atto che alla spesa di cui al punto 4) si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108 intestata a D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22, ad eccezione della quota parte di euro 6.397,24 (I.V.A. compresa) a carico della Provincia di Treviso;
8. di trasmettere il presente Decreto al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza per:
 - la predisposizione degli ordinativi di pagamento delle somme liquidate attraverso la procedura MEF denominata GEOCOS;
 - la pubblicazione del presente decreto provvedimento sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dott. Ing. Maurizio Veggis

firmato digitalmente