



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 839 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E SOGGETTO ESECUTORE

N. 20 DEL 31.01.2023

Oggetto: OCDPC 558/2018 - OCDPC 836/2022. - O.C. n.10 del 29.07.2021

Cod. Int.: LN145-2021-D-BL-278

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE SFIORATORE DI PIENA LAGO DI ALLEGHE.

CUP J57H21002240001

CIG 8890947192 - Direzione Lavori e C.S.E.

Commessa interna: VA-DFS-11

LIQUIDAZIONE Contratto rep. 39786 - Direzione Lavori e C.S.E. - Liquidazione di € 23.561,62 a favore di R Studio professionisti associati.

L'AMMINISTRATORE UNICO DI VENETO ACQUE S.p.A. E
SOGGETTO ESECUTORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi per i territori interessati;
- con Ordinanza n. 558 del 15.11.2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 21.11.2018 è stato prorogato lo stato emergenza per ulteriori 12 mesi;
- con Legge 159 del 27.11.2020 lo "stato emergenza" è stato prorogato per ulteriori 12 mesi;
- con OCDPC n. 769 del 16.4.2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29.3.2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
- con nota n. 511037 dell'8.11.2021 il Commissario delegato, in attesa dell'adozione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1/2018 dell'Ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario, ha comunicato ai soggetti attuatori di proseguire senza soluzione di continuità nel dare attuazione agli interventi già pianificati, procedendo con le medesime modalità sino ad ora adottate, sia per quanto relativo alle procedure di liquidazione che per quanto relativo alle procedure di approvazione e contrattualizzazione;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12 gennaio 2022 - in G.U. n. 25 del 31.01.2022 - è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- al comma 2 degli artt. 1 e 2 di tale Ordinanza viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN.O558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
- con nota prot. n. 63435 del 11.2.2022 il Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale

OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 839 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

- in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- con nota prot. n.79268 del 21.02.2022 il Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, ulteriori indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
 - con Ordinanza n. 10 del 29.07.2021 il Commissario ha provveduto ad approvare l'elenco degli interventi autorizzati dal dipartimento della Protezione civile per l'importo complessivo di euro Euro 213.271.657,34;
 - con medesima ordinanza, il Commissario ha provveduto ad individuare e nominare Ing. Gianvittore Vaccari, in qualità di Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.A., Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'intervento Cod. Univoco Int. LN145-2021-D-BL-278 - CUP J57H21002240001 - Importo € 1.800.000,00 - Titolo: Intervento di messa in sicurezza e sistemazione sfioratore di piena Lago di Alleghe;
 - relativamente all'Intervento di messa in sicurezza e sistemazione sfioratore di piena Lago di Alleghe" Cod. Univoco Int. LN145-2021-D-BL-278 - CUP J57H21002240001 - Importo € 1.800.000,00 - il Soggetto Attuatore:
 - con decreto 1357 del 20.08.2021 ha nominato il RUP nella persona del Responsabile dell'Ufficio tecnico di Veneto Acque S.p.a., ing. Francesco Trevisan, dando mandato allo stesso di procedere in via diretta all'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e CSE propedeutici e fondamentali alla realizzazione dell'intervento, secondo la disciplina sostitutiva dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevista dall'art. 1 c. 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, in combinato con le deroghe di cui all'art. 4 dell'OCDC n. 558/2018;
 - con decreto 1559 del 22.09.2021, ha affidato il servizio relativo alla progettazione e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) al R.T.P. tra Rstudio professionisti associati, Studio MTD, Dott. Geol. Tiziano Padovan e Ing. Vittorio Maria Muraro, sottoscrivendo il relativo contratto con rep. 1603;
 - con Verbale del 18.11.2021 il RUP ing. Francesco Trevisan ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo in argomento, approvandolo successivamente con Determinazione del 18.11.2021;
 - con Decreto n. 2228 del 22.12.2021 il Soggetto attuatore ha provveduto ad aggiudicare l'esecuzione dei lavori all'impresa F.lli De Prà di Ponte nelle Alpi (BL), sottoscrivendo il relativo contratto (Rep. 1715) entro la scadenza del 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM del 27.02.2019;
 - con Decreto n. 2327 del 31.12.2021 ha formalizzato l'affidamento del servizio di direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto al raggruppamento temporaneo tra Rstudio professionisti associati, Studio MTD, Dott. Geol. Tiziano Padovan e Ing. Vittorio Muraro, secondo la disciplina sostitutiva dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevista dall'art. 1 c. 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, nell'ambito della procedura informale già esperita, meglio identificata con codice di gara (CIG) n. 8890947192 all'uopo acquisito e ad integrazione del contratto di affidamento della progettazione del medesimo intervento (Rep. 1603);
 - con riferimento all'articolo n. 1, comma 7, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, gli interventi emergenziali sono stati dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità;
 - con nota prot. 461 in data 18.02.2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato ed invitato il Direttore dei Lavori ad effettuare la consegna dei lavori;
 - con apposito verbale in data 22.02.2022 il Direttore dei Lavori, ing. Felice Gaiardo, ha provveduto alla consegna dei lavori al l'impresa F.lli De Prà S.r.l.
 - in data 31.03.2022 è stato sottoscritto tra le parti il contratto rep. 39786 relativo al servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto;
 - in data 06.08.2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a causa delle infiltrazioni d'acqua nelle pareti di scavo dovute al massimo livello turistico-estivo del lago, che non consentivano l'esecuzione dei previsti getti di calcestruzzo a regola d'arte;

OCDCP 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 839 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

- in data 22.08.2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori;
- in data 03.09.2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a causa delle infiltrazioni d'acqua nelle pareti di scavo dovute al massimo livello turistico-estivo del lago, che non consentivano l'esecuzione dei previsti getti di calcestruzzo a regola d'arte;
- in data 26.09.2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori;
- in data 19.11.2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a causa delle condizioni climatiche avverse che non consentono la realizzazione dei lavori a regola d'arte.

VISTO

- l'art. 7 del Contratto rep. n. 39786 relativo alla Direzione dei Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, che prevede la corresponsione dell'importo pattuito "in acconti da formalizzare in occasione di ogni stato avanzamento dei lavori e proporzionalmente all'importo dei lavori realizzato";
- l'emissione del SAL n.2 a tutto il 05.12.2022 da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori;
- la nota prot. n. 4607 del 30.12.2022 con cui il RUP ha autorizzato il suddetto R.T.P. alla fatturazione del II° acconto relativo al servizio di Direzione Lavori e C.S.E. per l'importo di € 18.570,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;

VISTA la seguente documentazione:

- la fattura n. 3/E emessa in data 09.01.2023 della ditta R. Studio professionisti associati, con sede a Alleghe (BL), Via Marmolada Loc. Caprile, CF/P.IVA 00884190257 per l'importo complessivo di euro 23.561,62 cassa previdenziale e Iva compresa,
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
- la regolarità contributiva INARCASSA dell'ing. Felice Gaiardo accertata in data 03.11.2022,
- la regolarità contributiva INARCASSA dell'arch. Francesco Riva accertata in data 03.11.2022,
- il DURC della ditta R Studio Professionisti Associati con scadenza 10.03.2023;
- la regolarità fiscale della ditta R Studio Professionisti Associati accertata in data 31.01.2023.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

- di quantificare in € 23.561,62 la somma necessaria per il pagamento alla ditta R. Studio professionisti associati, con sede a Alleghe (BL), Via Marmolada Loc. Caprile, CF/P.IVA 00884190257, in qualità di capogruppo del R.T.P. affidatario del servizio, per la liquidazione del II° acconto di Direzione Lavori e C.S.E., relativamente all'"Intervento di messa in sicurezza e sistemazione sfioratore di piena Lago di Alleghe" Cod. Univoco Int. LN145-2021-D-BL-278 - di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021;
- di liquidare la fattura n. 3/E emessa in data 09.01.2023 di R. Studio professionisti associati, con sede a Alleghe (BL), Via Marmolada Loc. Caprile, CF/P.IVA 00884190257, per l'importo complessivo di € 23.561,62, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 19.847,62 pari al totale delle competenze detratta la ritenuta d'acconto mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura,
 - di € 3.714,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa alla ritenuta d'acconto.

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 23.561,62 la somma necessaria per il pagamento alla ditta R Studio professionisti associati, con sede a Alleghe (BL), Via Marmolada Loc. Caprile, CF/P.IVA 00884190257, in qualità di capogruppo del R.T.P. affidatario del servizio, per la liquidazione del II° acconto del servizio di Direzione Lavori e C.S.E. relativamente all'"Intervento di messa in sicurezza e sistemazione sfioratore

OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 839 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

di piena Lago di Alleghe" Codice Univoco Intervento LN145-2021-D-BL-278 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021 Allegato D;

3. di liquidare la fattura n.3/E in data 09.01.2023 di R. Studio professionisti associati, con sede a Alleghe (BL), Via Marmolada Loc. Caprile, CF/P.IVA 00884190257, per l'importo complessivo di € 23.561,62, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 19.847,62 pari al totale delle competenze detratta la ritenuta d'acconto mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura,
 - di € 3.714,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa alla ritenuta d'acconto;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN.0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", che presenta sufficiente disponibilità;
5. di pubblicare la presente determinazione, se e per quanto necessario e dovuto, nelle forme di legge.

IL SOGGETTO ESECUTORE PER IL SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.P.A
Ing. Gianvittore Vaccari

OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it