



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. n. 839 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO  
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

## DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E SOGGETTO ESECUTORE

**N. 39 DEL 03.03.2023**

**Oggetto:** **OCDCP 558/2018 - OCDCP 836/2022. - O.C. n.4 del 21.04.2020 e O.C. n.17 del 06.11.2020**

Cod. Int.: LN145-2020-558-BL-093

**RIFACIMENTO PONTE CARRABILE IN LOCALITA' COL DI ROCCA/SORARU' LUNGO LA STRADA COMUNALE IN ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE PETTORINA, SERIAMENTE DANNEGGIATO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.**

CUP E57H19001720001

CIG 8441919BEE

Commessa interna: VA-DFS-06

**LIQUIDAZIONE Contratto rep. 1087 - Certificato di pagamento n.2, Certificati di pagamento straordinari DL 50/2022 n.1 e n.2 - Liquidazione di € 343.860,23 a favore di Costruzioni Generali Postumia Srl.**

L'AMMINISTRATORE UNICO DI VENETO ACQUE S.p.A. E  
SOGGETTO ESECUTORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi per i territori interessati;
- con Ordinanza n. 558 del 15.11.2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 21.11.2018 è stato prorogato lo stato emergenza per ulteriori 12 mesi;
- con Legge 159 del 27.11.2020 lo "stato emergenza" è stato prorogato per ulteriori 12 mesi;
- con OCDCP n. 769 del 16.4.2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29.3.2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
- con nota n. 511037 dell'8.11.2021 il Commissario delegato, in attesa dell'adozione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1/2018 dell'Ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario, ha comunicato ai soggetti attuatori di proseguire senza soluzione di continuità nel dare attuazione agli interventi già pianificati, procedendo con le medesime modalità sino ad ora adottate, sia per quanto relativo alle procedure di liquidazione che per quanto relativo alle procedure di approvazione e contrattualizzazione;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12 gennaio 2022 - in G.U. n. 25 del 31.01.2022 - è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- al comma 2 degli artt. 1 e 2 di tale Ordinanza viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

OCDCP 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO  
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

**PEC: [posta@pec.venetoacque.it](mailto:posta@pec.venetoacque.it)**



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 839 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO  
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

- con nota prot. n. 63435 del 11.2.2022 il Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- con nota prot. n.79268 del 21.02.2022 il Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, ulteriori indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- con Ordinanza n. 4 del 21.4.2020 il Commissario ha provveduto ad approvare l'elenco degli interventi autorizzati dal dipartimento della Protezione civile per l'importo complessivo di Euro 212.504.778,79;
- con medesima ordinanza, il Commissario ha provveduto ad individuare e nominare Ing. Gianvittore Vaccari, in qualità di Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.A., Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'intervento denominato "*Rifacimento ponte carrabile in località Col di Rocca/Sorarù lungo la strada comunale in attraversamento del torrente Pettorina, seriamente danneggiato in occasione degli eventi di Ottobre-Novembre 2018*" - Cod. Univoco Int. LN145-2020-558-BL-093 - CUP: E57H19001720001 per l'importo complessivo di € 330.000,00;
- con Ordinanza Commissariale n.17 del 06.11.2020 è stato approvato un elenco di 28 interventi, tra cui il suddetto intervento, quale rimodulazione del Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate con il D.P.C.M. del 27.02.2019;
- conseguentemente l'intervento denominato "*Rifacimento ponte carrabile in località Col di Rocca/Sorarù lungo la strada comunale in attraversamento del torrente Pettorina, seriamente danneggiato in occasione degli eventi di Ottobre-Novembre 2018*" Cod. Univoco Int. LN145-2020-558-BL-093, è stato rifinanziato per l'importo complessivo di € 450.000,00;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN.0558-18 769-21 836-22" già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" e afferisce alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota della disponibilità accertata di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2) e evidenziato nell'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- con decreto 551 del 13.05.2020 il Soggetto attuatore ha inteso nominare il RUP nella persona del Responsabile dell'Ufficio tecnico di Veneto Acque S.p.a., ing. Francesco Trevisan.

DATO ATTO che

- con Decreto n. 1753 del 28.09.2020 questo Soggetto Attuatore ha affidato i lavori in argomento alla costituenda A.T.I. tra Costruzioni Generali Postumia Srl (mandataria - P.IVA: 02103180267) con sede in via per Salvatronda 37 - Castelfranco Veneto (TV) e Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl (mandante - P.IVA: 03738520265) con sede in via Circonvallazione est, 5 - Castelfranco Veneto (TV), per l'importo lavori di euro 300.058,17 al netto IVA, pari ad un importo complessivo di euro 366.070,97 IVA compresa, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito di almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c del D.Lgs 50/2016 combinato all'art. 4 comma 3 e comma 5 dell'OCDPC 558/2018;
- in data 30.09.2020 detti lavori sono stati contrattualizzati e il contratto è stato assunto al repertorio commissariale n.1087;
- in data 13.06.2022, dopo la risoluzione di alcune problematiche dovute ad interferenze con servizi ENEL e sovrapposizioni con altri cantieri limitrofi, il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori
- in data 26.07.2022 con nota acquisita al prot. di Veneto Acque n. 2739 del 26.07.2022, il Direttore dei Lavori ha segnalato alcune criticità emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori, richiedendo l'autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva e di variante con incremento del costo complessivo dell'intervento stimato in € 125.000,00, per un totale di € 575.000,00 a fronte di € 450.000,00 relativi al progetto esecutivo approvato;
- in data 29.07.2022 con nota prot. 2781 questo Soggetto Esecutore ha richiesto alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione del Veneto l'autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva e di variante con incremento di costo, quantificato in via preliminare in € 125.000,00, con innalzamento del costo complessivo dell'intervento da € 450.000,00 ad € 575.000,00

OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
**IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO**  
**VENETO ACQUE S.p.A**

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

**PEC: [posta@pec.venetoacque.it](mailto:posta@pec.venetoacque.it)**



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 839 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO  
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

- in data 15.09.2022 con nota prot. 3158, il Responsabile del Procedimento, ricevuta per le vie brevi dalla Regione del Veneto l'autorizzazione a procedere nei termini descritti nella nota prot. 2781 di cui al punto precedente, ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla redazione di una perizia suppletiva e di variante con incremento del costo complessivo dell'intervento fino ad un massimo di € 150.000,00 IVA compresa;
- in data 12.01.2023 con nota prot. 19636, acquisita al prot. di Veneto Acque n. 123/2023 del 12.01.2023, la Regione del Veneto ha trasmesso il Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale n.13 del 11.01.2023, relativo all'impegno di spesa riferito a n.10 interventi e n.2 accantonamenti per complessivi € 5.144.777,92, che nello specifico dell'intervento in oggetto assegna il finanziamento integrativo di € 150.000,00 per il "Completamento opere di rifacimento ponte carrabile in località Col di Rocca Sorarù lungo la strada comunale in attraversamento del torrente Pettorina";
- con Determina n.12 del 25.01.2023 il Soggetto Esecutore ha approvato la "Perizia suppletiva e di variante n.1" che comporta l'incremento del costo complessivo dell'intervento da € 450.000,00 ed € 600.000,00 e la conseguente rimodulazione del quadro economico, con in particolare l'inserimento nelle somme a disposizione della voce "C10 Incrementi art.26 D.Lgs. 50/2022" pari ad € 60.751,78 IVA compresa, relativa all'accantonamento per le compensazioni da riconoscere all'Appaltatore in relazione all'art.26 del DL 50/2022;
- in data 11.11.2022 i lavori sono stati ultimati come certificato dal Direttore dei Lavori con apposito verbale;
- in data 27.01.2023 il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n.2, corrispondente al finale, per lavori a tutto il 12.11.2022, contabilizzando le lavorazioni eseguite in complessivi € 386.868,46;
- in data 15.02.2023 il RUP ha emesso il Certificato di pagamento n.2 dell'importo di € 232.056,12 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 283.108,47;

**PREMESSO INOLTRE CHE:**

- il D.L. 17 maggio 2022 n.50 prevede, all'art.26, titolato "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", che *"Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi dei commi 2) e 3) del medesimo articolo"*.
- tutte le lavorazioni relative all'intervento in oggetto sono state eseguite e contabilizzate nell'anno 2022;
- in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n.50, il Direttore dei Lavori in occasione dell'emissione di ciascun SAL ha provveduto alla redazione del corrispondente Stato di Avanzamento Straordinario quantificando gli importi di compensazione spettanti all'ATI appaltatrice;
- sulla base degli importi di compensazione quantificati dal Direttore dei Lavori, il RUP ha emesso i seguenti certificati di pagamento straordinari:
  - Certificato di pagamento straordinario n.1 (relativo al SAL 1) emesso in data 20.09.2022 dell'importo di € 20.172,61 oltre IVA 22%;
  - Certificato di pagamento straordinario n.2 (relativo al SAL 2) emesso in data 15.02.2023 dell'importo di € 29.623,92 oltre IVA 22%;
- la somma complessiva riconosciuta all'ATI appaltatrice per le compensazioni di cui all'art. 26 del DL 50/2022 ammonta ad € 49.796,53 oltre IVA 22% per un totale di € 60.751,77;
- ai sensi dell'art.26, comma 1, del D.L. 17 maggio 2022 n.50, le risorse utilizzabili per la liquidazione degli importi straordinari di compensazione dei prezzi sono costituite da:
  - fino al 50% della voce "imprevisti" del quadro economico;
  - ulteriori somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente;
  - ribassi d'asta presenti nel quadro economico;
  - somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima Stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione

**CONSIDERATO CHE:**

**OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO  
VENETO ACQUE S.p.A**

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

**PEC: [posta@pec.venetoacque.it](mailto:posta@pec.venetoacque.it)**



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. n. 839 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO  
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

- con la rimodulazione del quadro economico intervenuta con l'approvazione della "Perizia suppletiva e di variante n.1" sussiste, ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, la copertura economica per provvedere alla liquidazione dell'importo di compensazione in precedenza riportato;

#### VISTO

- il SAL n.2 a tutto il 12.11.2022;
- il Certificato di pagamento n.2 del 15.02.2023;
- il Certificato di pagamento straordinario n.1 del 20.09.2022;
- il Certificato di pagamento straordinario n.2 del 15.02.2023;

#### VISTA la seguente documentazione:

- l'Atto costitutivo dell'A.T.I. del 20.05.2021 (rep. 17568, raccolta n.8211 del Notaio Dott. Andrea Dominijanni) che prevede in capo all'impresa mandataria Costruzioni Generali Postumia Srl la fatturazione nei confronti della Stazione appaltante e del conseguente incasso della totalità degli importi spettanti in relazione ai lavori eseguiti per la realizzazione dell'intervento in oggetto
- la Fattura n. 4/01 emessa in data 15.02.2023 dell'impresa Costruzioni Generali Postumia Srl (mandataria) con sede in via per Salvatronda 37 - Castelfranco Veneto (TV), C.F./P. IVA 02103180267, per l'importo complessivo di € 343.860,23 IVA compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C dell'impresa Costruzioni Generali Postumia Srl con scadenza 30.06.2023;
- la regolarità fiscale dell'impresa Costruzioni Generali Postumia Srl accertata in data 20.02.2023.

#### ACCERTATA:

- nel quadro economico dell'intervento e nella Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN.0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" la copertura finanziaria necessaria alla liquidazione della fattura n.4/01 del 15.02.2023;

#### RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

- di quantificare in € 343.860,023 la somma necessaria per il pagamento all'impresa Costruzioni Generali Postumia Srl, con sede a Castelfranco Veneto (TV), Via per Salvatronda n.37, CF/ P.IVA 02103180267, per la liquidazione del Certificato di pagamento n.1 relativamente all'intervento: "*Rifacimento ponte carrabile in località Col di Rocca/Sorarù lungo la strada comunale in attraversamento del torrente Pettorina, seriamente danneggiato in occasione degli eventi di Ottobre-Novembre 2018*" Cod. Univoco Int. LN145-2020-558-BL-093, CUP E57H19001720001;
- di liquidare la fattura n. 4/01 emessa in data 15.02.2023 dell'importo complessivo di € 343.860,23 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - di € 281.852,65 a favore dell'impresa Costruzioni Generali Postumia Srl, con sede a Castelfranco Veneto (TV), Via per Salvatronda n.37, CF/ P.IVA 02103180267, per la quota relativa all'imponibile;
  - di € 62.007,58 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;

#### DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 343.860,23 la somma necessaria per il pagamento all'impresa Costruzioni Generali Postumia Srl, con sede a Castelfranco Veneto (TV), Via per Salvatronda n.37, CF/ P.IVA 02103180267, per la liquidazione del Certificato di pagamento n.2 e dei Certificati di pagamento straordinari DL 50/2022 n.1 e n.2 relativamente all'intervento: "*Rifacimento ponte carrabile in località Col di Rocca/Sorarù lungo la strada comunale in attraversamento del torrente Pettorina, seriamente*

OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
**IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO**  
**VENETO ACQUE S.p.A**

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

**PEC: [posta@pec.venetoacque.it](mailto:posta@pec.venetoacque.it)**



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. n. 839 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO  
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

*danneggiato in occasione degli eventi di Ottobre-Novembre 2018* di cui all'intervento LN145-2020-558-BL-093 previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B, così come rimodulato dall'Ordinanza Commissariale n.17/2020;

3. di liquidare la fattura n. 4/01 emessa in data 15.02.2023 dell'importo complessivo di € 343.860,23 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - di € 281.852,65 a favore dell'impresa Costruzioni Generali Postumia Srl, con sede a Castelfranco Veneto (TV), Via per Salvatronda n.37, CF/ P.IVA 02103180267, per la quota relativa all'imponibile;
  - di € 62.007,58 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN.0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza, il presente provvedimento per:
  - la predisposizione dell'ordinativo di pagamento relativo alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
  - la pubblicazione sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to IL SOGGETTO ESECUTORE  
Ing. Gianvittore Vaccari

OCDDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
**IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO**  
**VENETO ACQUE S.p.A**

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

**PEC: [posta@pec.venetoacque.it](mailto:posta@pec.venetoacque.it)**