



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E SOGGETTO ESECUTORE

N. 67 DEL 18.04.2023

Oggetto: OCDPC 558/2018 - OCDPC 836/2022. - O.C. n.10 del 29.07.2021

Cod. Int.: LN145-2021-D-BL-278

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE SFIORATORE DI PIENA LAGO DI ALLEGHE.

CUP J57H21002240001

CIG: 89862231D0

Commessa interna: VA-DFS-11

LIQUIDAZIONE Contratto rep. 1715 - Certificati di pagamento straordinari n.1 e n.2 - Liquidazione di € 145.192,74 a favore di F.Ili De Prà S.p.A.

IL SOGGETTO ESECUTORE

PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - VENETO ACQUE SPA

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi per i territori interessati;
- con Ordinanza n. 558 del 15.11.2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 21.11.2018 è stato prorogato lo stato emergenza per ulteriori 12 mesi;
- con Legge 159 del 27.11.2020 lo "stato emergenza" è stato prorogato per ulteriori 12 mesi;
- con OCDPC n. 769 del 16.4.2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29.3.2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
- con nota n. 511037 dell'8.11.2021 il Commissario delegato, in attesa dell'adozione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1/2018 dell'Ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario, ha comunicato ai soggetti attuatori di proseguire senza soluzione di continuità nel dare attuazione agli interventi già pianificati, procedendo con le medesime modalità sino ad ora adottate, sia per quanto relativo alle procedure di liquidazione che per quanto relativo alle procedure di approvazione e contrattualizzazione;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12 gennaio 2022 - in G.U. n. 25 del 31.01.2022 - è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- al comma 2 degli artt. 1 e 2 di tale Ordinanza viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN.O558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
- con nota prot. n. 63435 del 11.2.2022 il Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale

OCDPC 836/2022 - REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 - 53.22.960 - Fax 041 - 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

- in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- con nota prot. n.79268 del 21.02.2022 il Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, ulteriori indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
 - con Ordinanza n. 10 del 29.07.2021 il Commissario ha provveduto ad approvare l'elenco degli interventi autorizzati dal dipartimento della Protezione civile per l'importo complessivo di euro Euro 213.271.657,34;
 - con medesima ordinanza, il Commissario ha provveduto ad individuare e nominare Ing. Gianvittore Vaccari, in qualità di Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.A., Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'intervento Cod. Univoco Int. LN145-2021-D-BL-278 - CUP J57H21002240001 - Importo € 1.800.000,00 - Titolo: Intervento di messa in sicurezza e sistemazione sfioratore di piena Lago di Alleghe;
 - relativamente all'Intervento di messa in sicurezza e sistemazione sfioratore di piena Lago di Alleghe" Cod. Univoco Int. LN145-2021-D-BL-278 - CUP J57H21002240001 - Importo € 1.800.000,00 - il Soggetto attuatore:
 - con decreto 1357 del 20.08.2021 ha nominato il RUP nella persona del Responsabile dell'Ufficio tecnico di Veneto Acque S.p.a., ing. Francesco Trevisan, dando mandato allo stesso di procedere in via diretta all'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e CSE propedeutici e fondamentali alla realizzazione dell'intervento, secondo la disciplina sostitutiva dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevista dall'art. 1 c. 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, in combinato con le deroghe di cui all'art. 4 dell'OCDC n. 558/2018;
 - con decreto 1559 del 22.09.2021, ha affidato il servizio relativo alla progettazione e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) al R.T.P. tra Rstudio professionisti associati, Studio MTD, Dott. Geol. Tiziano Padovan e Ing. Vittorio Maria Muraro, sottoscrivendo il relativo contratto con rep. 1603;
 - con Verbale del 18.11.2021 il RUP ing. Francesco Trevisan ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo in argomento, approvandolo successivamente con Determinazione del 18.11.2021;
 - con Decreto n. 2228 del 22.12.2021 il Soggetto attuatore ha provveduto ad aggiudicare l'esecuzione dei lavori all'impresa F.Ili De Prà di Ponte nelle Alpi (BL), sottoscrivendo il relativo contratto (Rep. 1715) entro la scadenza del 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM del 27.02.2019;
 - con Decreto n. 2327 del 31.12.2021 il Soggetto attuatore ha affidato il servizio di Direzione dei lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) al medesimo R.T.P. tra Rstudio professionisti associati, Studio MTD, Dott. Geol. Tiziano Padovan e Ing. Vittorio Maria Muraro, nell'ambito della procedura già esperita, meglio identificata con codice di gara (CIG) n. 8890947192, integrando il contratto di affidamento della progettazione del medesimo intervento (Rep. 1603);
 - con riferimento all'articolo n. 1, comma 7, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, gli interventi emergenziali sono stati dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità;
 - con nota prot. 461 in data 18.02.2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato ed invitato il Direttore dei Lavori ad effettuare la consegna dei lavori;
 - con apposito verbale in data 22.02.2022 il Direttore dei Lavori, ing. Felice Gaiardo, ha provveduto alla consegna dei lavori all'impresa F.Ili De Prà S.r.l.;
 - in data 06.08.2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a causa delle infiltrazioni d'acqua nelle pareti di scavo dovute al massimo livello turistico-estivo del lago, che non consentivano l'esecuzione dei previsti getti di calcestruzzo a regola d'arte;
 - in data 22.08.2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori;
 - in data 03.09.2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a causa delle infiltrazioni d'acqua nelle pareti di scavo dovute al massimo livello turistico-estivo del lago, che non consentivano l'esecuzione dei previsti getti di calcestruzzo a regola d'arte;
 - in data 26.09.2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori;

OCDCP 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

in data 19.11.2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a causa delle condizioni climatiche avverse che non consentono la realizzazione dei lavori a regola d'arte.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il D.L. 17 maggio 2022 n.50 prevede, all'art.26, titolato "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", che "Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi dei commi 2) e 3) del medesimo articolo".
- in data 05.08.2022, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n.50, il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato di Avanzamento Straordinario riferito al SAL n.1, quantificando le lavorazioni eseguite nel periodo dal 22.02.2022 (consegna dei lavori) al 05.08.2022 con l'applicazione dei prezzi aggiornati ai sensi dei commi 2) e 3) dello stesso art. 26 e con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, in complessivi € 576.476,29 oltre IVA al 22%;
- in data 05.12.2022, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n.50, il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato di Avanzamento Straordinario riferito al SAL n.2, quantificando le lavorazioni eseguite nel periodo dal 22.08.2022 (ripresa dei lavori) al 05.12.2022 con l'applicazione dei prezzi aggiornati ai sensi dei commi 2) e 3) dello stesso art. 26 e con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, in complessivi € 900.817,13 oltre IVA al 22%
- il maggior importo delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel corso dell'anno 2022, nello specifico costituite dalle lavorazioni riportate nei SAL n.1 e n.2, ottenuto con l'applicazione dei prezzi aggiornati ai sensi dei commi 2) e 3) dell'art. 26 del D.L. 50/2022, ammonta ad € 132.233,82 oltre IVA al 22%, di cui € 85.042,24 oltre IVA 22% afferenti al SAL n.1 ed € 47.191,58 oltre IVA 22% al SAL n.2;
- ai sensi del comma 1) dell'art. 26 del D.L. 50/2022 l'importo straordinario di compensazione riconoscibile all'Impresa Appaltatrice relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel corso dell'anno 2022 ammonta ad € 119.010,44 oltre IVA al 22%, corrispondenti al 90% del maggior importo di cui al punto precedente;
- ai sensi dell'art.26, comma 1, del D.L. 17 maggio 2022 n.50, le risorse utilizzabili per la liquidazione degli importi straordinari di compensazione dei prezzi sono costituite da:
 - i. fino al 50% della voce "imprevisti" del quadro economico;
 - ii. ulteriori somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente;
 - iii. ribassi d'asta presenti nel quadro economico;
 - iv. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima Stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione
- in caso di insufficienza delle risorse di cui ai precedenti punti da i. a iv. per far fronte agli importi dovuti all'Impresa Appaltatrice per le compensazioni relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 la Stazione Appaltante deve presentare istanza di accesso al Fondo di cui al comma 4 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 come convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n.91;

VISTO

- la Determina del R.U.P. del 18.11.2021 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento;
- in particolare il "Quadro economico di spesa" del progetto esecutivo, che presenta capienza sufficiente per la liquidazione dell'importo di € 119.010,44 oltre IVA 22%, relativo alle compensazioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2022 riferite ai SAL n.1 e n.2;
- i Certificati di pagamento straordinari n.1 del 06.03.2023 (riferito al SAL n.1) e n.2 del 06.03.2023 (riferito al SAL n.2);

VISTA:

- la Fattura n. 73/FI in data 08.03.2023 della ditta F.Ili De Prà S.p.A., con sede a Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore 69, CF/ P.IVA 00060010253, per l'importo complessivo di € 145.192,74 Iva compresa,

OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C della ditta F.Ili De Prà S.p.A. con scadenza 07.06.2023;
- la regolarità fiscale della ditta F.Ili De Prà S.p.A. accertata in data 18.04.2023

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

- di quantificare in € 145.192,74 la somma necessaria per il pagamento all'Impresa F.Ili De Prà S.p.A., con sede a Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore 69, CF/ P.IVA 00060010253, per la liquidazione dei Certificati di pagamento straordinari n.1 e n.2 di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, relativamente ai lavori di "Intervento di messa in sicurezza e sistemazione sfioratore di piena Lago di Alleghe" Codice Intervento LN145-2021-D-BL-278 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021;
- di liquidare la fattura n.73/FI in data 08.03.2023 dell'importo complessivo di € 145.192,74 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 119.010,44 a favore dell'Impresa F.Ili De Prà S.p.A., con sede a Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore 69, CF/ P.IVA 00060010253, per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 26.182,30 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTE l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 e n. 836 del 12.01.2022;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;

VISTO il D.L. 50/2022

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 145.192,74 la somma necessaria per il pagamento all'Impresa F.Ili De Prà S.p.A., con sede a Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore 69, CF/ P.IVA 00060010253, per la liquidazione dei Certificati di pagamento straordinari n.1 e n.2 di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, relativamente ai lavori di "Intervento di messa in sicurezza e sistemazione sfioratore di piena Lago di Alleghe" Codice Intervento LN145-2021-D-BL-278 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021;
3. di dare atto che il "Quadro economico di spesa" del progetto esecutivo presenta capienza sufficiente per la liquidazione dell'importo di € 119.010,44 oltre IVA 22% relativo alle compensazioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2022 riferite ai SAL n.1 e n.2
4. di liquidare la fattura n. 73/FI in data 08.03.2023 dell'importo complessivo di € 145.192,74 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 119.010,44 a favore dell'Impresa F.Ili De Prà S.p.A., con sede a Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore 69, CF/ P.IVA 00060010253, per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 26.182,30 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN.0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 10/2021, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenza, il presente provvedimento per:
 - la predisposizione dell'ordinativo di pagamento relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
 - la pubblicazione sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to IL SOGGETTO ESECUTORE
Ing. Gianvittore Vaccari

OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it