



REGIONE VENETO

DIREZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



DECRETO

Consorzio Bonifica  
Adige Po

I

N. 0008926 del 24/06/2022  
Cla: 4.2 - Fasc: N. 60



**OGGETTO:** O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C.D.P.C. n. 836/2022.  
Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 4 del 21/04/2020  
**Lavori di sistemazione idraulica del bacino Ponte Foscari per far fronte alle nuove portate dei canali indotte dai cambiamenti climatici.** Importo complessivo Euro 2.500.000,00  
CUI LN145-2020-558-RO-239 – CUP J43H19001410001

- **Liquidazione compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 1° semestre 2021.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO -  
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO**

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 4 del 21 aprile 2020 è stato approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020, l'elenco di n. 351 interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, come dettagliato nell'allegato B alla suddetta Ordinanza, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2) della medesima Ordinanza.

CONSIDERATO che fra gli interventi previsti dal Piano di cui all'Allegato B dell'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 4 del 21 aprile 2020, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali i "Lavori di sistemazione idraulica del bacino Ponte Foscari per far fronte alle nuove portate dei canali indotte dai cambiamenti climatici" dell'importo complessivo di € 2.500.000,00, CUI LN145-2020-558-RO-239, CUP J43H19001410001, affidati a Soggetto Attuatore Consorzio di Bonifica Adige Po, nella persona del Direttore Generale, Dott. Ing. Giancarlo Mantovani, cui sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione e faranno riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;

VISTO l'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e l'art. 1 dell'O.C.D.P.C. 601/2019 e 692/2020 che autorizzano i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTO l'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 4 del 21/04/2020, secondo cui i Soggetti attuatori svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;

RITENUTO quindi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, di avvalersi di tutte le deroghe previste nell'O.C.D.P.C. 558/2018, nell'O.C.D.P.C. 601/2019 e nell'O.C.D.P.C. n. 696 del 18/08/2020;

VISTA la Convenzione tra il Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018 e il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po, Ing. Giancarlo Mantovani, nella qualità di Soggetto Attuatore, per la progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere idrauliche, idrogeologiche e di ripristino di interesse consortile e per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere non di interesse consortile;

ATTESO che con proprio provvedimento n. 6029 del 20 maggio 2020 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad effettuare per i lavori in oggetto le seguenti nomine di dipendenti tecnici del Consorzio di Bonifica Adige Po aventi i necessari requisiti di legge:

- Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giovanni Veronese;
- Progettisti: Dott. Ing. Riccardo Altieri e Geom. Endro Basaglia;
- Direttore dei Lavori: Geom. Endro Basaglia;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva: Dott. Ing. Alberto Bolognini.

VISTO il decreto del Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po n.971 dell'8 luglio 2020 col quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed avviata la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori principali;

ATTESO che in data 16/09/2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, con l'impresa **CO.GI.PA. S.r.l.** per "**Lavori di sistemazione idraulica del bacino Ponte Foscari per far fronte alle nuove portate dei canali indotte dai cambiamenti climatici** - CIG 8363027C31 - CUP J43H19001410001", per il prezzo complessivo di **Euro 1.540.337,05** di cui Euro 33.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed è stato repertoriato al n.928 dall'Ufficiale Rogante regionale;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 29/09/2020;

VISTO il decreto del Soggetto Attuatore n.1780 del 29/09/2020 di rimodulazione del quadro economico per l'utilizzo dei ribassi d'asta;

PRESO ATTO che a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il D.L. 73/2021, convertito con modificazioni con L 106/2021, all'art. 1-septies reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all'articolo 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell'8%, relative al primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.

VISTA la Circolare del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 25/11/2021 "Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L 106/2021".

VISTA la richiesta di compensazione prezzi dei materiali da costruzione fatta pervenire via pec dall'impresa CO.GI.PA. S.r.l. in data 6/12/2021, prot. cons. n.13833 in pari data, quantificata nell'importo complessivo di netti Euro 9.460,76;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, Geom. Endro Basaglia, ha accertato le quantità di ciascun materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario per i materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, come da prospetto redatto in data 24/01/2022, in complessivi Euro 8.353,41 (IVA esente ex art. 2, terzo comma, lett. a, del DPR n. 633 del 1972), ritenendo quindi che la somma possa essere imputata alle economie del progetto;

VISTA la conduzione dei "Lavori di sistemazione idraulica del bacino Ponte Foscari per far fronte alle nuove portate dei canali indotte dai cambiamenti climatici" l'impresa ha utilizzato materiali che sono interessati dagli incrementi rilevati dal "Decreto" del Ministero e nello specifico:

Materiale	Unità di misura	Quantità contabilizzata
Ferro-acciaio tondo per cemento armato	kg	9.800,00
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	kg	9.040,00
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	kg	1.088,16
Geotessile tessuto non tessuto	mq	4.074,30

Allegato 1 (estratto) al "Decreto": Materiali da costruzione con variazione percentuale del prezzo superiore all'8% verificatasi nel primo semestre dell'anno 2021 rispetto al prezzo medio dell'anno 2020:

Materiale	Unità di misura	Prezzo medio 2020 (€)	Variazione % 1° sem. 2021 su 2020
Ferro-acciaio tondo per cemento armato	kg	0,59	43,80%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	kg	0,77	59,37%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	kg	3,19	76,43%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,59	13,13%

Elaborato di calcolo per il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori, dal 01/01/2021 al 30/06/2021, all'Impresa CO.GI.PA. S.r.l.:

Materiale	Sviluppo di calcolo	Compensazione
Ferro-acciaio tondo per cemento armato	$(43,80\% - 8\%) \times 0,59 \text{ €/kg} \times 9.800 \text{ kg}$	€ 2.069,96
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	$(59,37\% - 8\%) \times 0,77 \text{ €/kg} \times 9.040 \text{ kg}$	€ 3.575,76
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	$(76,43\% - 8\%) \times 3,19 \text{ €/kg} \times 1.088,16 \text{ kg}$	€ 2.375,36
Geotessile tessuto non tessuto	$(13,13\% - 8\%) \times 1,59 \text{ €/kg} \times 4.074,30 \text{ kg}$	€ 332,33
<b>TOTALE</b>		<b>€ 8.353,41</b>

VISTO il Decreto n. 8335 in data 14/06/2022 del Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po con il quale è stata approvata la 2<sup>a</sup> rimodulazione del quadro economico dei lavori in oggetto, al fine di far fronte, per quanto disponibile, a maggiori oneri di compensazione dei prezzi dei lavori in appalto;

PRESO ATTO che il RUP, Dott. Ing. Giovanni Veronese, con nota n.8605 del 20/06/2022, ha validato le motivazioni del Direttore dei Lavori, Geom. Endro Basaglia con nota in data 15/06/2022, trasmettendo al Soggetto Attuatore le risultanze dell'istruttoria per le sue decisioni conclusive;

VISTA la seguente documentazione relativa all'istanza ed istruttoria di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 1° semestre 2021, a termini di quanto previsto dall'art. 1-septies del D.L. 73/2021 e dai Decreti del MIMS dell'11/11/2021 e 7/12/2021:

- istanza dell'impresa CO.GI.PA. S.r.l., in data 6/12/2021, prot. cons. n.13833 in pari data;
- nota del RUP, Dott. Ing. Giovanni Veronese, n.8605 del 20/06/2022 al Soggetto Attuatore, con allegate le motivazioni del Direttore dei Lavori, Geom. Endro Basaglia con nota in data 15/06/2022, aggiornate alla voce "**B.6 Compensazione aumento prezzi**", della 2<sup>a</sup> rimodulazione del quadro economico di cui al succitato Decreto n.8335 del 14/06/2022;
- fattura n. 9/PA del 21/06/2022 emessa dalla ditta CO.GI.PA. S.r.l., con sede legale in Loreo (RO) – Strada Dogado n.700/379 - C.F. 01064870387 - P.IVA 00888460292;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- D.U.R.C. in corso di validità;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione, alla ditta CO.GI.PA. S.r.l. - C.F. 01064870387 - P.IVA 00888460292, dell'importo di Euro 8.353,41 (IVA esente ex art. 2, terzo comma, lett. a, del DPR n. 633 del 1972), mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n.558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologia verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018; ATTESO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota regionale prot. n.63435 in data 11/02/2022, assunta al prot. cons. n.1861 in pari data, con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

VISTA la L. 145/2018, art.1, comma 1028,

VISTO il DPCM 27 febbraio 2019 (GU 13 aprile 2019);

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.601/2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.4/2020;

VISTO l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 696/2020;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 836/2022;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;

#### DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in **Euro 8.353,41** (IVA esente ex art. 2, terzo comma, lett. a, del DPR n. 633 del 1972) la somma necessaria per il pagamento alla ditta CO.GI.PA. S.r.l., con sede legale in Loreo (RO) - Strada Dogado n.700/379 - C.F. 01064870387 - P.IVA 00888460292, per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 1° semestre 2021, relativamente all'appalto dei "**Lavori di sistemazione idraulica del bacino Ponte Foscari per far fronte alle nuove portate dei canali indotte dai cambiamenti climatici** - CIG 8363027C31 - CUP J43H19001410001" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, da imputare alla voce "**B.6 Compensazione aumento prezzi**", della 2ª rimodulazione del quadro economico di cui al succitato Decreto n.8335 del 14/06/2022;
3. di liquidare la **fattura n.9/PA del 21/06/2022** emessa dalla ditta CO.GI.PA. S.r.l., con sede legale in Loreo (RO) - Strada Dogado n.700/379 - C.F. 01064870387 - P.IVA 00888460292 dell'importo complessivo di **Euro 8.353,41** (IVA esente ex art. 2, terzo comma, lett. a, del DPR n. 633 del 1972) per i motivi sopra esposti;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN. 0558-18 769-21 836-22";
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, U.O. Post emergenza, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
6. di pubblicare il presente decreto sul sito internet del Consorzio di Bonifica Adige Po [www.adigepo.it](http://www.adigepo.it), nella sezione "Soggetto Attuatore", sul sito internet della Regione Veneto, nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE  
Dott. Ing. Giancarlo Mantovani