



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 751 DEL 20/11/2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 943 del 09/11/2022 di subentro all'O.C.D.P.C. n. 704 del 01/10/2020 - O. C. n. 3 del 08/06/2022.

Codice Intervento 704-601 – “Ripristino spondale e sistemazione versante in destra idrografica - Comune di Bassano del Grappa - Località S. Michele - Cascate del Silan (VI)” – Importo progetto € 150.000,00.

CUP: H77H22000840001 – C.I.G. 9393747D3E

Approvazione CRE e rimodulazione del Quadro economico.

Liquidazione della fattura n. 114 del 10/11/2023 di € 16.779,23 IVA compresa emessa dalla ditta Zanetel Mauro per maggiori importi derivanti dall'applicazione del “Prezziario regionale 2023” art. 26 D.L. 50/2022 conv. in legge con L. 91/2022 e della ritenuta del 0,5% ex art. 30 comma 5 bis D.Lgs. 50/2016.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore dell'impresa individuale “ZANETEL MAURO”, con sede legale in Via Civerza n. 9, 38054 - Primiero San Martino di Castrozza (TN), C.F. ZNT-MRA68C13L329R e P.I. 01865630220, l'importo relativo all'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo “Prezziario regionale 2023” art. 26 D.L. 50/2022, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, per i lavori eseguiti e contabilizzati nell'ambito dell'intervento in oggetto e della ritenuta del 0,5 %;

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

O.C.D.P.C. n. 943 del 09/11/2022

O.C.D.P.C. n. 704 del 01/10/2020

Decreto di affidamento n. 62 del 07/11/2022

Contratto di appalto n. 4/2023 del 02/02/2023

Certificato di pagamento straordinario n. 1 del 01/06/2023

Certificato di regolare esecuzione del 15/09/2023;

Fattura n. 114 del 10/11/2023

IL DIRETTORE U.O. SERVIZI FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nel mese di agosto 2020 il territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, con danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive;
- con decreto n. 90 del 24/08/2020 il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato, conseguentemente, lo “stato di crisi” ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001 a seguito degli eventi eccezionali sopra specificati;
- con Delibera in data 10/09/2020, il Consiglio dei Ministri (D.C.M.) ha provveduto per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, ad uno stanziamento nel limite di Euro 6.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;
- successivamente con Ordinanza n. 704 (O.C.D.P.C.), in data 1° ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 14/10/2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione Veneto quale Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento;

- con Ordinanze commissariali n. 1 del 23/10/2020 e n. 2 del 31/12/2020 è stato individuato, nominato e confermato Soggetto attuatore per il SETTORE PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI il Dott. Nicola Dell'Acqua, già Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto e dal 1° Gennaio 2021 Direttore dell'Agenzia regionale Veneto Agricoltura, che per lo svolgimento delle attività si avvale del personale e delle Strutture afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ora Area Tutela e Sicurezza del Territorio, come individuate con nota commissariale in data 12/10/2020 prot. n. 432361;
- con Ordinanza n. 793 del 07/09/2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 22/09/2021 si provvede alla parziale modifica di quanto disposto all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza d 01/10/2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 704 del 1° ottobre 2020, dove in sostituzione del presidente della Regione Veneto è nominato Commissario delegato per l'emergenza in rassegna il dott. Nicola Dell'Acqua, direttore dell'Agenzia regionale Veneto Agricoltura;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, pubblicata in G.U. n. 133, serie generale, del 03/06/2021, con la quale, sono state assegnate alla Regione Veneto, ad integrazione delle somme già stanziato, le risorse pari ad Euro 10.877.926,18 per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art.25 del D.Lgs. n.1/2018 per un totale complessivo di € 17.677.926,18;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 3 del 08/06/2022 con la quale è stato approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione civile con nota n. POST/0017383 del 22/04/2022, ulteriore Stralcio del Piano degli interventi, a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, per interventi immediati di messa in sicurezza e ripristino delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, per il ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, e per le attività di gestione dei rifiuti del materiale vegetale e alluvionale delle terre e delle rocce da scavo prodotte dagli eventi, nonché per le misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea, di cui all'OCDPC 704/2020;

RISULTATO che la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 3/2022 ha individuato il Soggetto Attuatore U.O. Forestale per l'espletamento delle funzioni di cui sopra;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 571 in data 04/05/2021, successivamente integrata con deliberazione n. 715 in data 08/06/2021, la Giunta regionale, in esecuzione degli adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura ha proceduto all'individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative nelle stesse incardinate, in attuazione dell'art. 9 della L. R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

PRESO ATTO che in applicazione dei succitati provvedimenti la preesistente "U.O. Forestale" ha assunto la denominazione di "U.O. Servizi Forestali" subentrando nelle attribuzioni e nelle funzioni di competenza;

VISTO che lo stato di emergenza dichiarato con DCM del 10/09/2020, prorogato con successive disposizioni, risulta scaduto il 10/09/2022;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 943 del 9 novembre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 704 del 1 ottobre 2020, come sostituito ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 793 del 7 settembre 2021, nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 704 del 1 ottobre 2020, come integrati dall'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 839 del 12 gennaio 2022, e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 943/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6249, aperta ai sensi della richiamata O.C.D.P.C. n. 704/2020, che viene conseguentemente al medesimo intestata fino al 10 settembre 2024;

VISTA la nota prot. n. 547149 del 25/11/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento, in via ordinaria, delle attività di rispettiva competenza;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 3 dell'08/06/2022 sono stati, tra l'altro, approvati ulteriori interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'O.C.D.P.C. n. 704/2020 per l'Emergenza eventi meteorologici verificatesi nel mese di agosto 2020;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 3 dell'08/06/2022, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato codice intervento 704-601 – “Ripristino spondale e sistemazione versante in destra idrografica - Comune di Bassano del Grappa - Località S. Michele - Cascate del Silan (VI)” – Importo progetto € 150.000,00;
- con O.C.P.D.C. n. 943 del 09/11/2022 il Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia locale è stato altresì autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale 6429 aperta con O.C.D.P.C. 704 del 01/10/2020;
- che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità speciale n. 6249 intestata a “D. PC VEN. 704-20 793-21 943-22” a valere sulla disponibilità accertata di cui all'Allegato A della relativa Ordinanza Commissariale;

VISTI:

- il decreto n. 49 del 05/09/2022 con il quale il Soggetto Attuatore dr. Gianmaria Sommovilla, ha approvato in linea tecnico economica il Progetto Codice Intervento 704-601 – “Ripristino spondale e sistemazione versante in destra idrografica - Comune di Bassano del Grappa - Località S. Michele - Cascate del Silan (VI)” – Importo progetto € 150.000,00;
- il decreto n. 62 del 07/11/2022 di affidamento dei lavori di cui all'oggetto, all'impresa individuale ZANETEL MAURO, con sede legale in Via Civerza n. 9, 38054 - Primiero San Martino di Castrozza, C.F. ZNT-MRA68C13L329R e P.I. 01865630220 per un importo in Euro 83.619,98= (ottantatremilaseicentodiciannove/98) oneri di sicurezza compresi (€ 4.311,01) ed I.V.A. esclusa, gara con ribasso percentuale del 13,00%;
- il contratto di Appalto n. 4/2023 del 02/02/2023 repertorio n. 41430 tra il Soggetto Attuatore dr. Gianmaria Sommovilla e la ditta Zanetel Mauro;
- il verbale di consegna dei lavori in data 23/02/2023, che fissava al 24/05/2023 il termine per l'ultimazione dei medesimi;
- i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori n. 1, dal 05/04/2023 al 02/05/2023 che stabilivano al 20/06/2023 il nuovo termine per la loro ultimazione;
- il verbale di ultimazione dei lavori in data 05/05/2023, terminati pertanto in tempo utile;
- la documentazione contabile relativa al SAL n. 1 nonché il Certificato di pagamento n. 1, datati 01/06/2023 per il pagamento della 1° rata di € 83.116,22 IVA esclusa;
- la relativa fattura n. 78 del 31/07/2023 per l'importo complessivo di € 101.401,79 IVA compresa;
- il decreto n. 551 del 23/08/2023 di liquidazione alla ditta Zanetel Mauro di Primiero San Martino di Castrozza (TN) della prima rata di € 83.116,22 oltre il versamento all'erario dell'IVA pari ad € 18.285,57;

PRESO ATTO che:

- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- l'avviso ai creditori ex art. 114 c. 5 - allegato II, art. 16 del D.Lgs. 36/2023, è stato trasmesso al Comune di Bassano del Grappa (VI) in data 04/08/2023 senza che nei successivi 15 giorni fossero presentate opposizioni da parte di alcuno, come da liberatoria trasmessa dal Comune medesimo in data 31/08/2023;
- la Direzione uffici territoriali per il Dissesto idrogeologico con nota n. 248269 del 09/05/2023 ha fornito gli indirizzi operativi in relazione alla normativa di compensazione/revisione prezzi lavori pubblici ex D.L. n. 50/22 a seguito dell'approvazione della DGR 317 DEL 29/03/2023 relativa all'aggiornamento annuale del prezzario regionale opere pubbliche anno 2023;

DATO ATTO che ai sensi del dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 il Direttore dei lavori ha redatto la documentazione relativa al SAL Finale Straordinario n. 1 dei Lavori, datata 01/06/2023, relativi al calcolo dell'incremento dei prezzi derivante dall'applicazione del nuovo prezzario dei lavori pubblici della Regione Veneto, applicato sulle lavorazioni effettuate, in base al quale risulta che alla ditta Zanetel Mauro spetta la liquidazione di un maggiore importo pari ad € 13.357,46, oltre ad IVA;

VISTO il Certificato di Pagamento Straordinario n. 1 del 01/06/2023 relativo al citato adeguamento dei prezzi previsto dal D.L. n. 50/2022 dei lavori di cui al SAL n. 1, per il pagamento di € 13.357,46 oltre ad IVA;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di importo pari od inferiore ad 1 milione di Euro, il Certificato di Collaudo può essere sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori;

VISTI:

- la documentazione allegata alla contabilità finale del progetto Codice Intervento 704-601 – “Ripristino spondale e sistemazione versante in destra idrografica - Comune di Bassano del Grappa - Località S. Michele - Cascate del Silan (VI)”, dell'importo di € 150.000,00;
- il Certificato di regolare Esecuzione datato 15/09/2023 con il quale il Direttore dei lavori attesta la regolare esecuzione delle opere e dalla quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è pari ad € 83.512,23;
- il conto finale dei lavori che, a dedurre dagli acconti già corrisposti pari ad € 83.116,22, quantifica in € 396,01 IVA esclusa il credito netto dell'impresa, corrispondente alle ritenute dello 0,5% per infortuni di cui al Certificato di pagamento n. 1;
- il quadro economico approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n. 299 del 02/05/2023, di seguito riportato:

(A)	LAVORI	
A.1	Lavori	€ 79.308,97
A.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.311,01
(A)	SOMMANO	€ 83.619,98
(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per rilievi plano-altimetrici, relazione idrologica, idraulica, relazione geologica e geotecnica, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori (compresa cassa previdenziale ed IVA)	€ 20.582,44
B.2	Imprevisti (IVA compresa)	€ 24.844,45
B.3	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%) lavori	€ 1.909,41
B.4	Contributo ANAC	€ 30,00
B.5	Intervento di recupero ittico (IVA compresa)	€ 617,32
B.6	IVA al 22% su A	€ 18.396,40
(B)	SOMMANO	€ 66.380,02
	TOTALE (A + B)	€ 150.000,00

RITENUTO, a seguito del citato adeguamento dei prezzi ex D.L. n. 50/2022 di € 13.357,46 oltre ad IVA, di rimodulare il quadro economico come di seguito riportato

(A)	LAVORI	
A.1	Lavori	€ 79.201,22
A.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.311,01
(A)	SOMMANO	€ 83.512,23
(B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Spese tecniche per rilievi plano-altimetrici, relazione idrologica, idraulica, relazione geologica e geotecnica, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori (compresa cassa previdenziale ed IVA)	€ 20.582,44
B.2	Accantonamento per revisione prezzi 2023 - 80% maggiore importo lavori ex DL 50/2022	€ 13.187,51
B.3	Accantonamento per revisione prezzi 2023 - 80% maggior importo oneri sicurezza ex DL 50/2022	€ 169,95
B.4	Imprevisti (IVA compresa)	€ 8.679,81
B.5	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%) lavori	€ 1.909,41
B.6	Contributo ANAC	€ 30,00
B.7	Intervento di recupero ittico (IVA compresa)	€ 617,32
B.8	IVA al 22% su A + B.1 + B.2	€ 21.311,33
(B)	SOMMANO	€ 66.487,77
	TOTALE (A + B)	€ 150.000,00

DATO ATTO che le voci "Accantonamento per revisione prezzi 2023 (IVA esclusa)" traggono origine dal totale del ribasso di gara in precedenza accorpato nella voce "Imprevisti (IVA compresa)";

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2023":

- Certificato di pagamento Straordinario n. 1 bis del 01/06/2023
- la fattura n. 114 del 10/11/2023 per l'importo complessivo di € 16.779,23 IVA compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;
- L'Attestazione del DURC di congruità prot. 421501 del 04/08/2023;

RITENUTO, pertanto per le motivazioni sopra esposte:

- di liquidare all'impresa individuale ZANETEL MAURO, con sede legale in Via Civerza n. 9, 38054 - Primiero San Martino di Castrozza, C.F. ZNTMRA68C13L329R e P.I. 01865630220, l'importo complessivo di € 13.753,47 IVA esclusa, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 3.025,76, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO l'art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023 il quale recita che le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il DL n. 50/2022 conv. in legge con L. 91/2022 :

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018;

VISTO il DM 49/2018;

VISTO il DCM del 10/09/2020;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 704 del 01/10/2020;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 943 del 09/10/2022;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 3 dell'08/06/2022;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di “Ripristino spondale e sistemazione versante in destra idrografica - Comune di Bassano del Grappa - Località S. Michele - Cascate del Silan (VI)”, Codice Intervento 704-601, dell’importo di € 150.000,00 - CUP: H77H22000840001 – C.I.G. 9393747D3E, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione datato 15/09/2023, di cui all’art. 14, comma 1, lett. e) del D.M. 49/2018 redatti dal Direttore dei Lavori dr. for. Diego Sonda, relativamente ai lavori eseguiti, per l’ammontare complessivo di € **83.512,23** oltre ad IVA;
3. di approvare l’ammontare delle somme da corrispondere ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022 conv. In legge con L. 91/2022, derivanti dall’applicazione del nuovo prezzario della Regione Veneto, sulle lavorazioni effettuate nel corrente anno, come da contabilizzazione della Direzione Lavori, per l’ammontare complessivo di € **13.357,46** oltre ad IVA;
4. di approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell’adeguamento dei prezzi, come riportato nelle premesse;
5. di determinare che l’importo netto corrisposto all’impresa individuale ZANETEL MAURO pari alla somma del Certificato di pagamento n. 1, ammonta ad € 83.116,22 e conseguentemente all’impresa appaltatrice restano da corrispondere € **396,01**, oltre ad IVA, relativamente ai lavori previsti dal contratto principale;
6. di determinare che l’importo complessivo da corrispondere all’impresa appaltatrice, relativamente ai lavori di cui al punto 5. e alle somme da corrispondere ai sensi dell’art. 26 del D.L. 20/2022 di cui al punto 3. è pari ad € **13.753,47** oltre ad IVA, a chiusura contabile del progetto in questione e di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria debitamente costituita;
7. di liquidare la **fattura n 114** del 10/11/2023 per l’importo complessivo di € **16.779,23** emessa dall’impresa individuale ZANETEL MAURO, con sede legale in Via Civerza n. 9, 38054 - Primiero San Martino di Castrozza, C.F. ZNTMRA68C13L329R e P.I. 01865630220: relativa al contratto di cui in oggetto, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € **13.753,47** a favore dell’impresa individuale ZANETEL MAURO per la quota relativa all’imponibile;
 - di € **3.025,76** a favore dell’Erario per la quota relativa all’IVA;
8. di dare atto che alla spesa suindicata si farà fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6249, intestata a “D. PC. VEN. 704-20 793-21 943-22”, come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 3/2022, che presenta sufficiente disponibilità;
9. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
10. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI
F.to Dott. Gianmaria Sommavilla