

Scheda Attivita / Intervento: I1A4P001

Intesa Governo / Regione: VENETO

Accordo di Programma Quadro: Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale

Responsabile Accordo: Dr. Paolo Ceccato - Dott.ssa Marina Teresa Rubin

1 - Dati Identificativi

Codice Scheda: I1A4P001

Versione del: 31-DEC-02

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Titolo Intervento: Recupero statico, restauro e rifunzionalizzazione dell'ex chiesa di San Giacomo in localita Don - Gosaldo (BL)

Settore d' Intervento: 0531001 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO

Tipo d' Intervento: 0704 - AIUTI - RISTRUTTURAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune	Obiettivo U.E.
VENETO	BELLUNO	GOSALDO	2

Responsabile Unico: Ing. Mariano Carraro

Recapito:

Soggetto Proponente: Regione Veneto

Soggetto Attuatore: Comune di Gosaldo

Stato Intervento: Attivo

Criticita Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Progettazione Preliminare

B. Attivita Progettuali

1. Studio di Fattibilita:

Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
N						

Soggetto competente: Comune di Gosaldo

Note:

2. Livelli di Progettazione:

A - PRELIMINARE	Richiesto S	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione 31-MAY-01	Tipo Effettiva
-----------------	----------------	-------------	------	-----------	------	---------------------------	-------------------

Soggetto Competente: Comune di Gosaldo

Note:

B - DEFINITIVA	Richiesto S	Inizio Fase 17-OCT-02	Tipo Effettiva	Fine fase 30-NOV-02	Tipo Effettiva	Approvazione 03-DEC-02	Tipo Effettiva
----------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Soggetto Competente: Comune di Gosaldo

Note:

C - ESECUTIVA	Richiesto S	Inizio Fase 01-MAR-03	Tipo Prevista	Fine fase 10-MAR-03	Tipo Prevista	Approvazione 11-MAR-03	Tipo Prevista
---------------	----------------	--------------------------	------------------	------------------------	------------------	---------------------------	------------------

Soggetto Competente: Comune di Gosaldo

Note:

C1. Approvazioni

C2. Altre Attivita

Attivita: **

Data Inizio	10-MAR-03	Tipo	Prevista	Data Fine	31-MAR-03	Tipo	Prevista
-------------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------	----------

Soggetto competente

Attivita: **

Data Inizio	01-JUN-03	Tipo	Prevista	Data Fine	01-JUN-03	Tipo	Prevista
-------------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------	----------

Soggetto competente

Attivita: **

Data Inizio	20-MAY-03	Tipo	Prevista	Data Fine	20-MAY-03	Tipo	Prevista
-------------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------	----------

Soggetto competente

Attivita: **

Data Inizio	10-APR-03	Tipo	Prevista	Data Fine	30-APR-03	Tipo	Prevista
-------------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------	----------

Soggetto competente

D. Dati di Realizzazione

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
10-MAR-03	Prevista	20-MAY-03	Prevista

Note: Compresa stipula contratto

2. ESECUZIONE LAVORI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
01-JUN-03	Prevista	30-SEP-03	Prevista

Note: **

3. SOSPENSIONE LAVORI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
Note:			

4. COLLAUDO

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
02-OCT-03	Prevista	30-NOV-03	Prevista

Note:

5. FUNZIONALITA

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
10-DEC-03	Prevista	31-DEC-03	Prevista

Note:

3 - Piano Economico

Costo Complessivo: 366,962.85

Anno:	Realizzato (Euro):	Da Realizzare (Euro):	Totale (Euro):
2003	.00	366,962.85	366,962.85

Avanzamento della Spesa (%): .00

4 - Piano Finanziario

Fonte Statale

Descrizione della fonte:

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Estremi del Provvedimento: Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Importo (Euro)	258,228.45	Anno esercizio:	2001
----------------	------------	-----------------	------

Fonte Comunale

Estremi del Provvedimento
Fondi del Comune di Gosaldo

77,468.53	Anno esercizio:	2002
-----------	-----------------	------

Comune: GOSALDO

Importo (Euro):

Fonte Comunale

Estremi del Provvedimento
Fondi del Comune di Gosaldo

Comune: GOSALDO

Importo (Euro): 31,265.87

Anno esercizio: 2002

5 - Avanzamento Contabile

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro)

C. Economie Riprogrammabili

Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori (%):

Indicatori di realizzazione

Scheda Attivita / Intervento: I1A4P002

Intesa Governo / Regione: VENETO

Accordo di Programma Quadro: Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale

Responsabile Accordo: Dr. Paolo Ceccato - Dott.ssa Marina Teresa Rubin

1 - Dati Identificativi

Codice Scheda: I1A4P002

Versione del: 31-DEC-02

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Titolo Intervento: Restauro del complesso conventuale annesso alla chiesa di Santa Maria delle Grazie - Sanguinetto (VR)

Settore d' Intervento: 0508081 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SOCIALE, CULTURALE E ASSISTENZIALE

Tipo d' Intervento: 0704 - AIUTI - RISTRUTTURAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune	Obiettivo U.E.
VENETO	VERONA	SANGUINETTO	2

Responsabile Unico: Ing. Mariano Carraro

Recapito:

Soggetto Proponente: Regione Veneto

Soggetto Attuatore: Comune di Sanguinetto

Stato Intervento: Attivo

Criticita Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Progettazione Esecutiva

B. Attivita Progettuali

1. Studio di Fattibilita:

Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
N						

Soggetto competente

Note:

Attività: **
Data Inizio 03-DEC-02 Tipo Effettiva Data Fine 03-DEC-02 Tipo Effettiva
Soggetto competente

D. Dati di Realizzazione

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
31-OCT-02 Effettiva 03-DEC-02 Effettiva

Note:

2. ESECUZIONE LAVORI

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
30-DEC-02 Effettiva 25-OCT-03 Prevista

Note: **

3. SOSPENSIONE LAVORI

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
Note:

4. COLLAUDO

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
02-JAN-04 Prevista 28-FEB-04 Prevista

Note:

5. FUNZIONALITA

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
03-MAR-04 Prevista 31-MAR-04 Prevista

Note:

3 - Piano Economico

Costo Complessivo: 464,811.21

Anno:	Realizzato (Euro):	Da Realizzare (Euro):	Totale (Euro):
2003	.00	464,811.21	464,811.21
Avanzamento della Spesa (%):	.00		

4 - Piano Finanziario

Fonte Statale

Descrizione della fonte:

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Estremi del Provvedimento: Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Importo (Euro) 361,519.83

Anno esercizio: 2001

Fonte Provinciale

Estremi del Provvedimento
DCP n.49 del 25/03/1998

Provincia: VERONA

Importo (Euro): 103,291.38

Anno esercizio: 1999

5 - Avanzamento Contabile

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro)

C. Economie Riprogrammabili

Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori (%):

Indicatori di realizzazione

Scheda Attivita / Intervento: I1A4P003

Intesa Governo / Regione: VENETO

Accordo di Programma Quadro: Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale

Responsabile Accordo: Dr. Paolo Ceccato - Dott.ssa Marina Teresa Rubin

1 - Dati Identificativi

Codice Scheda: I1A4P003

Versione del: 31-DEC-02

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Titolo Intervento: Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL)

Settore d' Intervento: 0511096 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI BENI CULTURALI

Tipo d' Intervento: 0353 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - COMPLETAMENTO DI RECUPERO

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune	Obiettivo U.E.
VENETO	BELLUNO	RIVAMONTE AGORDINO	2

Responsabile Unico: Dirigente Responsabile Direzione Turismo

Recapito:

Soggetto Proponente: Regione Veneto

Soggetto Attuatore: Comunita Montana Agordina

Stato Intervento: Attivo

Criticita Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Progettazione Preliminare

B. Attivita Progettuali

1. Studio di Fattibilita:

Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
N						

Soggetto competente Comunita Montana Agordina

Note:

2. Livelli di Progettazione:

A - PRELIMINARE	Richiesto N	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
-----------------	----------------	-------------	------	-----------	------	--------------	------

Soggetto Competente: Comunita Montana Agordina

Note:

B - DEFINITIVA	Richiesto S	Inizio Fase 21-JUN-02	Tipo Effettiva	Fine fase 25-JAN-03	Tipo Prevista	Approvazione 31-JAN-03	Tipo Prevista
----------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------	------------------	---------------------------	------------------

Soggetto Competente: COMUNITA' MONTANA AGORDINA

Note:

C - ESECUTIVA	Richiesto S	Inizio Fase 04-FEB-03	Tipo Prevista	Fine fase 30-APR-03	Tipo Prevista	Approvazione 30-APR-03	Tipo Prevista
---------------	----------------	--------------------------	------------------	------------------------	------------------	---------------------------	------------------

Soggetto Competente: COMUNITA' MONTANA AGORDINA

Note:

C1. Approvazioni

C2. Altre Attivita

D. Dati di Realizzazione

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
04-MAY-03	Prevista	10-JUN-03	Prevista

Note:

2. ESECUZIONE LAVORI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
15-JUN-03	Prevista	31-JAN-05	Prevista

Note:

3. SOSPENSIONE LAVORI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
Note:			

4. COLLAUDO

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
10-FEB-05	Prevista	31-MAR-05	Prevista

Note:

5. FUNZIONALITA

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
Note:			

3 - Piano Economico

Costo Complessivo:	2,943,804.32		
Anno:	Realizzato (Euro):	Da Realizzare (Euro):	Totale (Euro):
2003	.00	1,110,000.15	1,110,000.15
2004		1,232,798.11	1,232,798.11
2005	.00	601,006.06	601,006.06
Avanzamento della Spesa (%):	.00		

4 - Piano Finanziario

Fonte Statale

Descrizione della fonte:

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Estremi del Provvedimento: Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Importo (Euro) 2,943,804.32

Anno esercizio: 2001

5 - Avanzamento Contabile

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro)
C. Economie Riprogrammabili	Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori (%):

Indicatori di realizzazione

Descrizione Indicatore e U.M.: Parcheggio = mq.

Valore Obiettivo: 3200 Valore Conseguito 0

Scheda Attivita / Intervento: I1A4P004

Intesa Governo / Regione: VENETO

Accordo di Programma Quadro: Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale

Responsabile Accordo: Dr. Paolo Ceccato - Dott.ssa Marina Teresa Rubin

1 - Dati Identificativi

Codice Scheda: I1A4P004

Versione del: 31-DEC-02

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Titolo Intervento: Opere e dotazioni di completamento del Centro Termale di Valgrande, in Comune di Comelico Superiore (BL)

Settore d' Intervento: 0641999 - OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA - OPERE E STRUTTURE PER IL TURISMO - ALTRE STRUTTURE E IMPIANTI PER IL TURISMO

Tipo d' Intervento: 0351 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune	Obiettivo U.E.
VENETO	BELLUNO	COMELICO SUPERIORE	2

Responsabile Unico: Dirigente responsabile Direzione Turismo

Recapito:

Soggetto Proponente: Regione Veneto

Soggetto Attuatore: Comune di Comelico Superiore

Stato Intervento: Attivo

Criticita Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Progettazione Definitiva

B. Attivita Progettuali

1. Studio di Fattibilita:

Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
N						

Soggetto competente

Note:

2. Livelli di Progettazione:

A - PRELIMINARE	Richiesto N	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
-----------------	----------------	-------------	------	-----------	------	--------------	------

Soggetto Competente:

Note:

B - DEFINITIVA	Richiesto N	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
----------------	----------------	-------------	------	-----------	------	--------------	------

Soggetto Competente: Comune di Comelico Superiore

Note: date non ancora ricevute dal soggetto attuatore

C - ESECUTIVA	Richiesto S	Inizio Fase 02-MAY-02	Tipo Effettiva	Fine fase 08-JUL-02	Tipo Effettiva	Approvazione 15-JUL-02	Tipo Effettiva
---------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Soggetto Competente Comune di Comelico Superiore

Note:

C1. Approvazioni

C2. Altre Attività

D. Dati di Realizzazione

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
-------------	------	-----------	------

Note:

2. ESECUZIONE LAVORI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
10-AUG-02	Effettiva	30-APR-03	Prevista

Note: **

3. SOSPENSIONE LAVORI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
-------------	------	-----------	------

Note:

4. COLLAUDO

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
02-MAY-03	Prevista	31-MAY-03	Prevista

Note:

5. FUNZIONALITÀ

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
-------------	------	-----------	------

Note:

3 - Piano Economico

Costo Complessivo: 516,456.90

Anno:	Realizzato (Euro):	Da Realizzare (Euro):	Totale (Euro):
2002	407,404.16	.00	407,404.16
2003	.00	109,052.74	109,052.74
Avanzamento della Spesa (%):	78.88		

4 - Piano Finanziario

Fonte Regionale

Descrizione della fonte:

L.R. - 5 - 2000 - Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2000) - art. 22 Cofinanziamento delle Intese Istituzionale di Programma

Estremi del Provvedimento: DGR 3553 del 21/12/01

Regione: VENETO

Importo (Euro): 516,456.90

Anno esercizio: 2001

5 - Avanzamento Contabile

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 516,456.90

Data:	08-JUL-02	Importo (Euro):	23,240.57
Data:	15-JUL-02	Importo (Euro):	493,216.33

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro) 284,672.94

Data:	23-DEC-02	Importo (Euro):	1,036.31
Data:	29-OCT-02	Importo (Euro):	4,114.00
Data:	30-OCT-02	Importo (Euro):	3,726.77
Data:	23-DEC-02	Importo (Euro):	1,254.17
Data:	23-DEC-02	Importo (Euro):	309.58
Data:	30-OCT-02	Importo (Euro):	1,708.33
Data:	28-OCT-02	Importo (Euro):	259.38
Data:	26-JUL-02	Importo (Euro):	7,591.21
Data:	22-AUG-02	Importo (Euro):	11,451.46
Data:	30-OCT-02	Importo (Euro):	9,771.01
Data:	07-AUG-02	Importo (Euro):	34,796.30
Data:	23-DEC-02	Importo (Euro):	6,373.40
Data:	23-DEC-02	Importo (Euro):	64,271.90
Data:	20-DEC-02	Importo (Euro):	29,108.20
Data:	23-DEC-02	Importo (Euro):	28,054.40
Data:	23-DEC-02	Importo (Euro):	16,846.50
Data:	23-DEC-02	Importo (Euro):	4,252.81
Data:	28-NOV-02	Importo (Euro):	12,587.61
Data:	16-DEC-02	Importo (Euro):	18,360.00

Data:	31-DEC-02	Importo (Euro):	12,240.00
Data:	29-JUL-02	Importo (Euro):	2,694.94
Data:	23-DEC-02	Importo (Euro):	666.79
Data:	23-DEC-02	Importo (Euro):	1,546.14
Data:	30-OCT-02	Importo (Euro):	4,097.81
Data:	28-NOV-02	Importo (Euro):	5,022.44
Data:	23-DEC-02	Importo (Euro):	654.00
Data:	30-OCT-02	Importo (Euro):	1,877.48

C. Economie Riprogrammabili Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori (%):

Indicatori di realizzazione

Scheda Attivita / Intervento: I1A4P005

Intesa Governo / Regione: VENETO

Accordo di Programma Quadro: Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale

Responsabile Accordo: Dr. Paolo Ceccato - Dott.ssa Marina Teresa Rubin

1 - Dati Identificativi

Codice Scheda: I1A4P005

Versione del: 31-DEC-02

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Titolo Intervento: Restauro e messa in sicurezza di immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice (PD)

Settore d' Intervento: 0511096 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI BENI CULTURALI

Tipo d' Intervento: 0303 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RECUPERO

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune	Obiettivo U.E.
VENETO	PADOVA	MONSELICE	2

Responsabile Unico: Dirigente responsabile Direzione Turismo

Recapito:

Soggetto Proponente: Regione Veneto

Soggetto Attuatore: Regione Veneto

Stato Intervento: Attivo

Criticita Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

B. Attivita Progettuali

1. Studio di Fattibilita:

Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
N						

Soggetto competente: Regione Veneto

Note: date non ancora pervenute dal soggetto attuatore

3 - Piano Economico

Costo Complessivo: 1,833,421.99

Anno:	Realizzato (Euro):	Da Realizzare (Euro):	Totale (Euro):
2003	.00	133,416.31	133,416.31
2004	.00	599,998.97	599,998.97
2005	.00	1,100,006.71	1,100,006.71
Avanzamento della Spesa (%):	.00		

4 - Piano Finanziario

Fonte Statale

Descrizione della fonte:

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Estremi del Provvedimento: Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Importo (Euro) 1,833,421.99

Anno esercizio: 2001

5 - Avanzamento Contabile

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro)

C. Economie Riprogrammabili

Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori (%):

Indicatori di realizzazione

Scheda Attivita / Intervento: I1A4P006

Intesa Governo / Regione: VENETO

Accordo di Programma Quadro: Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale

Responsabile Accordo: Dr. Paolo Ceccato - Dott.ssa Marina Teresa Rubin

1 - Dati Identificativi

Codice Scheda: I1A4P006

Versione del: 31-DEC-02

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Titolo Intervento: Complesso museale Monterite (BL)

Settore d' Intervento: 0511093 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - EDILIZIA MONUMENTALE

Tipo d' Intervento: 0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune	Obiettivo U.E.
VENETO	BELLUNO	CIBIANA DI CADORE	2
		VALLE DI CADORE	2

Responsabile Unico: Comunita Montana Cadore Centrale

Recapito:

Soggetto Proponente: Regione Veneto

Soggetto Attuatore: COMUNE DI CIBIANA

Stato Intervento: Annullato

Criticita Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

B. Attivita Progettuali

1. Studio di Fattibilita:

Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
-----------	-------------	------	-----------	------	--------------	------

Soggetto competente

Note:

Regione: VENETO

Importo (Euro): 1,560,216.29

Anno esercizio: 2002

5 - Avanzamento Contabile

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro)

C. Economie Riprogrammabili

Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori (%):

Indicatori di realizzazione

Scheda Attivita / Intervento: I1A4P006A

Intesa Governo / Regione: VENETO

Accordo di Programma Quadro: Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale

Responsabile Accordo: Dr. Paolo Ceccato - Dott.ssa Marina Teresa Rubin

1 - Dati Identificativi

Codice Scheda: I1A4P006A

Versione del: 31-DEC-02

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Titolo Intervento: Complesso museale Monterite (BL)

Settore d' Intervento: 0511093 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - EDILIZIA MONUMENTALE

Tipo d' Intervento: 0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune	Obiettivo U.E.
VENETO	BELLUNO	CIBIANA DI CADORE	2
		VALLE DI CADORE	2

Responsabile Unico: COMUNE DI CIBIANA

Recapito:

Soggetto Proponente: Regione Veneto

Soggetto Attuatore: COMUNE DI CIBIANA

Stato Intervento: Attivo

Criticita Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

B. Attivita Progettuali

1. Studio di Fattibilita:

Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
-----------	-------------	------	-----------	------	--------------	------

N

Soggetto competente

Note: La progettazione non e richiesta in quanto si tratta di realizzazione di intervento gia previsto nell'ambito di una diversa attivita di programmazione (Leader II). Inoltre parte dei lavori ricompresi nell'intervento non necessita di progettazione

5. FUNZIONALITA

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
-------------	------	-----------	------

Note:

3 - Piano Economico

Costo Complessivo: 350,674.23

Anno:	Realizzato (Euro):	Da Realizzare (Euro):	Totale (Euro):
2002	304,303.10	.00	304,303.10
2003	.00	46,371.13	46,371.13

Avanzamento della Spesa (%): 86.78

4 - Piano Finanziario

Fonte Regionale

Descrizione della fonte:

L.R. - 5 - 2000 - Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2000) - art. 22 Cofinanziamento delle Intese Istituzionale di Programma

Estremi del Provvedimento: DGR 3553 del 21/12/01

Regione: VENETO Importo (Euro): 350,674.23 Anno esercizio: 2001

5 - Avanzamento Contabile

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 304,303.10

Data: 13-DEC-02 Importo (Euro): 304,303.10

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro) 8,945.20

Data: 16-DEC-02 Importo (Euro): 8,945.20

C. Economie Riprogrammabili Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori (%):

Indicatori di realizzazione

Scheda Attivita / Intervento: I1AP4006B

Intesa Governo / Regione: VENETO

Accordo di Programma Quadro: Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale

Responsabile Accordo: Dr. Paolo Ceccato - Dott.ssa Marina Teresa Rubin

1 - Dati Identificativi

Codice Scheda: I1AP4006B

Versione del: 31-DEC-02

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Titolo Intervento: Opere di completamento del complesso museale Monterite (BL)

Settore d' Intervento: 0511093 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - EDILIZIA MONUMENTALE

Tipo d' Intervento: 0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune	Obiettivo U.E.
VENETO	BELLUNO	CIBIANA DI CADORE	2
		VALLE DI CADORE	2

Responsabile Unico: COMUNE DI CIBIANA

Recapito:

Soggetto Proponente: Regione Veneto

Soggetto Attuatore: COMUNE DI CIBIANA

Stato Intervento: Attivo

Criticita Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Progettazione Preliminare

B. Attivita Progettuali

1. Studio di Fattibilita:

Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
-----------	-------------	------	-----------	------	--------------	------

N

Soggetto competente

Note:

2. Livelli di Progettazione:

A - PRELIMINARE	Richiesto S	Inizio Fase 25-MAR-03	Tipo Prevista	Fine fase 20-APR-03	Tipo Prevista	Approvazione 30-APR-03	Tipo Prevista
-----------------	----------------	--------------------------	------------------	------------------------	------------------	---------------------------	------------------

Soggetto Competente: COMUNE DI CIBIANA

Note:

B - DEFINITIVA	Richiesto S	Inizio Fase 10-MAY-03	Tipo Prevista	Fine fase 30-JUL-03	Tipo Prevista	Approvazione 10-AUG-03	Tipo Prevista
----------------	----------------	--------------------------	------------------	------------------------	------------------	---------------------------	------------------

Soggetto Competente: COMUNE DI CIBIANA

Note:

C - ESECUTIVA	Richiesto S	Inizio Fase 20-AUG-03	Tipo Prevista	Fine fase 10-SEP-03	Tipo Prevista	Approvazione 15-SEP-03	Tipo Prevista
---------------	----------------	--------------------------	------------------	------------------------	------------------	---------------------------	------------------

Soggetto Competente: COMUNE DI CIBIANA

Note:

C1. Approvazioni

C2. Altre Attività

D. Dati di Realizzazione

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Data Inizio 20-SEP-03	Tipo Prevista	Data Fine 01-MAR-04	Tipo Prevista
--------------------------	------------------	------------------------	------------------

Note:

2. ESECUZIONE LAVORI

Data Inizio 02-MAY-04	Tipo Prevista	Data Fine 02-MAY-06	Tipo Prevista
--------------------------	------------------	------------------------	------------------

Note: **

3. SOSPENSIONE LAVORI

Data Inizio Note:	Tipo	Data Fine	Tipo
----------------------	------	-----------	------

4. COLLAUDO

Data Inizio 10-MAY-06	Tipo Prevista	Data Fine 30-JUN-06	Tipo Prevista
--------------------------	------------------	------------------------	------------------

Note:

5. FUNZIONALITÀ

Data Inizio Note:	Tipo	Data Fine	Tipo
----------------------	------	-----------	------

3 - Piano Economico

Costo Complessivo: 1,560,216.29

Anno:	Realizzato (Euro):	Da Realizzare (Euro):	Totale (Euro):
2003	.00	300,000.00	300,000.00
2004	.00	600,000.00	600,000.00
2005	.00	400,000.00	400,000.00
2006	.00	260,216.29	260,216.29
Avanzamento della Spesa (%):	.00		

4 - Piano Finanziario

Fonte Regionale

Descrizione della fonte:

L.R. - 5 - 2000 - Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2000) - art. 22 Cofinanziamento delle Intese Istituzionale di Programma

Estremi del Provvedimento:

Regione: VENETO

Importo (Euro): 1,560,216.29

Anno esercizio: 2002

5 - Avanzamento Contabile

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro)
C. Economie Riprogrammabili	Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori (%):

Indicatori di realizzazione