



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



Soggetto Attuatore

DECRETO N. 42 del 12.01.2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. N. 558/2018 – O.C.D.P.C. N. 836/2022
Ordinanza Commissario Delegato n. 10 del 29.07.2021.
Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021.
Lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13."
CUP E17H20003860001. CIG 89645271B5
Ratifica approvazione perizia suppletiva e di variante.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva ordinanza n. 558 del 15.11.2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20.11.2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.03.2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'arch. Ugo Soragni;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;

CONSIDERATO:

- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon – Direttore di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV – quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risultano compresi anche quelli per le seguenti opere, compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
✓ Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13. CUP E17H20003860001;
- che, ai sensi della nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;

DATO ATTO CHE con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021 assunta al protocollo n. 315060 del 14/07/2021, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato il Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, restando, come esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 47.417.621,45 a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 29.07.2021 – Allegato B – con la quale il Commissario Delegato ha approvato, nell'ambito del Piano degli Interventi di cui al D.P.C.M. 27.02.2019 e smi – Annualità 2021, l'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, oltre che assegnare le risorse finanziarie necessarie, determinate in Euro € 213.271.657,34;

OSSERVATO:

- che, nell'elenco di cui al precedente capoverso è inserito anche il seguente intervento relativo ai lavori di:
Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13. CUP E17H20003860001;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di ricorrere a motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività;

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00

 azienda@ats-pec.it

 ATS App

 www.altotrevigianoservizi.it

 SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



Soggetto Attuatore

RICHIAMATI i seguenti atti:

- decreto n. 1819 del 28.10.2021, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, con il quale si dichiarava la conclusione positiva della conferenza indetta per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo inerente i lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13. CUP E17H20003860001; con stesso atto si approvava il progetto dei lavori e si approvava altresì l'avvio delle procedure relative all'affidamento degli stessi ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/16 e s.m.i, come derogato dall'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018;
- il progetto esecutivo approvato presentava un quadro economico per un importo complessivo di € 841.400,00 di cui € 576.547,30 al lordo degli oneri per la sicurezza e € 265.252,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

A. Lavori		
A.1 Lavori		€ 541.724,95
A.2 Lavori in economia		€ 11.995,92
A.3 Costi della sicurezza		€ 22.826,43
Totale lavori		€ 576.547,30
B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B.1 Spese di progettazione e varie		€ 58.000,00
B.2 Rilievi, accertamenti, indagini e collaudi		€ 20.000,00
B.3 Imprevisti		€ 35.452,70
B.4 I.V.A. su lavori ed altre spese (22% su A, B.1, B.2, B.3):		€ 151.800,00
Totale somme a disposizione arr.to		€ 265.252,70
Totale generale (A+B)		€ 841.800,00
- decreto n. 2122 del 09.12.2021 che approva l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'intervento in oggetto, in favore della ditta Schiavo S.r.l. con sede in Schio (VI), cod. fisc. e p.iva 00742160245, che ha offerto il ribasso del - 10,508% per l'importo complessivo offerto pari a € 518.364,46 oltre IVA di legge;
- stesso decreto 2122/2021 che stabiliva, viste le economie raggiunte con l'aggiudicazione dei lavori, che la spesa inizialmente prevista di € 61.000,00 per eventuali maggiori oneri, coperta con fondi propri di ATS S.r.l., non si rendeva più necessaria e pertanto l'importo complessivo del quadro economico di progetto veniva ridotto a € 780.800,00, interamente coperto con fondi impegnati con O.C.D.P.C. n. 4 del 21.04.2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";

VISTO che i lavori indicati in oggetto sono stati affidati con contratto n. 1612, in data 16.12.2021;

RICHIAMATO il decreto n. 18 del 09.05.2022 che approva il seguente nuovo quadro di spesa dell'intervento in oggetto, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto principale:

	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO approvato	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO post - gara	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO rimodulato
A. Lavori			
A.1 Lavori	541.724,95	481.584,59	481.584,59
A.2 Lavori in economia	11.995,92	13.953,44	13.953,44
A.3 Costi della sicurezza	22.826,43	22.826,43	22.826,43
Totale lavori	576.547,30	518.364,46	518.364,46
B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
B.1 Spese di progettazione e varie	58.000,00	58.000,00	58.000,00
B.2 Rilievi, accertamenti, indagini e collaudi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
B.3 Imprevisti	35.452,70	93.635,54	43.635,54
B.4 I.V.A. su lavori ed altre spese (22% u A, B.1, B.2, B.3):	151.800,00	151.800,00	140.800,00

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00

azienda@ats-pec.it

www.altotrevigianoservizi.it

ATS App

SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

Totale somme a disposizione arr.to	265.252,70	323.435,54	262.435,54
Totale generale (A+B)	841.800,00	841.800,00	780.800,00

VISTO che:

- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con note prot. n. 63435 del 11.02.2022 e n. 79268 del 21.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

VISTO che:

- i lavori sono stati consegnati in data 18.07.2022, per cui gli stessi dovevano essere ultimati entro il giorno 14.11.2022;
- su richiesta dell'impresa è stata concessa una proroga di giorni 16 naturali e consecutivi in base alla quale il termine ultimo risultava fissato per il giorno 30.11.2022;
- per interferenza con lavorazioni aggiuntive, non facenti parte del presente appalto, su richiesta dell'impresa, veniva concessa un'ulteriore proroga di giorni 30 naturali e consecutivi in base alla quale il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori risultava fissato per il giorno 30.12.2022;

CONSIDERATO che:

- sulla scorta di comuni valutazioni fra l'ufficio tecnico di ATS e il progettista, indirizzate a garantire la massima efficacia dell'intervento, è stato deciso di raddoppiare la condotta drenante prevista in progetto, DN 400 in PEAD microfessurata, con conseguente aumento della sezione di scavo e di materiale drenante, del tessuto – non tessuto di contenimento, e del soprastante pacchetto di riempimento fino alla quota della pavimentazione stradale;
- in data 19.07.2022 è stato emanato dalla d.l. l'Ordine di Servizio n.1 con il quale si ordinava alla ditta appaltatrice di procedere al raddoppio della trincea drenante;
- si è reso necessario provvedere a modificare ed integrare il sistema di collegamento fra le tubazioni, previsto in progetto, costituenti l'arco drenante, realizzati con pezzi speciali termosaldati, elementi che forniscono maggiori garanzie di tenuta sia idraulica che meccanica;

ATTESO che le opere e le lavorazioni previste nella proposta di modifica del contratto relativo alla perizia num. 1 non modificano la funzionalità e gli obiettivi dell'intervento in corso e sono redatti ai sensi dell'art. 106 c. 2 delo D.lgs. 50/2016;

RILEVATO che per effetto delle variazioni introdotte nell'importo complessivo dei lavori il quadro economico di spesa modificato ammonta a € 780.800,00, invariato rispetto all'importo originario, e così distinto:

A. Lavori

A.1 Importo lavori di perizia:	€ 513.302,71
A.2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.000,00
Totale lavori	€ 537.302,71

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Spese di progettazione e varie	€ 58.000,00
B.2 Rilievi, accertamenti, indagini e collaudi	€ 44.697,29
B.3 Imprevisti	€ -
B.4 I.V.A. su lavori ed altre spese (22% su A, B.1, B.2, B.3):	€ 140.800,00
Totale somme a disposizione:	€ 243.497,29

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00

azienda@ats-pec.it

www.altotrevigianoservizi.it

ATS App

SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

Totale generale:

€ 780.800,00

VISTO che:

- l'importo complessivo dei lavori da affidare all'Appaltatore, con il contratto citato in premessa e con il presente atto aggiuntivo num. 1 ammonta a € 537.302,71, al lordo degli Oneri per la Sicurezza;
- rispetto all'importo di contratto, l'incremento dovuto alla perizia num. 1 ammonta a € 18.938,25 pari al 3.653% di quello del contratto originario;
- la perizia proposta non introduce alcuna variazione rispetto all'importo complessivo del quadro economico di progetto;

VISTO che i lavori appaltati come modificati dalla perizia oggetto del presente atto, redatta in data 28.11.2022 dall'ing. Antonio Tenani, sono meglio individuati dai seguenti allegati:

- P.01.1 - Relazione descrittiva
- P.01.2 - Elenco prezzi
- P.01.3 - Analisi dei prezzi
- P.01.4 - Computo metrico estimativo
- P.01.5 - Quadro di raffronto
- P.01.6 - Schema Atto Aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi
- P.01.A - Planimetria di inquadramento e corografia
- P.01.B - Planimetria galleria
- P.01.C - Planimetria II stralcio
- P.01.D - Profilo longitudinale galleria
- P.01.E - Sezioni trasversali da 7 a 10
- P.01.F - Sezioni trasversali da 11 a 13
- P.01.G - Sezioni trasversali tipo
- P.01.H - Particolari costruttivi

VISTO che i nuovi lavori verranno eseguiti agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale indicato in premessa, oltre alle specifiche prescrizioni impartite dagli elaborati sopra elencati;

PREMESSO che:

- con decreto n. 33 del 07.11.2022 è stato approvato il verbale NP n. 1 di data 24.10.2022, sottoscritto tra le parti, in base al quale sono stati concordati i prezzi unitari riportati in calce allo stesso e che si elencano di seguito:

N.P. 1 - Realizzazione di trincea drenante sotto sede stradale costituita da due tubazioni DN 400 in PEAD forniti dall'Amministrazione, compreso il materiale drenante costituito da misto ghiaione di fiume: per ogni metro di trincea € 79,52 (diconsi euro settantanove/52)

N.P. 2 - Posa in opera di tubazione di scarico DN400 in PVC, fornita dall'Amministrazione, all'imbocco lato Segusino, dal termine della traversa drenante, fino al conferimento nell'alveo del f. Piave per ogni metro di trincea € 38,27 (diconsi euro trentotto/27 di 10 cm di spessore)

N.P. 3 - Fornitura e posa di ghiaio lavato per realizzazione di strato di interposizione tra la parte superiore della trincea drenante per ogni metro quadrato di materiale posato € 6,03 (diconsi euro sei/03)

N.P. 4 - Pozzetti stradali F.10.17.f RV19 - Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cis armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 111 cat.. Secondo DM 17/01/2018.

I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la regolarizzazione del fondo per la posa secondo le quote di progetto e secondo le indicazioni della DL, l'esecuzione degli innesti delle tubazioni con stuccatura finale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il sostegno degli scavi, il rinterro ed eventuali solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi.

Dimensioni interne di m. 1,20x1,20 h= 1,20 € 636,32 (diconsi euro seicentotrentasei/32)

N. P. 5 - Coperchi per pozzetti stradali - F.10.19.f RV19- Fornitura e posa di coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

cis armato vibrocompresso a sezione quadrata di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 111 cat.. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917.

Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la realizzazione di uno o più fori a passo d'umo secondo i disegni di progetto ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il sostegno degli scavi, il rinterro ed eventuali solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi.

Per pozzetto con dimensioni interne di m. 1,20x1,20 € 278,92 (diconsi euro duecentosettantotto/92)

CONSIDERATO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di introdurre ulteriori nuove lavorazioni per le quali è stata redatta la sopra citata perizia di variante, e che per esse, nell'elenco prezzi che forma parte integrante del contratto suddetto, non sono previsti i relativi prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori stessi;

VISTO che, per quanto sopra esposto, tra il D.L. Ing. Antonio Tenani ed la ditta appaltatrice Schiavo S.r.l., sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari riportati nel verbale di concordamento n. 2, in base ai quali saranno pagati i lavori in parola:

N.P.6 – Pezzi speciali dell'arco drenante

Fornitura e posa in opera dei pezzi speciali dell'arco drenante costituiti da curve a 90° DN63 in PEAD, Tee 75/75/75 in PEAD, manicotti ad innesco in PEAD, riduzioni DN75/63 e giunti di collegamento.

Prezzo al metro lineare di sviluppo dell'arco drenante. Totale euro al m. 79,43 (diconsi euro settantanove/43)

N.P.7 – Pezzi speciali di collegamento DN75/DN160

Fornitura e posa in opera dei pezzi speciali di collegamento tra arco drenante DN75 e collettori longitudinali DN160 costituiti da collari di presa 160/75. Totale euro cadauno 120,42 (diconsi euro centoventi/42)

N.P.8 – Pezzi speciali di collegamento DN75/DN250

Fornitura e posa in opera dei pezzi speciali di collegamento tra arco drenante DN75 e collettori longitudinali DN250 costituiti da collari di presa 250/75. Totale euro cadauno 153,70 (diconsi euro centocinquantaquattro/70)

N.P.9 – Pezzi speciali collari staffe DN160

Fornitura e posa in opera dei cavallotti zincati di ancoraggio alle staffe dei collettori longitudinali DN160.

Totale euro cadauno 11,30 (diconsi euro undici/30)

N.P.10 – Pezzi speciali collari staffe DN250

Fornitura e posa in opera dei cavallotti zincati di ancoraggio alle staffe dei collettori longitudinali DN250.

Totale euro cadauno 19,92 (diconsi euro diciannove/92)

TENUTO CONTO che i lavori descritti nella presente perizia comportano un aumento del tempo contrattuale pari a 23 giorni naturali e consecutivi, e pertanto dovranno essere ultimati entro il giorno 22 Gennaio 2023;

VISTO che alla spesa si farà fronte con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", con riferimento all'ordinanza commissariale n. 10/2021;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558 e 559/2018 e 601/2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018;

VISTA la nota Commissariale n° 55586 del 08.02.2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4/2020;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4/2021;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 10 del 29.07.2021;

VISTA l'Ordinanza n. 836/2022;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RICHIAMATE le deroghe indicate all'articolo 4 dell'OCDPC n. 558/2018;

DECRETA

- di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di ratificare l'approvazione del progetto di variante in argomento, redatto in data 28.11.2022 dall'ing. Antonio Tenani, per gli interventi in premessa descritti;

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

- di approvare il nuovo quadro economico di spesa così come riportato nelle premesse;
- di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2 concordato in contraddittorio con la ditta appaltatrice Schiavo S.r.l.;
- di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga di giorni 23 (ventitre) naturali e consecutivi dei termini previsti per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di dare atto che alla ditta appaltatrice dei lavori non verrà riconosciuto alcun maggior compenso a qualsiasi titolo per il prolungamento del tempo utile contrattuale, se non a fronte di nuovi lavori debitamente autorizzati dalla stazione appaltante e realizzati dalla ditta appaltatrice;
- di dare atto che tale spesa troverà copertura con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", con riferimento all'ordinanza commissariale n. 10/2021;
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenza.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Ing. Roberto Durigon

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine