



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

DECRETO N. 43 del 12.01.2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. N. 558/2018 – O.C.D.P.C. N. 836/2022
Ordinanza Commissario Delegato n. 10 del 29.07.2021.
Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021.
Lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 1° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-12."
CUP E17H20003850001 - CIG 89584212E0
Ratifica approvazione perizia suppletiva e di variante.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva ordinanza n. 558 del 15.11.2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20.11.2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.03.2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'arch. Ugo Soragni;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;

CONSIDERATO:

- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon – Direttore di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV – quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risultano compresi anche quelli per le seguenti opere, compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
✓ Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 1° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-12. CUP E17H20003850001;
- che, ai sensi della nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;

DATO ATTO CHE con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021 assunta al protocollo n. 315060 del 14/07/2021, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato il Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, restando, come esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 47.417.621,45 a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 29.07.2021 – Allegato B – con la quale il Commissario Delegato ha approvato, nell'ambito del Piano degli Interventi di cui al D.P.C.M. 27.02.2019 e smi – Annualità 2021, l'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, oltre che assegnare le risorse finanziarie necessarie, determinate in Euro € 213.271.657,34;

OSSERVATO:

- che, nell'elenco di cui al precedente capoverso è inserito anche il seguente intervento relativo ai lavori di:
Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 1° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-12. CUP E17H20003850001;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di ricorrere a motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività;

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



ATS App



www.altotrevigianoservizi.it



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

RICHIAMATI i seguenti atti:

- decreto n. 1627 del 01.10.2021, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, con il quale si dichiarava la conclusione positiva della conferenza indetta per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo inerente i lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 1° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-12. CUP E17H20003850001; con stesso atto si approvava il progetto dei lavori e si approvava altresì l'avvio delle procedure relative all'affidamento degli stessi ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/16 e s.m.i, come derogato dall'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018;
- il progetto esecutivo approvato presentava un quadro economico per un importo complessivo di € 915.000,00 di cui € 595.000,00 al lordo degli oneri per la sicurezza e € 320.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

A. Lavori	
A.1 Lavori	€ 566.062,92
A.2 Lavori in economia	€ 3.779,16
A.3 Costi della sicurezza	€ 25.157,92
Totale lavori	€ 595.000,00
B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B.1 Spese di progettazione e varie	€ 59.500,00
B.2 Rilievi, accertamenti, indagini e collaudi	€ 25.000,00
B.3 Imprevisti	€ 59.500,00
B.4 Acquisizioni aree, occupazioni e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00
B.5 Spese per pubblicità	€ 1.000,00
B.6 I.V.A. su lavori ed altre spese (22% su A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5):	€ 165.000,00
Totale somme a disposizione arr.to	€ 320.000,00
Totale generale (A+B)	€ 915.000,00
- decreto n. 2030 del 25.11.2021 che approva l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'intervento in oggetto, in favore della ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. con sede in Vo' (PD), cod. fisc. e p.iva 03274590284, che ha offerto il ribasso del - 11,094% per l'importo complessivo offerto pari a € 531.782,99 oltre IVA di legge;

VISTO che i lavori indicati in oggetto sono stati affidati con contratto n. 1611, in data 16.12.2021;

RICHIAMATO il decreto n. 17 del 09.05.2022 che approva il seguente nuovo quadro di spesa dell'intervento in oggetto, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto principale:

A. Lavori	
Lavori	€ 506.625,07
Costi della sicurezza	€ 25.157,92
Totale lavori	€ 531.782,99
B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B.1 Spese di progettazione e varie	€ 59.500,00
B.2 Rilievi, accertamenti, indagini e collaudi	€ 25.000,00
B.3 Imprevisti	€ 122.717,01
B.4 Acquisizione aree, occupazioni e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00
B.5 Spese per pubblicità	€ 1.000,00
B.6 I.V.A. su lavori ed altre spese (22% su A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5):	€ 165.000,00
Totale somme a disposizione	€ 383.217,01
Totale generale (A+B)	€ 915.000,00

VISTO che:

- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00

 azienda@ats-pec.it

 www.altotrevigianoservizi.it

 ATS App

 SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con note prot. n. 63435 del 11.02.2022 e n. 79268 del 21.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

VISTO che:

- i lavori sono stati consegnati in data 04.07.2022, per cui gli stessi dovevano essere ultimati entro il giorno 30.11.2022;
- per interferenza con lavorazioni aggiuntive, non facenti parte del presente appalto, su richiesta dell'impresa, veniva concessa una proroga di giorni 30 naturali e consecutivi in base alla quale il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori risultava fissato per il giorno 30.12.2022;

CONSIDERATO che:

- in seguito alla richiesta del settore viabilità della Provincia di Treviso si rende necessaria la realizzazione di una rotatoria provvisoria in sinistra Piave in corrispondenza dell'imbocco del ponte di Fener (comune di Segusino), per evitare intasamenti del traffico veicolare;
- l'impresa ha proposto una tecnica alternativa, a parità di costo, a quella prevista in progetto per la realizzazione delle perforazioni di scarico nel fiume Piave;
- si è reso necessario provvedere a modificare ed integrare il sistema di collegamento fra le tubazioni, previsto in progetto, costituenti l'arco drenante, realizzati con pezzi speciali termosaldati, elementi che forniscono maggiori garanzie di tenuta sia idraulica che meccanica

ATTESO che le opere e le lavorazioni previste nella proposta di modifica del contratto relativo alla perizia num. 1 non modificano la funzionalità e gli obiettivi dell'intervento in corso e sono redatti ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.lgs. 50/2016;

RILEVATO che per effetto delle variazioni introdotte nell'importo complessivo dei lavori il quadro economico di spesa modificato ammonta a € 915.000,00, invariato rispetto all'importo originario, e così distinto:

A. Lavori

A.1 Importo lavori di perizia: € 581.540,53

A.2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 28.056,79

Totale lavori € 609.597,32

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Spese di progettazione e varie € 65.000,00

B.2 Rilievi, accertamenti, indagini e collaudi € 44.540,39

B.3 Imprevisti € 24.232,00

B.4 Acquisizione aree, occupazioni e pertinenti indennizzi € 10.000,00

B.5 Spese per pubblicità € 1.000,00

B.6 I.V.A. su lavori ed altre spese (22% su A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5): € 160.630,29

Totale somme a disposizione: € 305.402,68

Totale generale: € 915.000,00

VISTO che:

- l'importo complessivo dei lavori da affidare all'Appaltatore, con il contratto citato in premessa e con il presente atto aggiuntivo num. 1 ammonta a € 609.597,32, al lordo degli Oneri per la Sicurezza;
- rispetto all'importo di contratto, l'incremento dovuto alla perizia num. 1 ammonta a € 77.814,33 pari al 14,633% di quello del contratto originario;
- la perizia proposta non introduce alcuna variazione rispetto all'importo complessivo del quadro economico di progetto;

VISTO che i lavori appaltati come modificati dalla perizia oggetto del presente atto, redatta in data 20.12.2022 dall'ing. Antonio Tenani, sono meglio individuati dai seguenti allegati:

P.01.1 - Relazione descrittiva

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

- P.01.2 – Elenco prezzi
- P.01.3 – Analisi dei prezzi
- P.01.4 – Computo metrico estimativo
- P.01.5 – Quadro di raffronto
- P.01.6 – Schema Atto Aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi
- P.01.A – Planimetria di inquadramento e corografia
- P.01.B – Planimetria galleria
- P.01.C – Planimetria I stralcio
- P.01.D – Profilo longitudinale galleria
- P.01.E – Sezioni trasversali da 1 a 4
- P.01.F – Sezioni trasversali da 5 a 7
- P.01.G – Sezioni trasversali da 8 a 9
- P.01.H – Sezioni trasversali tipo
- P.01.I – Intervento area via di fuga

VISTO che i nuovi lavori verranno eseguiti agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale indicato in premessa, oltre alle specifiche prescrizioni impartite dagli elaborati sopra elencati;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di introdurre ulteriori nuove lavorazioni per le quali è stata redatta la sopra citata perizia di variante, e che per esse, nell'elenco prezzi che forma parte integrante del contratto suddetto, non sono previsti i relativi prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori stessi;

VISTO che, per quanto sopra esposto, tra il D.L. Ing. Antonio Tenani ed la ditta appaltatrice Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l., sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari riportati nel verbale di concordamento n. 1, in base ai quali saranno pagati i lavori in parola:

N.P.1 — Segnaletica di deviazione

Totale euro a corpo 35.301,10 (diconsi euro trentacinquemilatrecentouno/10)

N.P. 2 — Fresatura a freddo di pavimentazione in ambito urbano

Totale euro al m² 0,83 (diconsi euro zero/83)

N.P.3 — Fornitura e posa in opera dei pezzi speciali dell'arco drenante costituiti da curve a 90° DN63 in PEAD, Tee 75/75/75 in PEAD, manicotti ad innesto in PEAD, riduzioni DN75/63 e giunti di collegamento.

Totale euro al m 81,71 (diconsi euro ottantuno/71)

N.P.4 - Fornitura e posa in opera dei pezzi speciali di collegamento tra arco drenante DN75 e collettori longitudinali DN 160 costituiti da collari di presa 160/75.

Totale euro cad. 120,41 (diconsi euro centoventi/41)

N.P.5 - Fornitura e posa in opera dei pezzi speciali di collegamento tra arco drenante DN75 e collettori longitudinali DN250 costituiti da collari di presa 250/75.

Totale euro cad. 153,70 (diconsi euro centocinquante/70)

N.P.6 - Fornitura e posa in opera dei cavallotti zincati di ancoraggio alle staffe dei collettori longitudinali DN160.

Totale euro cad. 11,15 (diconsi euro undici/ 15)

N.P.7 - Fornitura e posa in opera dei cavallotti zincati di ancoraggio alle staffe dei collettori longitudinali DN250.

Totale euro cad. 19,71 (diconsi euro diciannove/71)

N.P.8 — Ancoraggi di barre e profilati su calcestruzzo

Totale euro cad. 10,50 (diconsi euro dieci/50)

N.P.9 — Binder

Totale euro al m² 8,95 (diconsi euro otto/95)

N.P.10 — Pulizia e mano d'attacco con bitume normale

Totale euro al m² 1,68 (diconsi euro uno/68)

N.P.11 — Indennità di smaltimento terre di scavo e materiali da demolizione

Totale euro alla t 12,00 (diconsi euro dodici/00)

N.P.12 — Reinterro delle condotte con materiale da cava

Totale euro al m³ 23,57 (diconsi euro ventitre/57)

N.P.13 — Conglomerato cementizio armato C 25/30 per travi, pilastri, cordoli e solette

Totale euro al m³ 522,50 (diconsi euro cinquecentoventidue/50)

N.P.14 — Conglomerato cementizio armato C 32/40 per travi, pilastri, cordoli e solette

Totale euro al m³ 537,87 (diconsi euro cinquecentotrentasette/87)

N.P.15 — Fornitura e posa di geotessile non tessuti

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

Totale euro al m² 4,86 (diconsi euro quattro/86)

N.P.16 — Fornitura e stesa di ghiaione esclusa compattazione

Totale euro al m² 27,50 (diconsi euro ventisette/50)

N.P.17 — Rivestimento di sponda con scogliera in pietra di cava, intasato con calcestruzzo — Spessore medio 50 cm

Totale euro al m² 117,23 (diconsi euro centodiciassette/23)

N.P.18 — Trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) e fornitura e posa in opera di tubi in opera di tubi in polietilene alta densità

Totale euro al m 456,15 (diconsi euro quattrocentocinquantasei/15)

N.P.19 — Chiusino per pozzetti in calcestruzzo completo di controtelaio Classe D

Totale euro cad. 278,28 (diconsi euro duecentosettantotto/28)

N.P.20 — Malta cementizia formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia

Totale euro al m³ 65,07 (diconsi euro sessantacinque/07)

TENUTO CONTO che i lavori descritti nella presente perizia comportano un aumento del tempo contrattuale pari a 36 giorni naturali e consecutivi, e pertanto dovranno essere ultimati entro il giorno 5 febbraio 2023;

VISTO che alla spesa si farà fronte con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", con riferimento all'ordinanza commissariale n. 10/2021;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558 e 559/2018 e 601/2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018;

VISTA la nota Commissariale n° 55586 del 08.02.2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4/2020;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4/2021;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 10 del 29.07.2021;

VISTA l'Ordinanza n. 836/2022;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RICHIAMATE le deroghe indicate all'articolo 4 dell'OCDPC n. 558/2018;

DECRETA

- di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di ratificare l'approvazione del progetto di variante in argomento, redatto in data 20.12.2022 dall'ing. Antonio Tenani, per gli interventi in premessa descritti;
- di approvare il nuovo quadro economico di spesa così come riportato nelle premesse;
- di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 concordato in contraddittorio con la ditta appaltatrice Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.;
- di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga di giorni 36 (ventitre) naturali e consecutivi dei termini previsti per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di dare atto che alla ditta appaltatrice dei lavori non verrà riconosciuto alcun maggior compenso a qualsiasi titolo per il prolungamento del tempo utile contrattuale, se non a fronte di nuovi lavori debitamente autorizzati dalla stazione appaltante e realizzati dalla ditta appaltatrice;
- di dare atto che tale spesa troverà copertura con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", con riferimento all'ordinanza commissariale n. 10/2021;
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenza.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Ing. Roberto Durigon

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine